



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

Registro Generale n. 140

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA TECNICA

N. 79 DEL 10-09-2018

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE CON VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI COMUNALI EX SEDE A.S.B.U.C. DI USIGNI - IMPEGNO DI SPESA DITTA SPADA AVARISTE CON SEDE IN POGGIODOMO, P.IVA 01140910546

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di settembre,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'atto di Giunta Municipale n. 21 del 27.05.2006 con cui è stato disposto di:

- prendere atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 09.02.2006, registrato all'Ufficio del Registro di Spoleto il 01.03.2006 al n. 454, mod. 3 atti privati e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari il 04.04.2006, con il quale è stato disposto lo scioglimento dell'A. S. B. U. C. di Usigni e il trasferimento dei beni (terreni) per competenza al Comune di Poggiodomo;
- dare atto che la consistenza dei beni del predetto disciolto A. S. B. U. C. è quello risultante nel succitato D. P. G. R. N. 43/2006;
- conferire incarico ai Responsabili degli Uffici, ognuno per le proprie competenze, ad espletare gli adempimenti consequenziali;

Visto che al capitolo 2650/8 (LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE IMMOBILE IN FRAZ.USIGNI FINANZ.FONDI PSR 2007/2013 MISURA 2.2.5 MANCATO TAGLIO FAGGETE EX ASBUC USIGNI RIPORTATO IN AVANZO VINCOLATO.2015) del bilancio 2016 sono state accantonate risorse attive per un importo di Euro 5.640,76 per il

finanziamento di lavori di manutenzione dei locali comunali ex sede A.S.B.U.C. di Usigni, adibiti a sede della Pro Loco di tale frazione, quali entrate dalla gestione ex A.S.B.U.C. di Usigni;

Visto che, alla luce di quanto sopra, risulta disponibile un importo complessivo di Euro 5.640,76 per la redazione di un progetto definitivo ed esecutivo in merito ai lavori di manutenzione dei locali comunali ex sede A.S.B.U.C. di Usigni, adibiti a sede della Pro Loco di tale frazione;

Visto che con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 43 del 16/12/2016 si è provveduto:

- **ad affidare l'incarico professionale per la redazione del progetto** definitivo ed esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori **al Geom. Massimo Crescenzi**, iscritto al Collegio dei geometri di Perugia al n. 5158, frazione Valdonica n. 8 – 06043 Cascia (PG) – Partita Iva 03035180540, in merito ai lavori di manutenzione dei locali comunali ex sede A.S.B.U.C. di Usigni, adibiti a sede Pro Loco di tale frazione;
- **ad assumere l'impegno di spesa n. 121 del 21/12/2016 di complessivi euro 416,00 in favore del Geom. Massimo Crescenzi**, per l'assolvimento dell'incarico professionale di cui sopra, mediante imputazione al capitolo 2650/8, codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.001;

Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 22 dicembre 2016 si è provveduto **all'approvazione del progetto esecutivo** che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
DESCRIZIONI		IMPORTI IN EURO
A	IMPORTO LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI E DEL COSTO MANODOPERA	€ 4.544,38
A.1	IMPORTO MANODOPERA LAVORAZIONI " VEDI COMPUTO"	€ 1.597,50
A.2	IMPORTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 167,38
A.3	IMPORTO LAVORI AL NETTO DI ONERI E MANODOPERA=A-A,1-A,3	€ 2.779,50
B	COSTI SICUREZZA "VEDI COMPUTO"	€ 165,77
C	IMPORTO TOTALE LAVORI=A+B	€ 4.710,15
SOMME A DISPOSIZIONE		
D	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' E SICUREZZA	€ 400,00
E	CASSA DEI GEOMETRI 4% DI D	€ 16,00

F	IMPREVISTI < DEL 5% DI C	€	1,20
G	I.V.A. 10% DELL'IMPORTO DEI LAVORI=10%*C	€	471,02
H	ACCANTONAMENTO INCENTIVO EX ART.18 L.109/94, DETERMINAZIONI DEL 25/09/94 N. 43 DELL'AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI=0,45*2%*C	€	42,39
I	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE=D+E+F+G+H	€	930,61
L	IMPORTO TOTALE PROGETTO=C+I	€	5.640,76

Visto che con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 47 del 23/12/2016:

- **è stato adottato**, ai sensi dell'art. 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lvo 267/00, **formale provvedimento a contrarre** per l'affidamento dei lavori di manutenzione dei locali comunali ex sede A.S.B.U.C. di Usigni, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;
- **si è proceduto** all'invio della lettera di invito alla Procedura Negoziata a n. 3 (tre) operatori economici che operano nel settore; **CIG Z0E1CA5E5A – CUP B34E16001130004;**

Preso atto che in data 11 gennaio 2017 è stato redatto, da parte del R.U.P. Arch. Cucci Antonio, apposito Verbale di Gara, da cui si evince che il migliore offerente in merito alla procedura negoziata di cui sopra, indetta ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 comma 2 lett. a), per l'affidamento dei lavori di manutenzione dei locali comunali ex sede A.S.B.U.C. di Usigni è risultato essere la ditta SPADA AVARISTE, artigiano edile, con sede in Loc. Roccatamburo - 06040 Poggiodomo (PG) - P.IVA 01140910546 - la quale ha offerto un ribasso d'asta del 15,30% sull'importo posto a base di gara;

Visto che con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 29 del 18/05/2017 si è provveduto:

- **ad approvare il sopraccitato verbale di gara;**
- **ad affidare i lavori di manutenzione dei locali comunali ex sede A.S.B.U.C. di Usigni alla ditta Spada Avariste** per l'importo di Euro 2.354,23 al netto del ribasso offerto del 15,30% oltre ad Euro 1.597,50 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, euro 167,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 165,77 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale netto di Euro 4.284,88 oltre euro 428,49 per iva ai sensi di legge del 10% **per un totale lordo complessivo di Euro 4.713,37;**
- **ad assumere apposito impegno di spesa di euro 4.713,37** in favore della ditta Spada Avariste per i lavori di cui sopra, mediante imputazione al Cap. 2650/8, codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.001 dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2017, CODICE C.U.P. B34E16001130004 - CIG. Z0E1CA5E5A;
- **ad approvare** il Nuovo Quadro Economico di spesa dei lavori rimodulato in base agli esiti di gara nell'importo complessivo di Euro 5.172,96 così di seguito suddiviso:

Determinazione AREA TECNICA n.79 del 10-09-2018 COMUNE DI POGGIODOMO

QUADRO ECONOMICO		
DESCRIZIONI		IMPORTI IN EURO
A	IMPORTO LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI E DEL COSTO MANODOPERA	€ 4.119,11
A.1	IMPORTO MANODOPERA LAVORAZIONI " VEDI COMPUTO"	€ 1.597,50
A.2	IMPORTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 167,38
A.3	IMPORTO LAVORI AL NETTO DI ONERI E MANODOPERA=A-A,1-A,3	€ 2.354,23
B	COSTI SICUREZZA "VEDI COMPUTO"	€ 165,77
C	IMPORTO TOTALE LAVORI=A+B	€ 4.284,88
SOMME A DISPOSIZIONE		
D	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' E SICUREZZA	€ 400,00
E	CASSA DEI GEOMETRI 4% DI D	€ 16,00
F	IMPREVISTI < DEL 5% DI C	€ 1,20
G	I.V.A. 10% DELL'IMPORTO DEI LAVORI=10%*C	€ 428,49
H	ACCANTONAMENTO INCENTIVO EX ART.18 L.109/94, DETERMINAZIONI DEL 25/09/94 N. 43 DELL'AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI=0,45*2%*C	€ 42,39
I	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE=D+E+F+G+H	€ 888,08
L	IMPORTO TOTALE PROGETTO=C+I	€ 5.172,96

Visto che con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 81 del 06/12/2017 si è provveduto:

- **ad autorizzare** il sub affidamento, da parte della ditta Spada Avariste, artigiano edile, con sede in Loc. Roccatamburo - 06040 Poggiodomo (PG) - P.IVA 01140910546, dei lavori di revisione dell'impianto elettrico dei locali comunali ex sede A.S.B.U.C. di Usigni, adibiti a sede Pro Loco di tale frazione alla ditta Giamminuti Riccardo con sede in Leonessa Strada Regionale 471, C.F. GMMRCR84R29H501C, P.IVA 01134600574 per l'importo complessivo di euro 80,00 + IVA ai sensi di legge;

Visto il verbale di consegna lavori dal quale si evince che i lavori di manutenzione dei locali comunali ex sede A.S.B.U.C. di Usigni nella frazione di Usigni sono stati consegnati in data 24 luglio 2017 e che pertanto dovevano concludersi entro la data del 23 agosto 2017 (trenta giorni naturali e consecutivi);

Visti i seguenti Verbali di sospensione e ripresa lavori redatti dal D.L. geom. Massimo Crescenzi:

- A. Verbale di Sospensione lavori n. 1 del 26/07/2017, dal quale si evince che i lavori, iniziati in data 24 luglio 2017, sono stati sospesi in data 26 luglio 2017 al fine di ridurre i disagi delle persone che tornano nella frazione di Usigni per trascorrere le loro ferie estive provocati dall'eventuale esecuzione dei lavori quali polvere, rumore, etc;
- B. Visto il Verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 04/09/2017 dal quale si evince che i lavori sono ripresi in data 04 settembre 2017 e che pertanto la nuova scadenza del tempo utile è fissata al 02/10/2017;
- C. Visto il Verbale di Sospensione lavori n. 2 del 15/09/2017 redatto al fine di determinare come utilizzare le economie di gara per un miglioramento dell'intervento;
- D. Visto il Verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 12/10/2017 dal quale si evince che i lavori sono ripresi in data 12/10/2017 e che pertanto la nuova scadenza del tempo utile è fissata al 29/10/2017;
- E. **Visto il Verbale di Sospensione lavori n. 3 del 16/10/2017** dal quale si evince che i lavori sono stati sospesi a far data dal 16/10/2017 al fine di redigere una perizia suppletiva di variante con variata distribuzione di spesa;

Visto che con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 15 del 26/02/2018 si è provveduto, in virtù del fatto che, rispetto al quadro economico redatto dal D.L. geom. Massimo Crescenzi, sono stati trascritti, erroneamente, nel piano economico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 22 dicembre 2016, importi diversi per alcune tipologie di voci causando che anche il quadro economico approvato con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 29 del 18/05/2017 sia affetto dalla stessa tipologia di errore:

- **a rettificare**
 - il quadro economico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 22 dicembre 2016 negli importi come da quadro economico redatto dal geom. Massimo Crescenzi (documento Tavola n. 2 degli elaborati del Progetto);
 - il quadro economico approvato con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 29 del 18/05/2017 (quadro economico rimodulato in base agli esiti di gara ottenuto assumendo come quadro economico di partenza quello approvato con di Giunta Comunale n. 46 del 22 dicembre 2016) negli importi come da quadro economico rimodulato in base agli esiti di gara dell'importo complessivo di euro 5.127,58 ottenuto assumendo come quadro economico di partenza quello redatto dal geom. Crescenzi Massimo, ovvero;

QUADRO ECONOMICO		
DESCRIZIONI		
A	IMPORTO LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI E DEL COSTO MANODOPERA	€ 4.077,86
A.1	IMPORTO MANODOPERA LAVORAZIONI " VEDI COMPUTO"	€ 1.344,34

Determinazione AREA TECNICA n.79 del 10-09-2018 COMUNE DI POGGIODOMO

A.2	IMPORTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 150,88
A.3	IMPORTO LAVORI AL NETTO DI ONERI E MANODOPERA=A-A,1-A,3	€ 2.582,64 3.049,16 – (3.049,16* 15.3/100)
B	COSTI SICUREZZA "VEDI COMPUTO"	€ 165,77
C	IMPORTO TOTALE LAVORI=A+B	€ 4.243,63
D	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' E SICUREZZA	€ 400,00
E	CASSA DEI GEOMETRI 4% DI D	€ 16,00
F	IMPREVISTI < DEL 5% DI C	€ 1,20
G	I.V.A. 10% DELL'IMPORTO DEI LAVORI=10%*C	€ 424,36
H	ACCANTONAMENTO INCENTIVO EX ART.18 L.109/94, DETERMINAZIONI DEL 25/09/94 N. 43 DELL'AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI=0,45*2%*C	€ 42,39
I	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE=D+E+F+G+H	€ 883,95
L	<u>IMPORTO TOTALE PROGETTO=C+I</u>	<u>€ 5.127,58</u>

- **ad approvare** il quadro economico di spesa dei lavori rimodulato in base agli esiti di gara dell'importo complessivo di Euro 5.127,58, ottenuto assumendo come quadro economico di partenza quello redatto dal geom. Crescenzi Massimo (riportato nella tabella di cui sopra);
- **ad approvare il primo stato di avanzamento dei lavori** redatto, in data 13 ottobre 2017, dal D.L. geom. Massimo Crescenzi,, dal quale risulta che la ditta Spada Avariste, ha eseguito i lavori di manutenzione dei locali comunali ex sede A.S.B.U.C. di Usigni nella frazione di Usigni **per un totale netto pari ad euro 3.953,78;**
- **ad approvare il primo certificato di pagamento** redatto dal D.L. geom. Massimo Crescenzi, dal quale risulta che si può pagare alla ditta Spada Avariste la rata di euro 3.935,54 oltre IVA ai sensi di legge del 10%;
- **a liquidare la fattura n. 12 del 11-12-2017 emessa dalla ditta Spada Avariste,** relativa al primo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione dei locali comunali ex sede A.S.B.U.C. di Usigni, **dell'importo di euro 3.935,54 oltre euro 393,55 per IVA ai sensi di legge del 10% per un totale lordo complessivo di euro 4.329,09;**

Richiamato il Verbale di Sospensione lavori n. 3 del 16/10/2017 dal quale si evince che i lavori sono stati sospesi a far data dal 16/10/2017 al fine di redigere una perizia suppletiva di variante con variata distribuzione di spesa;

Vista la perizia suppletiva di variante con variata distribuzione di spesa redatta dal D.L. geom. Massimo Crescenzi, a causa di imprevisti non prevedibili in fase di progetto ed al fine di miglioramenti tecnici funzionali composta dai seguenti elaborati tecnici:

TAV. 1) – ELENCO DOCUMENTI

TAV. 2) – RELAZIONE TECNICA
- QUADRO ECONOMICO

TAV. 3) – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO “LAVORAZIONI”

TAV. 4) – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO “COSTI PER LA SICUREZZA”

TAV. 5) – QUADRO DI RAFFRONTO “LAVORAZIONI”

TAV. 6) – QUADRO DI RAFFRONTO “COSTI PER LA SICUREZZA”

- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Preso atto che a fronte del ribasso d’asta del 15,30% sull’importo posto a base di gara pari ad euro 3.049,16 le economie determinate sono pari ad euro 513,18;

Visto che la suddetta perizia suppletiva con variata distribuzione di spesa:

- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- non comporta nuove categorie di lavori;
- **Visto in particolare la Tav. 2) QUADRO ECONOMICO dal quale si evince:**
 - *che il nuovo importo contrattuale è pari ad euro 2.559,07 al netto del ribasso d’asta del 15,30%, oltre ad Euro 1.807,61 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, Euro 165,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 178,10 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, **per un importo totale netto contrattuale di Euro 4.710,61 oltre euro 471,06 per Iva ai sensi di legge del 10% per un totale lordo complessivo di Euro 5.181,67, determinando, a fronte di un importo netto contrattuale pre-perizia di euro 4.243,63, un incremento netto contrattuale pari ad euro 466,98 (11,10%)** oltre euro 46,70 per Iva ai sensi di legge del 10% per un totale lordo complessivo di euro 513,68 la cui copertura è ottenuta utilizzando le economie di gara pari ad euro 513,18 e il risparmio di euro 0,50 sulla voce imprevisti;*
 - *che l’importo totale del progetto a seguito della suddetta perizia è pari ad euro 5.640,76 pari all’importo totale del progetto iniziale, ovvero che l’incremento totale del progetto è pari ad euro 513,18, ovvero che si sono riutilizzate per intero le economie di gara;*

Preso atto che l’incremento contrattuale non eccede il 15% dell’importo contrattuale pre-perizia rispettando quanto disposto dal comma 2 lett b) dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016;

Visto lo schema d’atto di sottomissione sottoscritto in data 20 novembre 2017 dalla ditta Spada Avariste che si impegna ad accettare l’esecuzione dei lavori di cui alla presente perizia per un importo netto in aumento pari ad euro 466,98 senza sollevare eccezione alcuna;

Ritenuto di dover approvare la suddetta perizia suppletiva di variante con variata distribuzione di spesa ed il quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO “PERIZIA SUPPLETTIVA VARIANTE”		
DESCRIZIONI		
A	IMPORTO LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI E DEL COSTO MANODOPERA	€ 4.077,86
A.1	IMPORTO MANODOPERA LAVORAZIONI " VEDI COMPUTO"	€ 1.807,61
A.2	IMPORTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 165,83
A.3	IMPORTO LAVORI AL NETTO DI ONERI E MANODOPERA=A-A,1-A,3	€ 2.559,07 3.021,34 – (3.021,34* 15.3/100)
B	COSTI SICUREZZA "VEDI COMPUTO"	€ 178,10
C	IMPORTO TOTALE LAVORI=A+B	€ 4.710,61
D	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' E SICUREZZA	€ 400,00
E	CASSA DEI GEOMETRI 4% DI D	€ 16,00
F	IMPREVISTI < DEL 5% DI C	€ 0.70
G	I.V.A. 10% DELL'IMPORTO DEI LAVORI=10%*C	€ 471,06
H	ACCANTONAMENTO INCENTIVO EX ART.18 L.109/94, DETERMINAZIONI DEL 25/09/94 N. 43 DELL'AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI=0,45*2%*C	€ 42,39
I	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE=D+E+F+G+H	€ 930,15
L	IMPORTO TOTALE PROGETTO=C+I	€ 5.640,76

Richiamato che, a causa del sopracitato errore nel trascrivere nel piano economico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 22 dicembre 2016, rispetto al quadro economico redatto dal D.L. geom. Massimo Crescenzi, importi diversi per alcune tipologie di voci causando si è proceduto ad affidare, dopo esiti di gara, i lavori alla ditta Spada Avariste per un importo netto contrattuale di Euro 4.284,88 (invece di 4.243,63) oltre euro 428,49 (invece di 424,36) per iva ai sensi di legge del 10% per un totale lordo complessivo di Euro 4.713,37 (invece di 4.667,99), ed assumere, consequenzialmente, apposito impegno di euro 4.713,37 (invece di 4.667,99) in favore della ditta Spada Avariste;

Ritenuto di dover, assumere, in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, **apposito impegno di spesa di euro 468,30** (5.181,67 – 4.713,37) **IVA compresa in favore della ditta Spada Avariste** per l'esecuzione dei lavori riportati nella perizia suppletiva di cui sopra mediante imputazione al capitolo 2650/8 (LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE IMMOBILE IN FRAZ.USIGNI FINANZ.FONDI PSR 2007/2013 MISURA 2.2.5 MANCATO TAGLIO FAGGETE EX ASBUC USIGNI

RIPORTATO IN AVANZO VINCOLATO.2015), Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.001 del corrente esercizio finanziario;

Visto che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il **D.U.R.C. online protocollo numero INPS_10838121** con scadenza validità **21/09/2018** attestante la regolarità contributiva della ditta Spada Avariste;

Preso atto che ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita Determinazione;

Dato atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

Dato atto che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

per quanto in premessa esposto che qui di seguito si intende integralmente riportato:

D E T E R M I N A

- 1. DI PRENDERE ATTO** che la ditta Spada Avariste con sede in Loc. Roccatamburo - 06040 Poggiodomo (PG) - P.IVA 01140910546, ha sottoscritto, in data 20 novembre 2017, lo schema d'atto di sottomissione impegnandosi ad accettare l'esecuzione dei lavori di cui alla presente perizia suppletiva di variante con variata distribuzione di spesa per un importo netto contrattuale in aumento pari ad euro 466,98 senza sollevare eccezione alcuna;
- 2. DI APPROVARE la perizia suppletiva di variante con variata distribuzione di spesa** redatta dal D.L. geom. Massimo Crescenzi a causa di imprevisti non prevedibili in fase di progetto ed al fine di miglioramenti tecnici funzionali composta dai seguenti elaborati tecnici:

TAV. 1) – ELENCO DOCUMENTI

TAV. 2) – RELAZIONE TECNICA
- QUADRO ECONOMICO

TAV. 3) – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO “LAVORAZIONI”

TAV. 4) – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO “COSTI PER LA SICUREZZA”

TAV. 5) – QUADRO DI RAFFRONTO “LAVORAZIONI”

Determinazione AREA TECNICA n.79 del 10-09-2018 COMUNE DI POGGIODOMO

TAV. 6) – QUADRO DI RAFFRONTO “COSTI PER LA SICUREZZA”

- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

dalla quale si evince che:

- o *che il nuovo importo contrattuale è pari ad euro 2.559,07 al netto del ribasso d’asta del 15,30%, oltre ad Euro 1.807,61 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, Euro 165,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 178,10 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, **per un importo totale netto contrattuale di Euro 4.710,61 oltre euro 471,06 per Iva ai sensi di legge del 10% per un totale lordo complessivo di Euro 5.181,67, determinando, a fronte di un importo netto contrattuale pre-perizia di euro 4.243,63, un incremento netto contrattuale pari ad euro 466,98 (11,10%)** oltre euro 46,70 per Iva ai sensi di legge del 10% per un totale lordo complessivo di euro 513,68 la cui copertura è ottenuta utilizzando le economie di gara pari ad euro 513,18 e il risparmio di euro 0,50 sulla voce imprevisti;*

3. DI APPROVARE il quadro economico rideterminato, dell’importo complessivo di euro 5.640,76, così di seguito suddiviso:

QUADRO ECONOMICO “PERIZIA SUPPLETTIVA VARIANTE”		
DESCRIZIONI		
A	IMPORTO LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI E DEL COSTO MANODOPERA	€ 4.077,86
A.1	IMPORTO MANODOPERA LAVORAZIONI " VEDI COMPUTO"	€ 1.807,61
A.2	IMPORTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 165,83
A.3	IMPORTO LAVORI AL NETTO DI ONERI E MANODOPERA=A-A,1-A,3	€ 2.559,07 3.021,34 – (3.021,34* 15.3/100)
B	COSTI SICUREZZA "VEDI COMPUTO"	€ 178,10
C	IMPORTO TOTALE LAVORI=A+B	€ 4.710,61
D	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' E SICUREZZA	€ 400,00
E	CASSA DEI GEOMETRI 4% DI D	€ 16,00
F	IMPREVISTI < DEL 5% DI C	€ 0,70
G	I.V.A. 10% DELL'IMPORTO DEI LAVORI=10%*C	€ 471,06

H	ACCANTONAMENTO INCENTIVO EX ART.18 L.109/94, DETERMINAZIONI DEL 25/09/94 N. 43 DELL'AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI=0,45*2%*C	€ 42,39
I	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE=D+E+F+G+H	€ 930,15
L	<u>IMPORTO TOTALE PROGETTO=C+I</u>	€ 5.640,76

4. **DI ASSUMERE**, in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, **apposito impegno di spesa di euro 468,30 IVA compresa** in favore della ditta Spada Avariste per l'esecuzione dei lavori riportati nella suddetta perizia suppletiva di variante con variata distribuzione di spesa;
5. **DI IMPUTARE** il suddetto impegno al capitolo 2650/8 (LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE IMMOBILE IN FRAZ.USIGNI FINANZ.FONDI PSR 2007/2013 MISURA 2.2.5 MANCATO TAGLIO FAGGETE EX ASBUC USIGNI RIPORTATO IN AVANZO VINCOLATO.2015), Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.001 del corrente esercizio finanziario;
6. **DI DARE ATTO CHE** è stato acquisito agli atti dell'ufficio il **D.U.R.C. online protocollo numero INPS_10838121** con scadenza validità **21/09/2018** attestante la regolarità contributiva della ditta Spada Avariste;
7. **DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;
8. **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SABATINI SANDRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-10-2018 al 18-10-2018
Lì 03-10-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SABATINI SANDRO