

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 318 Del 23-10-18
Reg. generale 318

Oggetto: SISMA 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEI FORNI E VIA VOLTA - APPROVAZIONE VARIANTE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di ottobre , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che:

- conseguentemente al sisma del 24 Agosto 2016, del nuovo sisma del 26 e 30 Ottobre 2016 e del successivo del 18.01.2017 l'edificio sito nel centro storico del Comune di Montalto delle Marche, censiti al Catasto al foglio n. 21 p.lle 196, di proprietà dei Sig.ri:
 - o Angellotti Dionisio;
 - o Angellotti Francesco;
 - o Angellotti Giovanni;
 - o Angellotti Maria;
- è stato fortemente danneggiato costituendo un pericolo per l'incolumità pubblica in quanto prospiciente sulla pubblica via ;
- dal Verbale del GTS del 27.01.2017 CCR n. 1595, dal quale risulta che l'opera provvisoria è classificata P3 e riporta testualmente: *"Edificio in muratura mista risalente al 1500 che si affaccia su pubbliche vie costituendo potenziale pericolo per minaccia di crollo con conseguente possibilità di effetto domino su altri edifici prospicienti. Tale edificio di dimensioni circa di 11 mt di altezza e 6 m di larghezza presenta uno stato di faticenza pregressa, non più abitato da molti anni. La parete est su via dei forni presenta due importanti lesioni presumibilmente passanti ed uno spanciamiento in corrispondenza del primo piano. Su via Volta in prossimità dell'angolo è presente una lesione ed uno spanciamiento già presente prima del sisma. Non è stato possibile visionare l'immobile all'interno e non è stata redatta ad oggi una scheda AEDES. Ciò premesso si propone per la realizzazione di un'opera provvisoria che consenta di contenere un eventuale effetto domino in caso di crollo delle due pareti..."*
- il pericolo di crollo insiste su Via Volta e su Via dei Forni;
- nell'ordinanza n. 136 del 07/08/2017 di "Sisma 24.08.2016 e seguenti – Messa in sicurezza di Via dei Forni e Via Volta nel Centro Storico" si dava mandato all'Ufficio Tecnico di procedere all'affidamento dei lavori per la messa in sicurezza delle suddette vie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione post-sisma di cui al D. L. 189/2016 e s.m.i.,
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27.08.2016, concernente gli interventi eseguibili in somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità;
- che la spesa, essendo riferibile ai lavori di somma urgenza a seguito del sisma del 24.08.2016 è necessaria per garantire la viabilità comunale e trova copertura a valere sui fondi Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le cui disposizioni attuative, le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione delle stesse sono state fornite con nota UC/Terag16/0044398 del 03/09/2016 pervenuta via mail in data 03/09/2016, e prevista nel bilancio di previsione 2017, al Cap. 2750 Codice di Bilancio 11.02-2.02.03.06.001;
- con determina n. 15 del 24.01.2018 è stato approvato il progetto di lavori di "Messa in sicurezza di via dei Forni e Via Volta nel Centro Storico" redatto dall'Arch. Nisi Maurizio e pervenuto il 11.12.2017 prot. 9112 e si affidavano gli stessi alla ditta Moschini Marco di Montalto delle Marche con un ribasso di gara del 4,00% per un totale di € 17.497,73 oltre IVA come da legge e si impegnava la cifra totale di € 22.027,23 al capito 2750 impegno n. 197/2018;

VISTO che:

- durante l'esecuzione dei lavori sono seguiti accertamenti sulle murature e sui solai che non sono stati possibili prima della progettazione iniziale;
- L'impossibilità di poter utilizzare gli impianti murari delle abitazioni contigue per la mancata autorizzazione dei vicini stessi;
- Non è possibile un semplice puntellamento in quanto le vie prospicienti sono particolarmente strette e non consentono un puntellamento adeguato;

CONSIDERATO che per i suddetti motivi è stata ordinata la sospensione dei lavori per poter meglio valutare le nuove situazioni che potevano essere prevenute in sede di progettazione;

VISTA la Variante ai lavori di "Messa in sicurezza di Via dei Forni e Via Volta nel Centro Storico" redatta dall'Arch. Nisi Maurizio e pervenuta a questo ente il 23.10.2018 prot. 7392 e costituita dai seguenti elaborati:

- o Tav. 2 – Stato di progetto - Variante;
- o Perizia di Variante;
- o Computo metrico;

e dal seguente Quadro Tecnico Economico:

A	TOTALE LAVORI A MISURA	€ 21.678,59	
	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 364,23	
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	21.314,36 €	
	TOTALE LAVORI A MISURA E ONERI PER LA SICUREZZA	21.678,59 €	
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
	B1	IVA su lavori 10%	€ 2.167,86
	B2	Spese tecniche Progetto, D.L., ecc	€ 1.083,93
	B3	Cassa CNPAIA su spese tecniche 4%	€ 43,36
	B4	IVA e oneri accessori su B2	€ 248,00
	B5	Imprevisti e lavori non prevedibile IVA compresa	€ 1.083,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 4.627,08	
		IMPORTO TOTALE € 26.305,67	

DATO ATTO che la ditta Moschini Marco di Montalto delle Marche ha dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori della variante alle stesse condizioni di quanto già appaltato con determina n. 15 del 24.01.2018 e precisamente con il ribasso del 4,00% per un importo complessivo di € 20.826,02 comprensivi oneri per la sicurezza esclusa IVA al 10%;

VISTO il Q.T.E. determinato in base al ribasso del 4,00% offerto dalla ditta Moschini Marco di Montalto delle Marche:

A	TOTALE LAVORI A MISURA	€ 21.678,59
	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 364,23
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	21.314,36 €
	RIBASSO DI GARA 4%	852,57 €

	TOTALE LAVORI A MISURA E ONERI PER LA SICUREZZA	20.826,02 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
B1	IVA su lavori 10%	€ 2.082,60
B2	Spese tecniche Progetto, D.L., ecc	€ 1.083,93
B3	Cassa CNPAIA su spese tecniche 4%	€ 43,36
B4	IVA e oneri accessori su B2	€ 248,00
B5	Imprevisti e lavori non prevedibile IVA compresa	€ 1.083,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.541,82
	IMPORTO TOTALE	€ 25.367,84

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L.174/2012, di procedere al riconoscimento della spesa totale di €. 25.367,84 come sopra indicato;

CONSIDERATO che per tali lavori è necessario elevare di € 3.340,51 l'impegno n. 197/2018 al capitolo 2750;

RILEVATO che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, ai lavori sopra indicati, sono stati attribuiti i seguenti C.I.G.:

- LAVORI: Z40215D542;
- PROGETTAZIONE: ZCC215D4C1;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 01/07/2014 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica, Amministrativa e Contabile in capo al sottoscritto;

VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/11/2013;

CONSIDERATO che sono stati assolti tutti gli obblighi inerenti il conflitto di interesse;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la Variante ai lavori di "Messa in sicurezza di Via dei Forni e Via Volta nel Centro Storico" redatta dall'Arch. Nisi Maurizio e pervenuto a questo ente il 23.10.2018 prot. 7392 e costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. 2 – Stato di progetto - Variante;
- Perizia di Variante;

- Computo metrico;
e dal seguente Quadro Tecnico Economico:

A	TOTALE LAVORI A MISURA	€ 21.678,59
	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 364,23
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	21.314,36 €
	TOTALE LAVORI A MISURA E ONERI PER LA SICUREZZA	21.678,59 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
B1	IVA su lavori 10%	€ 2.167,86
B2	Spese tecniche Progetto, D.L., ecc	€ 1.083,93
B3	Cassa CNPAIA su spese tecniche 4%	€ 43,36
B4	IVA e oneri accessori su B2	€ 248,00
B5	Imprevisti e lavori non prevedibile IVA compresa	€ 1.083,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.627,08
	IMPORTO TOTALE	€ 26.305,67

DI APPROVARE il seguente Q.T.E. redatto in base all'offerta presentata dalla ditta MOSCHINI MARCO di Montalto delle Marche:

A	TOTALE LAVORI A MISURA	€ 21.678,59
	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 364,23
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	21.314,36 €
	RIBASSO DI GARA 4%	852,57 €
	TOTALE LAVORI A MISURA E ONERI PER LA SICUREZZA	20.826,02 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
B1	IVA su lavori 10%	€ 2.082,60
B2	Spese tecniche Progetto, D.L., ecc	€ 1.083,93
B3	Cassa CNPAIA su spese tecniche 4%	€ 43,36
B4	IVA e oneri accessori su B2	€ 248,00
B5	Imprevisti e lavori non prevedibile IVA compresa	€ 1.083,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.541,82
	IMPORTO TOTALE	€ 25.367,84

DI DARE ATTO che è sono stati attribuiti i seguenti C.I.G.:

- LAVORI: Z40215D542;
- PROGETTAZIONE: ZCC215D4C1;

DI ELEVARE di € 3.340,51 l'impegno n. 197/2018 al capitolo 2750 codice di bilancio 11.02-2.02.03.06.001 Bilancio 2018;

CHE il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Giovanna Polimanti dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L.174/2012, di procedere al riconoscimento della spesa totale di € 22.027,33 come sopra indicata, dando atto che la stessa, essendo riferibile ai lavori di somma urgenza a seguito del sisma del 24.08.2016 è necessaria per garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica e trova copertura a valere sui fondi Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le cui disposizioni attuative, le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione delle stesse sono state fornite con nota UC/Terag16/0044398 del 03/09/2016 pervenuta via mail in data 03/09/2016, e prevista in bilancio al Cap. 2750 Codice 11.02-2.02.03.06.001 Bilancio 2017, impegno n. 197/2018;

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

La presente determinazione sottoscritta per accettazione, assume valore di contratto;

Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione Comunale di Montalto delle Marche (www.comune.montaltodellemarche.it)

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

capitolo	Importo	Codice di bilancio	Comp/FPV	Esercizio esigibilità
2750	€ 25.367,84	11.02-2.02.03.0 6.001	Competenza	2018

Si esprime : PARERE FAVOREVOLE

F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA / CONTABILE
Prof. Raffaele Tassotti

GP/gp

N°731
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 19-11-2018

al 04-12-2018

Dalla Residenza Comunale, li 19-11-2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 19-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi