



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE - MESSA
498	IN SICUREZZA CHIESA DI SAN PROCOLO IN LOC. AVENDITA
Data	- NEL COMUNE DI CASCIA - SISMA 2016
22-12-17	

N. 1307 del Registro Generale

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di dicembre, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

PREMESSO:

CHE, con D.G.M. n. 127 del 02/18/2017 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall' Ing. Giuseppe Longhi per i lavori di MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SAN PROCOLO IN LOC. AVENDITA - NEL COMUNE DI CASCIA - SISMA 2016 nell'importo complessivo di Euro 36.641,02;

CHE in data 06/11/2017 è stato stipulato con la ditta spaccia s.r.l. il Contratto di Appalto.

DATO ATTO:

CHE la D.L. ha chiesto l'autorizzazione per la redazione di una perizia di variante suppletiva ai lavori approvati, redatta ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 poichè, dato l'avvio ai lavori, è emersa l'impossibilità di accedere alla copertura della canonica, adiacente alla Chiesa oggetto di messa in sicurezza, impedendo così la realizzazione delle lavorazioni occorrenti per la messa in sicurezza stessa;

VISTA la Perizia suppletiva di Variante (assunta con mail del 13/12/2017) redatta dall' Ing. Giuseppe Longhi per i lavori di MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SAN PROCOLO IN LOC. AVENDITA - NEL COMUNE DI CASCIA - SISMA 2016 nell'importo complessivo di Euro 36.228,52 così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA	
Messa in sicurezza della Chiesa di San Procolo in frazione Avendita nel Comune di Cascia a seguito degli eventi sismici del 30 ottobre 2016 e successivi	
A Lavori soggetti a ribasso	€ 36.850,28
B Costi della sicurezza	€ 246,00
C IMPORTO DEI LAVORI (A+B)	€ 37.096,28
D TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 36.850,28
E TOTALE LAVORI RIBASSATI COME DA GARA -26,732%	€ 26.999,46
F IMPORTO DEI LAVORI A CONTRATTO (B+E)	€ 27.245,46
D I.V.A. 10% sull'importo lavori	€ 2.724,55
E Incentivo Art. 92 Dlgs 163/2006 (2% di C)	€ 0
F Accantonamento sull'importo dei lavori (3%)	€ 0
G Imprevisti ed accantonamenti (5%)	€ 1.854,81
H I.V.A. 10% sugli imprevisti	€ 185,49
I Spese tecniche: progettazione, direzione lavori, coord. della sicurezza	€ 3.324,57

L Contributi integrativi previdenziali su spese tecniche (4%)	€ 132,98
M I.V.A 22% su spese tecniche	€ 760,66
N TOTALE SPESE GENERALI	€ 8.983,06
TOTALE PROGETTO (F+N)	€ 36.228,52

VISTO lo Schema dell'Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento n. 2 Nuovi Prezzi redatto e sottoscritto in contraddittorio dalle parti interessate, con cui la ditta appaltatrice Spaccia S.r.l. si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, per un maggiore importo di Euro 3.787,74 al netto del ribasso d'asta del 26,732%, oltre all'I.V.A. in misura del 10%.

VISTO che nulla osta all'approvazione della perizia di variante suppletiva in quanto la stessa risulta conforme a quanto disposto dall'art. 149 (Varianti in corso d'opera), comma 2 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m.) e che l'aumento dell'importo dei lavori trova la copertura di spesa con il parziale utilizzo delle economie di gara.

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la Perizia di variante suppletiva, lo schema dell'Atto di sottomissione e l'allegato Verbale di concordamento n. 2 Nuovi Prezzi sottoscritti dalla Ditta Spaccia S.r.l..

RITENUTO di dover procedere all'imputazione della spesa di Euro 3.787,74 oltre ad Euro 378,77 per I.V.A. al 10%, per un totale di Euro 4.166,51 pari ai maggiori lavori assunti dalla ditta Spaccia S.r.l. con lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla Perizia suppletiva.

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento dei contratti pubblici) per la parte ancora in vigore;

PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la imputazione e la liquidazione di dette spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposite determinazioni.

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la Perizia suppletiva di Variante (assunta per mail del 13/12/2017) redatta dall' Ing. Giuseppe Longhi per i lavori di MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SAN PROCOLO IN LOC. AVENDITA - NEL COMUNE DI CASCIA - SISMA 2016 nell'importo complessivo di Euro 36.228,52 così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA	
Messa in sicurezza della Chiesa di San Procolo in frazione Avendita nel Comune di Cascia a seguito degli eventi sismici del 30 ottobre 2016 e successivi	
A Lavori soggetti a ribasso	€ 36.850,28
B Costi della sicurezza	€ 246,00
C IMPORTO DEI LAVORI (A+B)	€ 37.096,28
D TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 36.850,28
E TOTALE LAVORI RIBASSATI COME DA GARA -26,732%	€ 26.999,46
F IMPORTO DEI LAVORI A CONTRATTO (B+E)	€ 27.245,46
D I.V.A. 10% sull'importo lavori	€ 2.724,55
E Incentivo Art. 92 Dlgs 163/2006 (2% di C)	€ 0
F Accantonamento sull'importo dei lavori (3%)	€ 0
G Imprevisti ed accantonamenti (5%)	€ 1.854,81
H I.V.A. 10% sugli imprevisti	€ 185,49
I Spese tecniche: progettazione, direzione lavori, coord. della sicurezza	€ 3.324,57
L Contributi integrativi previdenziali su spese tecniche (4%)	€ 132,98
M I.V.A 22% su spese tecniche	€ 760,66
N TOTALE SPESE GENERALI	€ 8.983,06
TOTALE PROGETTO (F+N)	€ 36.228,52

2) DI DARE ATTO che la perizia di variante suppletiva risulta conforme a quanto disposto dall'art. 149 (Varianti in corso d'opera) comma 2 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m.i e che l'aumento dell'importo dei lavori (entro il quinto d'obbligo) trova copertura con il parziale utilizzo delle economie di gara.

3) DI APPROVARE lo Schema dell'Atto di Sottomissione ed il Verbale di concordamento n. 2 Nuovi Prezzi redatto e sottoscritto in contraddittorio con la ditta ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con cui la ditta appaltatrice SPACCIA S.R.L. si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, per un maggiore importo di Euro 3.787,74 al netto del ribasso d'asta del 26,732%, oltre all'I.V.A. in misura del 10%.

4) DI IMPUTARE la spesa relativa ai maggiori lavori assunti dalla ditta SPACCIA S.R.L. con lo schema dell'atto di sottomissione, pari ad Euro 3.787,74 oltre ad Euro 378,77 per I.V.A. al 10%, per un totale di Euro 4.166,51, al bilancio dell'esercizio finanziario **2018**: Codice Bilancio **11.02-2.02.03.06.999** - Capitolo **2850/18** - "**CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SAN PROCOLO IN LOC. AVENDITA - NEL COMUNE DI CASCIA - SISMA 2016**" e che al progetto è stato attribuito il seguente

- codice CUP: **C46J17000530008**
- Codice CIG: **Z41200A498**

6) DI DARE ATTO CHE le spese assunte con il presente atto rientrano tra quelle eseguite per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di Agosto e Ottobre 2016 e trova, quindi, copertura negli stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio dei Ministri con le delibere del 25/08/2016, 27/10/2016 e 31/10/2016 e **comunque riferite alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dell'O.D.P.C. n. 388/2016;**

7) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del DecretoLgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

8) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Il Rup: Geom. Isabella Claudiani

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-02-18 al 28-02-18 Registro Albo pretorio n. 238

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 13-02-18

=====

E' copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA