



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 64 NUOVI LOCULI CIMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO -
297	
Data	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - SCHEMA ATTO DI
01-07-20	SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO N.P. -
	IMPUTAZIONE MAGGIORI LAVORI E SPESE TECNICHE PERIZIA
	SUPPLETIVA

N. 628 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di luglio, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

PREMESSO:

Che il Comune di Cascia deve provvedere alla realizzazione di nuovi loculi cimiteriali nel civico Cimitero di Cascia Capoluogo;

Visto che per poter procedere alla redazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione loculi cimiteriali nel civico cimitero necessita provvedere al conferimento di apposito incarico ad un professionista esterno vista la mancanza di personale idoneo all'interno della pianta organica di codesto ente;

Che, a tal fine, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 502 del 29/12/2017, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, è stato conferito allo Studio Tecnico Geom. Leopardi Michele, con sede in Via San Martino n. 36 06046 Norcia (Pg) l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e coord. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento: "Realizzazione Blocco di n. 64 Loculi cimiteriali nel Civico Cimitero di Cascia Capoluogo".

Che, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 155 del 03/05/2018, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, è stato conferito allo Studio Studio Associato GEO RB, con sede in Cascia (Pg) Via B. Lucangeli n. 40 - P.Iva e C.F.: 03602500542 l'incarico professionale per la Relazione geologica propedeutica alla progettazione dell'opera di che trattasi.

CHE, con Delibera di G.M. n. 167 del 12/11/2018, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "Realizzazione di n. 64 nuovi loculi cimiteriali nel civico Cimitero di Cascia Capoluogo" redatto dal Geom. Leopardi Michele nell'importo complessivo di Euro 171.282,12.

CHE, con Determinazione n. 464 del 04/12/2018, è stato adottato formale provvedimento a contrarre ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lvo 267/00 e dall'art. 32, comma 2, del D.lgs 18 Aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) con scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa indizione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. con le modalità di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 comma 2 lett. b, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

CHE, con Determinazione n. 153 del 01/04/2019, è stato approvato il Verbale del Seggio di gara redatto in data 22/02/2019 nonché affidati in maniera definitiva i lavori di "Realizzazione di

n. 64 nuovi Loculi cimiteriali nel civico Cimitero di Cascia Capoluogo” alla ditta LA DUE BC SRL con sede legale in Via E. Vittorini 19/b – 06012 Città di Castello (Pg) – C.F. e P.IVA: 01198310540 per l’importo di Euro 48.561,73 al netto del ribasso offerto del 34,50% oltre ad Euro 6.556,30 per Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), Euro 5.312,00 per Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed Euro 34.494,12 per costi minimi della manodopera (non soggetti a ribasso) per un Totale netto Euro 94.924,15 (Novantaquattromilanovecentoventiquattro/15) oltre I.V.A.

CHE in data 13/05/2019 Rep. n. 3338 è stato stipulato il Contratto di appalto con la ditta La Due BC Srl, registrato a Spoleto in data 24/05/2019 al n. 12.

CHE, con Determinazione n. 387 del 04/10/2019, è stata liquidata la somma di Euro 18.894,83 oltre ad Euro 1.898,48 per I.V.A. al 10%, per un totale di Euro 20.883,31 quale anticipazione del 20% sull’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2.

CHE, con Determinazione n. 146 del 13/03/2020, è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 nonché liquidato il Certificato di Pagamento n. 1 dell’importo di Euro 38.100,00 al netto delle ritenute di legge e della quota di anticipazione corrisposta, oltre all’I.V.A. in misura del 10%, giusta Fattura elettronica n. 2020/28/03 del 03/03/2020 (Prot. n. 2.930 del 04/03/2020).

DATO ATTO:

- Che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di prevedere una Perizia di variante per:
- Realizzazione di un drenaggio al fine di eliminare il ristagno di acqua in prossimità delle fondazioni con posa in opera di un tubo drenante per l’allontanamento fino al limite del perimetro cimiteriale;
- Definizione, a seguito dell’emergenza covid-19, dei costi della sicurezza aggiuntivi per l’utilizzo di specifici Dpi e sanificazioni come da linee guida e protocolli di settore.
- L’opportunità di prevedere la realizzazione di una nuova presa di acqua corrente a disposizione dell’utenza del cimitero;

VISTA la Perizia di Variante suppletiva (assunta al Prot. n. 7.707 del 22/06/2020) redatta dal D.L. Geom. Leopardi Michele per i lavori di “Realizzazione di n. 64 nuovi Loculi cimiteriali nel civico Cimitero di Cascia Capoluogo” nell’importo complessivo di Euro **144.059,57** così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

Quadro Economico Perizia	Euro
Importo dei lavori di Perizia	119.462,67
Di cui:	
Importo Lavori soggetto a ribasso d’asta	76.940,71
A detrarre il ribasso del 34,50%	- 26.544,54
Importo netto dei lavori	50.396,17
1. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	6.762,98
2. Costi minimi per la manodopera non soggetti a ribasso	35.758,98
Totale (A)	92.918,13
Costi per la Sicurezza (B)	10.356,00
IMPORTO TOTALE LAVORI di contratto (C) = (A + B)	103.274,13
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese tecniche progetto architettonico e strutturale	10.000,00
Spese tecniche D.L. e coord. Sicurezza	5.000,00
Spese tecniche per lavori in variante	1.211,11
Contributo previdenziale 4%	810,56
Spese geologiche (compresi sondaggi e cassa geologo 2%)	6.587,68
Accantonamento ex art. 92 (incentivo rup)	1.168,37
Spese pubblicitarie	250,00
Collaudo statico	800,00
Analisi di laboratorio	400,00
Altre spese (allacci elettrici ecc.)	400,00
I.V.A. 10% sui lavori	10.327,41
I.V.A. 22% su Spese tecniche e simili	3.830,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (D)	40.785,45

IMPORTO TOTALE (C) + (D) + (E)	144.059,57
---------------------------------------	-------------------

VISTO lo Schema dell'Atto di Sottomissione redatto e sottoscritto in data 15/06/2020, con cui la ditta appaltatrice La Due Bc Srl si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella perizia suppletiva di variante, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, entro lo stesso tempo previsto per i lavori principali aumentato di giorni 24 (ventiquattro), per un maggiore importo di Euro 8.349,98.

VISTO il Verbale di Concordamento n. 15 (quindici) Nuovi Prezzi sottoscritto in data 11/06/2020;

VISTO che nulla osta all'approvazione della perizia di variante suppletiva in quanto la stessa risulta conforme a quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. c) (cd. Varianti in corso d'opera) Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m.i e che l'aumento dell'importo dei lavori trova copertura con il parziale utilizzo delle economie di gara e degli imprevisti.

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la Perizia di variante suppletiva e lo schema dell'Atto di sottomissione sottoscritto dalla Ditta La Due Bc Srl;

RITENUTO di dover procedere all'imputazione della spesa di Euro 8.349,98 oltre ad Euro 835,00 per IVA 10%, pari ai maggiori lavori assunti dalla ditta La Due Bc Srl con lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla Perizia suppletiva.

RITENUTO di dover procedere all'imputazione della spesa di complessivi Euro 1.536,66 per spese tecniche dovute al D.L. Geom. Leopardi Michele.

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i (Codice degli appalti per lavori, servizi e forniture);

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposita determinazione.

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la Perizia di Variante suppletiva (assunta al Prot. n° 7.707 del 22/06/2020) redatta dal D.L. Geom. Leopardi Michele per i LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI N. 64 NUOVI LOCULI CIMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO" nell'importo complessivo di Euro **144.059,57** così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

Quadro Economico Perizia	Euro
Importo dei lavori di Perizia	119.462,67
Di cui:	
Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta	76.940,71
A detrarre il ribasso del 34,50%	- 26.544,54
Importo netto dei lavori	50.396,17
1. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	6.762,98
2. Costi minimi per la manodopera non soggetti a ribasso	35.758,98
Totale (A)	92.918,13
Costi per la Sicurezza (B)	10.356,00
IMPORTO TOTALE LAVORI di contratto (C) = (A + B)	103.274,13
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese tecniche progetto architettonico e strutturale	10.000,00
Spese tecniche D.L. e coord. Sicurezza	5.000,00
Spese tecniche per lavori in variante	1.211,11
Contributo previdenziale 4%	810,56
Spese geologiche (compresi sondaggi e cassa geologo 2%)	6.587,68
Accantonamento ex art. 92 (incentivo rup)	1.168,37
Spese pubblicitarie	250,00
Collaudo statico	800,00
Analisi di laboratorio	400,00
Altre spese (allacci elettrici ecc.)	400,00
I.V.A. 10% sui lavori	10.327,41
I.V.A. 22% su Spese tecniche e simili	3.830,32

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (D)	40.785,45
IMPORTO TOTALE (C) + (D) + (E)	144.059,57

2) DI DARE ATTO che la Perizia suppletiva risulta conforme a quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. c) (cd. Varianti in corso d'opera) Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m.i e che l'aumento dell'importo dei lavori trova copertura con il parziale utilizzo delle economie di gara e degli imprevisti.

3) DI APPROVARE lo Schema dell'Atto di Sottomissione redatto e sottoscritto in data 15/06/2020, con cui la ditta appaltatrice La Due Bc Srl si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella perizia suppletiva di variante, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, entro lo stesso tempo previsto per i lavori principali aumentato di giorni 24 (ventiquattro), per un maggiore importo di Euro 8.349,98 nonché il Verbale di Concordamento n. 15 (quindici) Nuovi Prezzi sottoscritto in data 11/06/2020;

4) DI IMPUTARE la spesa di 8.349,98 oltre ad Euro 835,00 per IVA al 10%, per un totale di Euro **9.184,98** per maggiori lavori assunti dalla Ditta La Due BC Srl, con sede legale in Via E. Vittorini 19/b – 06012 Città di Castello (Pg) – C.F. e P.IVA: 01198310540, al Codice Bilancio **12.09-2.02.01.09.015** – (Cap. **2732** art. **29 CO 2020** - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui alla D.G.M. 57/2020 - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI IN CASCIA CAPOLUOGO - Finanz.Entrate correnti derivanti dalle concess.cimiteriali 2018)

- Codice CIG lavori: 7716624791
- Codice CUP: C48C18000170004

5) DI IMPUTARE la spesa di Euro **1.536,66** (Cassa prev.4% ed IVA 22% comprese) per le spese tecniche di redazione variante, DL e coord. Sicurezza dei maggiori lavori del Geom. Michele Leopardi - Studio in Via San Martino n. 36 06046 Norcia (Pg) (C.F.: LPRMHL68A03B948N - P.IVA: 02148860543) al Codice Bilancio **12.09-2.02.01.09.015** – (Cap. **2732** art. **29 CO 2020** - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui alla D.G.M. 57/2020 - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI IN CASCIA CAPOLUOGO - Finanz.Entrate correnti derivanti dalle concess.cimiteriali 2018)

- Codice CIG Spese tecniche DL: Z3F218C211
- Codice CUP: C48C18000170004

4) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

5) DI PUBBLICARE la presente determinazione, anche a fini notiziari ed in ossequio ai principi di cui alla legge n.241/90, all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi;

Il rup: Nardi Marcello

Il Resp. Area Tecnica LL.PP.: Marcaccioli Lucia

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li, 01-07-20

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-07-20 al 11-08-20 Registro Albo pretorio n. 1001

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 27-07-20

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,