



COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

Via S. Biagio 1 - 02010 Micigliano (Ri) - C.F. 00113670574- tel/fax 0746/577893

N. 88 del Registro generale

COPIA

**DETERMINAZIONE AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E
MANUTENTIVA**

**Ufficio
del 05-03-2020 N.44**

Oggetto: POR FESR LAZIO 2014/2020 - CONSOLIDAMENTO VERSANTE
IN FRANA SU CUI SORGE IL CENTRO DI MICIGLIANO -
AMPLIAMENTO INCARICO DOTT. AGRONOMO RENZI CARLO
PER VARIANTE MISURE MITIGATIVE

*VISTO IL DECRETO SINDACALE N.1382/2015 , DI ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E
DEI SERVIZI*

*Visto il Decreto Sindacale n.2/2019 di assegnazione delle Responsabilità dei Servizi e degli
Uffici Comunali*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CUP: B68H11000130002
SMART CIG: Z812BA4D66

PRESO ATTO delle problematiche relative il rischio idrogeologico riguardante il territorio del
Comune di Micigliano;

RITENUTO che l'Ente, in conformità dell'attuale normativa vigente per il settore, da tempo sta
provvedendo al monitoraggio delle aree a maggiore rischio, con massima priorità per le aree
nelle quali i fenomeni franosi o di dissesto idrogeologico sono attivi;

PRESO Atto dei primi interventi eseguiti dalla Regione Lazio all'interno del centro abitato e
degli ulteriori lavori eseguiti dallo stesso Ente;

VISTO che con Decisione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 la Commissione europea, a
seguito del negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato il
Programma Operativo Regione Lazio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020,

nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", contrassegnato con il n° CCI 2014IT16RFOP010 (di seguito POR FESR Lazio);

CHE con DGR n. 205 del 6 maggio 2015 la Regione Lazio ha provveduto all'"Adozione del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

CHE nell'ambito del POR FESR Lazio 2014-2020 è prevista, nell'Asse prioritario 5 "Rischio Idrogeologico", l'Azione 5.1.1 – *"Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"*;

CHE con DGR n. 397 del 28/7/2015 sono state approvate le Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) relative all'Azione 5.1.1 suddetta che promuoveva investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi" concorre al raggiungimento del risultato atteso 5.1 "Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera";

CHE con determinazione 27 dicembre 2017 n. G18626 la Regione Lazio ha impegnato, in favore del Comune di Micigliano, l'importo complessivo di € 1.154.400,00 relativamente al POR FESR LAZIO 2014-2020 – Progetto A0123E0050 – Intervento "Lavori di consolidamento del versante In frana sul quale sorge il centro di Micigliano" cod. Rendis I2IR003/GI – Azione 5.1.1. CUP B68H11000130002;

CHE con nota prot.U 010833 del 22.02.2018 la Regione Lazio, Direzione Risorse Idriche – Difesa del Suolo e Rifiuti – Area Difesa del Suolo e Consorzio di Irrigazione trasmetteva l'atto di impegno adottato con determinazione n.G01763 del 14.02.2018 da approvarsi con deliberazione di giunta comunale e da sottoscrivere da parte del Legale Rappresentante dell'Ente nel quale sono disciplinate le condizioni di realizzazione dell'intervento in oggetto. Allo stesso è allegato un atto che disciplina la presentazione della documentazione in fase di attuazione dei lavori e le modalità di erogazione del contributo stesso;

CHE con deliberazione di G.M. n.12/2018 è stato approvato l'atto d'impegno del Comune di Micigliano inerente la realizzazione dei lavori di cui trattasi e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot.504 del 09.03.2018;

CHE con determinazione dell'area tecnica n.50/2018 è stato affidato incarico al Dott. Agronomo Renzi Carlo per la redazione della valutazione di incidenza relativa ai lavori di consolidamento versante in frana su cui sorge il centro di Micigliano per l'importo di € 1.530,00 onnicomprensivo;

CHE con medesima determinazione è stato approvato lo schema della convenzione tra il tecnico e l'amministrazione Comunale regolarmente sottoscritta dalle parti;

CHE in data 12.06.2018 con nota prot.1156, il Comune di Micigliano ha trasmesso alla Regione Lazio la VINCA relativa ai lavori di consolidamento il oggetto e redatta dal Dott. Renzi Carlo;

CHE con nota prot.04543531 del 24.07.2018, la Regione Lazio si pronunciava in merito alla VINCA relativa ai lavori in oggetto esprimendo parere favorevole con la prescrizione, prevista nello studio di incidenza, che i lavori debbono essere effettuati nel periodo tra luglio e ottobre compreso;

CONSIDERATO che il Comune di Micigliano ha approvato la validazione del progetto esecutivo dell'opera Consolidamento del versante in frana su cui sorge il centro di Micigliano, il

progetto esecutivo e determinato a contrarre le modalità di gara per l'esecuzione dei lavori il 20.05.2019 con deliberazione di G.M. 41/2019;

CHE lo stesso giorno il materiale di cui sopra è stato inviato alla CUC del Comune di Micigliano 5° Comunità Montana del Montepiano Reatino per l'avvio delle procedure di gara;

CHE la CUC Montepiano Reatina, a causa di problematiche legate all'obbligo di utilizzo di piattaforme elettroniche e soprattutto alla grandissima mole di lavoro relativa all'espletamento dei bandi di gara dei Comuni appartenenti alla CUC, compresi anche quelli del Sisma, ha pubblicato il bando di gara del Consolidamento del Versante in frana del Centro di Micigliano in data 06.09.2019;

CHE la presentazione delle offerte relative alla gara scadeva l'11.10.2019 e considerando i tempi tecnici per l'aggiudicazione definitiva ed eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, gli stessi non sarebbero stati cominciati prima dell'ultima decade del mese di ottobre;

CHE, considerato quanto riportato per l'espletamento dei lavori di Consolidamento versante in frana su cui sorge il centro di Micigliano, per quanto prescritto in VINCA si sarebbero avuti massimo dieci giorni utili per la realizzazione delle opere;

CHE pertanto, a pena perdita del finanziamento per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, è stato necessario integrare lo studio di incidenza da sottoporre alla Regione Lazio al fine di allargare le tempistiche per l'esecuzione delle opere;

VISTO che relativa determinazione dell'area tecnica è stato ampliato l'incarico conferito al Dott. Agronomo Renzi Carlo per la redazione della valutazione di incidenza relativa ai lavori di consolidamento versante in frana su cui sorge il centro di Micigliano con l'ulteriore importo di € 408,00 onnicomprensivo al fine di integrare la VINCA relativi ai lavori di cui all'oggetto;

VISTA la nota prot.U 0824621 del 16.10.2019 con cui la Regione Lazio, a seguito di richiesta ampliamento tempi di lavorazione VINCA progetto POR-FESR consolidamento, concedeva di effettuare le lavorazioni anche nei mesi di novembre e dicembre;

VISTO che i lavori di cui all'oggetto sono stati contrattualizzati e sono iniziati il 08.11.2019 per essere poi sospesi il 02.12.2019 a causa delle cattive condizioni meteo che hanno impedito la prosecuzione degli stessi;

CHE ad oggi, pur consentendo le condizioni meteo, i lavori non possono essere ripresi poiché le misure mitigative approvate con la VINCA impongono che il periodo lavorativo sia quello intercorrente dal 01.07.2020 al 31.10.2020;

CONSIDERATO che al fine di non perdere il finanziamento in oggetto, il Comune di Micigliano intende richiedere alla Regione Lazio, previa apposita rivalutazione dello studio VINCA, l'allungamento del periodo di esecuzione dei lavori;

VISTO il D.M. 17 giugno 2016 ed i relativi programmi di calcolo ad esso correlati dai quali non è possibile, per mancanza della voce relativa alla redazione della valutazione di incidenza, calcolare con esattezza la base d'asta relativa ad incarichi di questo tipo, ma che è inferiore alla soglia dei 40.000,00 €;

CHE al fine di poter attuare quanto sopra descritto è stato interpellato per le vie brevi il Dott. Carlo Renzi che si è reso disponibile alla redazione della variante dello studio VINCA di cui trattasi per ulteriori € 400,00 oltre Cassa Geologi;

CHE in accordo con il Dott. Renzi il preventivo per la variante delle misure mitigative del progetto del Consolidamento del Versante in frana su cui sorge il centro di Micigliano è stato abbassato ad € 350,00 oltre Cassa Geologi per un importo omnicomprensivo di € 357,00;

VISTO il D.M. 2 dicembre 2016 n.263 relativo al Regolamento recante la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e idee ai sensi dell'art.24 commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50;

VISTE le linee Guide ANAC n.1 di attuazione del D.Lgs.vo 18 aprile 2016 n.50 "Indirizzi generale sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

VISTO il T.U. Enti Locali n.267/2000;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;

Di ampliare l'incarico conferito al Dott. Agronomo Renzi Carlo per la redazione della variante della valutazione di incidenza relativa ai lavori di consolidamento versante in frana su cui sorge il centro di Micigliano con l'ulteriore importo di € 357,00 omnicomprensivo al fine di ampliare il periodo lavorativo per l'esecuzione lavori imposto dalla VINCA approvata dalla Regione Lazio;

Di impegnare la somma di € 357,00 all'ex cap. 8390 bilancio 2020 RR.PP.;

Di trasmettere il presente provvedimento al professionista incaricato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.

Il Responsabile del Servizio

Micigliano 05-03-2020

F.to

COPERTURA FINANZIARIA

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Micigliano, li

*Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to Sabrina Cesari*

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

la presente determinazione viene inviata:

- ◇ Sindaco
- ◇ Albo Pretorio
- ◇ Segreteria Comunale
- ◇ Responsabile Settore Amministrativo Informatico
- ◇ Responsabile Settore Tecnico
- ◇ Responsabile Settore Contabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 05-03-2020 al 20-03-2020.

118

Micigliano, li 21-03-2020

*Il messo notificatore
F.to Borseti Loretana*