



Comune di Monteleone di Spoleto

www.comune.monteleonedispoieto.pg.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 106 del 30-11-2020

Oggetto: PSR per l'UMBRIA 2014-2020. MISURA 7.2.1 Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie. Intervento: COLLE DEL CAPITANO - Monteleone di Spoleto. Approvazione Perizia di variante e suppletiva CIG: 8137187B21-CUP: E17H18001360002.

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** mese di **novembre** alle ore 20:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, con l'assistenza del Segretario Comunale Grasso Angelo Vincenzo,

Dott.ssa Angelini Marisa	Sindaco	P	Favorevole
Peroni Paolo	Vicesindaco	P	Favorevole
Compagnucci Guido	Assessore	P	Favorevole

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Favorevoli 3

Contrari 0

Astenuti 0

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 16/02/2018 con cui si approvava il programma triennale OO.PP. 2018-2020, nonché l'Elenco annuale 2018 tra i quali l'opera in argomento;

Premesso:

- Che la Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n.3665 - del 14/04/2017 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020. Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - sottomisura 7.2. Approvazione e pubblicazione del "Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'intervento 7.2.1 Sostegno agli

investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie”;

- Che con D.D. n.1724 del 21/02/2018 della Regione Umbria sono stati ammessi a finanziamento le proposte formulate dagli Enti ed in particolare è stato ammesso a finanziamento l'intervento denominato “Colle del Capitano” con un punteggio di 80 e per un importo di spesa ammissibile di complessive Euro 490.000,00;
- Che la Regione dell'Umbria con PEC Prot. n. 40450 del 27/02/2018, acquisita al Prot. Comunale n. 883 in pari data, ha comunicato all'Ente il finanziamento della suddetta proposta progettuale;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica ad interim n.132 RG del 01.09.2016 è stato affidato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n.50/2016 mediante aggiudicazione dell'offerta del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lett. c), l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, misure, contabilità e collaudo/certificato di regolare esecuzione, all'Ing. Natale D'Ottavio con sede in via Tagliolini, 3 Cascia, (PG) per un importo complessivo di Euro 32.350,00 oltre Cassa Ingegneri e IVA come indicato nel Quadro Economico riportato nell'atto di Giunta Comunale n. 25 del 21/03/2019;
- Che con atto di G.C. n. 55 del 20/09/2018 veniva approvato il progetto dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo Euro 490.000,00 di cui Euro 359.466,40 per lavori ed Euro 130.533,60 per somme a disposizione;
- Che la Regione dell'Umbria con propria PEC Prot. n. 0275017-2018 del 31/12/2018, acquisita al protocollo comunale n. 5052/2018, comunicava al Comune di Monteleone di Spoleto che con D.D. n. 14473 del 31.12.2018 si è provveduto alla concessione definitiva del contributo di cui all'oggetto, relativo domanda formulata dall'Ente numero 84250195017 del 24.09.2018, presentata per l'intervento 7.2.1 del PSR per l'Umbria 2014/2020, ed anche una rettifica dell'importo del contributo concesso riportando un nuovo quadro economico ammesso a finanziamento che prevede, a seguito delle rettifiche apportate, un importo dei lavori pari ad Euro 357.974,07, un importo di Euro 129.008,41 per somme a disposizione, ed un importo complessivo dell'intervento pari ad Euro 486.982,48, con finanziamento previsto al 100%;
- Che a seguito di tale rettifica Regionale sono stati adeguati i relativi atti progettuali, essendo l'intervento finanziato al 100% e con atto della Giunta Comunale n.25 del 21/03/2019, che richiama esplicitamente la D.D. Regionale n.14473 del 31/12/2018, è stato riapprovato il quadro economico del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, in adeguamento alle modifiche ed integrazioni apportate dalla Regione Umbria che ha rideterminato l'importo ammesso a contributo, come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO rettificato dalla Regione

Determina Dirigenziale Regionale n. 14473/2018 – intervento COLLE DEL CAPITANO

DESCRIZIONI		IMPORTI IN EURO
A	IMPORTO LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI E DEL COSTO MANODOPERA	€ 349.327,57
A.1	IMPORTO MANODOPERA LAVORAZIONI " VEDI COMPUTO"	€ 62.492,44
A.2	IMPORTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 9.941,34
A.3	IMPORTO LAVORI AL NETTO DI ONERI E MANODOPERA=A-A,1-A,2	€ 276.893,79
B	COSTI SICUREZZA "VEDI COMPUTO"	€ 8.646,50
C	IMPORTO TOTALE LAVORI=A+B	€ 357.974,07
SOMME A DISPOSIZIONE		
D	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA	€ 32.350,98
E	C.N.P.A.I.A. 4% DI D	€ 1.294,04
F	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA E SONDAGGI COMPRESO 4% ED IVA	€ 2.000,00
G	IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE PER PROVE < 5% DI C	€ 3.971,99
H	ACCANTONAMENTO INCENTIVO ART.113 DEL DLGS N.50/2016	€ 3.235,20
I	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE=D+E+F+G+H+I+L+M+N	€ 42.852,21
N	I.V.A. 22% DELL'IMPORTO DEI LAVORI=22%*C	€ 78.754,30
O	I.V.A. 22% DELLE SPESE TECNICHE= 0,22*(D+E)	€ 7.401,90
P	IMPORTO TOTALE PROGETTO=C+I+N+O	€ 486.982,48

- Che con avviso datato 12/07/2019 veniva pubblicato nella piattaforma informatica Net4Market presso la Centrale Unica di Committenza di Spoleto un Avviso Pubblico si richiedeva agli operatori economici di manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione per l'individuazione di n. 15 da invitare alla gara di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. c-bis) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
- Che con la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 216 del 14/11/2019 (e n. 248 del 12/12/2019), si è provveduto all'indizione della relativa procedura di gara, per l'appalto dei lavori in oggetto, esperita senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c) bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio

del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis e con le modalità e calcolo di cui all'art. 97, del medesimo Decreto per un importo a base d'asta di € 357.974,07 (di cui Euro 8.646,50 per i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso) oltre I.V.A al 22%;

- Che la gara è stata espletata con modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del D. Lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 37 del D. Lgs n. 56/2017) sulla piattaforma Net4Market, da parte dell'incaricata Centrale Unica di Committenza del Comune di Spoleto;
- Che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica ad interim n. 56 del 02/03/2020 i lavori di cui all'oggetto venivano aggiudicati definitivamente alla Ditta Piciucchi Sergio & Fabrizio Snc con sede in con sede in Lugnano in Teverina (TR) – via Orvieto 10 – P.IVA - C.F. 00079440558, avendo offerto in sede di gara un ribasso del 31,51000%, sull'importo a base d'asta di € 357.974,07 (di cui Euro 8.646,50 per i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso), quindi per un importo Netto Contrattuale di Euro € 247.900,95 oltre IVA al 22%;
- Che il quadro economico dell'intervento, a seguito delle risultanze di gara, è il seguente:

<u>QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE</u>		
<u>intervento COLLE DEL CAPITANO</u>		
DESCRIZIONI		IMPORTI IN EURO
A	IMPORTO LAVORI (soggetti a ribasso d'asta)	€ 349.327,57
A.1	IMPORTO MANODOPERA LAVORAZIONI	€ 62.492,44
A.2	IMPORTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 9.941,34
A.3	IMPORTO LAVORI AL NETTO DI ONERI E MANODOPERA=A-A,1-A,2	€ 276.893,79
B	COSTI SICUREZZA, non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.646,50
C	IMPORTO TOTALE LAVORI=A+B	€ 357.974,07
	ribasso % 31,51000%,	110.073,12
C1	IMPORTO CONTRATTUALE	247.900,95
SOMME A DISPOSIZIONE		
D	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA	€ 32.350,98

E	C.N.P.A.I.A. 4% DI D	€	1.294,04
F	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA E SONDAGGI COMPRESO 4% ED IVA	€	2.000,00
G	IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE PER PROVE < 5% DI C	€	3.971,99
H	ACCANTONAMENTO INCENTIVO ART.113 DEL DLGS N.50/2016	€	3.235,20
N	I.V.A. 22% DELL'IMPORTO DEI LAVORI=22%*C	€	54.538,21
O	I.V.A. 22% DELLE SPESE TECNICHE= 0,22*(D+E)	€	7.401,90
P	CONTRIBUTO SPESE DI GARA ANAC	€	225,00
Q	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€	105.017,32
	TOTALE PROGETTO A SEGUITO DI GARA=C1+Q	€	352.918,27
	ECONOMIE A SEGUITO DI RIBASSO D'ASTA	€	134.064,21
	<i>totale progetto originario - finanziato</i>		486.982,48

Visto:

- il Contratto d'Appalto relativo all'intervento di cui all'oggetto con la Ditta, aggiudicataria dei lavori, Piciocchi Sergio e Fabrizio Snc, stipulato in data 11/05/2020 di cui al Rep n.1048, dell'importo di Euro 247.900,95 oltre IVA al 22%;

- la Determina del Servizio Tecnico n. 133 del 22/06/2020 con la quale si liquidava al Progettista e D.L. Ing. D'Ottavio Natale il 1° acconto delle spese tecniche dell'intervento relative alla progettazione dell'opera in oggetto per un importo di Euro 10.916,44 compreso contributo CNPAIA del 4% ed IVA al 22% (pari all'80% dell'importo della progettazione prevista);

- che i lavori di cui all'oggetto sono stati consegnati in data 16/07/2020, come risulta dal relativo verbale sottoscritto dagli interessati, che i lavori sono stati regolarmente iniziati;

- la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 240 del 22/09/2020, con cui si provvedeva alla liquidazione alla Ditta, aggiudicataria dei lavori in oggetto, Piciocchi Sergio & Fabrizio Snc con sede in Lugnano in Teverina (TR) – via Orvieto 10 – P.IVA - C.F. 00079440558, dell'anticipazione del prezzo contrattuale del 30% pari ad Euro 74.370,28 (oltre IVA al 22%) avendo offerto in sede di gara un ribasso del 31,51000%, in relazione al contratto sottoscritto per un importo di Euro 247.900,95 oltre IVA al 22%;

- la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 284 del 04/11/2020 con la quale si è provveduto all'approvazione del 1° SAL per un importo netto di Euro 185.396,54 e liquidato alla Ditta Piciocchi Sergio e Fabrizio S.n.c. esecutrice dei lavori in oggetto, la somma complessiva di Euro 157.223,71 (IVA al 22% compresa) a pagamento della propria fattura elettronica n.8PA/2020 del 14/10/2020 di pari importo complessivo, nonché all'Ing. D'Ottavio Natale la somma complessiva di Euro 19.899,27 (compresa IVA al 22% ed ogni altro onere di legge) a pagamento della propria fattura n. 63/2020 del 13/10/2020 di pari

importo complessivo;

Considerato che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di poter effettuare alcune lavorazioni diverse rispetto a quelle inizialmente previste per circostanze sopravvenute ai fini del miglioramento dell'opera e della sua fruibilità;

Vista la Perizia di variante e suppletiva redatta dall'Ing. D'Ottavio Natale in qualità di Progettista e D.L. dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 106 comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le cui modifiche non alterano la natura complessiva del contratto e permettono di introdurre delle migliorie tecniche e funzionali;

Visto che la Perizia di variante riguarda in particolare:

Interventi di Perizia di variante e suppletiva

Tutti gli interventi previsti in progetto vengono riproposti in perizia, le modifiche riguardano la variazione di alcuni interventi e l'incremento e/o diminuzione delle quantità di alcune lavorazioni per consentire la soluzione di problematiche emerse durante il corso dei lavori.

L'incremento dei costi è dovuto alle seguenti voci:

- AP.01 Pavimentazioni stradali: Le modifiche apportate dalla perizia sono finalizzate per garantire interventi che comportino un miglioramento della sicurezza e della funzionalità del tracciato, infatti nel progetto era previsto una pavimentazione di spessore 5 e 7 cm, in perizia è previsto uno spessore uniforme di 8 cm; Il materiale previsto in perizia e che verrà messo in opera avrà sempre caratteristiche di ecocompatibili e con caratteristiche tecniche e delle lavorazioni e dei materiali simili a quanto previsto in progetto. Tale tipo di pavimentazione è stata scelta in attuazione dei contenuti delle norme che regolano i vincoli paesaggistici e archeologici che gravano sull'area. Infatti con nota del 20-09-2018 la soprintendenza ribadiva la presenza del vincolo che vieta la realizzazione di pavimentazione bituminose e approvava la pavimentazione di progetto definita ecologica. Lo scrivente dopo l'esame in sito di un primo campione per meglio valutare le caratteristiche del prodotto ha ritenuto opportuno aumentare gli spessori della pavimentazione portando tutto a 8 cm, con un incremento significativo del costo;

NP.01 –S4.01.0070.01 “Impianto semaforico”; Tale voce è stata introdotta per ragioni di sicurezza, infatti per meglio gestire il flusso dei turisti che arrivavano all'attività agrituristica della zona si è concordato di regolare il traffico con aperture e chiusure ad orario prestabilito e pertanto si è reso necessario dell'impianto semaforico;

In merito al finanziamento dell'intervento si precisa che non sono previste modifiche che possano alterare i punteggi assegnati in particolare rimangono invariati:

- Ubicazione;*
- Lunghezza della strada oggetto dei lavori;*
- Presenza di interventi finalizzati al miglioramento paesaggistico;*

In merito ai vincoli esistenti e i titoli abilitativi e autorizzazioni, si precisa che la perizia non prevede

interventi che modificano i contenuti essenziali del progetto e che pertanto non necessita di nuovo titolo autorizzativo dal punto di vista urbanistico;

Visto il quadro economico della Perizia di variante e suppletiva dell'intervento, appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO "PERIZIA STRADA COLLE DEL CAPITANO 2020"						
DESCRIZIONI		IMPORTI PROGETTO PREZZIARIO 2009 IN EURO	IMPORTI PROGETTO A SEGUITO DI GARA (A)	IMPORTI PERIZIA (B)	VARIAZIONI (B-A)	VARIAZIONI PERCENTUALI (B-A)/A %
A	IMPORTO LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI E DEL COSTO MANODOPERA	€ 349.327,57	€ 349.327,57	€ 391.146,27	€ 41.818,70	11,97%
A1	IMPORTO MANODOPERA LAVORAZIONI " VEDI COMPUTO"	€ 62.492,44	€ 62.492,44	€ 64.119,07	€ 1.626,63	2,60%
A2	IMPORTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 9.941,34	€ 9.941,34	€ 11.135,62	€ 1.194,28	12,01%
A3	IMPORTO LAVORI AL NETTO DI ONERI E MANODOPERA=A-A,1-A,2	€ 276.893,79	€ 276.893,79	€ 315.891,58	€ 38.997,79	14,08%
B	COSTI SICUREZZA "VEDI COMPUTO"	€ 8.646,50	€ 8.646,50	€ 10.992,50	€ 2.346,00	27,13%
C1	IMPORTO TOTALE LAVORI=A+B	€ 357.974,07	€ 357.974,07	€ 402.138,77	€ 44.164,70	12,34%
C2	RIBASSO -31,51% di A		€ 110.073,12	€ 123.250,19	€ 13.177,07	11,97%
C	IMPORTO TOTALE LAVORI C1-C2	€ 357.974,07	€ 247.900,95	€ 278.888,58	€ 30.987,63	12,50%
SOMME A DISPOSIZIONE						
D	SPESE TECNICHE INFERIORE AL 12% di A	€ 32.350,98	€ 32.350,98	€ 36.342,25	€ 3.991,27	12,34%
E	C.N.P.A.I.A. 4% DI D	€ 1.294,04	€ 1.294,04	€ 1.453,69	€ 159,65	12,34%
F	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA E SONDAGGI COMPRESO 4% ED IVA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	0,00%
G	IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE PER PROVE < 5% DI C	€ 3.971,99	€ 3.971,99	€ 3.027,39	€ -944,60	-23,78%
H	ACCANTONAMENTO INCENTIVO ART.113 DEL DLGS N.50/2016	€ 3.232,20	€ 3.232,20	€ 3.619,25	€ 387,05	11,97%
H1	ECONOMIE A SEGUITO DI GARA		€ 110.073,12	€ 75.391,58	€ -34.681,54	-31,51%
I	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE=D+E+F+G+H1+H	€ 42.849,21	€ 152.922,33	€ 121.834,16	€ -31.088,17	-20,33%
N	I.V.A. 22% DELL'IMPORTO DEI LAVORI=22%*C	€ 78.754,30	€ 54.538,21	€ 61.355,49	€ 6.817,28	12,50%
O	I.V.A. 22% DELLE SPESE TECNICHE= 0,22*(D+E)	€ 7.401,90	€ 7.401,90	€ 8.315,11	€ 913,20	12,34%
O1	IVA 22% DELL'ECONOMIE 22% DI H1		€ 24.216,09	€ 16.586,15	€ -7.629,94	-31,51%
P	IMPORTO TOTALE PROGETTO=C+I+N+O+O1	€ 486.979,48	€ 486.979,48	€ 486.979,48	€ 0,00	0,00%

Visto lo schema dell'Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'Impresa Piciucchi Sergio e Fabrizio snc, che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, con il quale l'Impresa ha accettato tutte le condizioni previste, le variazioni, nonché i lavori aggiuntivi, con un incremento dell'importo contrattuale pari ad Euro 30.987,63, quindi con un nuovo importo Contrattuale corrispondente a complessive Euro 278.888,58 oltre IVA al 22%, come per legge;

Dato atto che le variazioni previste nella Perizia di variante comportano un incremento dell'importo Contrattuale, la cui copertura sarà assicurata con il riutilizzo delle somme accantonate nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, rientranti nell'importo complessivo finanziato dalla Regione Umbria relativo all'intervento in oggetto, come indicato nel quadro economico sopra riportato;

Dato atto che il progetto è stato regolarmente validato;

Ritenuto che l'approvazione della Perizia di variante e suppletiva rientra nelle competenze della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.P.R. n.207/2010, il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione;

Ritenuto dover provvedere a quanto disposto con il presente atto, in considerazione di dover procedere all'ultimazione dei lavori ed alla relativa rendicontazione dell'intervento alla Regione dell'Umbria per il saldo del contributo appositamente concesso;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti:

- la regolarità tecnico-amministrativa;
- la regolarità contabile;
- l'attestazione di copertura finanziaria;

A voti unanimi legalmente espressi:

DELIBERA

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato.

1. Di approvare la Perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento PSR per l'UMBRIA 2014-2020. MISURA 7.2.1 Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie. Intervento: COLLE DEL CAPITANO - Monteleone di Spoleto. CIG: 8137187B21-CUP: E17H18001360002 di cui in premessa e relativa all'oggetto, redatta dallo Studio Tecnico Ing. D'Ottavio Natale, acquisita agli atti dell'Ente alla PEC Prot. n.3958 del 02/11/2020.

2. Di approvare il quadro economico della Perizia di variante e suppletiva come in premessa indicato, e che qui si intende integralmente riportato, per un importo complessivo dell'intervento di Euro 486.979,48 (ricomprese Euro € 91.977,73 per economie).

3. Di dare atto che la Perizia di variante e suppletiva è composta dalla seguente documentazione:

- Tav.1) - ELENCO DOCUMENTI;
- Tav.2) - RELAZIONE TECNICA;
- Tav.3) - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO “LAVORAZIONI” VARIANTE;
- Tav.4) - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO “COSTI PER LA SICUREZZA” VARIANTE;
- Tav.5) - COMPUTO METRICO “MANODOPERA”;
- Tav.6) - QUADRO ECONOMICO;
- Tav.7) - QUADRO DI RAFFRONTO “LAVORAZIONI”;
- Tav.8) - QUADRO DI RAFFRONTO “COSTI PER LA SICUREZZA”;
- Tav.9) - STATO AUTORIZZATO - PLANIMETRIA GENERALE CONUBICAZIONE TRACCIATO E INTERVENTI;
- Tav.10) - STATO AUTORIZZATO - PLANIMETRIA CON UBICAZIONE INTERVENTI (Tavola A-B-C);
- Tav.11) - STATO AUTORIZZATO - PLANIMETRIA CON UBICAZIONE INTERVENTI (Tavola D-E-F);
- Tav.12) - STATO AUTORIZZATO - SEZIONI TIPO;
- Tav.13) - PERIZIA DI VARIANTE - PLANIMETRIA GENERALE CONUBICAZIONE TRACCIATO E INTERVENTI;
- Tav.14) - PERIZIA DI VARIANTE - PLANIMETRIA CON UBICAZIONE INTERVENTI (Tavola A-B-C);
- Tav.15) - PERIZIA DI VARIANTE - PLANIMETRIA CON UBICAZIONE INTERVENTI (Tavola D-E-F);
- Tav.16) - PERIZIA DI VARIANTE - SEZIONI TIPO;
- ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

4. Di approvare lo schema dell’Atto di Sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, che prevede un incremento dell’importo Contrattuale dei lavori di Euro 30.987,63 e quindi il nuovo importo Contrattuale ammonta ad Euro 278.888,58.

5. Di dare atto dell’affidamento, pertanto, degli ulteriori lavori previsti nella Perizia di variante e suppletiva per un importo di Euro 30.987,63 alla Ditta PICIUCCHI SERGIO & FABRIZIO SNC Codice fiscale 00079440558 Sede legale VIA ORVIETO, 10 05020 LUGNANO IN TEVERINA (TR), aggiudicataria e titolare dell’appalto dell’intervento in oggetto.

6. Di dare atto dell’imputazione della relativa spesa, come da seguente prospetto:

Capitolo /articolo	Codice di Bilancio	CP/FP V/RP	Impegno	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
--------------------	--------------------	------------	---------	---------------------------

				2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
2671/18	10.05-2.02.01.09.000	CP	imp.192 sub 1	€ 157.223,51 € 19.899,27		

7. Di dare altresì atto che l'intervento è finanziato con fondi Regionali previsti in bilancio al Capitolo di Entrata: 591/6 "*Contrib. Reg.le per realizzazione strada Colle del Capitano - PSR*" e nel Capitolo di Uscita: 2671/18 "*Contrib. Reg.le per realizzazione strada Colle del Capitano*".

8. Di dare atto che alla pratica sono assegnati i seguenti riferimenti:

CUP: E17H18001360002 relativo al progetto approvato.

CIG: 8137187B21 per l'Impresa esecutrice Piciucchi Sergio e Fabrizio Snc.

CIG: Z281ABA723 per l'Ing. D'Ottavio Natale progettista e D.L.

9. Di dare atto che il R.u.p. dell'intervento è il Geom. Salvatore Paoletti, dipendente dell'Ente.

10. Di trasmettere il presente atto alla Regione dell'Umbria per le relative determinazioni di competenza.

11. Di disporre la pubblicazione del presente all'Albo Pretorio on line.

12. Di dichiarare con votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi di legge.

Approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to Angelo Vincenzo Grasso

Il Sindaco
F.to Angelini Marisa

Si dà atto che il responsabile del servizio ha reso, sulla proposta della presente deliberazione, parere di regolarità tecnico-amministrativa così come prescritto dall'art. 49, c. 1 e dall'art. 147 *bis* del T.U. n. 267/2000

Monteleone di Spoleto, 23-11-2020

IL RESPONSABILE
F.to Grasso Angelo Vincenzo

Si dà atto che il responsabile del servizio Finanziario ha reso, sulla proposta della presente deliberazione, parere di regolarità contabile così come prescritto dall'art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000

Monteleone di Spoleto, 30-11-2020

IL RESPONSABILE
F.to Minni Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale
Visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69). N. 609

Dalla Residenza Comunale, 28-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Grasso Angelo Vincenzo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

X La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 28-12-2020 al 12-01-2021 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, 30-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Grasso Angelo Vincenzo