



# COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

---

## SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 45 DEL 04-04-2018

**Oggetto: EMERGENZA SISMA 24-08-2016 "OPERE PROVVISORIALI E  
MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE  
BORGIO, F.18 M. 369, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI  
INIZIATI IL 24.08.16 GTC CCR N.0809 INCARICO N.19 SCHEDA 07  
DEL 06.02.17" - APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE TECNICO  
SUPPLETIVA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1  
LETTERA C) DEL D.LGS. N.50 DEL 2016 E SS. MM. E II..**

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di aprile

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

**OGGETTO: EMERGENZA SISMA 24-08-2016 – “OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE BORGO, F.18 M. 369, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTC CCR N.0809 INCARICO N.19 SCHEDA 07 DEL 06.02.17” - APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE TECNICO SUPPLETIVA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA1 LETTERA C) DEL D.LGS. N.50 DEL 2016 E SS. MM. E II..**

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2018 con la quale tra l'altro è stato approvato il bilancio di previsione dell'anno corrente;

**Visto** il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 724 C\_A437-SARCH-P del 21/01/2017, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono state attribuite al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo fino alla scadenza del mandato del sottoscritto Sindaco;

**Visto** il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arquata del Tronto n. 9 del 11/04/2014;

**Dato atto** che il Comune di Arquata del Tronto rientra nei territori per i quali è stata dichiarato lo stato di emergenza con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 e successive Delibere D.P.C.M. del 31/10/2016;

**CONSIDERATO** che:

- il Comune di Arquata del Tronto è uno dei Comuni più colpiti dall'eccezionale sisma del 24/08/2016, di particolare intensità che ha provocato morti, feriti, crolli, distruzioni e ingenti danni a tutto il patrimonio pubblico e privato;
- i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre di intensità ancora più forte hanno provocato maggiore distruzione;
- gli eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private;
- molte abitazioni e vie della frazione non risultano utilizzabili per pericolo esterno dovuto ad edifici particolarmente danneggiati dagli eventi sismici e incombenti sugli stessi;
- l'edificio sito in Fraz. Borgo a causa degli eventi sismici presenta: crolli parziali della copertura, lesione verticale angolo lato strada con scarsa coesione della muratura. Danni preesistenti aggravati dal sisma.
- l'amministrazione comunale ha chiesto l'attivazione del G.T.S. (gruppo tecnico di supporto) per diversi luoghi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, tra essi il suddetto edificio di civile abitazione della Frazione Borgo, contraddistinto catastalmente al N.C.E.U. al foglio di mappa n.18 particella 369;
- il gruppo tecnico di supporto (GTS) in data 06.02.2017 ha eseguito il sopralluogo Scheda n.07 CCR n.0809/26 presso lo stabile in parola riscontrando quanto segue: *una rilevante rottura di una porzione dell'edificio lato nord-est e un'importante stato fessurativo generalizzato che ha coinvolto nella fattispecie anche il torrino centrale;*” Allegato C “Allegato C2 (MITBAC): *“lo smontaggio controllato dell'immobile deve avvenire sotto la vigilanza MIBACT garantendo al salvaguardia degli elementi architettonici di pregio che andranno catalogati e collocati in un luogo di stoccaggio il più possibile vicino al sito. Le macerie risultanti dovranno essere gestite come macerie di tipo A, lo smontaggio dovrà essere limitato al torrino ed alle murature del lato est secondo un andamento inclinato a gradoni”.*

Classificazione di intervento attribuita S (smontaggio controllato)

dalla scheda GTS si rileva che l'intervento non può essere eseguito dal VV.F..

**VISTA** l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Arquata del Tronto n. 361 prot. 7365 del 13.04.2017 adottata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 che ha disposto la messa in sicurezza, del fabbricato, catastalmente individuato al foglio 18 particella 369 ed autorizzato l'ufficio tecnico comunale tramite ditta privata all'esecuzione dell'intervento;

**RICHIAMATA** integralmente la propria determina n. 31 DEL 25/05/2017 ad oggetto **"OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE BORGO, F.18 M. 369, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTC CCR N.0809 INCARICO N.19 SCHEDA 07 DEL 06.02.17.**

- **"OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE FAETE, F.32 M.982, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTC CCR N.19 SCHEDA N.5 DEL 01.02.17"**.

- **"OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE SPELONGA, F.30 M.1581, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTC CCR N.20 SCHEDA N.02 DEL 14.02.17"**, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016.", DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di Regolare Esecuzione ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016. con la quale è stato disposto tra l'altro:

**di affidare**, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016 , l'incarico di Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di Regolare Esecuzione dell'intervento **"OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE BORGO, F.18 M. 369, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTC CCR N.0809 INCARICO N.19 SCHEDA 07 DEL 06.02.17" nell'immobile distinto - F.18 particella 369"** all'Ing. Tiziana Ciotti, nata in Avezzano (AQ) il 31.05.1964, residente in Ascoli Piceno, fraz. Monticelli n.199, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n. 889, in qualità tecnico libero professionista con studio in Ascoli Piceno, via XX Settembre n.23, codice fiscale CTT TZN 654E 71A515Z, partita iva 01633120447;  
**di stabilire:**

-**che** l'ammontare dell'onorario professionale per l'espletamento dell'incarico affidato, è stato determinato in via presuntiva applicando la percentuale offerta del 5% oltre cassa previdenziale (IVA esente) sull'importo dei lavori stimato;

-**che** detto importo verrà esattamente rideterminato utilizzando l'effettivo importo dei lavori desunto dal progetto che verrà redatto dallo stesso professionista e nel caso in cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli Piceno, in fase di parere sull'ammissibilità dell'intervento, riduca il compenso presunto per tale prestazione lo stesso si intende adeguato all'importo rideterminato dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli Piceno in variazione di quello proposto.

**VISTO** il progetto dal tecnico incaricato ed acquisito al protocollo comunale al n. 10620 in data 19/06/2017.

**VISTA** la nota del Centro di Coordinamento Regionale (CCR) prot. 0658714 del 04/07/2017, assunta con prot. Com. 11411 del 05/07/2017 con la quale si comunicava *"il rilascio del nulla osta agli interventi progettuali condizionatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito specificate:*

- *esplicitare ogni singola voce con relativo codice nel computo metrico estimativo"*

**VISTO** il progetto aggiornato a seguito della nota del CCR Marche di cui sopra, assunto al prot. 11561 del 07/07/2017.

**VISTO** il Verbale di somma urgenza del 02 agosto 2017 - Prot.n.12816, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, con cui si dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di SOMMA URGENZA disponendo l'immediata esecuzione degli stessi per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità mediante opere provvisoriale e la messa in sicurezza dell'edificio in parola;

**RICHIAMATA** integralmente la propria determina n. 74 DEL 02/08/2017 ad oggetto **"OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE BORGO, F.18 M. 369, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTC CCR N.0809 INCARICO N.19 SCHEDA 07 DEL 06.02.17"** DETERMINA A CONTRARRE. Approvazione progetto - Verbale di somma urgenza - Affidamento dei lavori alla ditta ai sensi degli artt. 163 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 con la quale è stato disposto:

**-di approvare** gli elaborati sotto indicati relativi alle **“OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE BORGO, F.18 M. 369, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTC CCR N.0809 INCARICO N.19 SCHEDA 07 DEL 06.02.17”** danneggiati dal sisma del 24/08/2018, 26/10/2016 e del 30/10/2016 redatti dal Ing. Tiziana Ciotti:

- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA, QUADRO TECNICO ECONOMICO, CRONOPROGRAMMA, REPORT FOTO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- COMPUTO METRICO SOLA SICUREZZA INCLUSA
- ELABORATI TECNICI, INQUADRAMENTO

con il seguente Q.E. dei lavori soprindicati:

<b>“Intervento di messa in sicurezza edificio in Frazione Borgo, contraddistinto catastalmente al N.C.E.U. al foglio di mappa n.18 particella 369”</b>	<b>euro</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	37.995,04
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.390,81
<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>28.604,23</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
a) IVA sui lavori (22%)	<b>8.358,91</b>
b) Spese generali (progettazione, direzione lavori, ecc) compreso IVA ed oneri di legge	2.410,40
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>48.764,35</b>

**-di approvare** Verbale di somma urgenza del 02 agosto 2017 - Prot.n.12816 -, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016;

**-di avviare** la procedura per l'affidamento diretto dei lavori per la realizzazione di **“OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE BORGO, F.18 M. 369, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTC CCR N.0809 INCARICO N.19 SCHEDA 07 DEL 06.02.17”** per il Comune di Arquata del Tronto, per un importo netto di **€ 28.604,23** soggetto a base d'asta, oltre ad **€ 9.390,81** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**-di confermare** l'affidamento disposto con Verbale di somma urgenza del 02 agosto 2017 - Prot.n.12816 all'operatore economico **FELICI SRL, con sede in Via g. Caldora, snc - 67100 – L'Aquila (AQ), P.IVA: 01794600443** per l'importo, al netto del ribasso offerto comprensivo di oneri non soggetti a ribasso, di **€ 37.136,91** oltre IVA 22% pari ad € 8.170,12 per complessivi **€ 45.307,03**;

**VISTO** il contratto stipulato dall'Ente Committente mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata (art. 32, comma 14, del D. Leg.vo 50/2016), prot. Com. 13201 del 11/08/2017;

**PRESO ATTO** che in fase di esecuzione dei lavori si è riscontrato un forte peggioramento delle condizioni statiche del fabbricato rispetto allo stato dei luoghi rilevato in fase progettuale, a causa del tempo trascorso e dell'esposizione ad eventi meteorologici avversi;

**VISTO**

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);
- il d.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni;
- il d.lgs. n. 81/2008;

**VISTI** la lettera c) del comma 1 e il comma 2 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016:

1. *“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” secondo il quale: “le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

(omissis)

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

## CONSIDERATO

-che i lavori riguardano un intervento di messa in sicurezza su un edificio semi crollato durante gli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24/08/2016;

-che il DD.LL. e progettista dell'opera, Ing. Tiziana Ciotti, sentita l'impresa e il responsabile del Servizio Territorio e Ambiente quale responsabile del procedimento, ha proposto la redazione di una perizia di variante tecnico suppletiva, necessaria per terminare l'opera in sicurezza a seguito di circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, quali il fatto che in fase di demolizione si è rilevata una situazione di estrema precarietà dell'altana, che non consentiva la realizzazione della copertura in onduline senza ulteriori apprestamenti di sicurezza che avrebbero dato luogo ad un forte aumento dell'importo contrattuale;

-che il responsabile del procedimento, vista la relazione del D.L. e le situazioni soprindicate, ha accertato la non imputabilità alla stazione appaltante e l'imprevedibilità degli eventi non riscontrabili al momento della progettazione, ed ha ravvisato la necessità della redazione di una variante tecnico suppletiva.

## DATO ATTO

-che per quanto sopra, e ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del D. Lgs 50/2016 il tecnico incaricato Ing. Tiziana Ciotti ha trasmesso a questo Comune la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori in oggetto, assunta al prot. 2452 del 12/03/2018, nella quale si prevede:

- la sostituzione della voce di Elenco Prezzi Nr. 1 – NP 02.05.021\* “FORMAZIONE DI COPERTURA PROVVISORIA DI TETTO” con il nuovo prezzo NP\_01 “TELO PESANTE IN PVC”, per la sola parte relativa alla copertura del piano più alto (altana); la copertura del piano primo e del piano secondo saranno eseguite come da progetto approvato;
- la formazione del nuovo prezzo NP\_02 – Rif. Prezzario Regione Marche 2016 n. 28.02.004.005 “PIATTAFORMA AEREA A CELLA”, da utilizzare per la fase di posa in opera del telo pesante in pvc;
- la sostituzione della voce di Elenco Prezzi n. 8 A01021.b “DEMOLIZIONE DI MURATURA”, con il nuovo prezzo NP03 – A01019.b “DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI CIVILI” a causa della “forte decoesione muraria”, che non consentiva lo svolgimento della demolizione a mano prevista in progetto;

-che la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori in oggetto assunta con prot. 2452 del 12/03/2018, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica di Perizia;
2. Verbale di concordamento nuovi prezzi con analisi dei prezzi;
3. Schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa esecutrice per integrale accettazione;
4. Quadro Tecnico Economico di Variante;
5. Computo metrico di variante;
6. TAV grafica di Variante.

con il seguente Q.E. di variante:

<b>“Intervento di messa in sicurezza edificio in Frazione Borgo, contraddistinto catastalmente al N.C.E.U. al foglio di mappa n.18 particella 369”</b>	<b>euro</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	37.994,72
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.390,81
<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>28.603,91</b>
<i>A detrarre ribasso d'asta offerto dall'impresa esecutrice (3%)</i>	- 858,13
<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>37.136,60</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
a) IVA sui lavori (22%)	<b>8.170,05</b>
b) Spese generali (progettazione, direzione lavori, ecc) compreso IVA ed oneri di legge	2.410,40
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>47.717,04</b>

#### ACCERTATO

-che ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) le variazioni previste:

- 1) derivano da situazioni imprevedute e imprevedibili in fase progettuale;
- 2) non alterano la natura del contratto;

-che l'importo contrattuale rimane pressoché invariato, con una diminuzione di 0,31€ rispetto all'importo di 37.136,91€ affidato con Verbale di somma Urgenza del 02 agosto 2017 - Prot.n.12816, e confermato con successiva Determina del Sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 74 del 02/08/2017.

-che non essendoci aumento dell'importo approvato per l'esecuzione dell'opera non è necessario richiedere nuovamente il Nulla Osta del Centro di Coordinamento Regionale, già rilasciato per il progetto principale, con nota prot. 0658714 del 04/07/2017, assunta con prot. Com. 11411 del 05/07/2017;

-che l'impresa ha firmato, per accettazione, il verbale di concordamento dei nuovi prezzi inclusi nella prima perizia di variante tecnica e lo schema di atto di sottomissione.

VISTA la normativa vigente in materia

#### DETERMINA

**-DI RICHIAMARE** le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

**-DI PRENDERE ATTO** delle motivazioni di cui in premessa e contenute nella relazione di accompagnamento alla perizia di variante che è parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata;

**-DI APPROVARE** la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori di realizzazione delle OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE BORGO, F.18 M. 369, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTC CCR N.0809 INCARICO N.19 SCHEDA 07 DEL 06.02.17, acquisita con prot. Com. 2452 del 12/03/2018 dal direttore dei lavori, Ing. Tiziana Ciotti, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica di Perizia;
2. Verbale di concordamento nuovi prezzi con analisi dei prezzi;
3. Schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa esecutrice per integrale accettazione;
4. Quadro Tecnico Economico di Variante;
5. Computo metrico di variante;
6. TAV grafica di Variante.

con il seguente Q.E. di variante:

<b>“Intervento di messa in sicurezza edificio in Frazione Borgo, contraddistinto catastalmente al N.C.E.U. al foglio di mappa n.18 particella 369”</b>	<b>euro</b>
--	-------------

<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	37.994,72
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.390,81
<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>28.603,91</b>
<i>A detrarre ribasso d'asta offerto dall'impresa esecutrice (3%)</i>	- 858,13
<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>37.136,60</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
a) IVA sui lavori (22%)	<b>8.170,05</b>
b) Spese generali (progettazione, direzione lavori, ecc) compreso IVA ed oneri di legge	2.410,40
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>47.717,04</b>

**-DI DARE ATTO**

-che ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) le variazioni previste:

- 1) derivano da situazioni imprevedute e imprevedibili in fase progettuale;
- 2) non alterano la natura del contratto;

-che l'importo contrattuale rimane pressoché invariato, con una diminuzione di 0,31€ rispetto all'importo di 37.136,91€ affidato con Verbale di somma Urgenza del 02 agosto 2017 - Prot.n.12816, e confermato con successiva Determina del Sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 74 del 02/08/2017.

-che l'impresa ha firmato, per accettazione, il verbale di concordamento dei nuovi prezzi e lo schema di atto di sottomissione inclusi nella prima perizia di variante tecnica.

**- DI DARE ATTO** che il CIG attribuito all'appalto dei lavori è **Z221F85572**;

**-DI DARE ATTO** che il finanziamento dell'intervento di competenza di questo Ente, è assicurato con fondi nazionali individuati dal Dipartimento di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza sismica, con imputazione al capitolo 3305 c.i. 11.02-2.02.01.99.999 del redigendo bilancio di previsione;

**-DI PROVVEDERE** agli obblighi di cui all'art. 3 comma 5, della Legge 136/2010;

**-DI DARE INFINE ATTO** che il responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto è il responsabile del servizio Territorio e Ambiente geom. Fiori Mauro, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**"Territorio e Ambiente"**

*Geom. Fiori Mauro*

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell'esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**"Finanziario e Tributi"**

*Dott. Giovanni Sassù*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15  
giorni consecutivi dal            al  
Arquata del Tronto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Fiori Mauro)

---

La suesesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal            al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Fiori Mauro)