



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-URBANISTICA

Numero 116 Del 09-08-21

NUM.REG.GEN.257

Oggetto: PSR 2014-2020 - MISURA 7.2.1. - "RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DELLA MADONNA DEL MONTE - FERGINO - FORCATURA". APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO E AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO ORIGINARIO.

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di agosto nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che la Regione dell'Umbria, con D.D. n. 3665 del 14/04/2017, ha approvato il bando per l'erogazione degli aiuti comunitari afferenti la Misura 7.2.1. del P.S.R. 2014-2020 "*Sostegno agli investimenti per creazione, miglioramento, ampliamento delle infrastrutture viarie*";
- che con delibera di G.C. n. 57 del 14/06/2017, questo Ente, ha approvato la proposta progettuale per la realizzazione dell'intervento "*Riqualificazione della Strada comunale Madonna del Monte-Fergino-Forcatura*" per l'importo di € 464.339,96;
- che con D.D. n. 1724 del 21/02/2018, la Regione Umbria ha approvato l'elenco delle proposte progettuali utilmente collocate in graduatoria tra le quali è compresa quella del Comune di Cerreto di Spoleto sopra citata;
- che con D.D. n. 77 del 02/05/2018 è stato incaricato l'Ing. Sergio Salvatori di Perugia per la progettazione e direzione dei lavori;
- che con D.D. n. 113 del 15/06/2018 è stato incaricato il geologo Dott. Giorgio Leoni di Montefalco di redigere la relazione geologica a corredo del progetto dei lavori;
- che con D.D. n. 119 del 18/06/2018 è stato incaricato l'agronomo Dott. Fongoli David per l'espletamento delle procedure in ambito SIAN e la gestione del fascicolo aziendale;
- che con delibera di G.C. n. 112 del 26/09/2018, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori redatto dall'ing. Sergio Salvatori per l'importo di € 464.339,96;
- che il contributo concesso dalla Regione Umbria, a valere sui fondi del P.S.R. 2014-2020Mis. 7.2.1. per l'intervento di *Riqualificazione della Strada comunale Madonna del Monte-Fergino-Forcatura*, è accertato al bilancio comunale al Cap. 624 e la spesa per la realizzazione dell'opera è imputata al Cap. 2505;
- che con D.D. n. 104 del 19/06/2019, è stata approvata la revisione progettuale per l'importo di € 464.339,96 di cui € 347.652,11 per lavori e € 116.687,84 per somme a disposizione;

- che al termine della fase istruttoria della domanda di sostegno n. 84250196437, la Regione Umbria, con D.D. n. 2911 del 02/04/2020, ha definitivamente concesso il contributo complessivo di € 462.653,13;

RILEVATO:

- che con D.D. n. 50 del 06/05/2020 con valore di determina a contrarre è stato dato avvio alla procedura per l'affidamento dei lavori, mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 36 comma 9 e dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 32/2019 convertito in legge 55/2019 e dell'art. 133 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che, a seguito della procedura espletata, con D.D. n. 193 del 29/06/2020 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva alla ditta Buis Costruzioni S.r.l. con sede in Quarto (NA) Via Pantaleo 46;
- che con la ditta suddetta è stato stipulato il contratto Rep. n. 2094 del 05/08/2020 per l'appalto dei lavori in oggetto;
- che con verbali in data 08/09/2020 e 28/10/2020, sono stati consegnati - i lavori alla ditta esecutrice a cura del direttore dei lavori, Ing. Sergio Salvatori;
- che con D.D. n. 105 del 13/04/2021 revisionata con D.D. n. 177 del 09/06/2021 è stata approvata la perizia di variante dei lavori di “*Sistemazione e miglioramento della strada comunale Madonna del Monte, Fergino, Forcatura*” redatta dal progettista Ing. Sergio Salvatori per l'importo complessivo di € 462.653,13;
- che con D.D. n. 179 del 14/06/2021 è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto Rep. n. 2094/2020 in danno della Ditta Buis Costruzioni S.r.l. (P.IVA 07362411212) con sede in Quarto (NA) Via Pantaleo 46, per grave inadempimento, grave errore e grave ritardo ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che il direttore dei lavori ha provveduto alla redazione dello stato di consistenza e della contabilità dei lavori regolarmente eseguiti dalla ditta Buis Costruzioni s.r.l. per un importo netto di € 24.183,32;

CONSIDERATO:

- che, dovendo provvedere al completamento delle opere in oggetto, è stato incaricato il direttore dei lavori di redigere i relativi elaborati progettuali;
- che il progettista Ing. Sergio Salvatori ha prodotto il progetto di “*Completamento lavori di riqualificazione della Strada comunale della Madonna del Monte - Fergino - Forcatura*” con i seguenti elaborati:
 - o Tav.1 - Relazione tecnica illustrativa
 - o Tav.2 - Ampliamento strada urbana
 - o Tav.3 - Sistemazione strada extraurbana
 - o Tav.4 - Elenco prezzi
 - o Tav.5 - Computo metrico, quadro economico
- che ai fini del completamento dei lavori il quadro economico complessivo dell'intervento risulta come appresso:

QUADRO ECONOMICO COMPLETAMENTO	IMPORTI (€)
A) Ampliamento sede strada urbana	
<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	58.522,63
<i>costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	823,00
Sommano lavori A)	59.345,63
<i>ribasso d'asta 25,378%</i>	14.851,87
A) - Importo netto lavori su strada urbana	44.493,76
B) Sistemazione strada extraurbana	
<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	321.858,97
<i>costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	1.423,00
Sommano lavori B)	323.281,97
<i>ribasso d'asta 25,378%</i>	81.681,37
B) -Importo netto lavori su extraurbana	241.600,60
IMPORTO NETTO LAVORI COMPLETAMENTO	286.094,36

C) IMPORTO NETTO LAVORI APPALTO RISOLTO	26.601,65
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	312.696,01
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese generali:	
onorario progetto e direzione lavori	29.725,00
contributo previdenziale INARCASSA	1.189,00
onorario relazione geologica	1.474,00
onorario gestione portale SIAN	1.800,00
contributi previdenziali	65,48
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.455,00
spese amministrative	167,52
Sommano spese generali	36.876,00
I.V.A.:	
<i>IVA 10% sui lavori voce A)</i>	<i>7.109,54</i>
<i>IVA 22% su lavori voce B)</i>	<i>53.152,13</i>
Somma I.V.A. sui lavori	60.261,67
I.V.A. 22% su onorari tecnici	7.535,77
Sommano I.V.A.	67.797,44
<i>Totale Somme a disposizione</i>	<i>104.673,44</i>
IMPORTO COMPLESSIVO	417.369,45
<i>somma disponibile</i>	<i>45.283,68</i>
TOTALE PROGETTO	462.653,13

VERIFICATO:

- che l'affidamento dei lavori di completamento a seguito della risoluzione anticipata, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del contratto originario, avviene alle medesime condizioni contrattuali proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara, come stabilito dall'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che rimangono altresì invariate le clausole e le condizioni contrattuali stabilite nel bando di gara prot. n. 2378 del 08/05/2020 e nel disciplinare di gara originari nonché nel Capitolato Speciale di Appalto del progetto originario;
- che con nota prot. n. 3500 del 28/06/2021 il Responsabile del procedimento, Geom. Pietro Forti, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha formalmente provveduto ad interpellare la disponibilità delle prime cinque ditte della graduatoria risultante dalla procedura di gara prot. 2378 del 08/05/2020 espletata per l'appalto dei lavori in oggetto, ditte la cui posizione risultava successiva all'aggiudicatario originario BUIS costruzioni S.r.l. nei confronti del quale è stato risolto il contratto di appalto, come di seguito:

GRADUATORIA GARA PROT. 2378 08/05/2020	
Posizione	Ragione sociale
1	BUIS COSTRUZIONI S.R.L.
2	SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
3	ESSE.CI. S.R.L.
4	COSTRUZIONI FERRARESE S.R.L.
5	PARENTE LAVORI S.R.L.
6	LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIO S.R.L.

VISTO:

che in data 22/07/2021 con nota prot. n. 3958, la ditta Scaglione Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Salitto n. 10 – 84020 Colliano (SA) C.F. e P.IVA 04298780653, ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di completamento al ribasso del 25,378% per l'importo netto di contratto di € 286.094,36 oltre IVA come da legge;

che nei confronti della ditta Scaglione Costruzioni Generali S.r.l. è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati, mediante acquisizione dei certificati del Casellario Giudiziale e del Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, presso la procura della repubblica del Tribunale di Salerno, con esito regolare;

che nei confronti della ditta suddetta è stata verificata la regolarità della posizione fiscale mediante

acquisizione del certificato dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Salerno;

che, dalla consultazione della BDNA, è stata verificata l'iscrizione dell'impresa nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list), tale iscrizione tiene luogo alla comunicazione e all'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 114/2014;

che nei confronti della ditta è stata verificata la posizione contributiva attraverso l'acquisizione del DURC on line prot. n. 27345998 del 05/08/2021 con esito regolare e scadenza al 03/12/2021;

che la ditta Scaglione Costruzioni Generali S.r.l. è iscritta alla C.C.I.A.A. di Salerno n. REA 356642 per attività inerenti i lavori in appalto;

che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art.li 6 e 7 D.P.R. 62/2013.

RITENUTO:

- che sussistono i presupposti per affidare alla ditta Scaglione Costruzioni Generali S.r.l. i lavori di "Completamento e riqualificazione della Strada comunale della Madonna del Monte - Fergino - Forcaturo" alle condizioni economiche sopra indicate.

VISTO:

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge regionale n. 8/2011;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il T.U. Enti locali D.Lgs. n. 267/2000
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 56/2017
- le Linee Guida n. 4 approvate dall'ANAC;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto sindacale n. 12 del 01/07/2019 di nomina del sottoscritto in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;
- il "Programma Triennale delle Opere Pubbliche e Elenco Annuale" di questo Ente.

D E T E R M I N A

1. **Di approvare il progetto** di "Completamento lavori di riqualificazione della Strada comunale della Madonna del Monte - Fergino - Forcaturo", redatto dal progettista Ing. Sergio Salvatori, con i seguenti elaborati:

Tav.1 - Relazione tecnica illustrativa

Tav.2 - Ampliamento strada urbana

Tav.3 - Sistemazione strada extraurbana

Tav.4 - Elenco prezzi

Tav.5 - Computo metrico, quadro economico

2. Di approvare il quadro economico complessivo dell'intervento in oggetto come di seguito:

QUADRO ECONOMICO COMPLETAMENTO	IMPORTI (€)
A) Ampliamento sede strada urbana	
<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	58.522,63
<i>costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	823,00
Sommano lavori A)	59.345,63
<i>ribasso d'asta 25,378%</i>	14.851,87
A) - Importo netto lavori su strada urbana	44.493,76
B) Sistemazione strada extraurbana	
<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	321.858,97
<i>costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	1.423,00
Sommano lavori B)	323.281,97
<i>ribasso d'asta 25,378%</i>	81.681,37
B) - Importo netto lavori su extraurbana	241.600,60
IMPORTO NETTO LAVORI COMPLETAMENTO	286.094,36
C) IMPORTO NETTO LAVORI APPALTO RISOLTO	26.601,65

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	312.696,01
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese generali:	
onorario progetto e direzione lavori	29.725,00
contributo previdenziale INARCASSA	1.189,00
onorario relazione geologica	1.474,00
onorario gestione portale SIAN	1.800,00
contributi previdenziali	65,48
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.455,00
spese amministrative	167,52
Sommano spese generali	36.876,00
I.V.A.:	
<i>IVA 10% sui lavori voce A)</i>	<i>7.109,54</i>
<i>IVA 22% su lavori voce B)</i>	<i>53.152,13</i>
Somma I.V.A. sui lavori	60.261,67
I.V.A. 22% su onorari tecnici	7.535,77
Sommano I.V.A.	67.797,44
<i>Totale Somme a disposizione</i>	<i>104.673,44</i>
IMPORTO COMPLESSIVO	417.369,45
<i>somma disponibile</i>	<i>45.283,68</i>
TOTALE PROGETTO	462.653,13

3. **Di affidare** i lavori di “Completamento e riqualificazione della Strada comunale della Madonna del Monte - Fergino - Forcatura” a seguito della risoluzione anticipata, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del contratto originario, alla ditta **Scaglione Costruzioni Generali S.r.l.** con sede in Via Salitto n. 10 – 84020 Colliano (SA) C.F. e P.IVA 04298780653, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori alle medesime condizioni contrattuali proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come stabilito dall’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rimanendo altresì invariate le clausole e le condizioni contrattuali stabilite nel bando di gara prot. n. 2378 del 08/05/2020 e nel disciplinare di gara originari nonché nel Capitolato Speciale di Appalto del progetto originario, e quindi con un ribasso del 25,378% per un importo netto di contratto di € **286.094,36** oltre IVA come da legge.
4. Di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.e verrà trasmessa alla ditta affidataria.
5. Di dare mandato all’ufficio tecnico comunale di convocare la ditta suddetta ai fini della stipula del contratto di appalto.
6. Di dare atto che il contributo concesso dalla Regione Umbria, a valere sui fondi del P.S.R. 2014-2020Mis. 7.2.1. per l’intervento di *Riqualificazione della Strada comunale Madonna del Monte-Fergino-Forcatura*, è accertato al bilancio comunale al Cap. 624 (Acc. 303/2018) è imputata al Cap. 2505 (Imp. FPV 377/2019).
7. Di dare atto che il dipendente, geom. Pietro Forti, è il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto (art.31 e art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e che relativamente al Rup non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.
8. Di dare atto che al presente appalto sono assegnate le seguenti coordinate:
 - CUP: D77H17000250002
 - CIG: 8288807BE9

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 11-08-21 e vi resterà fino al 26-08-21

.

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

----- E' copia conforme
all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
