

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DELLA  
GIUNTA COMUNALE

C.D.C. 43 032

-----  
**DELIBERAZIONE NUMERO 23 DEL 10-04-2019**

-----  
**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E PROGETTO AGGIUNTIVO LAVORI  
MESSA IN SICUREZZA PARETI ROCCIOSE.**

-----  
L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di aprile alle  
ore 13:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione,  
disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle  
persone dei signori:

=====

<b>GHEZZI VALERIANO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>ANSELMI GIOVANNI</b>	<b>Asses.-Vice Sindaco</b>	<b>A</b>
<b>POMPEI MATTEO</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

=====

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO  
COMUNALE

Sig. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il  
Sig. GHEZZI VALERIANO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta  
Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che gli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia dal 20.08.2016 hanno notevolmente interessato il territorio comunale di Monte San Martino, in particolar modo, dopo il sisma del 30.10.2016 si sono evidenziate diverse situazioni di pericolo per la pubblica incolumità sulla viabilità comunale;
- che la strada comunale denominata "Grazie", sotto il Capoluogo, a seguito dei continui eventi sismi, evidenzia un grave smottamento della parete rocciosa causando l'intransitabilità veicolare e la pubblica incolumità;
- che il tratto viario ha notevole importanza perché è l'unica via di transito dei mezzi pesanti tra la SP 113 e la SP 84, poiché non è possibile il passaggio per il Centro Storico;

### VISTA l'Ordinanza del Sindaco n. 53 del 03.11.2016 prot. n. 3794, con la quale si stabiliva che:

- il tratto di strada denominata "Grazie" è interessato dal rischio di caduta massi di varia grandezza;
- con relazione del Responsabile dell'UTC ing. Primo Mazzaferro è stato eseguito un sopralluogo effettuato insieme a tecnici della Protezione Civile Regione Marche;
- è necessario e urgente chiudere il tratto di strada interessato per salvaguardare la pubblica incolumità e né ORDINA la chiusura Totale al traffico veicolare e pedonale, nel tratto interessato, fino alla messa in sicurezza;

CONSIDERATO che è urgente provvedere all'esecuzione dei lavori necessari al pieno ripristino della transitabilità veicolare nella strada "Grazie", eliminando il pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO che la sopra citata Ordinanza Sindacale ha dichiarato inagibile per rischio esterno causa frana delle pareti rocciose soprastanti l'Agriturismo "Nido del Falco", che si sviluppa su più corpi di fabbrica e l'edificio privato di proprietà Ciuccè Claudio, oggi utilizzabili per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza temporanee;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'UTC -Ing. Primo MAZZAFERRO n. 32 del 06.12.2016, con la quale è stato conferito l'incarico all'ing. Attilio MOGIANESI, con studio Tecnico a Corridonia (MC) in via Enrico Mattei n. 127/H (litio@mercurio.it), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A382 e nell'elenco speciale professionisti per gli incarichi sisma, per la progettazione e direzione LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA STRADA COMUNALE GRAZIE;

VISTO il progetto definitivo dell'intervento di "Messa in sicurezza delle pareti rocciose soprastanti la strada comunale Grazie", redatto dall'ing. Attilio MOGIANESI e costituito dai seguenti elaborati:

- TAV A: Relazione Tecnica
- TAV B: Analisi Prezzi
- TAV C: Elenco Prezzi Unitari
- TAV D: Computo Metrico Estimativo
- TAV E: Quadro Economico
- TAV 1: Stato di fatto: corografia
- TAV 2: Stato di fatto PARETE n. 1: Foto aerea individuazione parete, Ortofoto parete e documentazione fotografica
- TAV 3: Stato di fatto PARETE n. 2: Foto aerea individuazione parete, Ortofoto parete e documentazione fotografica
- TAV 4: Stato di fatto PARETE n. 3: Foto aerea individuazione parete, Ortofoto parete e documentazione fotografica
- TAV 5: Stato di progetto PARETE n. 1: Foto aerea parete con individuazione interventi, Ortofoto parete con individuazione interventi
- TAV 6: Stato di progetto PARETE n. 2: Foto aerea parete con individuazione interventi, Ortofoto parete con individuazione interventi
- TAV 7: Stato di progetto PARETE n. 3: Foto aerea parete con individuazione interventi, Ortofoto parete con individuazione interventi

- TAV 8: Stato di progetto Particolare costruttivo: Rafforzamento corticale con rete Ø 3 mm
- TAV 9: Stato di progetto Particolare costruttivo: Pannelli di rete per rivestimento localizzato di pareti rocciose, ancoraggi tipo Gewi
- TAV 10a: Stato di progetto Particolare costruttivo: Barriera paramassi ad assorbimento di energia fino a 1750 KJ
- TAV 10b: Stato di progetto Particolare costruttivo: Barriera paramassi ad assorbimento di energia fino a 1750 KJ
- Relazione Geologica

VISTO il Quadro Economico articolato come segue:

		<u>Lavori</u>	
A	Importo lavori	.....	euro 278'714,32
	Di cui oneri relativi alla sicurezza	.....	euro 22'297,15
<b>A</b>	<b>TOTALE Importo lavori</b>	.....	<b>euro 278'714,32</b>
<u>Somme a disposizioni dell'amministrazione</u>			
1.	Imprevisti e/o lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	.....	euro 12'772,10
2.	Importo relativo all'incentivo di cui art.92 comma 5 codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	.....	euro 1'951,00
3.	Spese tecniche di cui al D.L. 17/10/2016 n. 189 art.34 com. 5 (max10%)	.....	euro 27'871,43
4.	Spese per indagini o prestazioni specialistiche di cui al D.L. 17/10/2016 n. 189 art.34 com. 5 (max 2%)	.....	euro 5'574,00
5.	Contributo CNPAIA (4%)	.....	euro 1'337,82
6.	IVA 22% su lavori	.....	euro 61'317,15
7.	Iva 22% su voci 7A+7B+8	.....	euro 7'652,31
8.	Iva 22% su voce 4	.....	euro 2'809,86
<b>B</b>	<b>TOTALE Somme a Disposizione</b>	.....	<b>euro 121'285,68</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	.....	<b>euro 400'000,00</b>

VISTA la dichiarazione di conformità urbanistica-ambientale del progetto definitivo rilasciata dal Responsabile dell'UTC;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 08.03.2017, con la quale è stata approvata la progettazione definitiva delle opere;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 400'000,00, lungo tutta la strada Grazie non è stata autorizzata in quanto rimane di competenza della Regione Marche – Servizio Protezione Civile solo l'intervento strettamente necessario per la messa in sicurezza e in particolar modo solo la porzione di parete sovrastante la Country House "Il Nido del Falco";

CONSIDERATO quindi che occorre procedere alla predisposizione del progetto esecutivo di un 1° Stralcio;

VISTO il Progetto Esecutivo dell'intervento (Prot. n. 3147 del 05-09-2017) di "Messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la strada comunale Grazie di Monte S. Martino – 1° Stralcio", redatto dall'ing. Attilio MOGIANESI e costituito dai seguenti elaborati:

- TAV A: Relazione Tecnica
- TAV B: Analisi Prezzi
- TAV C: Elenco Prezzi Unitari
- TAV D: Computo Metrico Estimativo
- TAV E: Computo Sicurezza
- TAV F: Quadro Economico
- TAV G: Capitolato Speciale d'Appalto
- TAV H: Piano di Sicurezza-Cronoprogramma-Fascicolo dell'opera
- TAV I: Piano di Manutenzione
- TAV 1: Stato di fatto: corografia
- TAV 2: PARETE n.1 (zona sopra Country House "Il Nido del Falco");

- TAV 3: Foto aerea con individuazione parete, Ortofoto parete e documentazione fotografica  
PARETE n.2 (zona sopra prop. Ciucè):  
Foto aerea con individuazione parete, Ortofoto parete e documentazione fotografica
- TAV 4: PARETE n.1 (zona sopra Country House "Il Nido del Falco"):  
Foto aerea parete con individuazione interventi,  
Ortofoto parete con individuazione interventi
- TAV 5: PARETE n.2 (zona sopra prop. Ciucè):  
Foto aerea parete con individuazione interventi,  
Ortofoto parete con individuazione interventi
- TAV 6: Particolare costruttivo: Rafforzamento corticale con rete Ø 3 mm
- TAV 7a: Particolare costruttivo: Barriera paramassi ad assorbimento di energia fino a 2.000 KJ
- TAV 7b: Particolare costruttivo: Barriera paramassi ad assorbimento di energia fino a 2.000 KJ

VISTO il Quadro Economico articolato come segue:

		<u>Lavori</u>	
<b>A</b>	Importo lavori	.....	euro 162'929,64
	Di cui oneri relativi alla sicurezza	.....	euro 13'034,37
	Importo lavori soggetto al ribasso	.....	euro 149'895,27
<b>A</b>	<b>TOTALE Importo lavori</b>	.....	<b>euro 162'929,64</b>
<u>Somme a disposizioni dell'amministrazione</u>			
1.	Imprevisti e/o lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	.....	euro 10'115,19
2.	Importo relativo all'incentivo di cui art.92 comma 5 codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	.....	euro 1'140,51
3.	Spese tecniche di cui al D.L. 17/10/2016 n. 189 art. 34 com. 5 (max10%)	.....	euro 16'292,96
4.	Spese per indagini o prestazioni specialistiche di cui al D.L. 17/10/2016 n. 189 art.34 com. 5 (max 2%)	.....	euro 5'574,00
5.	Contributo CNPAIA (4%)	.....	euro 874,68
6.	IVA 22% su lavori	.....	euro 35'844,52
7.	Iva 22% su voci 3+4+5	.....	euro 5'003,16
8.	Iva 22% su voce 1	.....	euro 2'225,34
<b>B</b>	<b>TOTALE Somme a Disposizione</b>	.....	<b>euro 77'070,36</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	.....	<b>euro 240'000,00</b>

DATO ATTO che il progetto è funzionale al ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 09.02.2018, con la quale sono stati approvati i "Lavori di Messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la strada comunale le Grazie. Approvazione Progetto Esecutivo Primo Stralcio";

VISTA la perizia di variante (Prot. n. 1248 del 03.04.2019) dell'intervento di "Messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la strada comunale Grazie di Monte S. Martino – 1° Stralcio – PROGETTO DI VARIANTE", redatto dall'ing. Attilio MOGIANESI e costituito dai seguenti elaborati:

Allegati:

- Av –RELAZIONE TECNICA
- Bv - ANALISI PREZZI
- Cv - ELENCO NUOVI PREZZI
- Dv - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- Ev - QUADRO COMPARATIVO
- Fv – QUADRO ECONOMICO (DI PROGETTO–DOPO AGGIUDICAZIONE–DI VARIANTE)

Disegni:

- Tav. 1v: PARETE n. 1 (Zona sopra Agriturismo)

- Foto aerea parete con individuazione interventi di variante  
Tav. 2v: PARETE n. 2 (Zona sopra propr. Ciuccè)
- Foto aerea parete con individuazione interventi di progetto  
Tav. 3v: PARETE n. 2 (Zona sopra propr. Ciuccè)
- Foto aerea parete con individuazione interventi di variante

VISTO il Progetto Esecutivo dell'intervento (Prot. n. 1249 del 03.04.2019) di "Messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la strada comunale Grazie di Monte S. Martino – 1° Stralcio – PROGETTO DI COMPLETAMENTO", redatto dall'ing. Attilio MOGIANESI e costituito dai seguenti elaborati:

Allegati:

- A – RELAZIONE TECNICA
- B - ANALISI PREZZI
- C - ELENCO PREZZI
- D - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- E - COMPUTO SICUREZZA
- F - QUADRO ECONOMICO
- G -CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- H - PIANO DI SICUREZZA – CRONOPROGRAMMA – FASCICOLO DELL'OPERA

Disegni:

- Tav. 1 Corografia
- Tav. 2 PARETE n.1 (Zona sopra Agriturismo):  
Foto aerea con individuazione parete, Ortofoto parete e documentazione fotografica
- Tav. 3 PARETE n.1 (Zona sopra Agriturismo):  
Foto aerea con individuazione interventi, Ortofoto parete con individuazione interventi
- Tav. 4 Particolari costruttivi:  
Pannelli di rete per rivestimento, Ancoraggi tipo gewi

CONSIDERATO che il Quadro Economico complessivo risulta articolato e composto rispettivamente dalla somma del Progetto di Variante e del Progetto di Completamento come di seguito indicato:

#### LAVORI DI VARIANTE

A'	Importo lavori	euro	175'732,18
	Di cui oneri relativi alla sicurezza	euro	14'058,57
	Importo lavori soggetto al ribasso	euro	161'673,61
	Ribasso d'asta del 35,648%	euro	- 57'633,41
<b>A</b>	<b>TOTALE Importo lavori al netto</b>	<b>euro</b>	<b>118'098,77</b>

#### LAVORI AGGIUNTIVI DI COMPLETAMENTO

B'	Importo lavori	euro	59'388,64
	Di cui oneri relativi alla sicurezza	euro	4'751,09
	Importo lavori soggetto al ribasso	euro	54'637,55
	Ribasso d'asta del 35,648%	euro	- 19'477,19
<b>B</b>	<b>TOTALE Importo lavori al netto</b>	<b>euro</b>	<b>39'911,45</b>

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1.	Spese tecniche di cui al D.L. 189/2016 art. 34 com. 5 (10% A)	euro	17'573,22
2.	Contributo CNPAIA (4% su 1)	euro	702,93
3.	Spese relazione geologica di cui al D.L. 189/2016 art.34 com. 5 (max 2%)	euro	4'479,26
4.	Contributo Cassa (2% su 3)	euro	89,59
5.	Spese per sondaggi geognostici	euro	1'005,15
6.	Importo incentivo di cui art.92 comma 5 codice (2% A)	euro	3'514,64
7.	IVA 22% su lavori principali (A)	euro	25'981,73
8.	Iva 22% su spese tecniche e cassa (1+2+3+4)	euro	5'025,90
9.	Iva 22% su sondaggi geognostici (5)	euro	221,13
10.	Spese tecniche prog. agg. di cui al D.L. 189/2016 art. 34 com. 5 (10% B)	euro	5'938,86
11.	Contributo CNPAIA (4% su 10)	euro	237,55
12.	Importo incentivo di cui art.92 comma 5 codice (2% B) prog agg.	euro	1'187,77

13. IVA 22% su lavori aggiuntivi (B)	euro	8'780,52
14. Iva 22% su spese tecniche e cassa lav. agg. (10+11)	euro	1'358,81
15. Imprevisti (IVA compresa)	euro	5'892,72
<b>C TOTALE Somme a Disposizione</b>	<b>euro</b>	<b>81'989,78</b>

**D TOTALE GENERALE (A+B+C)** ..... **euro** **240'000,00**

PRESO ATTO che la copertura finanziaria derivante dall'adozione del presente atto, pari ad **euro 240.000,00**, è assicurata della Regione Marche – Servizio Protezione Civile quale soggetto attuatore sisma 2016 in attuazione dell'Ordinanza CDPC n. 388/2016 tabella 1 misura 7 (misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi di somma urgenza sia in amministrazione diretta) come da comunicazione in atti in data 08.08.2017 prot. n. 2911;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", emanato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE" e 2014/25/UE;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare il Titolo II – Capo I - Sezione IV- articoli da 33 a 43 compresi, contenenti disposizioni in materia di redazione dei progetti esecutivi;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

FATTO RILEVARE che la perizia di variante e il progetto aggiuntivo sono meritevoli di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione relativa, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

## D E L I B E R A

**1) DI RECEPIRE** e approvare la premessa alla narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

**2) DI APPROVARE** la Perizia di variante (Prot. n. 1248 del 03.04.2019) dell'intervento di "Messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la strada comunale Grazie di Monte S. Martino – 1° Stralcio – PROGETTO DI VARIANTE", redatto dall'ing. Attilio MOGIANESI e costituito dai seguenti elaborati:

Allegati:

- Av –RELAZIONE TECNICA
- Bv - ANALISI PREZZI
- Cv - ELENCO NUOVI PREZZI
- Dv - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- Ev - QUADRO COMPARATIVO
- Fv – QUADRO ECONOMICO (DI PROGETTO–DOPO AGGIUDICAZIONE–DI VARIANTE)

Disegni:

- Tav. 1v: PARETE n. 1 (Zona sopra Agriturismo)  
Foto aerea parete con individuazione interventi di variante
- Tav. 2v: PARETE n. 2 (Zona sopra propr. Ciuccè)  
Foto aerea parete con individuazione interventi di progetto
- Tav. 3v: PARETE n. 2 (Zona sopra propr. Ciuccè)

Foto aerea parete con individuazione interventi di variante

**3) DI APPROVARE** il Progetto aggiuntivo dell'intervento (Prot. n. 1249 del 03.04.2019) di "Messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la strada comunale Grazie di Monte S. Martino – 1° Stralcio – PROGETTO DI COMPLETAMENTO", redatto dall'ing. Attilio MOGIANESI e costituito dai seguenti elaborati:

Allegati:

A – RELAZIONE TECNICA

B - ANALISI PREZZI

C - ELENCO PREZZI

D - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E - COMPUTO SICUREZZA

F - QUADRO ECONOMICO

G -CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

H - PIANO DI SICUREZZA – CRONOPROGRAMMA – FASCICOLO DELL'OPERA

Disegni:

Tav. 1 Corografia

Tav. 2 PARETE n.1 (Zona sopra Agriturismo):

Foto aerea con individuazione parete, Ortofoto parete e documentazione fotografica

Tav. 3 PARETE n.1 (Zona sopra Agriturismo):

Foto aerea con individuazione interventi, Ortofoto parete con individuazione interventi

Tav. 4 Particolari costruttivi:

Pannelli di rete per rivestimento, Ancoraggi tipo gewi

**4) DI DARE ATTO** che il Quadro Economico complessivo risulta articolato e composto rispettivamente dalla somma del Progetto di Variante e del Progetto di Completamento come di seguito indicato:

#### LAVORI DI VARIANTE

A'	Importo lavori	euro	175'732,18
	Di cui oneri relativi alla sicurezza	euro	14'058,57
	Importo lavori soggetto al ribasso	euro	161'673,61
	Ribasso d'asta del 35,648%	euro	- 57'633,41
<b>A</b>	<b>TOTALE Importo lavori al netto</b>	<b>euro</b>	<b>118'098,77</b>

#### LAVORI AGGIUNTIVI DI COMPLETAMENTO

B'	Importo lavori	euro	59'388,64
	Di cui oneri relativi alla sicurezza	euro	4'751,09
	Importo lavori soggetto al ribasso	euro	54'637,55
	Ribasso d'asta del 35,648%	euro	- 19'477,19
<b>B</b>	<b>TOTALE Importo lavori al netto</b>	<b>euro</b>	<b>39'911,45</b>

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1.	Spese tecniche di cui al D.L. 189/2016 art. 34 com. 5 (10% A)	euro	17'573,22
2.	Contributo CNPAIA (4% su 1)	euro	702,93
3.	Spese relazione geologica di cui al D.L. 189/2016 art.34 com. 5 (max 2%)	euro	4'479,26
4.	Contributo Cassa (2% su 3)	euro	89,59
5.	Spese per sondaggi geognostici	euro	1'005,15
6.	Importo incentivo di cui art.92 comma 5 codice (2% A)	euro	3'514,64
7.	IVA 22% su lavori principali (A)	euro	25'981,73
8.	Iva 22% su spese tecniche e cassa (1+2+3+4)	euro	5'025,90
9.	Iva 22% su sondaggi geognostici (5)	euro	221,13
10.	Spese tecniche prog. agg. di cui al D.L. 189/2016 art. 34 com. 5 (10% B)	euro	5'938,86
11.	Contributo CNPAIA (4% su 10)	euro	237,55
12.	Importo incentivo di cui art.92 comma 5 codice (2% B) prog agg.	euro	1'187,77
13.	IVA 22% su lavori aggiuntivi (B)	euro	8'780,52
14.	Iva 22% su spese tecniche e cassa lav. agg. (10+11)	euro	1'358,81
15.	Imprevisti (IVA compresa)	euro	5'892,72

<b>C</b>	<b>TOTALE Somme a Disposizione</b> .....	<b>euro</b>	<b>81'989,78</b>
<b>D</b>	<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b> .....	<b>euro</b>	<b>240'000,00</b>

**5) DI DARE ATTO** che la copertura finanziaria di **euro 240.000,00**, è assicurata della Regione Marche – Servizio Protezione Civile quale soggetto attuatore sisma 2016 in attuazione dell'Ordinanza CDPC n. 388/2016 Tabella 1 - Misura 7 (misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi di somma urgenza sia in amministrazione diretta), come da comunicazione in atti in data 08.08.2017- prot. n. 2911.

**6) DI COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio a norma dell'articolo 125 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267.

**7) DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di provvedere agli atti e provvedimenti conseguenti, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE  
F.to GHEZZI VALERIANO

IL SEGRETARIO  
F.to ERCOLI PASQUALE

-----  
Prot. N. 2198

li, 07/05/2019

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario  
F.to ERCOLI PASQUALE

-----  
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, li 07/05/2019

Il Segretario  
ERCOLI PASQUALE

-----  
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 10/04/2019

[ ] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune  
dal                                    al                                    senza reclami;

[x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario  
F.to ERCOLI PASQUALE