



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO UFFICIO TECNICO

N. 99 del Registro generale

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 43 DEL 22-03-2021

Oggetto: ART.106 c.1 lett.c Dlgs.50/2021 ESECUZIONE DI LAVORI INTEGRATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI PALIFICATA PER LA SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DELLA CONFINANTE AREA IN LARGO MARCONI.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di marzo , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art.109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n.267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n.267/2000, relativamente al Servizio Assetto del territorio, LL.PP. e Vigilanza;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 10 del 26.03.2021 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di Consiglio nr. 11 del 26.03.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 30/12/2020 si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2021" ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

Premesso inoltre che si sono verificate all'interno dei locali al piano seminterrato del Teatro Beato Pellegrino cospicue infiltrazioni di acqua provenienti a monte dalla adiacente strada comunale denominata L.go Marconi;

Dato atto che per le motivazioni sopra esposte è stato realizzato un drenaggio delle acque a monte del fabbricato in l.go Marconi, sulla strada comunale, per scongiurare future infiltrazioni e conseguenti danni allo stesso, che potrebbero comportare addebiti a carico dell'Ente;

Constatato che il drenaggio realizzato ha ridotto la consistenza del sotto fondo stradale, e che pertanto è stato necessario intervenire al fine di garantire le misure di sicurezza per la stabilità della sede stradale e della confinante area;

Richiamati i seguenti atti amministrativi:

- la propria precedente determinazione n. 168 del 16/10/2020 con la quale è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la realizzazione della palificata per la stabilità della sede stradale e della confinante area in l.go Marconi all'Ing. Alteriano Renzi dello studio Renzi;
- la deliberazione di giunta comunale n. 97 del 16/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo per un importo complessivo di € 36.000,00.
- la propria precedente determinazione n.206 del 01/12/2020 con la quale sono stati affidati i lavori relativi al predetto intervento alla ditta la ditta F.lli Caminonni srl, PIVA 01306810449 con sede in Contrada Santa Maria n.434 in Montegranaro (FM) per l'importo di € 21.822,60 oltre iva per un complessivo di € 24.004,86;

Visto il quadro economico assestato a seguito dell'affidamento dei lavori:

1	Importo lavori da progetto totale		€ 27.059,36
	di cui oneri della sicurezza speciali	€ 364,39	
	inclusi nei prezzi	€ 511,17	
	totale sicurezza non soggetta a ribasso	€ 875,56	
	IMPORTO soggetto a ribasso		€ 26.183,80
	ribasso 20% importo ribassato		20.947,04 €
2	TOTALE DI CONTRATTO (20947,04 + SICUREZZA)		21.822,60 €
3	Somme a disposizione:		€ 14.177,40
a	i.v.a. sui lavori al 10%	2.182,26 €	
b	Spese tecniche progettazione	3.000,00 €	
c	cap 4%	120,00 €	
d	iva spese di progettazione 22%	686,4	
e	imprevisti iva compresa	2.464,75 €	
	economia derivante ribasso dei lavori	5.236,76 €	
	economia derivante iva lavori	523,68 €	
	arrotondamento	-36,45 €	
	TOTALE DI PROGETTO		€ 36.000,00

Dato atto che:

- i lavori sono iniziati il 28/12/2020;
- durante il corso dei lavori si sono verificate situazioni imprevedibili in fase di progettazione, nello specifico, durante le operazioni di scavo sono stati rinvenuti blocchi di calcestruzzo che interferivano con la paratia e che pertanto debbono essere demoliti;

Vista la necessità di redigere una variante incorso d'opera che non altera la natura generale del contratto e determinata da circostanze impreviste ai sensi dell'art.106 c.1 lettera c del Dlgs.50/2016;

Dato atto che tale variante "Realizzazione di Palificata per la stabilità della sede stradale e della confinante area in l.go Marconi: OPERE INTEGRATIVE" è stata redatta dall' Ing. Renzi Alteriano;

Constatato che il costo complessivo dell'intervento a seguito della variante comporta un aumento dei lavori per un importo di 4.832,10 oltre iva;

Visto il quadro economico di variante così rideterminato:

1	Importo lavori da progetto totale		€ 27.059,36
	di cui oneri della sicurezza speciali	€ 364,39	
	inclusi nei prezzi	€ 511,17	
	totale sicurezza non soggetta a ribasso	€ 875,56	
	IMPORTO soggetto a ribasso		€ 26.183,80
	ribasso 20% importo ribassato		20.947,04 €
	TOTALE DI CONTRATTO (20.947,04 + SICUREZZA)		21.822,60 €
	LAVORI AGGIUNTIVI		4.832,10 €
2	TOTALE LAVORI COMPLESSIVI		26.654,70 €
3	Somme a disposizione:		€ 9.345,30
a	i.v.a complessiva sui lavori al 10%	2.665,47 €	
b	Spese tecniche progettazione	3.000,00 €	
c	Cap 4%	120,00 €	
d	iva spese di progettazione 22%	686,4€	
e	imprevisti iva compresa	2.464,75€	
	Economia da ribasso	408,68€	
	TOTALE DI PROGETTO		€ 36.000,00

Dato atto infine che le modifiche progettuali rientrano nelle fattispecie consentite dall'art.106 D.Lgs.50/2016 comma 12 secondo il quale *“la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*

Ritenuto pertanto necessario modificare il contratto, ai sensi del sopracitato articolo, stipulato con la ditta affidataria F.lli Caminonni srl, PIVA 01306810449 con sede in Contrada Santa Maria n.434 in Montegranaro (FM), per un importo di Euro 4.832,10 oltre iva determinato dai lavori aggiuntivi della variante eseguita in corso d'opera;

Dato atto che:

- le somme trovano disponibilità sul capitolo 28431 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
- è in regola con versamento dei contributi obbligatori;
- la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00;

Visti:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107, 163, 183 e 191;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- l'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

D E T E R M I N A

- DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- DI APPROVARE la variante in corso d'opera "Realizzazione di Palificata per la stabilità della sede stradale e della confinante area in l.go Marconi: OPERE INTEGRATIVE" redatto dall'Ing. Alteriano Renzi" ai sensi 106 c.1 lettera c del Dlgs.50/2016, avente il seguente quadro tecnico economico:

1	Importo lavori totale		€ 27.059,36
	di cui oneri della sicurezza speciali	€ 364,39	
	inclusi nei prezzi	€ 511,17	
	totale sicurezza non soggetta a ribasso	€ 875,56	
	IMPORTO soggetto a ribasso		€ 26.183,80
	ribasso 20% importo ribassato		20.947,04 €
	TOTALE DI CONTRATTO (20.947,04 + SICUREZZA)		21.822,60 €
	LAVORI AGGIUNTIVI		4.832,10 €
2	TOTALE LAVORI COMPLESSIVI		26.654,70 €
3	Somme a disposizione:		€ 9.345,30
a	i.v.a complessiva sui lavori al 10%	2.665,47 €	
b	Spese tecniche progettazione	3.000,00 €	
c	Cap 4%	120,00 €	
d	iva spese di progettazione 22%	686,4€	
e	imprevisti iva compresa	2.464,75€	
	Economia da ribasso	408,68€	
	TOTALE DI PROGETTO		€ 36.000,00

- DI DARE ATTO CHE:
 - le somme di cui sopra trovano disponibilità al capitolo 28431 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
 - il costo complessivo dell'intervento comporta un aumento di lavori per un importo di 4.832,10 oltre iva e tale aumento rientra nelle fattispecie consentite dall'art.106 D.Lgs.50/2016 comma 12 ;

DI MODIFICARE il contratto, ai sensi del sopracitato articolo, stipulato con la ditta affidataria F.lli Caminonni srl, PIVA 01306810449 con sede in Contrada Santa Maria n.434 in Montegranaro (FM), per un importo di Euro 4.832,10 oltre iva determinato dai lavori aggiuntivi della variante eseguita in corso d'opera;

DI AUTORIZZARE l'ufficio finanziario ad adeguare l'impegno di spesa n. 478 sub 3 assunto al cap.28431 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

DI DARE ATTO che:

- l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
- è in regola con versamento dei contributi obbligatori;

- la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00;

DI DARE ATTO che il sottoscritto è il Responsabile del Procedimento.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto 22-03-2021

Il Responsabile Area Tecnica
f.to Geom. Giuseppe Cappannari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo del Comune di Falerone certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune dal giorno 04-09-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il giorno 04-09-2021 viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n.69 del 18/06/2009.

Falerone, li 04-09-2021

L'Istruttore Amministrativo
f.to Dott. Nardi Daniele

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Falerone, li 22-03-2021

Il Responsabile Finanziario
f.to (Paoloni Federica)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile Area Tecnica
Cappannari Giuseppe