

PROT. 8866 del 24/10/2018
ATTO DI SOTTOMISSIONE (SCHEMA)
RETTIFICATO D'UFFICIO

COMUNE di VENAROTTA

(Ascoli Piceno)

LAVORI PROGETTAZIONE OPERE PROVVISORIALI DI EDIFICIO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI.-FOGLIO 15 P.LLA 235 FRAZIONE CASTELLANO

OGGETTO NUOVO PROGETTO

DITTA APPALTATRICE Global srl con sede legale in Sora (FR) in via Cellaro 27.-

CONTRATTO Stipulato in data

IMPORTO LAVORI € 17.990,39 al netto del ribasso d'asta del 6,671 % e dell'IVA, di cui € 768,85 per oneri della sicurezza.-

IMPORTO NUOVO PROGETTO € ~~28.825,02~~ ^{€ 28.836,56} al netto del ribasso d'asta del 6,671% e dell'IVA di cui € 1.232,39 per oneri della sicurezza.

IMPORTO MAGGIORE Lavori € ~~10.834,63~~ ^{€ 10.846,17}

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

(artt. 161 e 163 del regolamento LL.PP. di cui al D.P.R. 207/2010)

PREMESSO

-che a seguito gara pubblica i lavori a base di gara (€ 19.221,36 di cui euro 768,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), venivano affidati all' impresa GLOBAL srl con sede legale in Sora (FR), Via Cellaro 27 per un importo di euro 17.990,39 oltre I.V.A., al netto del ribasso del 6,671% quindi con un' economia di euro 1.230,97

-che prima di dare effettivo inizio ai lavori a seguito sopralluogo con l' impresa è emersa la necessità di attuare per la messa in sicurezza un intervento diverso di quello previsto al fine

di garantire in maniera migliore l'incolumità degli occupanti i fabbricati limitrofi anche a seguito di eventi sismici successivi;

-che tale intervento comporta lavorazioni diverse riguardanti prevalentemente la demolizione parziale di porzioni del fabbricato;

-che è stato predisposto nuovo progetto le cui voci sono state dedotte parte dal prezzario della Regione Marche e parte dal prezzario unico cratere centroitalia

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciotto il giorno (.....) del mese di ottobre col presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1 Il sig. TERSIGNI Daniele nato a Isola del Liri il 28.09.1967, in qualità di amministratore unico della ditta Global srl con sede in Sora, Via Cellaro 27, assume l'impegno ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori previsti nel nuovo progetto di messa in sicurezza, secondo le indicazioni contenute nel progetto. I lavori saranno eseguiti alle medesime condizioni di esecuzione del contratto principale ed agli stessi prezzi unitari soggetti al ribasso del 6,671%

ART. 2 L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a euro ~~28.825,02~~ ^{28.836,56} al netto del ribasso anzidetto di cui euro ~~10.834,63~~ ^{10.216,87} (dicansi euro ~~diecimilaottocentotrentaquattro/63~~ ^{EURO DIECIMILAOTTOCENTOACQUANTASEI/47}) per maggiori lavori rispetto al progetto iniziale. L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate ammonta ad euro 1.232,39.

ART. 3 Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente ~~perizia suppletiva e di variante~~ il tempo utile per dare ultimati i lavori già fissato in giorni ~~viene aumentato di giorni/.....~~ ^{30 (TRENTA) NATURALI E CONSECUTIVI, RESTANDO INVARIATE} LE ALTRE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL PEGNO FINI E CONDIZIONI APPROVATO CON D.B.C. 2k del 06/03/2018.

Tutte le spese del presente atto, copia, registrazione, ecc., restano a carico dell' impresa aggiudicatari. Il presente atto di sottomissione mentre è impegnativo per l' impresa fin dal momento della firma, lo diventerà per la stazione appaltante solo dopo le intervenute approvazioni di legge.

L' IMPRESA

GLOBAL S.R.L.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Francesco SILVI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. SANTONI Gino)

3 (SANTONI)

