



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.23 del Reg. Data 01-03-2018	Oggetto: Lavori di riqualificazione e recupero del parco urbano in Piazza di Vittorio - Approvazione perizia suppletiva di variante
----------------------------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di marzo alle ore 19:30, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	VICE SINDACO	P
FLAMINI CLAUDIO	ASSESSORE ESTERNO	P

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera della G.C. n.67 del 21/09/2017 è stato approvato il progetto denominato “Lavori di riqualificazione e recupero del parco urbano in Piazza di Vittorio” dell’importo complessivo di € 52.400,00 di cui € 20.360,77 per lavori ed € 32.039,23 per somme a disposizione dell’amministrazione secondo il seguente quadro economico:

Importo lavori	€ 20.360,77	€ 20.360,77
Oneri per la sicurezza	€ 908,54	
Lavori a base d’asta	€ 19.452,23	
Somme a disposizione dell’Amm.ne:		
IVA 22% su lavori	€ 4.479,37	
Spese progettazione interna, RUP, accantonamento	€ 407,22	
Acquisto attrezzature (giochi, panchine ecc.) IVA compresa	€ 26.869,00	
Imprevisti e lavori in economia	€ 283,64	
Totale somme a disposizione	€ 32.039,23	€ 32.039,23
totale progetto definitivo esecutivo		€ 52.400,00

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n°476 del 30.12.2017 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Da.Re.Ma con sede a Sant’Egidio alla Vibrata (TE) in Via Metella n.63 - per un importo netto dei lavori pari ad € 19.582,68, giusto ribasso offerto del 4,00% sull’importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA per complessivi € 23.890,87;
- i lavori hanno avuto inizio in data 06/02/2018;
- i lavori sono stati sospesi in data 13/02/2018. per la necessità di predisposizione di una perizia di variante

VISTO che:

- in corso d’opera si è riscontrata la necessità di procedere alla riqualificazione del muro di contenimento posto nell’area oggetto di intervento in adiacenza a Piazza Vittorio al fine da completare le opere previste nel progetto di riqualificazione già approvato con la realizzazione di un nuovo camminamento d’ingresso al parco anche in funzione delle nuove esigenze che l’Amministrazione ha manifestato indicando l’area della Piazza di Vittorio come sedime della nuova sede comunale
- quanto esposto è condivisibile e pertanto ricorrono i motivi di cui all’art.106 comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016;

PRESO ATTO che, stante quanto sopra, il Direttore dei Lavori ha promosso la redazione della perizia suppletiva e di variante n.1, composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa di variante;
- computo metrico estimativo;
- quadro economico di raffronto
- Schema di atto di sottomissione
- verbale concordamento nuovi prezzi;

ed avente il seguente quadro economico:

a)Importo dei lavori

Importo lavori lordi variante	€ 28.536,50
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 558,23
Importo netto 1^ perizia di variante al netto del ribasso d’asta del 4,00%	A - € 27.417,37

b)Somme a disposizione della stazione appaltante

IVA 10% lavori	€ 2.741,74
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.lgs. 50/2016	€0,00
Acquisto attrezzature e giochi (Iva compresa)	€17.754,93
Acquisto staccionate (Iva compresa)	€2.161,84
Imprevisti e lavori in economia	€1.953,51
Acquisto targa	€370,61
SOMMANO	B - € 24.982,63

Importo complessivo variante (A+B) € 52.400,00

da cui si evidenzia un aumento di € 7.834,69 dell'importo netto dei lavori rispetto ai lavori di contratto, corrispondente ad una percentuale del 40%

VISTO che:

- la perizia in questione presenta n.11 nuovi prezzi;
- ricorrono i motivi di cui all'art.106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- risulta impegnata la somma complessiva pari ad €23.890,87

CONSIDERATO che con la variante:

- È necessario procedere all'impegno della somma pari ad €8.618,15 relativa ai lavori principali aggiuntivi della perizia di variante (iva inclusa) che vengono finanziati come segue:
 - Quanto ad €2.349,92 al cap.2840.12 sub.1 per riduzione dell'impegno assunto con Determina del Responsabile dell'area tecnica n.80 del 30/12/2017 a causa della rideterminazione dell'Iva al 10%
 - Quanto ad €6.268,23 al Cap. 2840.12 imp.327/2017
- la ditta appaltatrice con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione ha dato disponibilità di eseguire agli stessi patti e condizioni del contratto principale i lavori di completamento per l'importo pari ad € 1.953,51 che trova copertura al cap 2840.12 imp.327/2017 .

VISTI:

- il decreto Legislativo n.50/2016;
- il DPR 207/2010, per la parte ancora vigente;
- gli artt.107 – 183 e 192 del TUEL approvato con D.Lvo 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e riportati in calce alla proposta di deliberazione;

Con voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE:

- la perizia suppletiva e di variante n.1 relativa ai lavori denominati “ Lavori di riqualificazione e recupero del parco urbano in Piazza di Vittorio” per un importo complessivo di € 52.400,00 di cui € 27.417,37 per lavori netti ed € 24.982,63 per somme a disposizione secondo il quadro economico riportato in premessa;
- gli elaborati tecnici di variante di seguito riportati:
- relazione tecnica illustrativa di variante;
- computo metrico estimativo;
- quadro economico di raffronto
- Schema di atto di sottomissione

DELIBERA DI GIUNTA n.23 del 01-03-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

- verbale concordamento nuovi prezzi;

DI DARE ATTO che:

- È necessario procedere all'impegno della somma pari ad €8.618,15 relativa ai lavori principali aggiuntivi della perizia di variante (iva inclusa) che vengono finanziati come segue:
 - Quanto ad €2.349,92 al cap.2840.12 sub.1 per riduzione dell'impegno assunto con Determina del Responsabile dell'area tecnica n.80 del 30/12/2017 a causa della rideterminazione dell'Iva al 10%
 - Quanto ad €6.268,23 al Cap. 2840.12 imp.327/2017
- la ditta appaltatrice con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione ha dato disponibilità di eseguire agli stessi patti e condizioni del contratto principale i lavori di completamento per l'importo pari ad €. 1.953,51 che trova copertura al cap 2840.12 imp.327/2017 .

DI DARE ATTO che alla somma complessiva di € 52.400,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte come segue:

- quanto ad €. 40.000,00 con il Contributo concesso dal Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto con Deliberazione del Consiglio Direttivo del 12/06/2017, giusta comunicazione assunta al protocollo n.5539 del 28/06/2017, la cui somma è imputata al Cap. 2840.12
- quanto ad € 12.400,00 con fondi propri imputata al cap. 2840.13

DI DICHIARARE attesa l'urgenza di provvedere per motivi di sicurezza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 15-11-2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi [n° 811 Reg. Pubblicazioni].



Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 9961 del 15-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01-03-2018 in quanto trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 15-11-2018 al 30-11-2018 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 01-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 15-11-2018</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---