



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.250 del Reg. Data 28-06-2019	Oggetto: L.145/2017 art.1 c.107 - LAVORI DI POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE- APPROVAZIONE VARIANTE E PROROGA TERMINE CONTRATTUALE
---	---

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- la deliberazione della G.C. n.41 del 18/04/2019 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di importo complessivo di € 18.867,10, di cui € 16.045,98 per lavori ed € 2.821,12 per somme a disposizione
- la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.32 del 24/04/2019 con la quale è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati "L.145/2018 art.1 c.107 – Lavori di potenziamento impianto pubblica illuminazione finalizzati alla messa in sicurezza del territorio comunale -
- la deliberazione della G.C. n.49 del 02/05/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di importo complessivo di € 18.867,10, di cui € 16.045,98 per lavori ed € 2.821,12 per somme a disposizione
- la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n 50 (R.G. 158) del 09/05/2019 con la quale sono stati affidati alla ditta ditta Essegi Schiavi P.Iva 01461330449 con sede a Colli Del Tronto Via dell'Artigianato 7/9 i lavori in oggetto al prezzo ad € 11.504,27 al netto del ribasso d'asta del 28,88% inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 319,83
- con verbale redatto in data 10/05/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori;

VISTO che:

- in corso d'opera è emersa la necessità di apportare alcune variazioni al progetto appaltato come riportato nella relazione tecnica allegata alla perizia di variante n.1
- la variante in questione si configura tra quelle previste all'art.106 c. 1 lett c) del D.lgs.50/2016

ACCERTATO che:

- le modifiche introdotte si rendono necessarie per adeguare l'impostazione progettuale per la salvaguardia del bene su cui si interviene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento;
- l'importo contrattuale risulta aumentato dell'importo pari ad € 1.266,75 al di sotto della soglia del 5%
- la maggiore somma necessaria trova copertura in quella stanziata per l'esecuzione dell'opera

CONSIDERATO che con nota prot. 5336 del 19/06/2019 la ditta esecutrice ha richiesto la proroga del termine contrattuale adducendo quale motivazione la difficoltà di reperire l'apparecchio illuminante indicato nel progetto che essendo fuori produzione necessita di maggior tempo per la consegna.

RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 107 del D.lgs 50/2016 per il quale l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale;

CONSIDERATE valide le motivazioni espone dalla ditta esecutrice che si accolgono e sottoscrivono riconoscendo alla ditta appaltatrice 10 giorni naturali e consecutivi per dare ultimati i lavori, pertanto la nuova scadenza viene fissata al 19/07/2019 ;

RITENUTO giusto e congruo concedere la proroga di giorni 10 (venti) naturali e consecutivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta Arch.Antonella Stuzzica in qualità di Direttore dei lavori ha redatto la perizia di variante relativa all'intervento in oggetto composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa
- Quadro economico di raffronto
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Stima incidenza sicurezza
- Atto di sottomissione

Ed avente il seguente quadro economico:

Importo lordi lavori variante	€ 17.978,17	
oneri per la sicurezza	€ 362,00	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 17.616,17	
Ribasso 28,88%	€ 5.087,55	
Importo ribassato	€ 12.528,62	
Importo lavori netti variante	€ 12.890,62	€ 12.890,62
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
IVA 22% su lavori	€ 1.289,06	
Spese DD.LL interne e Rup	€ 359,56	
Spese tecniche per progetto	€ 200,00	
CNPAIA 4%	€ 8,00	
Lavori in economia e imprevisti (Iva compresa)	€ 0	
Economie da ribasso	€ 4.119,86	
Totale somme a disposizione	€ 5.976,48	€ 5.976,48
Totale generale variante n.1		€ 18.867,10

da cui si evidenzia un incremento dell'importo contrattuale di € 1.386,35 dell'importo netto dei lavori rispetto ai lavori di contratto pari al **12,39%**;

VISTO che:

- la perizia in questione comporta n.1 nuovo prezzo;

- l'importo totale della perizia è uguale a quello del progetto esecutivo approvato;
- ricorrono i motivi di cui all'art.106, comma 1 lett c) del D.Lgs 50/2016;
- la maggiore somma necessaria trova copertura in quella stanziata per l'esecuzione dell'opera;

CONSIDERATO che la variante non comporta la necessità d'ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

VISTO perciò che nulla osta all'approvazione di quanto sopra;

VISTI:

- il decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- Gli Art. 107-183 e 192 del TUEL approvato con D.lvo 26/2000;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio ;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE:

- La proroga del termine contrattuale
- la perizia suppletiva e di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto secondo il quadro economico riportato in premessa;
- gli elaborati tecnici di variante riportati in premessa;
- l'atto di sottomissione;
- n.1 nuovo prezzo concordato con il verbale allegato alla perizia di variante;

DI DARE ATTO che la presente variante non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

DI DARE ATTO che:

- la somma complessiva di € 18.867,10 necessaria per la realizzazione dell'intervento risulta stanziata al cap.2686.12;
- di assumere ulteriore sub impegno al Cap. 2686.12 a favore della ditta Essegi Costruzioni della somma di €1.386,35 relativa ai lavori aggiuntivi derivanti dalla perizia di variante in approvazione con il presente atto
- di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Arch. Antonella Stuzzica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 29/08/2019

Il Responsabile del servizio
finanziario
Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
173	29/08/2019	1386,35	2686.12		2019

Data 29/08/2019



Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 694 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 03-09-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio