



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.106 del Reg. Data 28-12-2019	Oggetto: L.145/2017 - art.1 c.107 - Lavori di messa in sicurezza della scuola media e.monti - Realizzazione scala antincendio - Approvazione perizia di variante suppletiva
-----------------------------------	---

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 10:15, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	P

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 18/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 34.612,80 di cui € 22.865,15 per lavori ed € 11.747,65 per somme a disposizione;
- con la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 48 (RG 153) del 08/05/2019 e successiva rettifica n.52 (RG 161) del 10/05/2019, venivano affidati i lavori Ditta Lavori Edili Castelletti Luigi P.Iva 00001900448 con sede ad Ascoli Piceno Frazione Mozzano n.5/B, l'appalto dei lavori in oggetto per un importo dei lavori pari ad € 22.865,15, offerto dallo stesso aggiudicatario in sede di affidamento, inclusi oneri di sicurezza per € 436,40,
- in data 08/05/2019 con nota prot. 3796 è stato comunicato alla ditta Castelletti Luigi l'affidamento dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che il Direttore dei lavori Ing. Alberto Clerici ha manifestato la necessità di redigere una perizia di variante ed ha trasmesso con nota prot. 11153 del 28/12/2019 i seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa
- atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico

Ed avente il seguente quadro economico:

A) Importo delle lavorazioni (compreso oneri per la sicurezza)		
Importo lavori comprensivo di oneri per la sicurezza	€ 29 672,75	€ 22 865,15
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 574,50	
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 29 098,25	
A detrarre ribasso del 1%	€ 290,98	
Restano	€ 28 807,27	
Importo lavori al netto del ribasso e comprensivo della sicurezza		€ 29 381,77
B) Somme a disposizione della stazione appaltante	PARZIALI	TOTALI
IVA 10% su lavori	€ 2 938,18	
SPESE TECNICHE		€ 5 999,00
per progettazione definitiva, esecutiva, DD.LL, Coordinatore della		
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pratica antincendio		4 999,00 €
per relazione geologica e prove geotecniche		1 000,00 €
Cassa previdenza		€ 239,96
IVA 22% su spese generali e cassa previdenza		€ 1 372,57
Incentivo art.103 D.lgs. 50/2016 (2%)		€ 450,00
Spese per collaudo statico (compreso Iva e CNPAIA)		€ 800,00

DELIBERA DI GIUNTA n.106 del 28-12-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

Spese per allacci e pareri	€ 500,00	
Imprevisti	€ 18,52	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12 318,23	€ 12 318,23
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 41 700,00

da cui si evidenzia un aumento complessivo di € 6740,91 dell'importo netto dei lavori rispetto ai lavori di contratto con un incremento complessivo del 29,77% ;

CONSIDERATO che:

- le variazioni al progetto appaltato sono riportate nell'Allegato denominato "Relazione tecnico illustrativa;
- la variante in questione si configura tra quelle previste all'art.106 c. 1 lett b) del D.lgs.50/2016 dovuta al fatto che l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di realizzare lavori complementari che migliorano la fruibilità dell'opera;
- comunque le modifiche rientrano nella fattispecie prevista dall' art. 106 comma 1 lett.b) del D.lgs. n. 50/2016 il quale recita quanto segue:
*"Per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;"*

ACCERTATO dunque che:

- la perizia in questione comporta n.9 nuovi prezzi;
- l'importo iniziale di contratto pari ad €. 22.640,86 aumentato dell'importo pari ad € 6740,91 del 1° atto di sottomissione determina un incremento contrattuale del 29,77%;
- la maggiore somma necessaria trova copertura al Cap. del bilancio corrente;
- ricorrono i motivi di cui all' art. 106 comma 1 lett.b) del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO perciò che nulla osta all'approvazione di quanto sopra;

DATO ATTO che

- il progetto risulta finanziato dalla legge n.145/2018 art. 1 c.107 la quale dispone che per l'anno 2019 sono assegnati ai Comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro;
- I contributi sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 tra l'altro ai comuni con popolazione tra 2000 e 5000 abitanti nella misura di 50.000,00 euro;
- Il comma 108 dell'art. 1 della citata legge stabilisce che: "Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50....."

VISTI:

- il decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- Gli Art. 107-183 e 192 del TUEL approvato con D.lvo 267/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Settori ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese e legale

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE:

- la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori in oggetto secondo il quadro economico riportato in premessa;
- gli elaborati tecnici di variante riportati in premessa;
- lo schema di atto di sottomissione, con allegato verbale di concordamento nuovi prezzi;

DI DARE ATTO che la presente variante comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 41.700,00 può essere imputata ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019, finanziati come segue :

- quanto ad €. 34.612,80 a valere sul finanziamento di cui alla L.145/2017 art.1 c.107, Cap.2640.1;
- quanto ad €.7.087,20 a valere su fondi del bilancio corrente utilizzo proventi oneri di urbanizzazione, Cap. 2640.6;

DI DICHIARARE con separata votazione unanime favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 07-05-2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 301 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 3816 del 07-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-12-2019 in quanto:

sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 07-05-2020 al 22-05-2020 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 23-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 07-05-2020</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---