



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 23-05-2019 n. 63

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO "G. TAMBURRINI" IN C.DA PIANARELLE PER LA SERIE "D". - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.

L'Anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 13:15, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| Cognome | Nome | Carica | Presenza |
|-------------|----------------|--------------|----------|
| Ortenzi | Michele | SINDACO | Presente |
| BACALINI | MARIA GIORDANA | VICE SINDACO | Presente |
| Petrini | Alan | ASSESSORE | Presente |
| VITA | MICHELA | ASSESSORE | Presente |
| MARZIALETTI | LORENA | ASSESSORE | Assente |

Presenti: 4

Assenti : 1

Assiste il Segretario Giorgio Mariarosaria

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

PREMESSO CHE:

- nell'ultima stagione calcistica 2017/2018, la locale squadra di calcio "S.S.D. Montegiorgio Calcio", militante da anni nel campionato di Eccellenza, è approdata, per la prima volta nella sua storia, nel Campionato di Serie D;
- a seguito di tale circostanza, l'Amministrazione Comunale unitamente allo scrivente Ufficio, si sono subito attivati al fine di definire l'entità degli interventi da dover eseguire per adeguare l'impianto sportivo "G. Tamburrini" alle esigenze normative imposte per poter disputare le gare di Campionato di Serie D;
- in data 22.05.2018 è stato effettuato da parte del Fiduciario dei Campi Sportivi della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, un sopralluogo, a seguito del quale è stato redatto il verbale prot. n. 887.24/MDA/dl/cs del 29.05.2.2018 (ns. prot. n. 7985/2018) con indicati i lavori da eseguire per l'adeguamento del Campo;
- nel citato verbale della LND (prot. n. 887.24/MDA/dl/cs/2018) è stato inoltre precisato quanto segue:
L'eventuale disputa sul campo sportivo di cui all'oggetto, di gare di Campionato sarà subordinata al completamento delle opere sopradescritte, le quali dovranno essere necessariamente essere portate al termine prima dell'inizio dei lavori della stagione sportiva 2018-2019, precisando che prima di detto termine sarà comunque effettuato un sopralluogo di controllo;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.04.2018 è stata approvata la variazione n. 2/2018 al bilancio di previsione 2018/2020 nel quale al Cap. 1232/E corr. al Cap. 2786/U è stata inserita la somma di euro 99.000,00 per "*Adeguamento campo Pianarelle*" finanziata mediante mutuo;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 191 del 05.07.2018 (Reg. Gen. n. 510/2018) con la quale è stato affidato all'Ing. Alberto Franca di Fermo l'incarico per svolgere le attività professionali di seguito indicate necessarie all'adeguamento dell'impianto sportivo "G. Tamburrini" per l'espletamento delle competizioni di serie "D":

- attività di progettazione, D.LL. e coordinamento sicurezza
- attività di elaborazione e conseguimento autorizzazioni e nulla/osta

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 198 del 24.07.2018 (Reg. Gen. n. 549/2018), con la quale è stato affidato l'incarico per la redazione della relazione geologico-geotecnica necessaria per l'elaborazione del progetto in specie al Geol. Giacomo Liberati per l'importo dell'onorario pari ad euro 551,14 oltre C.P. ed IVA per complessivi euro 685,84, con imputazione della spesa fra le somme a disposizione del progetto per la realizzazione della tribuna ospiti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 10.08.2018, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ex art. 23, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di complessivi euro 240.000,00 redatto dal Geom. Maurizio Luchetti – Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, relativo ai lavori di: "*Adeguamento impianto sportivo "G. Tamburrini" in c.da Pianarelle per passaggio alla Serie "D"*";

VISTO il parere favorevole n. 0006/2018 espresso dal CONI Marche in data 20.08.2018 prot. n. 1445/2018 (ns. prot. n. 12121/2018) con la seguente prescrizione:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

“- per i nuovi locali servizi igienici spettatori, il ricambio d’aria deve essere fatto con aperture verso l’esterno con dimensioni min. in rapp. a 1/8 della sup. pavimentata o devono essere attrezzati con idonei sistemi di ricambio d’aria meccanizzati. Le porte degli stessi devono avere il verso di apertura verso l’esterno.”;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno in data 11.09.2018 prot. n. 11953 (ns. prot. n. 12351/2018);

VISTO il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in data 06.09.2018 ad oggetto: Agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. IMPIANTO SPORTIVO G. TAMBURRINI in località Pianarelle **PARERE PREVENTIVO SU PROGETTO** con il quale la Commissione:

“ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sul progetto presentato di cui alla tavola allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2018 con la quale è stata approvata la variazione n. 3/2018 al bilancio di previsione 2018/2020 nel quale al Cap. 1232/E corr. al Cap. 2786/U è stata inserita la somma di euro 141.000,00 da finanziare mediante mutuo, ad integrazione del progetto originario come sopra previsto, per un totale complessivo di euro 240.000,00 per la realizzazione delle opere di adeguamento dell’impianto sportivo “G. Tamburrini” in c.da Pianarelle per lo svolgimento di gare di calcio del campionato di serie “D”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 30 del 10.08.2018 con la quale è stata approvata la variazione n. 1 all’elenco annuale delle opere pubbliche anno 2018 – programma triennale opere pubbliche 2018/2020, nella quale è stato fra l’altro inserito l’intervento di adeguamento dell’impianto sportivo “G. Tamburrini” in c.da Pianarelle per passaggio alla serie “D” per un importo complessivo pari ad euro 240.000,00;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 25.09.2018, così come revocata e sostituita dall’atto G.C. n. 141 dell’08.11.2018, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai: **“Lavori di adeguamento impianto sportivo “G. Tamburrini” in c.da Pianarelle per la serie “D””** (CUP: **E87J18000230004**) redatto dall’Ing. Alberto Franca (ns. prot. n. 12994 del 25.09.2018), che prevede una spesa complessiva di **euro 198.500,00** di cui **euro 138.767,27 per lavori a misura** (compresi euro 4.857,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed **euro 59.732,73 per somme a disposizione**;

VISTO il quadro tecnico economico di progetto sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

| | | |
|--|------|------------------------|
| - Importo lavori | | euro 138.767,27 |
| (di cui euro 4.857,35 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) | | |
| - Somme a disposizione dell’Amm.ne Com.le: | | |
| o IVA 10% su lavori | euro | 13.876,73 |
| o Spese tecniche, prog., D.LL., ecc. | euro | 8.800,25 |
| o Sp. Tecniche per attività di elaborazione e conseguimento autorizzazioni | euro | 5.000,00 |
| o IRAP 8,5% | euro | 1.173,02 |



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

| | | | |
|---|------|-----------|-----------------------|
| ○ Accantonamento RUP 0,6% | euro | 832,60 | |
| ○ Forn. e p. in opera bagni IVA 22% comp. | euro | 27.328,00 | |
| ○ Adeguamento panchine all. IVA 22% comp. | euro | 2.220,40 | |
| ○ Imprevisti ed arrotondamenti | euro | 501,73 | |
| Totale somme a disp. dell'Amm.ne Com.le: | euro | 59.732,73 | euro 59.732,73 |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| TOTALE INTERVENTO | euro 198.500,00 |
|--------------------------|------------------------|

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 25.09.2018, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo (ns. prot. n. 12996 del 25.09.2018) redatto dall'Ing. Alberto Franca ad oggetto: **“Lavori di realizzazione tribuna ospiti impianto sportivo “G. Tamburrini” in c.da Pianarelle”** per l'importo complessivo di euro **41.500,00** di cui euro 34.686,80 per lavori ed euro 6.813,20;

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

| | | |
|--|------|-----------------------|
| - Importo lavori | | euro 34.686,80 |
| (di cui euro 733,52 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) | | |
| - Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le: | | |
| ○ IVA 10% su lavori | euro | 3.468,68 |
| ○ Spese tecniche, prog., D.LL., ecc. | euro | 2.199,75 |
| ○ IRAP 8,5% | euro | 186,98 |
| ○ Relazione geologica/geotecnica C.P. ed IVA c. | euro | 685,84 |
| ○ Accantonamento RUP 0,6% | euro | 208,12 |
| ○ Imprevisti ed arrotondamenti | euro | 63,83 |
| Totale somme a disp. dell'Amm.ne Com.le: | euro | 6.813,80 |
| | | euro 6.813,20 |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| TOTALE INTERVENTO | euro 41.500,00 |
|--------------------------|-----------------------|

RILEVATO che, con le sopra richiamate deliberazioni (rif. d.G.C. n. 129/2018 e n. 141/2018) è stato inoltre disposto quanto segue:

- il **Responsabile dei Procedimenti** inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio Geom. Maurizio Luchetti il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;
- **DI DARE ATTO** inoltre che, per l'affidamento dei lavori in specie, il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio – Geom. Maurizio Luchetti, è autorizzato a procedere, per l'esecuzione degli stessi, mediante affidamento ai sensi e nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il contratto di mutuo con l'I.C.S. – ID 74 – per l'importo di euro 240.000,00 pervenuto al protocollo di questo Comune in data 06.11.2018 al n. 15020;

VISTO la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 288 del 06.11.2018 (Reg. Gen. n. 790/2018) con la quale i **“Lavori di adeguamento impianto sportivo “G. Tamburrini” in c.da Pianarelle per la serie “D”” (CUP: E87J18000230004 – CIG: 7638322EB4)** (progetto approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 141



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

dell'08.10.2018), sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta **PIPPONZI S.r.l.** con sede a Civitanova Marche (MC) – via Saragat n. 21 (P.IVA 00910740430) per il ribasso percentuale offerto pari al **26,30%** (diconsi *ventisei virgola trenta per cento*) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 103.548,96** (diconsi euro *centotremilacinquecentoquarantotto//96*) (contratto d'appalto Rep. n. 220 stipulato in data 04.12.2018 con la ditta Pipponzi Costruzioni S.r.l. e registrato il 08.01.2019 al n. 66-1T);

VISTO il quadro tecnico economico di aggiudicazione come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

| | | |
|--|------|------------------------|
| - Importo lavori CONTRATTUALI | | euro 103.548,96 |
| (di cui euro 4.857,35 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) | | |
| - Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le: | | |
| o IVA 10% su lavori | euro | 10.354,90 |
| o Spese tecniche, prog., D.LL., ecc. | euro | 8.800,25 |
| o Sp. Tecniche per attività di elaborazione e conseguimento autorizzazioni | euro | 5.000,00 |
| o IRAP 8,5% | euro | 1.173,02 |
| o Accantonamento RUP 0,6% | euro | 832,60 |
| o Forn. e p. in opera bagni IVA 22% comp. | euro | 27.328,00 |
| o Adeguamento panchine all. IVA 22% comp. | euro | 2.220,40 |
| o Imprevisti, arrotond. e ribasso di gara | euro | 39.241,87 |
| Totale somme a disp. dell'Amm.ne Com.le: | euro | 94.951,04 |

TOTALE INTERVENTO euro **198.500,00**

VISTO la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 294 del 09.11.2018 (Reg. Gen. n. 807/2018) con la quale i **“Lavori di realizzazione tribuna ospiti impianto “G. Tamburrini” in c.da Pianarelle per la serie “D””** (CUP: **E88B18001280004** – CIG: **Z9625AF36D**) (progetto approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 129 del 25.09.2018), sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta **FERBAT S.r.l. Unico Socio** con sede a Montegiorgio – via M. Massini n. 13/15 (P.IVA 01457760443) per il ribasso percentuale offerto pari al **3,92%** (diconsi *tre virgola novantadue per cento*) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 33.355,83** (diconsi euro *trentatremilatrecentocinquantacinque//83*);

VISTO il quadro tecnico di aggiudicazione come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

| | | |
|--|------|-----------------------|
| - Importo lavori | | euro 33.355,83 |
| (di cui euro 733,52 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) | | |
| - Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le: | | |
| o IVA 10% su lavori | euro | 3.335,58 |
| o Spese tecniche, prog., D.LL., ecc. | euro | 2.199,75 |



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

| | | | |
|---|------|----------|----------------------|
| o IRAP 8,5% | euro | 186,98 | |
| o Relazione geologica/geotecnica C.P. ed IVA c. | euro | 685,84 | |
| o Accantonamento RUP 0,6% | euro | 208,12 | |
| o Imprevisti, arrot. e ribasso di gara | euro | 1.527,90 | |
| Totale somme a disp. dell'Amm.ne Com.le: | euro | 8.144,17 | euro 8.144,17 |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| TOTALE INTERVENTO | euro 41.500,00 |
|--------------------------|-----------------------|

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 300 del 16.11.2018 (Reg. Gen. n. 823/2018) con la quale è stata affidata alla ditta CEMECO S.r.l. di San Severino Marche (MC) la fornitura e posa in opera di bagni modulari per l'importo di euro 27.328,00 IVA 22% compresa, come previsto nel Q.T.E. del progetto per i lavori di adeguamento;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 335 del 13.12.2018 (Reg. Gen. n. 919/2018) con la quale è stato affidato all'Ing. Dante Cesetti di Montegiorgio, l'incarico per la redazione del collaudo statico dei lavori in oggetto per l'importo di euro 3.160,00 oltre CNPAIA ed IVA pari a complessivi euro 4.009,41.

RILEVATO che l'importo di cui sopra, afferente l'onorario per collaudo statico, trova copertura come segue:

- euro 3.316,11 CNPAIA ed IVA compresi fra le somme a disposizione del Q.T.E. dei lavori di adeguamento;
- euro 693,30 CNPAIA ed IVA compresi fra le somme a disposizione del Q.T.E. dei lavori per la realizzazione della tribuna ospiti;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 31 del 18.02.2019 (Reg. Gen. n. 127/2019) con la quale è stata affidata tramite Me.Pa. alla ditta Gammaspport S.r.l. di Susegana (TV) la fornitura e posa in opera delle prolunghe per le panchine allenatori/riserve per l'importo di euro 2.205,76 IVA 22% compresa, la cui spesa risulta prevista nel Q.T.E. dei lavori di adeguamento;

PRESO ATTO che, sia i lavori di adeguamento che quelli relativi alla realizzazione della tribuna ospiti, hanno avuto regolare inizio secondo le previsioni progettuali e le indicazioni impartite dalla D.LL., come da rispettivi verbali in data 13.12.2018 ed in data 12.03.2019;

RILEVATO che, durante il corso dei lavori di "adeguamento" dell'impianto sportivo in specie, sono state ritenute necessarie apportare le variazioni suppletive dovute principalmente a:

- la condotta esistente per lo scarico dei bagni ospiti, è risultata occlusa in più parti e presenta molteplici rotture, ciò si è evidenziato una volta rimosso il rovetto della scarpata cresciuto sopra la condotta, è risultata quindi inutilizzabile e pertanto si dovrà procedere ad eseguire scarico a dispersione dopo la fossa imhoff, con quindi necessità di scavo per la tubazione, posa di ghiaia per il drenaggio, posa di tessuto geocomposito a multifilamento tessuto non tessuto, posa della tubazione e rinterro;
- nella tubazione dell'impianto di illuminazione esistente non è stato possibile infilare i cavi di alimentazione elettrica dei bagni ospiti, pertanto è necessario installare canalizzazione in PVC doppia parete diam. 90 esterno, dai vecchi spogliatoi ai nuovi bagni ospiti;
- la rimozione del rovetto sulla scarpata dietro la tribuna ospiti, ha evidenziato la presenza di ciottolame e pietre di varia pezzatura, che trovandosi nell'area per il pubblico, possono essere utilizzate per atti vandalici, pertanto sarà necessario recintare e limitare l'area pubblico, in modo che lo stesso non possa accedere alla scarpata, questo comporterà installare recinzione in



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

adiacenza alla tribuna ospiti sul lato sud, con lavori di scavo, realizzazione di fondazione armata installazione di nuova recinzione;

- la rimozione dei plinti della recinzione esistente, ha creato nella posizione dei plinti, uno scavo più largo e profondo di quanto previsto in progetto per la fondazione della nuova recinzione, si è quindi proceduto ad uniformare la larghezza dello scavo per la fondazione della nuova recinzione alla larghezza del foro lasciato dalla rimozione dei plinti, ottenendo una migliore stabilità della recinzione, una uniformità estetica ed un conseguente un aumento del calcestruzzo di fondazione;
- piccole variazioni in più ed in meno dovute al naturale assestamento dei lavori;

CONSIDERATO quanto sopra, il progettista e D.LL. Ing. Alberto Franca, in data 07.04.2019 (ns. prot. n. 4956 del 10.04.2019) ha redatto la perizia di variante tecnica e suppletiva, costituito dagli elaborati sotto elencati, dalla quale risultano variazioni solo relativamente al progetto di adeguamento mentre per quello inerente la realizzazione della tribuna ospiti, non si sono rese necessarie variazioni:

- Relazione perizia di variante tecnica e suppletiva
- Elenco prezzi
- Computo metrico
- Quadro comparativo
- Stima incidenza sicurezza
- Atto di sottomissione verbale concordamento nuovi prezzi
- Tav. n. 1: Piante e particolari costruttivi

VISTO il quadro tecnico economico di variante, complessivo di entrambe i lavori, dal quale risulta un importo complessivo di euro 240.000,00 (euro 198.500,00 + euro 41.500,00) come sotto riportato:

| | | |
|----------------|---|---------------------|
| A=C+b | LAVORI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA | € 163.902,90 |
| b | Oneri per la sicurezza | € 5.530,54 |
| C= A-b | IMPORTO A BASE D'ASTA | € 158.372,36 |
| T | IMPORTO NETTO LAVORI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA | € 122.250,97 |
| U | IMPORTO NETTO TRIBUNA | € 33.355,83 |
| M | Somme a disposizione per lavori | € 84.393,20 |
| K=T+U+M | TOTALE ROGETTO | € 240.000,00 |

Somme a disposizione per lavori:

| | | |
|--------------|---|-------------|
| e= T x 0,1 | I.V.A. su lavori variante (10%) | € 12.225,10 |
| e' | I.V.A. su TRIBUNA (10%) | € 3.335,58 |
| f | Spese tecniche | € 11.000,00 |
| f1 | Sp. Tecn. per attività di elaborazione conseguimento autorizzazioni | € 5.000,00 |
| g= f x 0,085 | IRAP (8,5%) | € 1.360,00 |
| h | Collaudo statico + C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. | € 4.009,41 |
| i | Relazione geologica/geotecnica + C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. | € 685,84 |
| l | Accantonamento R.U.P. (0,6%) | € 1.191,54 |



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

| | | |
|---|---|--------------------|
| m | Fornitura bagni I.V.A. (22%) compresa | € 27.328,00 |
| n | Adeguamento panchine I.V.A.(22%) compresa | € 2.205,76 |
| o | Rete parapalloni I.V.A. compresa | € 1.259,04 |
| | Progetto utilizzo economie: | |
| p | Lavori complem. per migliorie netti I.V.A. compresa | € 14.390,14 |
| q | Imprevisti ed arr. | € 402,79 |
| M | Totale somme a disposizione | € 84.393,20 |

RILEVATO QUANTO SOPRA, l'importo dei lavori per la realizzazione della tribuna ospiti, resta invariato rispetto a quello di aggiudicazione, mentre per quelli di adeguamento, in virtù della variante in specie, risulta un aumento dell'importo contrattuale pari ad **euro 18.702,01** corrispondente ad un percentuale del **18,06**, come da quadro economico sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO

| | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| - Importo lavori VARIANTE al netto del ribasso | | euro 122.250,97 |
| (di cui euro 5.530,54 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) | | |
| - Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le: | | |
| o IVA 10% su lavori | euro 12.225,10 | |
| o Spese tecniche, prog., D.LL., ecc. | euro 8.800,25 | |
| o Sp. Tecniche per attività di elaborazione e conseguimento autorizzazioni | euro 5.000,00 | |
| o IRAP 8,5% | euro 1.173,02 | |
| o Accantonamento RUP 0,6% | euro 983,42 | |
| o Collaudo statico CNPAIA ed IVA comp. | euro 3.316,11 | |
| o Forn. e p. in opera bagni IVA 22% comp. | euro 27.328,00 | |
| o Adeguamento panchine all. IVA 22% comp. | euro 2.205,76 | |
| o Rete parapalloni IVA compresa | euro 1.259,04 | |
| o Economie | euro 13.958,33 | |
| Totale somme a disp. dell'Amm.ne Com.le: | euro 76.249,03 | euro 76.249,03 |

TOTALE INTERVENTO euro **198.500,00**

VISTO il Q.T.E. di seguito riportato, relativo ai lavori per la realizzazione della tribuna, dalla quale risulta che i lavori non sono variati rispetto al Q.T.E. di aggiudicazione:

QUADRO TECNICO ECONOMICO ESECUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE TRIBUNA

- **Importo lavori** euro **33.355,83**



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

(di cui euro 733,52 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)

- **Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le:**

| | | | |
|---|-------------|-----------------|----------------------|
| o IVA 10% su lavori | euro | 3.335,58 | |
| o Spese tecniche, prog., D.LL., ecc. | euro | 2.199,75 | |
| o IRAP 8,5% | euro | 186,98 | |
| o Relazione geologica/geotecnica C.P. ed IVA c. | euro | 685,84 | |
| o Accantonamento RUP 0,6% | euro | 208,12 | |
| o Collaudo statico CNPAIA ed IVA comp. | euro | 693,30 | |
| o Economie | euro | 834,60 | |
| Totale somme a disp. dell'Amm.ne Com.le: | euro | 8.144,17 | euro 8.144,17 |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| TOTALE INTERVENTO | euro 41.500,00 |
|--------------------------|-----------------------|

VISTO l'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale fra l'altro, al comma 1, lettera c), punti 1 e 2 prevede che i contratti nei settori ordinari possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei seguenti casi:

.....omissis.....

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

.....omissis.....

VERIFICATO che, le lavorazioni presenti nella variante tecnica suppletiva, sono stati utilizzati i prezzi stabiliti in sede di appalto mentre per i nuovi prezzi elementari, dovranno essere assoggettati allo stesso ribasso d'asta del contratto di appalto;

ACCERTATO che la variante ha lo scopo di migliorare la realizzazione e la funzionalità del progetto approvato, apportando alcune modifiche alle previsioni iniziali che, nella sostanza, non ne alterano le caratteristiche generali né quelle economiche;

VISTA la SCIA presentata in data 18.04.2019 prot. n. 5389 (prot. VV.FF. n. 4714/2019) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, relativa all'intervento in specie;

VISTO il parere favorevole n. 0004/2019-FM in linea tecnico sportiva espresso dal CONI Marche con nota prot. n. 1004/2019 (ns. prot. n. 5605 del 26.04.2019) sul progetto di variante in specie presentato da questo Ente in data 13.04.2019 prot. n. FM-2019-0004;

RIBADITO, come fra l'altro precisato nella relazione tecnica di variante, in funzione alla specifica natura sia delle opere in variante rese necessarie al fine di garantire una migliore funzionalità dell'opera sono dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili e non modificano o alterano la natura generale del contratto nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rimanendo le variazioni al di sotto del 20% dell'importo contrattuale;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

DATO ATTO che la spesa occorrente per l'attuazione dell'intervento complessivo in specie per l'importo complessivo di euro 240.000,00 è imputata al capitolo Cap. 1232/E corr. al Cap. 2786/U – finanziata mediante mutuo con l'I.C.S. (ID 74);

RILEVATO che il progetto esecutivo come sopra costituito, è stato redatto ai sensi e nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che, per quanto attiene alla verifica preventiva delle fasi di progettazione e alla validazione del progetto si è provveduto in data 4 maggio 2018 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto del Sindaco n. **9 del 01.12.2018** ad oggetto: "*Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01.12.2018/31.05.2019.*", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza;

VISTO:

- il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni fra cui il D.Lgs. d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; - il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le parti attualmente vigente nella fase di disciplina transitoria prevista dal D.lgs. 50/2016 all'art. 216;
- la Legge 241 del 7/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il DPR n.445 del 28/12/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 ad oggetto: "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e s.m.i.;
- l'art. 7 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 con particolare riferimento alla lettera "C" del comma 1, riguardante le opere pubbliche dei Comuni;
- il D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*), per quanto non abrogato dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

PRESO ATTO della necessità di approvare la variante al progetto esecutivo sopradescritto;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, gli allegati pareri favorevoli espressi, dal Funzionario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento;

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, i seguenti elaborati predisposti dal progettista e D.LL. Ing. Alberto Franca, relativi alla perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di “Lavori di adeguamento impianto sportivo “G. Tamburrini” in c.da Pianarelle per la serie “D”” (CUP: E87J18000230004 - CUP: E88B18001280004) composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione perizia di variante tecnica e suppletiva
 - Elenco prezzi
 - Computo metrico
 - Quadro comparativo
 - Stima incidenza sicurezza
 - Atto di sottomissione verbale concordamento nuovi prezzi
 - Tav. n. 1: Piante e particolari costruttivi
- 3) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico di variante, comprensivo di entrambe i lavori, dal quale risulta un importo complessivo di euro 240.000,00 (euro 198.500,00 + euro 41.500,00) come sotto riportato:

| | | |
|----------------|---|---------------------|
| A=C+b | LAVORI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA | € 163.902,90 |
| b | Oneri per la sicurezza | € 5.530,54 |
| C= A-b | IMPORTO A BASE D'ASTA | € 158.372,36 |
| T | IMPORTO NETTO LAVORI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA | € 122.250,97 |
| U | IMPORTO NETTO TRIBUNA | € 33.355,83 |
| M | Somme a disposizione per lavori | € 84.393,20 |
| K=T+U+M | TOTALE ROGETTO | € 240.000,00 |
| | Somme a disposizione per lavori: | |
| e= T x 0,1 | I.V.A. su lavori variante (10%) | € 12.225,10 |
| e' | I.V.A. su TRIBUNA (10%) | € 3.335,58 |
| f | Spese tecniche | € 11.000,00 |



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| f1 | Sp. Tecn. per attività di elaborazione conseguimento autorizzazioni | € 5.000,00 |
| g= f x 0,085 | IRAP (8,5%) | € 1.360,00 |
| h | Collaudo statico + C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. | € 4.009,41 |
| i | Relazione geologica/geotecnica + C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. | € 685,84 |
| l | Accantonamento R.U.P. (0,6%) | € 1.191,54 |
| m | Fornitura bagni I.V.A. (22%) compresa | € 27.328,00 |
| n | Adeguamento panchine I.V.A.(22%) compresa | € 2.205,76 |
| o | Rete parapalloni I.V.A. compresa | € 1.259,04 |
| | Progetto utilizzo economie: | |
| p | Lavori complem. per migliorie netti I.V.A. compresa | € 14.390,14 |
| q | Imprevisti ed arr. | € 402,79 |
| M | Totale somme a disposizione | € 84.393,20 |

4) **DI PRENDERE ATTO** dei singoli Q.T.E. come sotto riportati:

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO

| | | |
|---|-------------|------------------------|
| - Importo lavori VARIANTE al netto del ribasso (di cui euro 5.530,54 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) | | euro 122.250,97 |
| - Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le: | | |
| o IVA 10% su lavori | euro | 12.225,10 |
| o Spese tecniche, prog., D.LL., ecc. | euro | 8.800,25 |
| o Sp. Tecniche per attività di elaborazione e conseguimento autorizzazioni | euro | 5.000,00 |
| o IRAP 8,5% | euro | 1.173,02 |
| o Accantonamento RUP 0,6% | euro | 983,42 |
| o Collaudo statico CNPAIA ed IVA comp. | euro | 3.316,11 |
| o Forn. e p. in opera bagni IVA 22% comp. | euro | 27.328,00 |
| o Adeguamento panchine all. IVA 22% comp. | euro | 2.205,76 |
| o Rete parapalloni IVA compresa | euro | 1.259,04 |
| o Economie | euro | 13.958,33 |
| Totale somme a disp. dell'Amm.ne Com.le: | euro | 76.249,03 |

TOTALE INTERVENTO euro **198.500,00**

QUADRO TECNICO ECONOMICO ESECUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE TRIBUNA

- **Importo lavori** euro **33.355,83**



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

(di cui euro 733,52 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)

- **Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le:**

| | | | |
|---|-------------|-----------------|----------------------|
| o IVA 10% su lavori | euro | 3.335,58 | |
| o Spese tecniche, prog., D.LL., ecc. | euro | 2.199,75 | |
| o IRAP 8,5% | euro | 186,98 | |
| o Relazione geologica/geotecnica C.P. ed IVA c. | euro | 685,84 | |
| o Accantonamento RUP 0,6% | euro | 208,12 | |
| o Collaudo statico CNPAIA ed IVA comp. | euro | 693,30 | |
| o Economie | euro | 834,60 | |
| Totale somme a disp. dell'Amm.ne Com.le: | euro | 8.144,17 | euro 8.144,17 |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| TOTALE INTERVENTO | euro 41.500,00 |
|--------------------------|-----------------------|

- 5) **DI DARE ATTO** che l'importo dei lavori per la realizzazione della tribuna ospiti, resta invariato rispetto a quello di aggiudicazione, mentre per quelli di adeguamento, in virtù della variante in specie, risulta un aumento dell'importo contrattuale pari ad **euro 18.702,01** corrispondente ad un percentuale del **18,06**;
- 6) **DI DARE INOLTRE ATTO che**, come fra l'altro precisato nella relazione tecnica di variante, in funzione alla specifica natura sia delle opere in variante resesi necessarie al fine di garantire una migliore funzionalità dell'opera sono dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili e non modificano o alterano la natura generale del contratto nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rimanendo le variazioni al di sotto del 20% dell'importo contrattuale;
- 7) **DI DARE ATTO** che, a seguito dell'approvazione della variante in specie sono state accertate economie pari ad **euro 14.390,14** (euro 13.958,33 + euro 834,60), per le quali l'Amministrazione Comunale ha dato indicazioni al progettista e D.LL., di predisporre un progetto per lavori complementari e necessari alla miglioria dell'opera, sempre restando all'interno dell'importo totale dell'intervento complessivo;
- 8) **DI DARE ATTO** che la spesa occorrente per l'attuazione dell'intervento complessivo in specie per l'importo complessivo di euro 240.000,00 è imputata al capitolo Cap. 1232/E corr. al Cap. 2786/U – finanziata mediante mutuo con l'I.C.S. (ID 74);
- 9) **DI INVIARE** copia della presente deliberazione all'I.C.S.;
- 10) **DI CONFERMARE** il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;
- 11) **DI DARE ATTO** inoltre che, per l'affidamento dei lavori in specie, il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio – Geom. Maurizio Luchetti, è autorizzato a procedere, per l'esecuzione degli stessi, mediante affidamento ai sensi e nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

12) **DI DICHIARARE**, la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/20

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico – Sezione LL.PP.-Patrimonio per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art.6/bis della Legge n. 241/1990;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa che precede, approvandola e assumendola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. .

2) DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, i seguenti elaborati predisposti dal progettista e D.LL. Ing. Alberto Franca, relativi alla perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di **“Lavori di adeguamento impianto sportivo “G. Tamburrini” in c.da Pianarelle per la serie “D””** (CUP: E87J18000230004 - CUP: E88B18001280004) composto dai seguenti elaborati:

- Relazione perizia di variante tecnica e suppletiva
- Elenco prezzi
- Computo metrico
- Quadro comparativo
- Stima incidenza sicurezza
- Atto di sottomissione verbale concordamento nuovi prezzi
- Tav. n. 1: Piante e particolari costruttivi.

3) DI APPROVARE il quadro tecnico economico di variante, comprensivo di entrambe i lavori, dal quale risulta un importo complessivo di euro 240.000,00 (euro 198.500,00 + euro 41.500,00) come sotto riportato:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

| | | |
|----------------|---|---------------------|
| A=C+b | LAVORI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA | € 163.902,90 |
| b | Oneri per la sicurezza | € 5.530,54 |
| C= A-b | IMPORTO A BASE D'ASTA | € 158.372,36 |
| T | IMPORTO NETTO LAVORI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA | € 122.250,97 |
| U | IMPORTO NETTO TRIBUNA | € 33.355,83 |
| M | Somme a disposizione per lavori | € 84.393,20 |
| K=T+U+M | TOTALE ROGETTO | € 240.000,00 |

Somme a disposizione per lavori:

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| e= T x 0,1 | I.V.A. su lavori variante (10%) | € 12.225,10 |
| e' | I.V.A. su TRIBUNA (10%) | € 3.335,58 |
| f | Spese tecniche | € 11.000,00 |
| f1 | Sp. Tecn. per attività di elaborazione conseguimento autorizzazioni | € 5.000,00 |
| g= f x 0,085 | IRAP (8,5%) | € 1.360,00 |
| h | Collaudo statico + C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. | € 4.009,41 |
| i | Relazione geologica/geotecnica + C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. | € 685,84 |
| l | Accantonamento R.U.P. (0,6%) | € 1.191,54 |
| m | Fornitura bagni I.V.A. (22%) compresa | € 27.328,00 |
| n | Adeguamento panchine I.V.A.(22%) compresa | € 2.205,76 |
| o | Rete parapalloni I.V.A. compresa | € 1.259,04 |
| | Progetto utilizzo economie: | |
| p | Lavori complem. per migliorie netti I.V.A. compresa | € 14.390,14 |
| q | Imprevisti ed arr. | € 402,79 |
| M | Totale somme a disposizione | € 84.393,20 |

4) DI PRENDERE ATTO dei singoli Q.T.E. come sotto riportati:

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO

- **Importo lavori VARIANTE al netto del ribasso** **euro 122.250,97**
(di cui euro 5.530,54 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)

- **Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le:**
 - o IVA 10% su lavori euro 12.225,10
 - o Spese tecniche, prog., D.LL., ecc. euro 8.800,25
 - o Sp. Tecniche per attività di elaborazione



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

| | | | |
|---|-------------|------------------|-----------------------|
| e conseguimento autorizzazioni | euro | 5.000,00 | |
| o IRAP 8,5% | euro | 1.173,02 | |
| o Accantonamento RUP 0,6% | euro | 983,42 | |
| o Collaudo statico CNPAIA ed IVA comp. | euro | 3.316,11 | |
| o Forn. e p. in opera bagni IVA 22% comp. | euro | 27.328,00 | |
| o Adeguamento panchine all. IVA 22% comp. | euro | 2.205,76 | |
| o Rete parapalloni IVA compresa | euro | 1.259,04 | |
| o Economie | euro | 13.958,33 | |
| Totale somme a disp. dell'Amm.ne Com.le: | euro | 76.249,03 | euro 76.249,03 |

TOTALE INTERVENTO euro **198.500,00**

QUADRO TECNICO ECONOMICO ESECUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE TRIBUNA

| | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------------|
| - Importo lavori | | | euro 33.355,83 |
| (di cui euro 733,52 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) | | | |
| - Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le: | | | |
| o IVA 10% su lavori | euro | 3.335,58 | |
| o Spese tecniche, prog., D.LL., ecc. | euro | 2.199,75 | |
| o IRAP 8,5% | euro | 186,98 | |
| o Relazione geologica/geotecnica C.P. ed IVA c. | euro | 685,84 | |
| o Accantonamento RUP 0,6% | euro | 208,12 | |
| o Collaudo statico CNPAIA ed IVA comp. | euro | 693,30 | |
| o Economie | euro | 834,60 | |
| Totale somme a disp. dell'Amm.ne Com.le: | euro | 8.144,17 | euro 8.144,17 |

TOTALE INTERVENTO euro **41.500,00**

5) DI DARE ATTO che l'importo dei lavori per la realizzazione della tribuna ospiti, resta invariato rispetto a quello di aggiudicazione, mentre per quelli di adeguamento, in virtù della variante in specie, risulta un aumento dell'importo contrattuale pari ad **euro 18.702,01** corrispondente ad un percentuale del **18,06**.

6) DI DARE INOLTRE ATTO che, come fra l'altro precisato nella relazione tecnica di variante, in funzione alla specifica natura sia delle opere in variante resesi necessarie al fine di garantire una migliore funzionalità dell'opera sono dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili e non modificano o alterano la natura generale del contratto nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rimanendo le variazioni al di sotto del 20% dell'importo contrattuale.

7) DI DARE ATTO che, a seguito dell'approvazione della variante in specie sono state accertate economie pari ad **euro 14.390,14** (euro 13.958,33 + euro 834,60), per le quali l'Amministrazione Comunale ha dato indicazioni al progettista e D.LL., di predisporre un progetto per lavori complementari e necessari alla miglioria dell'opera, sempre restando all'interno dell'importo totale dell'intervento complessivo.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

8) DI DARE ATTO che la spesa occorrente per l'attuazione dell'intervento complessivo in specie per l'importo complessivo di euro 240.000,00 è imputata al capitolo Cap. 1232/E corr. al Cap. 2786/U – finanziata mediante mutuo con l'I.C.S. (ID 74).

9) DI INVIARE copia della presente deliberazione all'I.C.S..

10) DI CONFERMARE il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

11) DI DARE ATTO inoltre che, per l'affidamento dei lavori in specie, il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio – Geom. Maurizio Luchetti, è autorizzato a procedere, per l'esecuzione degli stessi, mediante affidamento ai sensi e nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 16-05-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 16-05-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 16-05-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime parere Favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 16-05-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariarosaria Giorgio

II PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
In data 07-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 23-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 07-06-2019 al 22-06-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria