



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 30-10-2018 n. 155

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI MONTEGIORGIO. -
POSA IN OPERA DEI KIT REFITTING E DELLE ARMATURE STRADALI: APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.**

L'Anno duemiladiciotto il giorno trenta
del mese di ottobre alle ore 13:30, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	SINDACO	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Presente
Petrini	Alan	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Presente

Presenti: 5

Assenti : 0

Assiste il Segretario Dott. Simonelli Luigi

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta,
passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 255 del 01.12.2017 (Reg. Gen. n. 806) è stato affidato all'ing. Dante Cesetti di Montegiorgio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Fermo al n. A171, l'incarico per la progettazione e direzione lavori dell'intervento per la "Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione" (CIG: ZD0210C993);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 14.12.2017, esecutiva come per legge, è stato approvato il progetto relativo alla "Riqualificazione pubblica illuminazione Comune di Montegiorgio" (C.U.P. E84H17000900004) redatto dal tecnico incaricato Ing. Dante Cesetti, per una spesa complessiva di **euro 395.000,00**, di cui 245.883,86 per forniture, **49.302,25 per lavori di posa in opera** ed euro 99.813,89 per somme a disposizione;

VISTO il Quadro Tecnico Economico di progetto di seguito indicato:

Q.T.E. DI PROGETTO

A) FORNITURA kit refitting lanterne e ornamentali	euro 87.908,09
FORNITURA armature stradali e proiettori	euro 157.975,77
Totale forniture	euro 245.883,86
B) LAVORI posa in opera kit refitting e corpi illuminanti	euro 47.330,16
ONERI SICUREZZA posa in opera kit refitting e corpi illuminanti	euro 1.972,09
Totale lavori posa in opera	euro 49.302,25
C) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. su fornitura KIT refitting lanterne e ornamentali (22%)	euro 19.339,78
I.V.A. su fornitura armature stradali e proiettori (22%)	euro 34.754,67
I.V.A. sui lavori di posa in opera (10%)	euro 4.930,23
Spese tecniche	euro 29.000,00
C.N.P.A.I.A. (4%)	euro 1.160,00
I.V.A. su spese tecniche e CNPAIA (22%)	euro 6.635,20
Accantonamento R.U.P. (0,6%)	euro 1.771,12
Imprevisti e arrotondamenti	euro 2.222,90
Totale somme a disposizione	euro 99.813,89

TOTALE PROGETTO

EURO 395.000,00

DATO ATTO che la spesa necessaria ed afferente il presente provvedimento è stata prevista nel bilancio comunale al **Cap. 5268/R**;

RILEVATO che, con la citata deliberazione (rif. G.C. n. 163 del 14.12.2017) è stato inoltre disposto quanto segue:

- **DI NOMINARE** il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;
- **DI DARE ATTO** che:
 - a. ...omissis ...
 - b. i lavori in appalto di cui trattasi sarà attivata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del citato D.Lgs n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016) determinato sulla base



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo come meglio sarà indicato e descritto dalla successiva "Determina a contrarre" ex art. 192 del T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 5 del 15.01.2018 (Reg. Gen. n. 34/2018), con la quale i lavori di: *"Riqualificazione Pubblica Illuminazione Comune di Montegiorgio – Lavori di posa in opera dei kit di refitting e delle armature stradali"* (C.U.P.: **E84H17000900004 – C.I.G.: 73215004EE**) (progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 163 del 14.12.2017), sono stati aggiudicati alla ditta **E. & C. IMPIANTI S.n.c. di ANTOGNOZZI MARCO & C.** con sede in Montegiorgio (FM) – via Campania n. 5 (P.IVA 01928910445) per il ribasso percentuale offerto pari al **31,80%** (diconsi *trentunovirgolaottantapercento*) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 34.251,26** (diconsi euro trentaquattromiladuecentocinquantuno//26);

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 6 del 17.01.2018 (Reg. Gen. n. 40/2018) ad oggetto: *Riqualificazione pubblica illuminazione – Acquisto kit refitting: corpi illuminanti a led ed ornamentali. Aggiudicazione definitiva alla ditta S.M.E. e Neri S.p.A. a seguito di R.diO. su Me.Pa.* con la quale è stata:

- aggiudicata definitivamente alla ditta **S.M.E. S.r.l.** di Sassofeltrio (PU), la fornitura di n. 20 lanterne ornamentali per l'importo di **euro 5.720,00** oltre IVA 22%;
- aggiudicata definitivamente alla ditta **NERI S.p.A.** di Longiano (FC), la fornitura di n. 700 corpi illuminanti di vari modelli con tecnologia a LED per l'importo di **euro 77.230,00** oltre IVA 22%;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 7 del 17.01.2018 (Reg. Gen. n. 41/2018) ad oggetto: *Riqualificazione pubblica illuminazione – Acquisto kit refitting: corpi illuminanti a led ed ornamentali. Aggiudicazione definitiva alla ditta FAEL S.p.A. a seguito di R.diO. su Me.Pa.* con la quale è stata aggiudicata definitivamente alla ditta **FAEL S.p.A.** di Agrate Brianza (MB), la fornitura di n. 890 armature stradali e proiettori a tecnologia a LED per l'importo di **euro 154.493,00** oltre IVA 22%;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 88 del 11.04.2018 (Reg. Gen. n. 267/2018) ad oggetto: *"Riqualificazione pubblica illuminazione – Acquisto kit refitting: fornitura attacchi cimapalo. Assunzione impegno di spesa ed affidamento Ditta Neri S.p.A."* con la quale è stata affidata alla ditta **NERI S.p.A.** di Longiano (FC), la fornitura di n. 50 attacchi cimapalo per l'importo di **euro 1.300,00** oltre IVA 22%;

VISTO il Q.T.E. di aggiudicazione come sotto riportato:

Q.T.E. DI AFFIDAMENTO

A) FORNITURA lanterne ornamentali (S.M.E. S.r.l.)	euro	5.720,00
FORNITURA corpi illuminanti (NERI S.p.A.)	euro	77.230,00
FORNITURA armature stradali e proiettori (FAEL S.p.A.)	euro	154.493,00
Totale forniture	euro	237.443,00
B) IMPORTO LAVORI RIBASSATO (ribasso 31,80%)		
posa in opera kit refitting e corpi illuminanti	euro	32.279,17
ONERI SICUREZZA posa in opera kit refitting e corpi illuminanti	euro	1.972,09



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Totale lavori posa in opera contrattuali euro **34.251,26**

C) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% su forniture	euro	52.237,46
IVA 10% sulla posa in opera	euro	3.425,13
Spese tecniche	euro	29.000,00
CNPAIA 4%	euro	1.160,00
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	euro	6.635,20
Accantonamento R.U.P. (0,6%)	euro	1.771,12
Fornitura attacchi cimapalo IVA 22% compresa	euro	1.586,00
Imprevisti, arrotondamenti e ribasso	euro	27.490,83
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	euro	123.305,74

TOTALE PROGETTO euro **395.000,00**

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 12.03.2018;

RILEVATO che, durante il corso dei lavori, in accordo con l'Amministrazione comunale, si è constatata la necessità e/o l'opportunità di far eseguire alcuni lavori per la migliore funzionalità dell'impianto, in particolare l'installazione, in sostituzione degli esistenti proiettori a JM sulla P.zza Mattoetti, n. 9 proiettori a Led con tonalità di colore 3000°K, tonalità che risulta più adeguata alla nuova illuminazione ottenuta con la sostituzione delle lampade delle lanterne presenti sulla piazza. Inoltre è stato ritenuto necessario sostituire ulteriori n. 4 armature stradali e n. 3 kit refitting;

CONSIDERATO quanto sopra, è emersa la necessità di apportare le integrazioni e/o variazioni di cui sopra al progetto appaltato, si è provveduto ad approntare una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2018 e s.m.i.

VISTI gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante tecnica e suppletiva redatta in data 21.09.2018 e consegnata in Comune il 22.09.2018 prot. n. 12861 relativa ai "Riqualificazione pubblica illuminazione Comune di Montegiorgio – Lavori di posa in opera dei kit refitting e delle armature stradali" C.I.G. Z3215004EE - C.U.P. E84H17000900004 redatta dal progettista e D.LL. Ing. Dante Cesetti, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione perizia di variante e quadro tecnico economico
- Elenco prezzi
- Analisi dei prezzi
- Computo variante
- Quadro comparativo
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

VISTO il quadro tecnico economico della perizia di variante tecnica e suppletiva:

Q.T.E. DI VARIANTE

A) FORNITURA lanterne ornamentali (S.M.E. S.r.l.)	euro	5.720,00
FORNITURA corpi illuminanti (NERI S.p.A.)	euro	77.230,00
FORNITURA armature stradali e proiettori (FAEL S.p.A.)	euro	154.493,00
Totale forniture	euro	237.443,00

B) IMPORTO LAVORI DI VARIANTE (al netto del ribasso) euro **36.797,07**



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

(di cui euro 1.972,09 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

Totale A + B

euro 274.240,07

C) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% su forniture	euro	52.237,46
IVA 10% sulla posa in opera	euro	3.679,71
Spese tecniche	euro	29.360,00
CNPAIA 4%	euro	1.174,40
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	euro	6.717,57
Accantonamento R.U.P. (0,6%)	euro	1.793,10
Fornitura attacchi cimapalo IVA 22% compresa	euro	1.586,00
Imprevisti, arrotondamenti e ribasso	euro	24.211,69
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	euro	120.759,93

TOTALE PROGETTO

euro 395.000,00

VERIFICATO che l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi (schema) è stato sottoscritto per accettazione dell'impresa appaltatrice quale piena accettazione di quanto nello stesso previsto e contenuto;

DATO ATTO CHE:

- a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, si è proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;
- il comma 2 dell'art. 106 prevede la possibilità di variare i contratti senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 35 del d.lgs. n.50/2016;
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva dell'appalto:
- l'importo in aumento rispetto al contratto è pari ad euro 2.545,81 corrispondente al 7,43% in più;
- per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema dell'atto di sottomissione;
- le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;
- l'importo complessivo dell'intervento resta invariato;

ACCERTATO che la previsione di spesa generale, prevista nella perizia di variante, rientra all'interno del finanziamento originario prevedendo l'utilizzo del ribasso d'asta, tramite lavori complementari e/o di completamento di parti residuali dell'intervento in oggetto, finalizzati al miglioramento dell'opera stessa;

ACCERTATO che la variante ha lo scopo di migliorare la realizzazione e la funzionalità del progetto approvato, apportando alcune modifiche alle previsioni iniziali che, nella sostanza, non ne alterano le caratteristiche generali né quelle economiche.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 11.06.2018 ad oggetto: "*Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 11.06.2018 – 30.11.2018.*", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza;

VISTO:

- la Legge n. 241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 445/2000 "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 380/2001 ad oggetto: "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e s.m.i.;
- l'art. 7 del D.P.R. n. 380/2001 con particolare riferimento alla lettera "C" del comma 1, riguardante le opere pubbliche dei Comuni;
- il D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*), per quanto non abrogato dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

PRESO ATTO della necessità di approvare la perizia di variante sopra descritta;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, gli allegati pareri favorevoli espressi, dal Funzionario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento;

PROPONE
alla Giunta Comunale

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa esposte e motivate, gli elaborati di seguito elencati redatti dal progettista e D.LL. Ing. Dante Cesetti in data 21.09.2018 e consegnati in



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Comune il 22.09.2018 prot. n. 12861 relativi alla perizia di variante tecnica e suppletiva ai "Riqualificazione pubblica illuminazione Comune di Montegiorgio – Lavori di posa in opera dei kit refitting e delle armature stradali" C.I.G. Z3215004EE - C.U.P. E84H17000900004":

- Relazione perizia di variante e quadro tecnico economico
- Elenco prezzi
- Analisi dei prezzi
- Computo variante
- Quadro comparativo
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

3) **DI APPROVARE** il seguente quadro tecnico economico derivante dalla perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori in specie:

Q.T.E. DI VARIANTE

A) FORNITURA lanterne ornamentali (S.M.E. S.r.l.)	euro	5.720,00
FORNITURA corpi illuminanti (NERI S.p.A.)	euro	77.230,00
FORNITURA armature stradali e proiettori (FAEL S.p.A.)	euro	154.493,00
Totale forniture	euro	237.443,00
B) IMPORTO LAVORI DI VARIANTE (al netto del ribasso)	euro	36.797,07
(di cui euro 1.972,09 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		
Totale A + B	euro	274.240,07
C) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% su forniture	euro	52.237,46
IVA 10% sulla posa in opera	euro	3.679,71
Spese tecniche	euro	29.360,00
CNPAIA 4%	euro	1.174,40
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	euro	6.717,57
Accantonamento R.U.P. (0,6%)	euro	1.793,10
Fornitura attacchi cimapalo IVA 22% compresa	euro	1.586,00
Imprevisti, arrotondamenti e ribasso	euro	24.211,69
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	euro	120.759,93
TOTALE PROGETTO	euro	395.000,00

4) **DI DARE ATTO** che:

- a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, si è proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;
- il comma 2 dell'art. 106 prevede la possibilità di variare i contratti senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - c) le soglie fissate all'articolo 35 del d.lgs. n.50/2016;
 - d) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva dell'appalto:

- l'importo in aumento rispetto al contratto è pari ad euro 2.545,81 corrispondente al 7,43% in più;
- per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema dell'atto di sottomissione;
- le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;
- l'importo complessivo dell'intervento resta invariato;

5) **DI CONFERMARE** il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;

6) **DI DICHIARARE**, la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico – Sezione LL.PP.-Patrimonio per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

1) **Di richiamare** la premessa narrativa che precede, approvandola e assumendola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. .

2) **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa esposte e motivate, gli elaborati di seguito elencati redatti dal progettista e D.LL. Ing. Dante Cesetti in data 21.09.2018 e consegnati in Comune il 22.09.2018 prot. n. 12861 relativi alla perizia di variante tecnica e suppletiva ai



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

“Riqualificazione pubblica illuminazione Comune di Montegiorgio – Lavori di posa in opera dei kit refitting e delle armature stradali” C.I.G. Z3215004EE - C.U.P. E84H17000900004”:

- Relazione perizia di variante e quadro tecnico economico
- Elenco prezzi
- Analisi dei prezzi
- Computo variante
- Quadro comparativo
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

3) DI APPROVARE il seguente quadro tecnico economico derivante dalla perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori in specie:

Q.T.E. DI VARIANTE

A) FORNITURA lanterne ornamentali (S.M.E. S.r.l.)	euro	5.720,00
FORNITURA corpi illuminanti (NERI S.p.A.)	euro	77.230,00
FORNITURA armature stradali e proiettori (FAEL S.p.A.)	euro	154.493,00
Totale forniture	euro	237.443,00
B) IMPORTO LAVORI DI VARIANTE (al netto del ribasso)	euro	36.797,07
(di cui euro 1.972,09 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		
Totale A + B	euro	274.240,07
C) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% su forniture	euro	52.237,46
IVA 10% sulla posa in opera	euro	3.679,71
Spese tecniche	euro	29.360,00
CNPAIA 4%	euro	1.174,40
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	euro	6.717,57
Accantonamento R.U.P. (0,6%)	euro	1.793,10
Fornitura attacchi cimapalo IVA 22% compresa	euro	1.586,00
Imprevisti, arrotondamenti e ribasso	euro	24.211,69
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	euro	120.759,93
TOTALE PROGETTO	euro	395.000,00

4) DI DARE ATTO che:

- a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, si è proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;
- il comma 2 dell'art. 106 prevede la possibilità di variare i contratti senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 35 del d.lgs. n.50/2016;
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva dell'appalto:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- l'importo in aumento rispetto al contratto è pari ad euro 2.545,81 corrispondente al 7,43% in più;
- per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema dell'atto di sottomissione;
- le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;
- l'importo complessivo dell'intervento resta invariato;

5) DI CONFERMARE il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 26-10-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 26-10-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 26-10-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luigi Simonelli

II PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
In data 31-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 30-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Simonelli Luigi

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 31-01-2019 al 15-02-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria