



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUNTEZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.295 /Serv. LL.PP. del 07-08-2019

N. 1022 del Registro generale

Oggetto:

LAVORI di "RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI DI MONTAGNANO- CODICE CUP:
E15I18000610004 -LOTTO N.2 "PARCO GIOCHI" -Approvazione della Perizia di Variante n.1-

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Orioli Marco, Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente, quale R.U.P. dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI DI MONTAGNANO – LOTTO 2 "PARCO GIOCHI":

PREMESSO che:

- L'amministrazione Comunale ha dato indicazioni all'UTC di voler eseguire opere atte a riqualificare il Parco Giochi di Montagnano;
- Con Delibera di G.C. n. 129 del 02/08/2018 è stato approvato il Progetto Preliminare, redatto dall'Arch. Manuela Fiorentino, relativo al Progetto di Riqualificazione del Parco Giochi di Montagnano per un costo complessivo di € 240.000,00;
- Con atto di G.C. n.166/2018 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione, prevedendo anche il finanziamento dell'intervento di cui sopra attraverso la stipula di apposito mutuo;
- Con la determina RG 794 del 03/10/2018 è stato affidato al dott. Geol. Marcello Maccari l'incarico per la redazione della relazione geologica necessaria per la definizione del progetto dell'intervento;

- Con la determina RG 795 del 03/10/2018 è stato affidato all'arch. Manuela Fiorentino l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dell'intervento;
- Con la D.G. n. 205 del 17/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento;
- Con D. G. n. 15 del 23-01-2019, sono stati approvati i progetti esecutivi:
 - Lotto n.1 "nuovo centro aggregativo" per l'importo di € 181.000,00, di cui € 140.913,40 per lavori (compresa la sicurezza per € 2.241,03) e € 40.086,60 per somme a disposizione dell'Amm.ne
 - Lotto n. 2 "Parco Giochi" di riqualificazione del parco giochi di montagnano, redatto dall'Arch. Manuela Fiorentino, per l'importo di € 59.000,00, di cui € 46.633,75 per lavori (compresa la sicurezza per € 840,70) e € 12.366,25 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Con la Det. RG 427 del 09/04/2019, ai sensi dall'art. 1 comma 912 delle Legge 30 dicembre 2018 n.145 in seguito a cui è stato possibile procedere all'affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici, sono stati affidati i lavori alla ditta MICARELLI COSTRUZIONI, con sede in Loc. Rio snc - 62032 Camerino (MC), P.IVA 01687540433, con il ribasso del 10,20% per l'importo contrattuale di 41.962,86, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 45.793,05, detratto l'importo del ribasso di € 4.670,89 = € 41.122,16, oltre gli oneri di sicurezza di € 840,70 , per un totale di € 41.962,86), come si evince dal Q.T.E. di aggiudicazione di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO									
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ 46.633,75				€ 46.633,75	
	TOTALE LAVORI				€ 46.633,75				€ 46.633,75
a.2	DI CUI COSTI per la sicurezza				€ 840,70				€ 840,70
	lavori a base d'asta				€ 45.793,05				€ 45.793,05
	Ribasso d'asta	0,000%				10,200%			€ 4.670,89
	Totale netto lavori sicurezza compresa								€ 41.962,86
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE								
b.1.1									
b.1.2									
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ -				€ -	
b.2.1									
b.2.2									
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -				€ -	
b.3.1									
b.3.2									
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -				€ -	
b.4.1	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€	695,00			€	6.332,98		
b.4.2									
b.4	per imprevisti			€ 695,00				€ 6.332,98	
b.5.1									
b.5.2									
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ -				€ -	
b.6.1		€	932,68			€	932,68		
b.6b2									
b.6	per accantonamento di cui all'art. 113 del D.LGS 50/2016			€ 932,68				€ 932,68	
b.7.1	PROGETTO, DL CSP, CSE COLLAUDO	€	4.000,00			€	4.000,00		
b.7.2	RELAZIONE GEOLOGICA								
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 4.000,00				€ 4.000,00	
b.8.1									
b.8.2									
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -				€ -	
b.9.1									
b.9.2									
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -				€ -	
b.10.1		€	500,00						
b.10.2									
b.10	per spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€ 500,00				€ -	
b.11.1		€	500,00				€ 500,00		
b.11.2									
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 500,00				€ 500,00	
b.12.1	SUI LAVORI 10%	€	4.663,38				€ 4.196,29		
b.12.2	CASSA SU SPESE TECNICHE	€	160,00				€ 160,00		
b.12.3	SULLE SP. TECNICHE CASSA E IVA 22%	€	915,20				€ 915,20		
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 5.738,58				€ 5.271,49	
	Totale somme a disposizione				€ 12.366,25				€ 17.037,14
	TOTALE PROGETTO				€ 59.000,00				€ 59.000,00

- Sono stati acquisiti CUP: E15I18000610004 CODICE CIG per i lavori: 78495716E7;

- I Lavori sono iniziati il 18/04/2019 come da verbale di consegna lavori;
- Successivamente il D.L. ha predisposto una perizia di variante n.1 al Lotto n.2 che prevede lavorazioni aggiuntive finalizzate a migliorare l'opera nel suo complesso, da cui risulta il seguente QTE di variante:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO													
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ 46.633,75				€ 46.633,75				€ 53.358,24	
	TOTALE LAVORI				€ 46.633,75			€ 46.633,75					€ 53.358,24
a.2	DI CUI COSTI per la sicurezza				€ 840,70			€ 840,70					€ 859,33
	lavori a base d'asta				€ 45.793,05			€ 45.793,05					€ 52.498,91
	Ribasso d'asta	0,000%				10,200%		€ 4.670,89	10,200%				€ 5.354,89
	Totale netto lavori sicurezza compresa							€ 41.962,86					€ 48.003,35
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE												
b.1.1													
b.1.2													
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ -				€ -				€ -	
b.2.1													
b.2.2													
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -				€ -				€ -	
b.3.1													
b.3.2													
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -				€ -				€ -	
b.4.1	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI		€ 695,00				€ 6.332,98				€ 53,95		
b.4.2													
b.4	per imprevisti			€ 695,00				€ 6.332,98				€ 53,95	
b.5.1													
b.5.2													
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ -				€ -				€ -	
b.6.1			€ 932,68				€ 932,68				€ 1.067,16		
b.6b2													
b.6	per accantonamento di cui all'art. 113 del D.LGS 50/2016			€ 932,68				€ 932,68				€ 1.067,16	
b.7.1	PROGETTO, DL, CSP, CSE COLLAUDO		€ 4.000,00				€ 4.000,00				€ 4.000,00		
b.7.2	RELAZIONE GEOLOGICA												
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 4.000,00				€ 4.000,00				€ 4.000,00	
b.8.1													
b.8.2													
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -				€ -				€ -	
b.9.1													
b.9.2													
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -				€ -				€ -	
b.10.1			€ 500,00										
b.10.2													
b.10	per spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€ 500,00				€ -				€ -	
b.11.1			€ 500,00				€ 500,00						
b.11.2													
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 500,00				€ 500,00				€ -	
b.12.1	SUI LAVORI 10%		€ 4.663,38				€ 4.196,29				€ 4.800,34		
b.12.2	CASSA SU SPESE TECNICHE		€ 160,00				€ 160,00				€ 160,00		
b.12.3	SULLE SP. TECNICHE CASSA E IVA 22%		€ 915,20				€ 915,20				€ 915,20		
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 5.738,58				€ 5.271,49				€ 5.875,54	
	Totale somme a disposizione				€ 12.366,25				€ 17.037,14				€ 10.996,65
	TOTALE PROGETTO				€ 59.000,00				€ 59.000,00				€ 59.000,00

RITENUTO di condividere le motivazioni addotte nella perizia di variante e quindi di approvare la perizia di variante n. 1 al Lotto n.2 "PARCO GIOCHI CUP: E15118000610004 CODICE CIG: 78495716E7";

Dato atto che la Perizia di variante ricade nelle previsioni del Codice D.lgs 50/2016 art. 106 comma 1, lett. c) ed è ricompresa nei limiti di cui al comma 7);

DATO ATTO che il RUP è l'ing. Marco Orioli;

RITENUTO inoltre:

- o Doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- o Che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

PROPONE

1. di approvare la Perizia di Variante ai LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI DI MONTAGNANO del Lotto n.2 "PARCO GIOCHI CUP: E15I18000610004 CODICE CIG: 78495716E7" predisposta dal D.L. arch. Fiorentino Manuela, che prevede lavorazioni aggiuntive finalizzate a migliorare l'opera nel suo complesso, da cui risulta il seguente QTE di variante:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO													
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ 46.633,75				€ 46.633,75				€ 53.358,24	
	TOTALE LAVORI			€ 46.633,75	€ 46.633,75			€ 46.633,75	€ 46.633,75				€ 53.358,24
a.2	DI CUI COSTI per la sicurezza			€ 840,70	€ 840,70			€ 840,70	€ 840,70				€ 859,33
	lavori a base d'asta			€ 45.793,05	€ 45.793,05			€ 45.793,05	€ 45.793,05				€ 52.498,91
	Ribasso d'asta	0,000%				10,200%	€ 4.670,89	€ 4.670,89	€ 4.670,89	10,200%			€ 5.354,89
	Totale netto lavori sicurezza compresa							€ 41.962,86	€ 41.962,86				€ 48.003,35
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE												
b.1.1													
b.1.2													
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ -				€ -				€ -	
b.2.1													
b.2.2													
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -				€ -				€ -	
b.3.1													
b.3.2													
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -				€ -				€ -	
b.4.1	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI		€ 695,00				€ 6.332,98				€ 53,95		
b.4.2													
b.4	per imprevisi			€ 695,00				€ 6.332,98				€ 53,95	
b.5.1													
b.5.2													
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ -				€ -				€ -	
b.6.1			€ 932,68				€ 932,68				€ 1.067,16		
b.6b2													
b.6	per accantonamento di cui all'art. 113 del D.LGS 50/2016			€ 932,68				€ 932,68				€ 1.067,16	
b.7.1	PROGETTO, DL. CSP, CSE COLLAUDO		€ 4.000,00				€ 4.000,00				€ 4.000,00		
b.7.2	RELAZIONE GEOLOGICA												
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 4.000,00				€ 4.000,00				€ 4.000,00	
b.8.1													
b.8.2													
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -				€ -				€ -	
b.9.1													
b.9.2													
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -				€ -				€ -	
b.10.1			€ 500,00										
b.10.2													
b.10	per spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€ 500,00				€ -				€ -	
b.11.1			€ 500,00				€ 500,00						
b.11.2													
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 500,00				€ 500,00				€ -	
b.12.1	SUI LAVORI 10%		€ 4.663,38				€ 4.196,29				€ 4.800,34		
b.12.2	CASSA SU SPESE TECNICHE		€ 160,00				€ 160,00				€ 160,00		
b.12.3	SULLE SP. TECNICHE CASSA E IVA 22%		€ 915,20				€ 915,20				€ 915,20		
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 5.738,58				€ 5.271,49				€ 5.875,54	
	Totale somme a disposizione				€ 12.366,25				€ 17.037,14				€ 10.996,65
	TOTALE PROGETTO				€ 59.000,00				€ 59.000,00				€ 59.000,00

- di dare atto che i maggiori oneri derivanti dalla presente Perizia di Variante trovano copertura tra le somme del QTE e che l'intero intervento è finanziato con i fondi del capitolo 2726 "Riqualificazione Parco Giochi Montagnano" dell'esercizio finanziario 2019, residui anno 2018;
- Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

5. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
6. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al albo pretorio
- Al Servizio Appalti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Orioli

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio di cui alla presente determina, che si conclude con la proposta di Approvazione della Perizia di Variante n.1 ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI DI MONTAGNANO- LOTTO N.2 "PARCO GIOCHI" CODICE CUP: E15I18000610004. CODICE CIG: 78495716E7);
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ ordinamento degli enti locali”;
- RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;
- RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis e dell’art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
- VISTI** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 e n.8 del 29/03/2019 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all’art. 107 del D.lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare la Perizia di Variante ai LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI DI MONTAGNANO del Lotto n.2 "PARCO GIOCHI CUP: E15I18000610004 CODICE CIG: 78495716E7” predisposta dal D.L. arch. Fiorentino Manuela, che prevede lavorazioni aggiuntive finalizzate a migliorare l’opera nel suo complesso, da cui risulta il seguente QTE di variante:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO													
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ 46.633,75				€ 46.633,75				€ 53.358,24	
	TOTALE LAVORI			€ 46.633,75	€ 46.633,75			€ 46.633,75	€ 46.633,75				€ 53.358,24
a.2	DI CUI COSTI per la sicurezza			€ 840,70	€ 840,70			€ 840,70	€ 840,70				€ 859,33
	lavori a base d'asta			€ 45.793,05	€ 45.793,05			€ 45.793,05	€ 45.793,05				€ 52.498,91
	Ribasso d'asta	0,000%				10,200%	€ 4.670,89	€ 4.670,89	€ 4.670,89	10,200%			€ 5.354,89
	Totale netto lavori sicurezza compresa						€ 41.962,86	€ 41.962,86	€ 41.962,86				€ 48.003,35
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE												
b.1.1													
b.1.2													
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ -			€ -					€ -	
b.2.1													
b.2.2													
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -			€ -					€ -	
b.3.1													
b.3.2													
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -			€ -					€ -	
b.4.1	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI		€ 695,00				€ 6.332,98				€ 53,95		
b.4.2													
b.4	per imprevisi			€ 695,00			€ 6.332,98					€ 53,95	
b.5.1													
b.5.2													
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ -			€ -					€ -	
b.6.1			€ 932,68				€ 932,68				€ 1.067,16		
b.6b2													
b.6	per accantonamento di cui all'art. 113 del D.LGS 50/2016			€ 932,68			€ 932,68					€ 1.067,16	
b.7.1	PROGETTO, DL. CSP, CSE COLLAUDO		€ 4.000,00				€ 4.000,00				€ 4.000,00		
b.7.2	RELAZIONE GEOLOGICA												
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 4.000,00			€ 4.000,00					€ 4.000,00	
b.8.1													
b.8.2													
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -			€ -					€ -	
b.9.1													
b.9.2													
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -			€ -					€ -	
b.10.1			€ 500,00										
b.10.2													
b.10	per spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€ 500,00			€ -					€ -	
b.11.1			€ 500,00				€ 500,00						
b.11.2													
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 500,00			€ 500,00					€ -	
b.12.1	SUI LAVORI 10%		€ 4.663,38				€ 4.196,29				€ 4.800,34		
b.12.2	CASSA SU SPESE TECNICHE		€ 160,00				€ 160,00				€ 160,00		
b.12.3	SULLE SP. TECNICHE CASSA E IVA 22%		€ 915,20				€ 915,20				€ 915,20		
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 5.738,58			€ 5.271,49					€ 5.875,54	
	Totale somme a disposizione				€ 12.366,25				€ 17.037,14				€ 10.996,65
	TOTALE PROGETTO				€ 59.000,00				€ 59.000,00				€ 59.000,00

- di dare atto che i maggiori oneri derivanti dalla presente Perizia di Variante trovano copertura tra le somme del QTE e che l'intero intervento è finanziato con i fondi del capitolo 2726 "Riqualificazione Parco Giochi Montagnano" dell'esercizio finanziario 2019, residui anno 2018;
- Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

5. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
6. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al albo pretorio
- Al Servizio Appalti

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to Orioli Marco

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

07-08-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale
07-08-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Orioli Marco