



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

## COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 12 DEL 02-02-2021

**OGGETTO:**

Restauro, consolidamento e trasformazione dell'edificio ex Ospedale S. Maria della Pietà di Camerino corpi "B" e C casa di riposo per anziani (lavoro 1) e uffici ASUR (lavoro 2). IMMOBILE DANNEGGIATO DAL SISMA 2016 -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, RISOLUZIONE CONTRATTUALE e ATTI CONSEGUENTI-

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di febbraio alle ore 18:15, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Sborgia Sandro	SINDACO	P
Jajani Lucia	VICESINDACO	P
Fanelli Marco	ASSESSORE	P
Sfascia Stefano	ASSESSORE	A
Sartori Giovanna	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il VICE SEGRETARIO Dr. Francesco Maria Aquili

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- In data 18 dicembre 2007 è stato sottoscritto un accordo tra Regione Marche – ASUR – Comune di Camerino per l'utilizzazione prioritaria dei fondi della ricostruzione post sisma 1997 per il recupero dell'immobile ex ospedale S. Maria della Pietà, di proprietà dell'ASUR, autorizzato con atto di G.C. n. 280/2007 e DGR 1479 del 07/12/2007;
- Tale accordo prevede il comodato per 99 anni rinnovabili di una porzione di tale immobile da destinare a sede della Casa di Riposo di Camerino ed individua il Comune di Camerino quale soggetto delegato dall'ASUR per l'attuazione dell'intervento di riparazione e miglioramento sismico dell'immobile stesso;
- Il fabbricato si distingue in 3 corpi di fabbrica denominati "A-B-C" tutti di proprietà della Regione Marche ASUR Marche,
- Il Corpo "A" (Palazzo delle Esposte) è escluso dall'intervento in oggetto;
- I Corpi "B" e "C" sono oggetto di un unico appalto ed identificati negli atti di gara, rispettivamente come "Lavoro 1" e "Lavoro 2";
- Il Lavoro 1 riguarda quasi totalità dei corpi di fabbrica B-C, ed è finanziato, in forza del citato accordo tra Comune di Camerino, Regione Marche e ASUR, autorizzato con atto di G.C. n. 280/2007 e DGR 1479 del 07/12/2007. L'intervento è finanziato con fondi L.61/98 per € 8.300.000,00 oltre a € 1.000.000,00 con fondi DGR 467 del 04/04/2011, per un totale di € 9.300.000,00;
- Il lavoro 2, riguarda la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di completamento funzionale del piano primo dello stesso immobile (sulla base del progetto definitivo predisposto dall'ASUR), ha un costo complessivo di € 1.208.202,72. Tale intervento è articolato in Lavori per € 1.001.843,28 e somme a disposizione per € 206.359,44, è finanziato mediante cessione della proprietà di una porzione del Piano Terra dell'immobile stesso, valutato per un importo di € 1.222.980,00;
- Con deliberazione n. 81 del 7.6.2011 la Giunta comunale ha approvato i progetti esecutivi dei lavori di restauro consolidamento e trasformazione dell'edificio ex ospedale S. Maria della Pietà corpi "B" (importo € 3.282.045,04) e "C" (importo € 6.217.954,96) da destinare parzialmente a Casa di Riposo, redatti dall'arch. Enrico Rinaldesi di Corridonia unitamente ai seguenti professionisti, cui è affidata altresì la direzione dei lavori: arch. Michele De Angelis per gli adempimenti del D.Lgs. n. 494/1996, ing. Gaetano Rocco per gli adempimenti di cui alla L. n. 10/1991 e perito industriale Franco Natali per il progetto di conformità antincendio per le pratiche di rilascio CPI;

- I progetti suddetti sono stati approvati nell'importo modificato nella Conferenza dei Servizi del 2.3.2011 pari a € 9.271.774,12, al fine di rientrare nel finanziamento concesso di € 9.300.000,00 (in tale Conferenza è stata imposta una riduzione delle somme a disposizione per € 228.225,88);
- I suddetti lavori sono finanziati come sopra indicato, precisando che relativamente al Lavoro 1, il finanziamento di € 1.000.000,00 con i fondi regionali di cui alla DGR n. 467/2011 (decreto del dirigente della p.f. Rischio Sismico ed opere pubbliche d'emergenza n. 139/RSP\_DPS del 17/05/2011), è sottoposto alla clausola di restituzione alla Regione Marche per effetto delle economie derivanti dal ribasso d'asta ottenuto in gara;

ATTESO CHE:

- in data 28.11.2011 è stato sottoscritto tra l'ASUR e il Comune di Camerino e successivamente approvato dalla G.C. con atto n. 166 del 30.11.2011, un accordo integrativo che individua il Comune di Camerino quale soggetto attuatore anche dei lavori di completamento delle finiture del piano primo dell'immobile in questione (denominati "Lavoro 2") sulla base del progetto definitivo predisposto dall'ASUR, nell'importo di € 1.208.202,72, da finanziare mediante cessione della proprietà di una porzione del piano terra dell'immobile stesso, valutato € 1.222.980,00, e da appaltare congiuntamente ai lavori di ristrutturazione dei "Corpi B e C" (denominati "Lavoro 1");
- con la citata deliberazione n. 166/2011 vengono inoltre forniti al Settore Territorio e LL.PP. i seguenti ulteriori indirizzi:
  - a) il criterio da adottare per l'appalto delle opere sia dell'intervento relativo ai lavori di restauro consolidamento e trasformazione ex Ospedale S. Maria della Pietà Corpi B e C sia dell'intervento relativo al completamento funzionale del piano primo, non sarà quello del prezzo più basso bensì quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - b) per i lavori di ristrutturazione consolidamento e trasformazione Corpi B e C l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione mentre per le opere di completamento funzionale l'appalto avrà per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.
- Con deliberazione n. 195 del 30.12.2011 la Giunta comunale ha integrato l'elenco degli elaborati approvati con la citata deliberazione n. 81/2011 al fine di individuare gli specifici elaborati progettuali da porre a base di gara tenuto conto anche dell'assenza della copertura finanziaria della parte relativa all'impianto meccanizzato da realizzare quest'ultimo, pertanto, successivamente dopo aver reperito il necessario finanziamento;
- a seguito di procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (determinazione a contrarre Sett. Territorio LL.PP. Ambiente R.G. n. 8 del 09.01.2012), con determinazione dello stesso Settore n. 121 del 07.08.2012 (R.G. n. 454) l'appalto dei suddetti lavori è stato aggiudicato definitivamente al R.T.C.: Consorzio Stabile Maceratese con sede legale a Macerata (capogruppo) e Grime s.r.l. con sede in Corridonia (mandante) alle condizioni stabilite negli atti di gara come integrate dall'offerta tecnica ed economica presentate dallo stesso, per un importo di € 7.524.060,40 così determinato:

		QTE IN APPALTO			QTE aggiudicazione		
		LAVORO 1	LAVORO 2	TOTALE 1+2	LAVORO 1	LAVORO 2	TOTALE 1+2
A0	totale lavori	€ 7.552.479,46	€ 1.001.843,28	€ 8.554.322,74	€ 7.552.479,46	€ 1.001.843,28	€ 8.554.322,74
	migliorie				€ 399.951,37	€ 218.264,43	€ 618.215,80
	SOMMANO						€ 9.172.538,54
	di cui sicurezza	€ 579.082,32	€ 40.073,72		€ 579.082,32	€ 40.073,72	
	tot. Sogg. A ribasso	€ 6.973.397,14	€ 961.769,56		€ 6.973.397,14	€ 961.769,56	
	ribasso %				13,333%	13,333%	
	ribasso importo				€ 929.763,04	€ 128.232,74	
	netto	€ 6.973.397,14	€ 961.769,56		€ 6.043.634,10	€ 833.536,82	
	sicurezza	€ 579.082,32	€ 40.073,72		€ 579.082,32	€ 40.073,72	
	Progett. Esecutiva a base di gara		€ 32.000,00			€ 32.000,00	
	Progett. Esecutiva a scontata					€ 27.733,44	
A1	<b>Tot. Contratto</b>	<b>€ 7.552.479,46</b>	<b>€ 1.001.843,28</b>	<b>€ 8.554.322,74</b>	<b>€ 6.622.716,42</b>	<b>€ 873.610,54</b>	<b>€ 7.524.060,40</b>

- All'intervento in oggetto è assegnato:

- CUP E13G0800012007;
- CIG 3741489664;

- il Responsabile del procedimento per l'attuazione dell'intervento complessivo è l'ing. Mauro Ferranti dell'UTC sino alla data del 15.07.2017; dopo tale data le funzioni di RUP sono state assunte dall'Ing. Marco Orioli, quale Responsabile del Settore 3° del Comune;

- il contratto d'appalto "a corpo" è stato stipulato in data 21.12.2012 con atto pubblico a rogito del segretario generale, rep. n. 1356;

- Con determinazione del responsabile Settore Tecnico R.G. n. 145 del 20.03.2014 è stato incaricato l'ing. Alberto Gigli (iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Macerata n. 334) del collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori in questione;

- con decreto n. 369/ITE del 10.11.2015 la Regione Marche, a seguito delle economie da ribasso in sede di gara (pari a € 929.763,04), ha "revocato" l'intero contributo di € 1.000.000,00 di cui alla citata DGR n.467/2011;

DATO ATTO che:

- durante il corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante suppletiva e di assestamento datata aprile 2016;
- Il D.L. ha prodotto, su richiesta del RUP, una relazione integrativa, a chiarimento delle motivazioni che hanno condotto alla necessità di predisporre la variante, da cui risulta che le modifiche si sono rese necessarie per soddisfare diverse esigenze emerse nel corso dei lavori ed in particolare
  - Soddisfare alcune necessità prospettate dalla direzione della Casa di riposo per migliorare le condizioni di servizio;
  - Garantire la corretta funzionalità degli impianti di interesse condominiale;

- Risolvere aspetti di dettaglio e soluzioni puntuali atte a consentire una migliore funzionalità generale dell'opera;
- In generale tale esigenze venivano prospettate in occasione di diversi sopralluoghi ed in particolare nei mesi di aprile e luglio 2015;
- Nel verbale di collaudo tecnico amministrativo n.5, risulta che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e suppletiva possono essere così riassunti:  
*“Opere edili in modifica e integrazione per lo stato dei luoghi rinvenuto durante l'esecuzione dei lavori, modifiche per accreditamento struttura sanitaria in Regione, uniformazione delle aperture di finestre per ottenere unitario il contesto nella facciata, conservazione della superfetazione compresa tra il corpo B e il corpo C , nuova struttura per pensilina in acciaio per l'impianto fotovoltaico da realizzare al piano terzo del corpo C , adeguamento prescrizioni VV. F. intervenute dopo il contratto, miglioramento impianti idrici e termici con caldaia a condensazione, apparecchiature e pompe, nuova centrale idrica e di pressurizzazione, spostamento centrale UTA , adeguamento prescrizioni. per antincendio e ossigeno; miglioramento impianti elettrici, cabina di trasformazione mt-bt, integrazione per impianti idro-termo, rilevazione antincendio, videosorveglianza, prescrizioni al piano Asur”.*

ATTESO che la perizia trova disciplina nella previsione di cui all'art. 132, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 (normativa vigente al momento della gara d'appalto) trattandosi di opere eseguite nell'interesse dell'amministrazione, come si evince dalla relazione del D.L. e del Collaudatore sopra indicata;

- tale perizia è stata approvata dagli organi regionali limitatamente agli aspetti strutturali con il rilascio del relativo attestato di deposito delle strutture interessate in variante (prot. dep.var. 6357/11/10/2016/R\_Marche/GRM/ITE/A VAR2), ma non ancora approvata dalla Regione Marche per la parte concernente la copertura finanziaria della maggiore spesa derivante dalla perizia;
- la medesima perizia è stata inoltre autorizzata dalla Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio delle Marche (nota in data 16.06.2016 n. 9842 agli atti al prot. n.11893 del 20.06.2016);
- La perizia si compone dei seguenti elaborati, datati aprile 2016:
  - RELAZIONE ALLA RICHIESTA INTEGRAZIONE PROT. 0188792/23/03/2016/R\_MARCHE/GRM/ITE/P
  - ATTESTAZIONE DEL PROGETTISTA
  - RELAZIONE TECNICA GENERALE
  - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
  - ANALISI DEI PREZZI
  - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
  - ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI
  - PROGETTO STRUTTURALE:

- Relazione di calcolo-superf. Esist., cerchiature nuove porte, fibre in carbonio;
- Superfetzungione , cerchiatura nuove porte
- Relazione di calcolo pensilina fotovoltaico;
- Struttura in acciaio pensilina fotovoltaico
- Giunto tra i corpi Cca e Cb , Pilastro 14;
- PROGETTO ARCHITETTONICO:
  - Pianta piano seminterrato e giardino;
  - Pianta piano secondo;
  - Pianta piano copertura;
  - Prospetti stato attuale;
  - Prospetti perizia di Variante.

Che prevede i seguenti costi, come da QTE riportato in allegato al presente Atto:

- Lavoro 1: Totale € 8.716.670,51, di cui € 6.913.549,12 per lavori e € 1.803.121,39 per somme a disposizione;
- Lavoro 2: Totale € 1.208.202,72, di cui € 874.667,32 per lavori e € 333.535,40 per somme a disposizione;

RISCONTRATO che alla data degli eventi sismici 2016 – che hanno interessato anche l'edificio in questione, sito in centro storico dichiarato "Zona Rossa" e oggetto di apposita ordinanza di inagibilità risulta la seguente situazione:

- un avanzamento dei lavori ben oltre il 90% dell'importo contrattuale;
- i lavori erano stati sospesi in attesa dell'approvazione della perizia di variante sopra citata (verbale del 19/02/2016)

FATTO PRESENTE inoltre che, dopo l'attestato di deposito strutturale della variante, alla data di sospensione dei lavori risultano già realizzate alcune opere stante l'imminente consegna dei locali destinati a casa di riposo (corpi "B" e "C" costituenti il "Lavoro 1"), in quanto si sottolinea che dopo il sisma del 1997 la sede della casa di riposo è stata provvisoriamente stabilita presso l'edificio in via Le Mosse di Camerino, e che si rendeva indispensabile e urgente provvedere quanto prima a rendere attiva e completa di arredi la nuova sede presso l'ex ospedale, più funzionale e in grado di soddisfare al meglio le esigenze della popolazione anziana;

ATTESO CHE:

- in seguito alla 5° visita di collaudo ricognitiva del 12/06/2017 è stato redatto dal Collaudatore il relativo verbale, da cui risulta che l'immobile è stato danneggiato per cause di forza maggiore di cui all'art. 166 del DPR 207/2010;
- il D.L. arch. Enrico Rinaldesi ha redatto la "**Relazione a strutture ultimate dei lavori eseguiti fino al 24/08/2016**" depositata presso la Regione Marche con prot. n. 1222223 del 06.12.2017;
- il Collaudatore Ing. Alberto Gigli ha redatto il "**Certificato di collaudo statico parziale**" depositato presso la Regione Marche con prot. n. 1244280 del 13.12.2017;

- a seguito della presentazione all'USR della relazione a strutture ultimate e del collaudo statico, tale Ufficio ha evidenziato la necessità di eseguire un controllo sulla consistenza e la regolarità delle lavorazioni eseguite alla data del sisma 24.08.2016 (nota USR assunta al protocollo del Comune al n. 15151 del 14/07/2020);
- il sopralluogo è stato eseguito in più occasioni e in ultimo in data 03.12.2019 durante il quale sono state esperite verifiche a campione anche attraverso saggi per verificare la corrispondenza dei lavori strutturali con il progetto esecutivo e la risposta sismica ottenuta dalle opere eseguite;
- come da nota USR, prot. n. 61992 del 14/07/2020, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 15151 del 14/07/2020 il controllo – anche se parziale ed incompleto – ha avuto esito positivo per quanto riguarda la corrispondenza con il progetto, rinviando comunque l'esito del sopralluogo all'acquisizione della contabilità finale;
- l'USR con nota assunta al protocollo del Comune al n. 16254 del 30-07-2020 ha inoltrato gli esiti dei saggi e riscontri effettuati e quindi richiesto; la trasmissione dalla documentazione contabile corretta
- il RUP ha richiesto al D.L. la predisposizione dello stato finale delle opere eseguite;
- il D.L. in data 22-09-2020 nota prot. 20229 ha inoltrato la documentazione contabile richiesta;
- dalla documentazione contabile risulta, come riportato nel QTE finale allegato alla presente, che:
  - LAVORI 1: il costo complessivo di € 8.563.363,48, necessita, per la copertura economica il reintegro parziale del finanziamento revocato con il decreto n. 369/2015 di € 263.363,48, a valere sui fondi della Legge 61/98;
  - LAVORI 2: il costo complessivo di € 1.135.574,31, risulta completamente finanziato con l'immobile posto in permuta;

RITENUTO pertanto dover approvare la variante in questione e contestualmente richiedere alla Regione Marche la maggiore spesa da essa derivante pari ad € 263.363,48, rispetto alle risorse attualmente disponibili mediante il reintegro parziale del finanziamento revocato con il decreto n. 369/2015 di € 263.363,48, a valere sui fondi della Legge 61/98;

CONSIDERATO INOLTRE che l'immobile, danneggiato per causa di forza maggiore, necessita di interventi di riparazione che vanno attentamente progettati e valutati;

PERTANTO risulta necessario ed opportuno rimandare, per ora, la riparazione dei danni cagionati da cause di forza maggiore al più generale intervento di riparazione e ripristino agibilità, e quindi procedere alla chiusura del rapporto contrattuale con l'Appaltatore (stipulato in data 21.12.2012 con atto pubblico a rogito del segretario generale, rep. n. 1356);

**VISTI:**

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e il DPR 207/2010, applicabile in quanto normativa vigente al momento dell'appalto
- il D.L. 189/2016 s.m.i., con le relative ordinanze commissariali attuative;

Tutto ciò premesso

**VISTI** i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

- in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore 3° Territorio - LL.PP. Manutenzione - Ambiente – Sisma ricostruzione pubblica, Ing. Marco Orioli: favorevole;
- in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore 2° - Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane - dr. Giuliano Barboni: favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

**DELIBERA**

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare la perizia di variante suppletiva e di assestamento “data aprile 2016” dei lavori di “Restauro, consolidamento e trasformazione dell’edificio ex Ospedale S. Maria della Pietà di Camerino corpi “B” e “C” casa di riposo per anziani (lavoro 1) e uffici ASUR (lavoro 2) redatta dall’arch. Enrico Rinaldesi di Corridonia unitamente all’arch. Michele De Angeli e al P.I. Franco Natali, che si compone dei seguenti elaborati:
  - RELAZIONE ALLA RICHIESTA INTEGRAZIONE PROT. 0188792/23/03/2016/R\_MARCHE/GRM/ITE/P
  - ATTESTAZIONE DEL PROGETTISTA
  - RELAZIONE TECNICA GENERALE
  - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
  - ANALISI DEI PREZZI
  - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
  - ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI
  - PROGETTO STRUTTURALE:
    - Relazione di calcolo-superf. Esist., cerchiature nuove porte, fibre in carbonio;
    - Superfetazione , cerchiatura nuove porte
    - Relazione di calcolo pensilina fotovoltaico;
    - Struttura in acciaio pensilina fotovoltaico
    - Giunto tra i corpi Cca e Cb , Pilastro 14;
  - PROGETTO ARCHITETTONICO:
    - Pianta piano seminterrato e giardino;
    - Pianta piano secondo;
    - Pianta piano copertura;

- Prospetti stato attuale;
- Prospetti perizia di Variante.

Che prevede i seguenti costi, come da QTE riportato in allegato al presente Atto:

- Lavoro 1: Totale € 8.716.670,51, di cui € 6.913.549,12 per lavori e € 1.803.121,39 per somme a disposizione;
- Lavoro 2: Totale € 1.208.202,72, di cui € 874.667,32 per lavori e € 333.535,40 per somme a disposizione;

con la precisazione che l'importo totale del progetto di variante rimane comunque entro l'importo del progetto in appalto (CUP E13G0800012007);

3) Dare atto che la perizia trova disciplina nella previsione di cui all'art. 132, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 (normativa vigente al momento della gara d'appalto) trattandosi di opere eseguite nell'interesse dell'amministrazione, come si evince dalla relazione del D.L. e del Collaudatore in premessa indicate;

4) Dare Atto che, come risulta dalla 5° visita di collaudo ricognitiva del 12/06/2017 e dal Certificato di collaudo statico parziale redatto dal Collaudatore Ing. Alberto Gigli e depositato presso la Regione Marche in data 13-12-2017 al n. 1244280, l'immobile è stato danneggiato dal sisma 2016 e quindi ricadono le cause di forza maggiore di cui all'art. 166 del DPR 207/2010;

5) Dare Atto che risulta necessario ed opportuno rimandare, per ora, la riparazione dei danni cagionati da cause di forza maggiore al più generale intervento di riparazione e ripristino agibilità, e quindi procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore (stipulato in data 21.12.2012 con atto pubblico a rogito del segretario generale, rep. n. 1356);

6) Dare Atto che l'USR con nota, prot. n. 61992 del 14/07/2020, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 15151 del 14/07/2020 ha comunicato che *“il controllo – anche se parziale ed incompleto – ha avuto esito positivo per quanto riguarda la corrispondenza con il progetto...”*;

7) Dare Atto che, dallo stato finale sottoscritto senza riserve dalla Ditta appaltatrice risulta, come riportato nel QTE finale allegato alla presente:

- LAVORI 1: il costo complessivo di € 8.563.363,48, necessita, per la copertura economica il reintegro parziale del finanziamento revocato con il decreto n. 369/2015 di € 263.363,48, a valere sui fondi della Legge 61/98;
- LAVORI 2: il costo complessivo di € 1.135.574,31, risulta completamente finanziato con l'immobile posto in permuta;

8) Dare Atto che risulta necessario richiedere alla Regione Marche la maggiore spesa pari ad € 263.363,48, rispetto alle risorse attualmente disponibili mediante il reintegro parziale del finanziamento revocato con il decreto n. 369/2015 di € 263.363,48, a valere sui fondi della Legge 61/98;

9) Dare mandato al Responsabile del Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane- e del Settore 3° -Territorio, LL.PP., Ambiente Sisma Ricostruzione Pubblica-, ciascuno per quanto di competenza, di predisporre gli atti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto amministrativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 02-02-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Ing. Marco Orioli

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 02-02-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Dr. Giuliano Barboni

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Dr. Sandro Sborgia

IL VICE SEGRETARIO  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

---

#### **Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Pubblicazione n. 314  
Camerino, 05-02-2021

Il Responsabile del Settore 1  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

---

Per copia conforme all'originale  
Camerino, 05-02-2021

Il funzionario delegato  
Dr. Francesco Maria Aquili

---

#### **Certificato di esecutività**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-02-2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore 1  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili