



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3^A TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.545 del 10-11-2020
N. del Registro generale

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA SCALETTE - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DAL KM 0+800 AL KM 1+300 - APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE
--

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto geom. Gianfranco Carmini, quale Responsabile del procedimento dei lavori di “Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata via Scalette di Camerino – progetto di completamento dal km 0+800 al km 1+300 (SIMOG CIG: 8473041E9D)”;

PREMESSO che:

- Il territorio del comune di Camerino è stato danneggiato dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016 e che in seguito agli eventi sismici dell'ottobre 2016 si è riscontrato un forte incremento di transito dei mezzi pesanti sull'intero territorio comunale che ha comportato il deterioramento delle pavimentazioni di diverse vie. Tale situazione è stata inoltre aggravata dalle

eccezionali nevicate del mese di gennaio 2017 e successive dei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019;

- Con Decreto del ministro dell'interno del 14 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, legge di bilancio 2020 è stato concesso un contributo statale di € 70.0000,00 a favore dei comuni fino a 20 mila abitanti, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale;
- Con lettera del Ministero dell'interno prot. n. 0017577 del 31/01/2020, agli atti con prot. n. 0002614 del 31/01/2020 è stato comunicato all'amministrazione comunale l'assegnazione del contributo di € 70.000,00 per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale;
- Con Delibera di G.C. n. 66 del 09/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo avente per oggetto i "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale di via Scalette di Camerino dal Km 0+0.00 al km 0+ 800" per una spesa complessiva di € 70.000,00 di cui € 39.811,43 per lavori e € 30.188,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con la Determinazione n. 323 in data 24/06/2020 del responsabile settore 3^ territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma e Ricostruzione Pubblica, sono stati affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 n. 323 del 24/06/2020, i lavori di "Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata via Scalette di Camerino (SIMOG CIG: 833087792D)", alla Ditta EUROSCAVI DI VITALI ROBERTO & C. S.N.C. con sede legale in località Piani di Lanciano – 62022 Castelraimondo (MC) con codice fiscale n. 01594860437, per un importo contrattuale di € 37.339,87 oltre iva (importo soggetto al ribasso di € 38.024,00 detratto l'importo del ribasso del 6,50% pari a € 2.471,56 = € 35.552,44 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.787,43 per un importo contrattuale di € 37.339,87);

- I lavori relativi al progetto sopra indicato sono stati appaltati ed ultimati, quindi con determina del responsabile settore 3^ n. 429 del 20/08/2020 è stato approvato il certificato regolare esecuzione e il Q.T.E. finale, dal cui risulta una economia di € 19.304,28;
- Con Delibera di G.C. n. 150 del 06/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo avente per oggetto i lavori di “Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata: via Scalette di Camerino – completamento dal km 0+800 al km 1+300 ” per una spesa complessiva di € 19.304,28 di cui € 15.003,00 per lavori e € 4.301,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da Q.T.E. di seguito riportato:

	PROGETTO
1) LAVORI	EURO
A MISURA	14.785,38 €
SOMMANO 1	14.785,38 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	
	487,47 €
SOMMANO 2	487,47 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)	
SOMMANO 3=1-2	14.297,91 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)	
	217,62 €
SOMMANO 4	217,62 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4	15.003,00 €
SCONTO DI GARA 8%	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2 +4	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	3.300,66 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	1.000,62 €
SOMMANO 7)	4.301,28 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7	19.304,28 €

ATTESO CHE:

- Con la Determinazione n. 520 in data 20/10/2020 del responsabile settore 3^ territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma e Ricostruzione Pubblica, sono stati affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 n. 323 del 24/06/2020, i lavori di "Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata: via Scalette di Camerino – completamento dal km 0+800 al km 1+300" , alla Ditta EDILASFALTI & C. SRL con sede legale a

Camerino (MC) in via Farnese n. 61, con codice fiscale e partita iva n. 01413010438, per un importo contrattuale di € 13.859,17 oltre iva (importo soggetto al ribasso di € 14.297,91 detratto l'importo del ribasso del 8,00% pari a € 1.143,83 = € 13.154,08 oltre gli oneri per la sicurezza di € 487,47 e costi aggiuntivi anti-contagio Covid - 19 di € 217,62 per un importo contrattuale di € 13.859,17);

- Per il progetto è stato acquisito il CUP: E17H20000580001;
- Per i lavori è stato acquisito il SIMOG CIG: 8473041E9D;
- I lavori sono iniziati in data 5 novembre 2020;

DATO ATTO CHE.

- In seguito all'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di ulteriori opere e/o lavorazioni inizialmente non previste, quali le più significative: maggiori quantità di binder per ricariche e livellamenti della sede stradale e maggiori interventi sulle cunette stradali.

PERTANTO è stata predisposta la perizia di variante, redatta in data 10/11/2020 dal sottoscritto Direttore dei lavori e responsabile del procedimento che, si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- Relazione perizia di variante;
- Computo metrico estimativo,
- Atto di sottomissione;

In cui si percepiscono le nuove esigenze inizialmente non previste. In conclusione risulta, per effetto della perizia di variante, il seguente Q.T.E.:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE
1) LAVORI	EURO		
A MISURA	14.785,38 €	14.785,38 €	16.607,91 €
SOMMANO 1	14.785,38 €	14.785,38 €	16.607,91 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)			
	487,47 €	487,47 €	545,38 €
SOMMANO 2	487,47 €	487,47 €	545,38 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)			
SOMMANO 3=1-2	14.297,91 €	14.297,91 €	16.062,53 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)			
	217,62 €	217,62 €	217,62 €
SOMMANO 4	217,62 €	217,62 €	217,62 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4	15.003,00 €	15.003,00 €	16.825,53 €
SCONTO DI GARA 8%		1.143,83 €	1.285,00 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		13.154,08 €	14.777,53 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2 +4		13.859,17 €	15.540,53 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	3.300,66 €	3.049,02 €	3.418,92 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	1.000,62 €	2.396,10 €	344,84 €
SOMMANO 7)	4.301,28 €	5.445,12 €	3.763,76 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7	19.304,28 €	19.304,28 €	19.304,28 €

Da cui si rileva che:

- I lavori contrattuali al netto del ribasso, sicurezza compresa, hanno un incremento da
€ 13.859,17 a € 15.540,53;
- L'importo netto aggiuntivo della perizia di variante di € 1.681,36 pari al 12,13% dell'importo netto di contratto e, trova copertura finanziaria tra le somme derivanti dall'economie del ribasso d'asta e degli imprevisti considerati nel Q.T.E. del progetto approvato;
- La perizia di variante ricade nelle casistiche del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lettera c) e ricompresa nei limiti di cui al comma 7 del medesimo articolo;

RILEVATO pertanto necessario approvare la perizia di variante di cui sopra;

VISTI:

- 1) Il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 2) Il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- 3) La legge n. 241/90 s.m.i.,
- 4) Il D.L. 33/2013 s.m.i.;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PROPONE

- 1) La premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di approvare la perizia di variante, allegata alla presente determina, redatta dal geom. Gianfranco Carimini in qualità di RUP e D.L., per le opere atte a conseguire l'intervento denominato "Lavori di Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata via Scalette di Camerino completamento dal km 0+800 al km 1+300" (SIMOG CIG: 8473041E9D)" del comune di Camerino, che si compone dei seguenti elaborati tecnici:
 - Relazione perizia di variante;
 - Computo metrico estimativo,
 - Atto di sottomissione

e che si conclude con il seguente Q.T.E.:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE
1) LAVORI	EURO		
A MISURA	14.785,38 €	14.785,38 €	16.607,91 €
SOMMANO 1	14.785,38 €	14.785,38 €	16.607,91 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)			
	487,47 €	487,47 €	545,38 €
SOMMANO 2	487,47 €	487,47 €	545,38 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)			
SOMMANO 3=1-2	14.297,91 €	14.297,91 €	16.062,53 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)			
	217,62 €	217,62 €	217,62 €
SOMMANO 4	217,62 €	217,62 €	217,62 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4	15.003,00 €	15.003,00 €	16.825,53 €
SCONTO DI GARA 8%		1.143,83 €	1.285,00 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		13.154,08 €	14.777,53 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2 +4		13.859,17 €	15.540,53 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	3.300,66 €	3.049,02 €	3.418,92 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	1.000,62 €	2.396,10 €	344,84 €
SOMMANO 7)	4.301,28 €	5.445,12 €	3.763,76 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7	19.304,28 €	19.304,28 €	19.304,28 €

- 3) Di dare atto che il costo dei maggiori lavori di € 1.681,36 trova copertura finanziaria tra le somme derivanti dall'economie del ribasso d'asta e degli imprevisti considerati nel Q.T.E. del progetto approvato con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 06/10/2020;
- 4) Di dare atto che il costo complessivo dell'intervento trova copertura economica tra i fondi stanziati con il contributo statale di € 70.000,00 assegnato al comune di Camerino con lettera del Ministero dell'Interno prot. n. 0017577 del 31/01/2020, agli atti dell'Ente con prot. n. 0002614 del 31/01/2020, imputati al capitolo n. 2834/34 del bilancio dell'ente;

- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 6) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 7) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 8) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 10) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio;
 - Al Settore 2^ Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza

Il responsabile del procedimento

Geom. Gianfranco Carimini

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3^ - TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE
AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di approvare la perizia di variante dell'intervento denominato
"Lavori di Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata via Scalette di Camerino completamento dal km 0+800 al km 1+300 (SIMOG CIG: 8473041E9D);
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTI** il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
la legge n. 241/90 s.m.i.,
il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;
- RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) La premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di approvare la perizia di variante, allegata alla presente determina, redatta dal geom. Gianfranco Carimini in qualità di RUP e D.L., per le opere atte a conseguire l'intervento denominato "Lavori di Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata via Scalette di Camerino completamento dal km 0+800 al km 1+300" (SIMOG CIG: 8473041E9D)" del comune di Camerino, che si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- Relazione perizia di variante;
- Computo metrico estimativo,
- Atto di sottomissione

e che si conclude con il seguente Q.T.E.:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE
1) LAVORI	EURO		
A MISURA	14.785,38 €	14.785,38 €	16.607,91 €
SOMMANO 1	14.785,38 €	14.785,38 €	16.607,91 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)			
	487,47 €	487,47 €	545,38 €
SOMMANO 2	487,47 €	487,47 €	545,38 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)			
SOMMANO 3=1-2	14.297,91 €	14.297,91 €	16.062,53 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)			
	217,62 €	217,62 €	217,62 €
SOMMANO 4	217,62 €	217,62 €	217,62 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4	15.003,00 €	15.003,00 €	16.825,53 €
SCONTO DI GARA 8%		1.143,83 €	1.285,00 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		13.154,08 €	14.777,53 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2 +4		13.859,17 €	15.540,53 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	3.300,66 €	3.049,02 €	3.418,92 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	1.000,62 €	2.396,10 €	344,84 €
SOMMANO 7)	4.301,28 €	5.445,12 €	3.763,76 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7	19.304,28 €	19.304,28 €	19.304,28 €

- 3) Di dare atto che il costo dei maggiori lavori di € 1.681,36 trova copertura finanziaria tra le somme derivanti dall'economie del ribasso d'asta e degli imprevisti considerati nel Q.T.E. del progetto approvato con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 06/10/2020;
- 4) Di dare atto che il costo complessivo dell'intervento trova copertura economica tra i fondi stanziati con il contributo statale di € 70.000,00 assegnato al comune di Camerino con lettera del Ministero dell'Interno prot. n. 0017577 del 31/01/2020, agli atti dell'Ente con prot. n. 0002614 del 31/01/2020, imputati al capitolo n. 2834/34 del bilancio dell'ente;

- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 6) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 7) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 8) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 10) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio;
 - Al Settore 2^ Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

10-11-2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale

Camerino, 10-11-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 2569

Camerino, 26-11-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli