



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3^A TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.351 del 17-07-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI UN TRATTO DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA "VIA SCALETTE" DI CAMERINO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto geom. Gianfranco Carmini, quale Responsabile del procedimento dei lavori di "Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata "via Scalette" di Camerino (CIG: 833087792D)";

PREMESSO che:

- Il territorio del comune di Camerino è stato danneggiato dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016 e che in seguito agli eventi sismici dell'ottobre 2016 si è riscontrato un forte incremento di transito dei mezzi pesanti sull'intero territorio comunale che ha comportato il deterioramento delle pavimentazioni di diverse vie. Tale situazione è stata inoltre aggravata dalle eccezionali nevicate del mese di gennaio 2017 e successive dei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019;

- Con Decreto del ministro dell'interno del 14 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, legge di bilancio 2020 è stato concesso un contributo statale di € 70.0000,00 a favore dei comuni fino a 20 mila abitanti, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale;
- Con lettera del Ministero dell'interno prot. n. 0017577 del 31/01/2020, agli atti con prot. n. 0002614 del 31/01/2020 è stato comunicato all'amministrazione comunale l'assegnazione del contributo di € 70.000,00 per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale;
- Con Delibera di G.C. n. 66 del 09/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo avente per oggetto i lavori di "Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata: via Scalette di Camerino" per una spesa complessiva di € 70.000,00 di cui € 39.811,43 per lavori e € 30.188,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da Q.T.E. di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI UN TRATTO DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA VIA SCALETTE DI CAMERINO	
	PROGETTO
1) LAVORI	EURO
A MISURA	39.200,00 €
SOMMANO 1	39.200,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	
	1.176,00 €
SOMMANO 2	1.176,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)	
	38.024,00 €
SOMMANO 3=1-2	38.024,00 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)	
	611,43 €
SOMMANO 4	611,43 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4	39.811,43 €
SCONTO DI GARA 6,50%	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2 +4	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, posa in opera di dossi artificiali per riduzione velocità - iva compresa	2.400,00 €
Posa in opera di elementi prefabbricati per sistemazione di ml 10 di scarpata, sostituzione di corrimano - iva compresa	12.810,00 €
Spese tecniche per C.S.E., verifiche e collaudi - 5% di 1 + 4)	1.990,57 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	8.624,00 €
IMPREVISTI 10% DI 1+4)	3.981,14 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	382,86 €
SOMMANO 7)	30.188,57 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7	70.000,00 €

ATTESO CHE:

- Con la Determinazione n. 323 in data 24/06/2020 del responsabile settore 3^ territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma e Ricostruzione Pubblica, sono stati affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, i lavori di "Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata via Scalette di Camerino (CIG: 833087792D)", alla Ditta EUROSCAVI DI VITALI ROBERTO & C. S.N.C. con sede legale in località Piani di Lanciano – 62022 Castelraimondo (MC) con codice fiscale n. 01594860437, per un importo contrattuale di € 37.339,87 oltre iva e, quindi, per un importo totale complessivo di € 45.554,64 (importo soggetto al ribasso di € 38.024,00 detratto l'importo del ribasso del 6,50% pari a € 2.471,56 = € 35.552,44 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.787,43 per un importo contrattuale di € 37.339,87);

DATO ATTO CHE.

- Durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori ricariche di conglomerato bituminoso del tipo binder chiuso dovute alla normale usura e deterioramento che ha subito il piano viabile in seguito a forti volumi di traffico derivanti dalla circolazione dei mezzi di carico impegnati nella ricostruzione di abitazioni danneggiate dal sisma 2016 con accessi carrabili lungo il tracciato stradale interessato dai lavori;

PERTANTO è stata predisposta la perizia di variante, redatta in data 18/07/2020 dal sottoscritto Direttore dei lavori e responsabile del procedimento che, si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- Relazione perizia di variante;
- Computo metrico estimativo,
- Atto di sottomissione;

In cui si percepiscono le nuove esigenze inizialmente non previste. In conclusione risulta, per effetto della perizia di variante, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO			
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI UN TRATTO DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA VIA SCALETTE DI CAMERINO			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO
A MISURA	39.200,00 €	39.200,00 €	43.697,57 €
SOMMANO 1	39.200,00 €	39.200,00 €	43.697,57 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)			
	1.176,00 €	1.176,00 €	1.310,93 €
SOMMANO 2	1.176,00 €	1.176,00 €	1.310,93 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)			
	38.024,00 €	38.024,00 €	42.386,64 €
SOMMANO 3=1-2	38.024,00 €	38.024,00 €	42.386,64 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)			
	611,43 €	611,43 €	611,43 €
SOMMANO 4	611,43 €	611,43 €	611,43 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4	39.811,43 €	39.811,43 €	41.149,83 €
SCONTO DI GARA 6,50%		2.471,56 €	2.755,13 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		35.552,44 €	39.631,51 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2 +4		37.339,87 €	41.553,87 €
7) SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, posa in opera di dossi artificiali per riduzione velocità - iva compresa	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Posa in opera di elementi prefabbricati per sistemazione di mt 10 di scarpata, sostituzione di corrimano - iva compresa	12.810,00 €	12.810,00 €	12.810,00 €
Spese tecniche per C.S.E., verifiche e collaudi - 5% di 1 + 4)	1.990,57 €	1.990,57 €	1.990,57 €
I/A SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	8.624,00 €	8.214,77 €	9.141,85 €
IMPREVISTI 10% DI 1+4)	3.981,14 €	3.981,14 €	2.103,71 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	382,88 €	3.283,85 €	- €
SOMMANO 7)	30.188,57 €	32.660,13 €	28.446,13 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €

Da cui si rileva che:

- I lavori contrattuali al netto del ribasso, sicurezza compresa, hanno un incremento da
€ 37.338,87 a € 41.553,87;

- L'importo netto aggiuntivo della perizia di variante di € 4.214,00 pari al 11,00% dell'importo netto di contratto e, trova copertura finanziaria tra le somme derivanti dall'economie del ribasso d'asta e degli imprevisti considerati nel Q.T.E. del progetto approvato;
- La perizia di variante ricade nelle casistiche del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lettera c) e ricompresa nei limiti di cui al comma 7 del medesimo articolo;

RILEVATO pertanto necessario approvare la perizia di variante di cui sopra;

VISTI:

- 1) Il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 2) Il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- 3) La legge n. 241/90 s.m.i.,
- 4) Il D.L. 33/2013 s.m.i.;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PROPONE

- 1) La premessa è parte integrante del dispositivo;
- 2) Di approvare la perizia di variante, allegata alla presente determina, redatta dal geom. Gianfranco Carimini in qualità di RUP e D.L., per le opere atte a conseguire l'intervento denominato "Lavori di Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata "via Scalette" di Camerino (CIG: 833087792D)" del comune di Camerino, che si conclude con il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO			
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI UN TRATTO DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA VIA SCALETTE DI CAMERINO			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO
A MISURA	39.200,00 €	39.200,00 €	43.697,57 €
SOMMANO 1	39.200,00 €	39.200,00 €	43.697,57 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)			
	1.176,00 €	1.176,00 €	1.310,93 €
SOMMANO 2	1.176,00 €	1.176,00 €	1.310,93 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)			
	38.024,00 €	38.024,00 €	42.386,64 €
SOMMANO 3=1-2	38.024,00 €	38.024,00 €	42.386,64 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)			
	611,43 €	611,43 €	611,43 €
SOMMANO 4	611,43 €	611,43 €	611,43 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4	39.811,43 €	39.811,43 €	41.149,83 €
SCONTO DI GARA 6,50%		2.471,56 €	2.755,13 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		35.552,44 €	39.631,51 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2 +4		37.339,87 €	41.553,87 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, posa in opera di dossi artificiali per riduzione velocità - iva compresa	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Posa in opera di elementi prefabbricati per sistemazione di mt 10 di scarpata, sostituzione di corrimano - iva compresa	12.810,00 €	12.810,00 €	12.810,00 €
Spese tecniche per C.S.E., verifiche e collaudi - 5% di 1 + 4)	1.990,57 €	1.990,57 €	1.990,57 €
I/A SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	8.624,00 €	8.214,77 €	9.141,85 €
IMPREVISTI 10% DI 1+4)	3.981,14 €	3.981,14 €	2.103,71 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	382,88 €	3.263,85 €	- €
SOMMANO 7)	30.188,57 €	32.660,13 €	28.446,13 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €

3) Di dare atto che il costo dei maggiori lavori di € 4.214,00 trova copertura finanziaria tra le somme derivanti dall'economie del ribasso d'asta e degli imprevisti considerati nel Q.T.E. del progetto approvato con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 09/06/2020;

- 4) Di dare atto che i lavori sono finanziati con il contributo statale di € 70.000,00 assegnato al comune di Camerino con lettera del Ministero dell'Interno prot. n. 0017577 del 31/01/2020, agli atti dell'Ente con prot. n. 0002614 del 31/01/2020;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 6) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 7) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 8) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 10) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio;
 - Al Settore 2^ Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza

Il responsabile del procedimento
Geom. Gianfranco Carimini

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3^ - TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE
AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di approvare la perizia di variante dell'intervento denominato
"Lavori di Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata "via Scalette" di Camerino (CIG: 833087792D);
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTI** il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
la legge n. 241/90 s.m.i.,
il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;
- RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) La premessa è parte integrante del dispositivo;
- 2) Di approvare la perizia di variante, allegata alla presente determina, redatta dal geom. Gianfranco Carimini in qualità di RUP e D.L., per le opere atte a conseguire l'intervento denominato "Lavori di Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata "via Scalette" di Camerino (CIG: 833087792D)" del comune di Camerino, che si conclude con il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO			
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI UN TRATTO DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA VIA SCALETTE DI CAMERINO			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO
A MISURA	39.200,00 €	39.200,00 €	43.697,57 €
SOMMANO 1	39.200,00 €	39.200,00 €	43.697,57 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)			
	1.176,00 €	1.176,00 €	1.310,93 €
SOMMANO 2	1.176,00 €	1.176,00 €	1.310,93 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)			
	38.024,00 €	38.024,00 €	42.386,64 €
SOMMANO 3=1-2	38.024,00 €	38.024,00 €	42.386,64 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)			
	611,43 €	611,43 €	611,43 €
SOMMANO 4	611,43 €	611,43 €	611,43 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4	39.811,43 €	39.811,43 €	41.149,83 €
SCONTO DI GARA 6,50%		2.471,56 €	2.755,13 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		35.552,44 €	39.631,51 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2 +4		37.339,87 €	41.553,87 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, posa in opera di dossi artificiali per riduzione velocità - iva compresa	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Posa in opera di elementi prefabbricati per sistemazione di mt 10 di scarpata, sostituzione di corrimano - iva compresa	12.810,00 €	12.810,00 €	12.810,00 €
Spese tecniche per C.S.E., verifiche e collaudi - 5% di 1 + 4)	1.990,57 €	1.990,57 €	1.990,57 €
I/A SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	8.624,00 €	8.214,77 €	9.141,85 €
IMPREVISTI 10% DI 1+4)	3.981,14 €	3.981,14 €	2.103,71 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	382,88 €	3.263,85 €	- €
SOMMANO 7)	30.188,57 €	32.660,13 €	28.446,13 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €

3) Di dare atto che il costo dei maggiori lavori di € 4.214,00 trova copertura finanziaria tra le somme derivanti dall'economie del ribasso d'asta e degli imprevisti considerati nel Q.T.E. del progetto approvato con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 09/06/2020;

- 4) Di dare atto che i lavori sono finanziati con il contributo statale di € 70.000,00 assegnato al comune di Camerino con lettera del Ministero dell'Interno prot. n. 0017577 del 31/01/2020, agli atti dell'Ente con prot. n. 0002614 del 31/01/2020;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 6) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 7) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 8) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 10) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio;
 - Al Settore 2^ Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

17-07-2020

Il Responsabile del Settore

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 17-07-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1896

Camerino, 12-09-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli