



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.98 del 03-03-2021

N. 305 del Registro generale

Oggetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FOGNATURA IN LOC. S. PAOLO.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE (CIG: ZB52FB8712)

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, Responsabile del Settore 3[^], in qualità di RUP dell'intervento denominato "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FOGNATURA IN LOC. S.PAOLO", CIG: ZB52FB8712;

PREMESSO che

- Con Delibera di Giunta Comunale N. 187 del 01/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FOGNATURA IN LOC. S.PAOLO" redatto dall'Ing. Marco Orioli, Responsabile del 3[^] Settore, per l'importo complessivo di € 27.000,00 di cui € 19.699,46 per lavori (compresi oneri per la sicurezza e costi aggiuntivi anti-contagio Covid-19, per complessivi € 771,52 non soggetti a ribasso) e € 7.300,54 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- La spesa Complessiva di € 27.000,00 trova copertura economica tra le somme del cap. 2008/1 "Prestazione di servizi per strade e piazze" del Bilancio finanziario;

ATTESO che

- Con determina del responsabile del 3[^] settore n. 635 del 01.12.2020 sono stati affidati i

lavori alla ditta BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. S.R.L. con sede legale in Castelraimondo, 62022 (MC), in Corso Italia n. 106, P.IVA e C.F.: 01561020437, con ribasso del 9,50 %, e quindi per un importo contrattuale di € 17.901,31 – compresi gli oneri per la sicurezza e costi aggiuntivi anti-contagio Covid-19 per complessivi € 771,52 - oltre IVA (prezzo a base di gara soggetto a ribasso di € 18.927,94 detratto il ribasso offerto del 9,50% pari a € 1.798,15 = € 17.129,79 oltre gli oneri per la sicurezza di € 464,05 e costi aggiuntivi anti-contagio Covid-19 di € 307,47 per complessivi € 771,52 per un totale di € 17.901,31), oltre IVA;

- il contratto è stato stipulato mediante sottoscrizione da parte dell'appaltatore della determina di affidamento dei lavori n. 635/3^sette del 01.12.2020;
- I lavori sono stati consegnati in data 18 Gennaio 2021;
- Il R.U.P. e D.L. dell'intervento in oggetto è l'Ing. Marco Orioli, responsabile del Settore 3^;

DATO ATTO che

- In seguito all'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di ulteriori opere e/o lavorazioni inizialmente non previste, quali le più significative:
 - o Durante le operazioni di scavo a sezione ristretta, a causa della presenza di terreno incoerente, è stata riscontrata la necessità di aumentare la sezione tipo di scavo sia in profondità che in larghezza per consentire la posa delle tubazioni in sicurezza da parte degli operatori;
 - o Nel prolungamento del tratto di linea di fogna bianca posto a valle dell'Asilo "Maria Ausiliatrice", si è riscontrata la necessità di posizionare un'ulteriore pozzetto in cemento insieme agli elementi di prolunga prefabbricati necessari;
 - o Inoltre si è riscontrata la necessità, dopo aver effettuato ulteriori analisi ed indagini, di variare in alcuni tratti il diametro delle condotte previste e di adattare il tracciato delle tubazioni all'effettivo stato dei luoghi.
- Tali modifiche non alterano la natura generale del contratto, in quanto necessarie per il completamento dei lavori di sistemazione della fognatura in loc. S.Paolo;

PERTANTO è stata predisposta la perizia di variante, redatta in data 26/02/2021 dal sottoscritto Direttore dei lavori e responsabile del procedimento, che si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- Relazione perizia di variante;

- Computo metrico estimativo;
- Atto aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi

In cui si percepiscono le nuove esigenze inizialmente non previste . In conclusione risulta, per effetto della perizia di variante, il seguente Q.T.E.:

		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE
1) LAVORI A MISURA		EURO		
		19 391,99 €	19 391,99 €	23 822,46 €
SOMMANO 1		19 391,99 €	19 391,99 €	23 822,46 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		464,05 €	464,05 €	571,35 €
SOMMANO 2		464,05 €	464,05 €	571,35 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		18 927,94 €	18 927,94 €	23 251,11 €
SOMMANO 3=1-2		18 927,94 €	18 927,94 €	23 251,11 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		307,47 €	307,47 €	307,47 €
SOMMANO 4		307,47 €	307,47 €	307,47 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		19 699,46 €	19 699,46 €	24 129,93 €
SCONTO DI GARA	9,50%		1 798,15 €	2 208,86 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			17 129,79 €	21 042,25 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO			17 901,31 €	21 921,07 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
IMPREVISTI		1 391,69 €	4 120,41 €	
SPESE TECNICHE PER COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA COMPRESIVE DI CNPA/IA/CAP		1 040,00 €	1 040,00 €	- €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		4 868,85 €	3 938,29 €	4 822,64 €
LAVORI IN ECONOMIA, ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA				256,29 €
SOMMANO 7)		7 300,54 €	9 098,70 €	5 078,93 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €

Da cui si rileva che:

- I lavori contrattuali al netto del ribasso, sicurezza compresa, hanno un incremento da € 17.901,31 a € 21.921,07;

RILEVATO pertanto necessario approvare la perizia di variante di cui sopra;

DATO ATTO che:

- La perizia redatta prevede un importo netto aggiuntivo della perizia di variante di € 4.019,76 pari al 22,45% dell'importo netto del contratto trova copertura finanziaria tra le somme derivanti dalle economie del ribasso d'asta e dagli imprevisti considerati nel Q.T.E. del progetto approvato con atto di D.G.C. n. 187 del 01/12/2020;
- La perizia di variante ricade nelle casistiche del D.Lgs. 50/2016, art. 106, c.1, lett. c) e ricompresa nei limiti di cui al comma 7 del medesimo articolo;

- Per l'esecuzione delle maggiori opere sussistono i relativi presupposti per assegnare una proroga ai termini contrattuali per l'esecuzione pari a 8 giorni naturali e consecutivi, in proporzione all'incremento dell'importo contrattuale da eseguire;
- Per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: 867957972C;

VISTO il vigente Statuto comunale, il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, in particolare l'art. 107 "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI:

- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i. ed in particolare l'art. 106;
- Il D.M. n. 49/2018;
- Il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

RITENUTO doversi esprimere il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2020, con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

D E T E R M I N A

- 1) **Di approvare** la premessa, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta, quale parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90

s.m.i.;

- 2) **Di approvare** la Perizia di Variante, allegata alla presente determina, redatta dal sottoscritto Ing. Marco Orioli, in qualità di R.U.P. e D.L. dell'intervento denominato "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FOGNATURA IN LOC. S.PAOLO", CIG: ZB52FB8712, composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione perizia di variante;
- Computo metrico estimativo
- Atto aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi;

e che si conclude con il Q.T.E. seguente:

		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE
1) LAVORI		EURO		
A MISURA		19 391,99 €	19 391,99 €	23 822,46 €
	SOMMANO 1	19 391,99 €	19 391,99 €	23 822,46 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		464,05 €	464,05 €	571,35 €
	SOMMANO 2	464,05 €	464,05 €	571,35 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		18 927,94 €	18 927,94 €	23 251,11 €
	SOMMANO 3=1-2	18 927,94 €	18 927,94 €	23 251,11 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		307,47 €	307,47 €	307,47 €
	SOMMANO 4	307,47 €	307,47 €	307,47 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		19 699,46 €	19 699,46 €	24 129,93 €
	SCONTO DI GARA			
	9,50%		1 798,15 €	2 208,86 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		17 129,79 €	21 042,25 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO			17 901,31 €	21 921,07 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
IMPREVISTI		1 391,69 €	4 120,41 €	
SPESE TECNICHE PER COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA COMPRESIVE DI CNPA/IA/CAP		1 040,00 €	1 040,00 €	- €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22% LAVORI IN ECONOMIA, ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		4 868,85 €	3 938,29 €	4 822,64 €
	SOMMANO 7)	7 300,54 €	9 098,70 €	5 078,93 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €

- 3) **Di dare atto** che l'importo netto aggiuntivo della perizia di variante di € 4.019,76 pari al 22,45% dell'importo netto del contratto trova copertura finanziaria tra le somme derivanti dalle economie del ribasso d'asta e dagli imprevisti considerati nel Q.T.E. del progetto approvato con atto di D.G.C. n. 187 del 01/12/2020;

- 4) **Di assegnare** una proroga ai termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori pari a 8 giorni

naturali e consecutivi, in proporzione all'incremento dell'importo contrattuale;

- 5) **Di dare atto** che il costo complessivo dell'intervento trova copertura economica tra le somme del cap. 2008/1 "Prestazione di servizi per strade e piazze" del Bilancio finanziario;
- 6) **Di impegnare** la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 4.019,76, oltre IVA (€ 884,35), per un totale di € 4.904,11 sul cap. 2008/1 "Prestazione di servizi per strade e piazze" del Bilancio del corrente anno finanziario in corso di predisposizione;
- 7) **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.Lgs. 33/2013, nonché agli obblighi di cui al D.Lgs. 50/2016;
- 8) **Di attestare** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 9) **Di dare atto** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 10) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 11) **Di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio e trasmettere copia della stessa alla ditta interessata, nonché:
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

03-03-2021

Il Responsabile del Settore
F.toDr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 03-03-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 652

Camerino, 29-03-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli