



Comune di Camerino  
Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME**

SERVIZIO MANUTENZIONE  
DETERMINAZIONE

N.133/Serv.Man. del 07-11-2018

N. 899 del Registro generale

Oggetto:

EMERGENZA SISMA ITALIA CENTRALE 26/30 OTTOBRE 2016 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL' AREA UTILIZZATA COME CAMPO BASE DALLA CROCE ROSSA ITALINA ADIACENTE AL CENTRO COMUNALE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEO IN LOCALITA' CALVIE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare la perizia di variante dei lavori di che trattasi;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTI** il D.lgs. n. 50/2016;  
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;  
Il D.L. 189/2016 e s.m.i.;  
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le

relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**RICHIAMATO** il Decreto n. 3 del 15/07/2017, ha attribuito al responsabile del servizio Lavori Pubblici, Manutenzione ed Ambiente Ing. Marco Orioli, le funzioni di cui all'art. 107 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### DETERMINA

1. Approvare la perizia di variante allegata alla presente determina, redatta dal Direttore dei lavori Geom. Gianfranco Carimini per l'intervento di sistemazione dell'area utilizzata come campo base dalla Croce Rossa Italiana adiacente al centro comunale di accoglienza temporaneo in località Calvie di Camerino, che si conclude con il seguente QTE:

N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ -	€ 33.612,32			€ -	€ 33.612,33				€ 47.834,23
	TOTALE LAVORI				€ 33.612,32				€ 33.612,33				€ 47.834,23
a.2	oneri per la sicurezza				€ 1.008,37				€ 1.008,37				€ 1.435,02
	lavori a base d'asta				€ 32.603,95				€ 32.603,95				€ 46.399,21
	ribasso d'asta								€ 2.640,92				€ 3.758,33
a.3	totale netto lavori sicurezza compresa								€ 30.971,40				€ 44.075,90
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE												
b.1	lavori sostituzione impianti idraulici												€ 7.505,38
b.1.1	iva di b.1 - 22%												€ 1.651,18
b.2	spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 - 2% di a1 arrotondamenti ed economie per ribasso				€ 672,25				€ 672,25				€ 1.106,79
b.3	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti nel caso di a.1				€ 3.361,23				€ 2.905,01				€ 7.362,15
b.4									€ 3.097,14				€ 9.696,69
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 4.033,48				€ 6.674,40				€ 27.322,19
	TOTALE PROGETTO				€ 37.645,80				€ 6.674,40				€ 71.398,09

2. di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 71.398,09 è finanziata sui fondi del cap. 88/1 e ricade tra le opere previste dall'Ordinanza C.D.P.C. N. 388 del 26/08/2016 ed in particolare alla tabella dell'allegato n. 2 voce n. 1 **“Ripristino delle aree allo status quo ante”** - SISMA CENTRO ITALIA VOCI DI SPESA AMMISSIBILI - della Circolare DPC prot. n. TERAG/18\_SM/20748 del 09/04/2018;
3. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere all'inserimento della presente determina nel sistema regionale CohesionWorkPA;

4. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici:  
Servizio finanziario, Ufficio Appalti, Albo

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente  
Ing. Marco Orioli

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Il sottoscritto direttore dei lavori e responsabile del procedimento,

PREMESSO che:

- in data 26 ottobre 2016 ore 19:10 e in data 30 ottobre 2016 ore 7:40 si sono verificati forti eventi sismici che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale;
- in seguito agli eventi si è provveduto ad allestire l'area di accoglienza temporanea in località Calvie presso il centro sportivo del comune di Camerino;
- l'area adiacente al centro di accoglienza è stata utilizzata come base, cucina da campo, dalla Croce Rossa Italiana fino al 31 gennaio 2017;
- con determina del responsabile servizio manutenzione n. 49 del registro generale in data 16/02/2017 è stato approvato il progetto per lavori di sistemazione dell'area utilizzata dalla Croce Rossa Italiana come campo base adiacente al centro comunale temporaneo di accoglienza in località Calvie di Camerino per un importo complessivi di € 37.645,80 di cui € 33.612,32 per lavori compreso oneri per la sicurezza e € 4.033,48 per somme a disposizione per l'amministrazione, in conclusione risulta per effetto del progetto esecutivo dei lavori, il seguente Q.T.E.:

N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ -	€ 33.612,32
	<i>TOTALE LAVORI</i>				€ 33.612,32
a.2	oneri per la sicurezza				€ 1.008,37
	<i>lavori a base d'asta</i>				€ 32.603,95
	Ribasso d'asta				
	<i>Totale netto lavori sicurezza compresa</i>				
	<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</i>				
b 1	spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 - 2% di a1				€ 672,25
b 2	arrotondamenti ed economie per ribasso d'asta				
b 3	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				€ 3.361,23
	Totale somme a disposizione				€ 4.033,48
	<b>TOTALE PROGETTO</b>				<b>€ 37.645,80</b>

- per il presente intervento è stato acquisito il: CIG Z211DEF788;
- con Determina del responsabile servizio manutenzione n. 162 del registro generale in data 03/04/2017, in seguito a procedura negoziata, sono stati affidati alla Ditta F.lli Pazzaglia con ribasso del 8,10%, per un importo di contratto € 30.971,40 oltre iva (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 32.603,95 detratto l'importo del ribasso di € 2.640,92 = € 29.963,03 oltre gli oneri di sicurezza di € 1.008,37 per un totale di € 30.971,40), inclusi oneri per la sicurezza pari a € 1.008,37, alle condizioni di cui al progetto approvato con la determinazione del responsabile servizio manutenzione n. 49 del registro generale in data 16/02/2017, in conclusione risulta per effetto dell'aggiudicazione dei lavori, il seguente Q.T.E.:

Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE			
	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
LAVORI			€ -	€ 33.612,32			€ -	€ 33.612,33
<b>TOTALE LAVORI</b>				€ 33.612,32				€ 33.612,33
oneri per la sicurezza				€ 1.008,37				€ 1.008,37
lavori a base d'asta				€ 32.603,95				€ 32.603,95
ribasso d'asta								€ 2.640,92
<b>totale netto lavori sicurezza compresa</b>								€ 30.971,40
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>								
di sostituzione parti di impianti tecnologici								
iva di b1 - 22%								
spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 - 2% di a1				€ 672,25				€ 672,25
arrotondamenti a economie per ribasso								€ 2.905,01
diasta								€ 3.097,14
per IVA, eventuali IMI imposte e contributi				€ 3.361,23				€ 3.097,14
davanti per la som.								
imprevisti								
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				€ 4.033,48				€ 6.674,40
<b>TOTALE PROGETTO</b>				€ 37.645,80				€ 37.645,80

- durante il corso dei lavori si è reso necessario apportare alcune modifiche a quanto in precedenza previsto. Infatti si è reso necessario di procedere al rifacimento del manto stradale di una porzione più ampia del piazzale ed inoltre è emersa la necessità anche di prevedere la sostituzione di parti tecnologiche degli impianti idraulici del centro comunale in quanto danneggiati a seguito dell'utilizzo durante il funzionamento del centro di accoglienza;
- è stata predisposta la perizia di variante dal sottoscritto Direttore dei Lavori e responsabile del procedimento che, si compone dei seguenti elaborati tecnici:
  - a) Relazione perizia di variante
  - b) planimetria ulteriori aree
  - c) computo metrico estimativo
  - d) quadro comparativo di raffronto

in cui si recepiscono le nuove esigenze inizialmente non previste. In conclusione risulta, per effetto della perizia di variante, il seguente Q.T.E.:

Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE			
	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
LAVORI			€ -	€ 33.612,32			€ -	€ 33.612,33				€ 47.834,23
TOTALE LAVORI				€ 33.612,32				€ 33.612,33				€ 47.834,23
oneri per la sicurezza				€ 1.008,37				€ 1.008,37				€ 1.435,02
lavori a base d'asta				€ 32.603,95				€ 32.603,95				€ 46.399,21
ribasso d'asta								€ 2.640,92				€ 3.758,33
totale netto lavori sicurezza compresa								€ 30.971,40				€ 44.075,90
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE												
di sostituzione parti di impianti tecnologici												€ 7.505,38
iva di b1 - 22%												€ 1.651,18
spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 - 2% di a1 arrotondamenti ed economie per ribasso				€ 672,25				€ 672,25				€ 956,68
per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti in lease				€ 3.361,23				€ 3.097,14				€ 9.696,69
imprevisti												€ 2.776,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 4.033,48				€ 6.674,40				€ 27.322,19
TOTALE PROGETTO				€ 37.645,80				€ 37.645,80				€ 71.398,09

da cui si rileva che i lavori contrattuali al netto del ribasso, sicurezza compresa hanno un incremento da € 30.971,40 a € 44.075,90 e che l'importo netto aggiuntivo della Perizia di Variante è di € 13.104,50 pari al 42% di incremento dell'importo rispetto all'affidamento originario;

- la perizia di variante ricade nelle casistiche del D.Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lettera c) e ricompresa nei limiti di cui al comma 7 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che:

- in data 5 luglio 2017 è stata disposta la sospensione dei lavori n. 1 in attesa dell'autorizzazione della perizia di variante da parte della Regione Marche;
- in data 18/09/2017 con nota prot.n. 23047 è stata richiesta alla Regione Marche l'autorizzazione alla spesa;
- alla data odierna non è ancora prevenuta da parte della Regione Marche l'autorizzazione richiesta, nonostante diversi solleciti e comunicazioni informali;
- lo stato dei luoghi non consente ulteriore attesa per il ripristino, con grave disagio degli utenti e con il rischio di ulteriore aggravio del danneggiamento e conseguente incremento dei costi;
- DATO ATTO che l'intervento ricade tra le opere previste dall'Ordinanza C.D.P.C. N. 388 del 26/08/2016 ed in particolare alla tabella dell'allegato n. 2 voce n. 1 **“Ripristino delle aree allo status quo ante”** - SISMA CENTRO ITALIA VOCI DI SPESA AMMISSIBILI - della Circolare DPC prot. n. TERAG/18\_SM/20748 del 09/04/2018;

VISTI:

- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RILEVATO pertanto necessario approvare la perizia di variante di cui sopra,  
RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 26/7/2000

## PROPONE

1. Approvare la perizia di variante allegata alla presente determina, redatta dal Direttore dei lavori Geom. Gianfranco Carimini per l'intervento di sistemazione dell'area utilizzata come campo base dalla Croce Rossa Italiana adiacente al centro comunale di accoglienza temporaneo in località Calvie di Camerino, che si conclude con il seguente QTE:

Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE			
	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
LAVORI			€ -	€ 33.612,32			€ -	€ 33.612,33				€ 47.834,23
TOTALE LAVORI			€ 33.612,32				€ 33.612,33					€ 47.834,23
oneri per la sicurezza				€ 1.008,37				€ 1.008,37				€ 1.435,02
lavori a base d'asta				€ 32.603,95				€ 32.603,95				€ 46.399,21
ribasso d'asta								€ 2.640,92				€ 3.758,33
totale netto lavori sicurezza compreso								€ 30.971,40				€ 44.075,90
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE												
di sostituzione parti di impianti tecnologici												€ 7.505,38
iva di b1 - 22%												€ 1.651,18
spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 - 2% di a1 arrotondamenti ed economie per ribasso				€ 672,25				€ 672,25				€ 956,68
PER IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti in base alla legge								€ 2.905,01				€ 4.735,28
imprevisti				€ 3.361,23				€ 3.097,14				€ 9.696,69
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 4.033,48				€ 6.674,40				€ 27.322,19
<b>TOTALE PROGETTO</b>				<b>€ 37.645,80</b>				<b>€ 37.645,80</b>				<b>€ 71.398,09</b>

2. di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 71.398,09 è finanziata sui fondi del cap. 88/1 e ricade tra le opere previste dall'Ordinanza C.D.P.C. N. 388 del 26/08/2016 ed in particolare alla tabella dell'allegato n. 2 voce n. 1 **“Ripristino delle aree allo status quo ante”** - SISMA CENTRO ITALIA VOCI DI SPESA AMMISSIBILI - della Circolare DPC prot. n. TERAG/18\_SM/20748 del 09/04/2018;
3. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere all'inserimento della presente determina nel sistema regionale CohesionWorkPA;
4. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione

e trasparenza previsti dal D.lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Gianfranco Carimini

Data

Il Responsabile  
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore  
Bilancio e Programmazione  
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato  
ORIOLI MARCO