



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUNTEZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.261 /Serv. LL.PP. del 09-07-2019

N. 871 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. SEDE PROVVISORIA UTC IN VIA LE MOSSE N.10. PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - APPROVAZIONE VARIANTE

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli quale R.U.P. dell'intervento denominato "Sisma 2016. Sede temporanea e provvisoria UTC in via Le Mosse n.10. Lavori di adeguamento funzionale e normativo degli impianti tecnologici" (CUP: E12E19000000001 – CIG: Z6C26ED386);

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale "Zona Rossa" e in particolare la porzione all'interno del Centro Storico di Camerino;
- Tra gli altri risulta inagibile anche la sede municipale, gravemente danneggiata dal sisma;
- I vari servizi comunali sono stati delocalizzati provvisoriamente e temporaneamente presso vari immobili in soluzioni di emergenza;

- I servizi tecnici sono stati provvisoriamente e temporaneamente ubicati nel fabbricato di proprietà del Comune sito in via Le Mosse n.10, eseguendo nell'immediato con l'ausilio del personale del Comune di Camerino opere di allestimento per consentire la funzionalità dei locali;

CONSIDERATO che:

- È stata eseguita una verifica preliminare degli impianti da cui risulta che gli stessi non sono conformi alla norma tecnica;
- In data 10/01/2016 il Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Matelica dell'ASUR Marche area Vasta n.3 ha notificato i verbali di ispezione n. 2995 e 3022 relativi alla sede del Servizio Ambiente, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e del Servizio Urbanistica Edilizia e Ricostruzione Privata in cui si impartisce di procedere alla messa a norma degli impianti presenti nella sede provvisoria di via Le Mosse n.10 a Camerino;
- Si è reso necessario pertanto eseguire opere di adeguamento funzionale e normativo agli impianti al fine di adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 concernente gli ambienti lavoro;

ATTESO CHE:

- La possibilità di trasferire gli uffici in altra sede idonea e che sia già conforme alla norma è esclusa in quanto in seguito al sisma 2016 non è possibile reperire ulteriori immobili adeguati allo scopo;
- Con Determinazione n. 320 del Sett. LL.PP. del 14/12/2018 Rg n. 1074 si affidava all'Ing. Carmine Calafiore l'incarico per la progettazione degli interventi necessari all'adeguamento degli impianti presenti nella Sede dei Servizi Tecnici di via Le Mosse n.10;
- L'ing. Carmine Calafiore trasmetteva il progetto di cui sopra con nota n. 930 del 15/01/2019, approvato con atto di G.C. n. 17 del 31/01/2019, che si conclude con il seguente QTE:

SISMA 2016 -ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SEDE PROVVISORIA UTC IN VIA LE MOSSE N.10		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		39.127,63 €
	SOMMANO 1	39.127,63 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		239,48 €
	SOMMANO 2	239,48 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		38.888,15 €
	SOMMANO 3=1-2	38.888,15 €
	SCONTO DI GARA	
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
	4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI		3.000,00 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		8.608,08 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		7.200,00 €
CNPAIA 4%		288,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.647,36 €
IMPREVISTI 10% DI 1)		3.912,76 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		782,55 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		433,62 €
	SOMMANO 2)	25.872,37 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	65.000,00 €

DATO ATTO CHE con Determinazione n. 38 del Sett. LL.PP. del 31/01/2019 RG n. 101 si procedeva ad affidare alla ditta GRIME srl, con sede legale in Corridonia (MC), Via Mattei n. 127/I, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata n. 01441990437 i lavori di "Adeguamento normativo e funzionale degli impianti tecnologici della sede provvisoria e temporanea degli uffici tecnici del Comune di Camerino siti in via Le Mosse n.10" da cui deriva il QTE seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
	EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA		
	39.127,63 €	39.127,63 €
SOMMANO 1	39.127,63 €	39.127,63 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
	239,48 €	239,48 €
SOMMANO 2	239,48 €	239,48 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
	38.888,15 €	38.888,15 €
SOMMANO 3=1-2	38.888,15 €	38.888,15 €
SCONTO DI GARA 15%		5.833,22 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		33.054,93 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		33.294,41 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI	3.000,00 €	3.000,00 €
I.V.A. SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	8.608,08 €	7.324,77 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	7.200,00 €	7.200,00 €
CNPAIA 4%	288,00 €	288,00 €
I.V.A. SU SPESE TECNICHE 22%	1.647,36 €	1.647,36 €
IMPREVISTI 10% DI 1)	3.912,76 €	1.956,38 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	782,55 €	782,55 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	433,62 €	9.506,53 €
SOMMANO 2)	25.872,37 €	31.705,59 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	65.000,00 €	65.000,00 €

CONSIDERATO CHE nel corso dei lavori sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili che hanno comportato la necessità di realizzare ulteriori opere, come riportato nella perizia di variante redatta dal progettista incaricato;

PRESO ATTO CHE Il Progettista Ing. Carmine Calafiore ha redatto una perizia di Variante relativa ai lavori in oggetto, assunta al protocollo con il numero 12630 del 25/06/2019 composta dai seguenti elaborati:

- A. Relazione perizia di variante;
- B. Computo metrico di variante;
- C. Quadro comparativo;
- D. Atto di sottomissione;

VISTA la perizia di Variante che prevede:

- a. Lavori a base d'asta € 43.710,14 di cui € 239,48 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- b. Importo a base d'asta € 43.470,66;
- c. Somme a disposizione € 27.810,46;
- d. Incremento rispetto all'importo originario di contratto € 4.582,51, pari al 11,78%;
- e. Opere aggiuntive extracontrattuali:
 - modifiche agli accessi all'edificio ai fini di adeguare le uscite alle prescrizioni di norma sugli accessi ai luoghi di lavoro;

- installazione di nuovi apparati informatici quali pannelli di permutazione e quadri rack;
- verifica punti di passaggio dorsali elettriche ed informatiche;
- smontaggio e rimontaggio scaffalature locale archivio per la realizzazione della nuova parte REI;
- spostamento mobili nei vari uffici (dei 2 piani) e riposizionamento a fine lavori per rendere possibile la realizzazione degli impianti;
- rimozione di corpi illuminanti non a norma.

VISTA la relazione tecnica di Variante in cui si evidenziano le motivazioni che giustificano la perizia che si condividono e riscontrato che la stessa va ricondotta, prevalentemente, nell'ambito delle circostanze imprevedute ed imprevedibili riconducibili alle previsioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. c);

RITENUTO necessario:

- Approvare la perizia di variante n.1, ai sensi del D.lgs 50/2016 ed in particolare secondo il combinato disposto dell'art.106 comma 1, lett. c) e comma 2;
- Rimodulare il QTE generale dell'intervento, nel limite del finanziamento concesso e quindi che non comporta maggiori oneri, come da allegato alla presente determinazione;

CONSIDERATO che le cifre sopra indicate sono previste all'interno del QTE rimodulato ed approvato come sopra indicato;

VISTO:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PROPONE

1. Di approvare e recepire il documento istruttorio quale parte integrante sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;

2. Di dare atto che per il presente intervento di “Adeguamento normativo e funzionale degli impianti tecnologici della sede provvisoria e temporanea degli uffici tecnici del Comune di Camerino siti in via Le Mosse n.10” sono stati acquisiti:
- CUP: E12E19000000001
 - CIG per la progettazione: Z85264FE89
 - CIG PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Z6C26ED386
3. Di approvare relativamente all'intervento di cui sopra, la Perizia di Variante n.1 composta dei seguenti elaborati:
- A. Relazione perizia di variante;
 - B. Computo metrico di variante;
 - C. Quadro comparativo;
 - D. Atto di sottomissione;

che si conclude con il seguente QTE :

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE N.1
	EURO	EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA	39.127,63 €	39.127,63 €	43.710,14 €
SOMMANO 1	39.127,63 €	39.127,63 €	43.710,14 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	239,48 €	239,48 €	239,48 €
SOMMANO 2	239,48 €	239,48 €	239,48 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
	38.888,15 €	38.888,15 €	43.470,66 €
SOMMANO 3=1-2	38.888,15 €	38.888,15 €	43.470,66 €
SCONTO DI GARA 15%		5.833,22 €	6.520,60 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		33.054,93 €	36.950,06 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		33.294,41 €	37.189,54 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
MANODOPERA PER LAVORI IN ECONOMIA IVA COMPRESA	- €	- €	3.124,14 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	8.608,08 €	7.324,77 €	8.181,70 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
CNPAIA 4%	288,00 €	288,00 €	288,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.647,36 €	1.647,36 €	1.647,36 €
IMPREVISTI 10% DI 1)	3.912,76 €	1.956,38 €	2.537,83 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	782,55 €	782,55 €	874,20 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	433,62 €	9.506,53 €	3.957,23 €
SOMMANO 2)	25.872,37 €	31.705,59 €	27.810,46 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €

4. Di dare atto che la perizia di variante trova motivazione prevalentemente in circostanze impreviste ed imprevedibili riconducibili alle previsioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e rientra nei limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo;
5. Di dare atto che l'intervento trova copertura finanziaria al capitolo n. 341/3, “PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI CONSEGUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016- O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016, voce n. 5 “Sistemazioni alloggiative alternative – strutture pubbliche” di cui alla

Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016 aggiornata con Circolare DPC n. Terag18_SM/20748 del 09/04/2018;

6. Di approvare la variazione e rimodulazione del QTE dell'intervento, come sopra indicato che non comporta maggiori costi rispetto alla cifra impegnata con il progetto approvato con atto di G.C. n. 17 del 31/01/2019;
7. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
10. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
11. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
12. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
13. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio
 - Al Servizio Appalti

IL Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Marco Orioli

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP. MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 261 del 09-07-2019

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare la perizia di variante n.1 e di approvare la variazione e rimodulazione del QTE generale dell'intervento di adeguamento funzionale e normativo degli impianti tecnologici;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTI** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le Ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti, come specificato nel documento istruttorio;
- RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;
- RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare e recepire il documento istruttorio quale parte integrante sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
2. Di dare atto che per il presente intervento di "Adeguamento normativo e funzionale degli impianti tecnologici della sede provvisoria e temporanea degli uffici tecnici del Comune di Camerino siti in via Le Mosse n.10" sono stati acquisiti:
 - CUP: E12E19000000001
 - CIG per la progettazione: Z85264FE89

– CIG PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Z6C26ED386

3. Di approvare relativamente all'intervento di cui sopra, la Perizia di Variante n.1 composta dei seguenti elaborati:

- E. Relazione perizia di variante;
- F. Computo metrico di variante;
- G. Quadro comparativo;
- H. Atto di sottomissione;

che si conclude con il seguente QTE :

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE N.1
	EURO	EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA	39.127,63 €	39.127,63 €	43.710,14 €
SOMMANO 1	39.127,63 €	39.127,63 €	43.710,14 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	239,48 €	239,48 €	239,48 €
SOMMANO 2	239,48 €	239,48 €	239,48 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	38.888,15 €	38.888,15 €	43.470,66 €
SOMMANO 3=1+2	38.888,15 €	38.888,15 €	43.470,66 €
SCONTO DI GARA 15%		5.833,22 €	6.520,60 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		33.054,93 €	36.950,06 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		33.294,41 €	37.189,54 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
MANODOPERA PER LAVORI IN ECONOMIA IVA COMPRESA	- €	- €	3.124,14 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	8.608,08 €	7.324,77 €	8.181,70 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
CNPAIA 4%	288,00 €	288,00 €	288,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.647,36 €	1.647,36 €	1.647,36 €
IMPREVISTI 10% DI 1)	3.912,76 €	1.956,38 €	2.537,83 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	782,55 €	782,55 €	874,20 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	433,62 €	9.506,53 €	3.957,23 €
SOMMANO 2)	25.872,37 €	31.705,59 €	27.810,46 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €

4. Di dare atto che la perizia di variante trova motivazione prevalentemente in circostanze impreviste ed imprevedibili riconducibili alle previsioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e rientra nei limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo;
5. Di dare atto che l'intervento trova copertura finanziaria al capitolo n. 341/3, "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI CONSEQUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016- O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016, voce n. 5 "Sistemazioni alloggiative alternative – strutture pubbliche" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016 aggiornata con Circolare DPC n. Terag18_SM/20748 del 09/04/2018;
6. Di approvare la variazione e rimodulazione del QTE dell'intervento, come sopra indicato che non comporta maggiori costi rispetto alla cifra impegnata con il progetto approvato con atto di G.C. n. 17 del 31/01/2019;

7. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
10. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
11. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
12. Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del
13. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio
 - Al Servizio Appalti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO,
LL.PP., AMBIENTE, RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ing. Marco Orioli

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to Orioli Marco

La presente è copia conforme all'originale
09-07-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Orioli Marco