



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.163/Sett.LL.PP. del 29-06-2018

N. 501 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANT'ANNA IN VIA LIBIA A CAMERINO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare la variante ai lavori di che trattasi;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare la Perizia di Variante, redatta dal tecnico incaricato Ing. Carlo Morosi e di rimodulare il Q.T.E., come in premessa descritto, che di seguito si riporta:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 -INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'ANNA IN VIA LIBIA, DISTINTA AL FG. 74, PART. B					
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA LIBIA ESTREMI CATASTALI, FG. 74, PART. B					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	
1) LAVORI A MISURA		EURO 209.455,40 €	EURO 209.455,40 €	EURO 225.182,54 €	
SOMMANO 1		209.455,40 €	209.455,40 €	225.182,54 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		41.827,50 €	41.827,50 €	84.312,63 €	
SOMMANO 2		41.827,50 €	41.827,50 €	84.312,63 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		167.627,90 €	167.627,90 €	140.869,91 €	
SOMMANO 3=1-2		167.627,90 €	167.627,90 €	140.869,91 €	
SCONTO DI GARA			45.014,80 €	37.829,21 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			122.613,10 €	103.040,70 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO			164.440,60 €	187.353,33 €	13,93%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		20.945,54 €	16.444,06 €	18.735,33 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		10.472,77 €	10.472,77 €	11.259,13 €	
CNPAIA 4%		418,91 €	418,91 €	450,37 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		2.396,17 €	2.396,17 €	2.576,09 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		10.472,77 €	10.472,77 €	11.259,13 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		4.189,11 €	4.189,11 €	4.503,65 €	
CONTRIBUTO ANAC A CARICO ENTE		225,00 €	225,00 €	225,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		0,33 €	49.516,61 €	22.213,97 €	
SOMMANO 2)		49.120,60 €	94.135,40 €	71.222,66 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		258.576,00 €	258.576,00 €	258.576,00 €	

3. Di dare atto che l'intervento trova copertura con le somme già impegnate con la Determina Sett. LL.PP. n. 250 del 28/09/2017, RG 565.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, in qualità di R.U.P. dei lavori “SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT’ANNA IN VIA LIBIA A CAMERINO”

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che la Chiesa di Sant’Anna in Via Libia a Camerino, distinta al FG. 74 PART. B è stata gravemente danneggiata e costituisce un pericolo indotto sui fabbricati limitrofi; pertanto l’area circostante è stata dichiarata zona rossa con ordinanza sindacale;
- In data 30/01/2017 si è svolto un sopralluogo GTS, CCR 1483, dal quale risulta che l’edificio in oggetto necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza che richiedono apposita progettazione da attuare da parte di ditta specializzata;
- Con Determina del Sett. LL.PP. n. 175 del 27/06/2017, RG 379, si è incaricato l’Ing. Carlo Morosi per la progettazione e la D.L. dell’intervento dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA CHIESA DI SANT’ANNA IN VIA LIBIA;
- Con Determina del Sett. LL.PP. n. 250 del 28/09/2017, RG 565, è stato approvato il progetto redatto dall’Ing. Carlo Morosi e contestualmente si è stabilito, pur essendo l’appalto al di sotto del limite di € 400.000,00 previsto dall’OCDPC n. 388/2016 che consente fino a tale soglia l’affidamento diretto, di procedere all’affidamento dei lavori suddetti con gara informale mediante consultazione degli operatori economici individuati nell’elenco agli atti di questo Ente, alle condizioni previste nello schema di lettera di invito contestualmente approvato;
- Con Determina del Sett. LL.PP. n. 272 del 20/10/2017, RG 641, sono stati affidati i lavori alla ditta NEFER SRL con sede in Via P. Mattarella, 10 – 62036 Pieve Torina (MC) P.IVA 01562710432, per un importo contrattuale di € 164.440,60, al netto dello sconto del 26,854%;

CONSIDERATO che:

- Il progettista e D.L. Ing. Carlo Morosi ha redatto una Perizia di variante all’intervento in oggetto, pervenuta al prot. del Comune al n. 14048 del 19/06/2018. Tale variante si rende necessaria in quanto devono essere apportate delle modifiche degli ancoraggi a terra dei profili HEA in acciaio, oltre alla variazione quantitativa degli stessi dovuta alle effettive

dimensioni e geometrie dell'immobile e al maggior utilizzo di piattaforme e sollevatori. Inoltre, a seguito del sisma del 10 aprile 2018, si rende necessario verificare le strutture in quota già realizzate, adeguando le tirantature e verificando le giunzioni dei vari elementi. Suddetta perizia di variante si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 -INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'ANNA IN VIA LIBIA, DISTINTA AL FG. 74, PART. B				
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA LIBIA ESTREMI CATASTALI, FG. 74, PART. B				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	209.455,40 €	209.455,40 €	225.182,54 €	
SOMMANO 1	209.455,40 €	209.455,40 €	225.182,54 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	41.827,50 €	41.827,50 €	84.312,63 €	
SOMMANO 2	41.827,50 €	41.827,50 €	84.312,63 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA	167.627,90 €	167.627,90 €	140.869,91 €	
SOMMANO 3=1-2	167.627,90 €	167.627,90 €	140.869,91 €	
SCONTO DI GARA		45.014,80 €	37.829,21 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		122.613,10 €	103.040,70 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO		164.440,60 €	187.353,33 €	13,93%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	20.945,54 €	16.444,06 €	18.735,33 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	10.472,77 €	10.472,77 €	11.259,13 €	
CNPAA 4%	418,91 €	418,91 €	450,37 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	2.396,17 €	2.396,17 €	2.576,09 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	10.472,77 €	10.472,77 €	11.259,13 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	4.189,11 €	4.189,11 €	4.503,65 €	
CONTRIBUTO ANAC A CARICO ENTE	225,00 €	225,00 €	225,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,33 €	49.516,61 €	22.213,97 €	
SOMMANO 2)	49.120,60 €	94.135,40 €	71.222,66 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	258.576,00 €	258.576,00 €	258.576,00 €	

Viste le motivazioni addotte nella Perizia di Variante, si ritiene opportuno approvare la stessa.

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016.

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CUP: E12H17000780001
- CIG per il Progetto e la Direzione Lavori: Z391F28B4B
- CIG per l'esecuzione dei lavori: 7220555E78

PROPONE

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare la Perizia di Variante, redatta dal tecnico incaricato Ing. Carlo Morosi e di rimodulare il Q.T.E., come in premessa descritto, che di seguito si riporta:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 -INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'ANNA IN VIA LIBIA, DISTINTA AL FG. 74, PART. B				
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA LIBIA ESTREMI CATASTALI, FG. 74, PART. B				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		209.455,40 €	209.455,40 €	225.182,54 €
SOMMANO 1		209.455,40 €	209.455,40 €	225.182,54 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		41.827,50 €	41.827,50 €	84.312,63 €
SOMMANO 2		41.827,50 €	41.827,50 €	84.312,63 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		167.627,90 €	167.627,90 €	140.869,91 €
SOMMANO 3=1-2		167.627,90 €	167.627,90 €	140.869,91 €
SCONTO DI GARA			45.014,80 €	37.829,21 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			122.613,10 €	103.040,70 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			164.440,60 €	187.353,33 €
				13,93%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		20.945,54 €	16.444,06 €	18.735,33 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		10.472,77 €	10.472,77 €	11.259,13 €
CNPAIA 4%		418,91 €	418,91 €	450,37 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		2.396,17 €	2.396,17 €	2.576,09 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		10.472,77 €	10.472,77 €	11.259,13 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		4.189,11 €	4.189,11 €	4.503,65 €
CONTRIBUTO ANAC A CARICO ENTE		225,00 €	225,00 €	225,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOME DAL RIB ASSO D'ASTA		0,33 €	49.516,61 €	22.213,97 €
SOMMANO 2)		49.120,60 €	94.135,40 €	71.222,66 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		258.576,00 €	258.576,00 €	258.576,00 €

3. Di dare atto che l'intervento trova copertura con le somme già impegnate con la Determina Sett. LL.PP. n. 250 del 28/09/2017, RG 565.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
 Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e
 Ambiente
 F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
03-07-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO