



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.82/Serv.Man. del 20-04-2019

N. 481 del Registro generale

Oggetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO N. 5 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante “Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali”;
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ ordinamento degli enti locali”;
- VISTO** in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- VISTI** il D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all’art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la perizia di variante allegata alla presente determina, redatta dal direttore dei lavori Geom. Gianfranco Carimini per l’intervento di “messa in sicurezza della viabilità interna della frazione di San Marcello– Lotto n. 5”, che si conclude con il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO					
LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - LOTTO N. 5 "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI SAN MARCELLO"					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	
		EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI					
A MISURA		30.000,00 €	30.000,00 €	36.400,00 €	
	SOMMANO 1	30.000,00 €	30.000,00 €	36.400,00 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		900,00 €	900,00 €	1.092,00 €	
	SOMMANO 2	900,00 €	900,00 €	1.092,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		29.100,00 €	29.100,00 €	35.308,00 €	
	SOMMANO 3=1-2	29.100,00 €	29.100,00 €	35.308,00 €	
	SCONTO DI GARA 15,00 %		4.365,00 €	5.296,20 €	
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		24.735,00 €	30.011,80 €	
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		25.635,00 €	31.103,80 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		6.600,00 €	5.639,70 €	6.842,84 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC					
CNPAIA 4%					
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO IMPREVISTI 5% DI 1)		1.500,00 €	1.500,00 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		600,00 €	600,00 €	728,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			5.325,30 €	25,36 €	
	SOMMANO 2)	8.700,00 €	13.065,00 €	7.596,20 €	
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €	

- Di dare atto che la perizia di variante ricade nelle casistiche del D.Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lettera c) e ricompresa nei limiti di cui al comma 7 del medesimo articolo;
- Di dare atto che il costo dei maggiori lavori trova copertura tra le somme già stanziare per il progetto esecutivo dei lavori di “messa in sicurezza della viabilità interna della frazione di San Marcello - Lotto n. 5” approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 11/10/2018;
- Dare atto che i lavori sono finanziati con i fondi dei capitoli approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 176/2018 dell’importo complessivo di € 300.000,00, così riportati:

CAP. 2834/0 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 268.000,00

CAP. 2834/4 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con Delibera di Giunta comunale n. 140 del 07/11/2017;

- Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Geom. Gianfranco Carimini responsabile del procedimento,

PREMESSO che:

- Con deliberazione n. 176 del 11/10/2018 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di sistemazione per messa in sicurezza viabilità del territorio comunale” suddiviso in n. 7 lotti, nell’importo complessivo di € 300.000,00;
- L’intero intervento dell’importo complessivo di € 300.000,00 trova copertura finanziaria con i fondi dei capitoli approvati con la D.G. n. 176/2018, così riportati:

CAP. 2834/0 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 268.000,00

CAP. 2834/4 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con Delibera di Giunta comunale n. 140 del 07/11/2017;

- con determina del responsabile servizio manutenzione n. 137 del 13/11/2018 – n. 913 del registro generale sono stati affidati i lavori alla Ditta EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI con sede legale a Tolentino (MC), in via Divina Pastora n. 24/B, C.F: CCCGNN54T23I651P e P.I: 01138560436 con il ribasso del 15,00% per un importo contrattuale di € 25635,00 di cui € 900,00 per oneri sicurezza (importo a base di gara soggetto al ribasso € 29.100,00, detratto l’importo del ribasso del 15,00% di € 4.365,00 = € 24.735,00 oltre gli oneri per la sicurezza di € 900,00, per un totale pertanto di € 25.635,00);
- con determina del responsabile servizio manutenzione n. 31 del 16/02/2019 – n. 11 del registro generale, si è dato atto che la determina del responsabile servizio manutenzione n. 137 del 13/11/2018 – n. 913 del registro generale con la quale sono stati affidati i lavori alla Ditta EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI, è divenuta efficace;
- Durante il corso dei lavori si è reso necessario aumentare la quantità di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso per una maggiore livellamento della sede stradale, causa la presenza di avvallamenti nella sede stradale e eseguire lavori di fresatura dell’asfalto per raccordarsi in maniera uniforme con tutti i passi carrabili e accessi alle abitazioni;
- I lavori sono iniziati il 09/04/2019, come da verbale consegna lavori e sospesi i termini di fine lavori previsti per il 23 aprile 2019, il 16 aprile 2019 per la redazione della perizia di variante;

PERTANTO è stata predisposta perizia di variante n. 1, redatta in data 18 aprile 2019 dal sottoscritto Direttore dei lavori e responsabile del procedimento che, si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- Relazione perizia di variante e quadro di raffronto
- Computo metrico estimativo di variante
- Q.T.E. variante

In cui si recepiscono le nuove esigenze inizialmente non previste. In conclusione risulta, per effetto della perizia di variante il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO					
LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - LOTTO N. 5 "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI SAN MARCELLO"					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	
		EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA		30.000,00 €	30.000,00 €	36.400,00 €	
SOMMANO 1		30.000,00 €	30.000,00 €	36.400,00 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		900,00 €	900,00 €	1.092,00 €	
SOMMANO 2		900,00 €	900,00 €	1.092,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA		29.100,00 €	29.100,00 €	35.308,00 €	
SOMMANO 3=1-2		29.100,00 €	29.100,00 €	35.308,00 €	
SCONTO DI GARA 15,00 %			4.365,00 €	5.296,20 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			24.735,00 €	30.011,80 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO			25.635,00 €	31.103,80 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		6.600,00 €	5.639,70 €	6.842,84 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC					
CNPAIA 4%					
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO IMPREVISTI 5% DI 1)		1.500,00 €	1.500,00 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		600,00 €	600,00 €	728,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			5.325,30 €	25,36 €	
SOMMANO 2)		8.700,00 €	13.065,00 €	7.596,20 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €	

Da cui si rileva che:

- I lavori contrattuali al netto del ribasso, sicurezza compreso, hanno un incremento da € 25.635,00 a € 31.103,80;
- L'importo netto aggiuntivo della perizia di variante è di € 5.468,80 pari al 21,33% dell'importo netto di contratto originario;
- La perizia di variante ricade nelle casistiche del D.Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lettera c) e ricompresa nei limiti di cui al comma 7 del medesimo articolo;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs. 267/2000 per le parti ancora in vigore;

DATO ATTO che per il seguente intervento sono stati acquisiti:

- Per il progetto: CIG: Z9B255ABBA - CUP: E17H18001870005

RILEVATO pertanto necessario approvare la perizia di variante di cui sopra;

PROPONE

1. Di approvare la perizia di variante allegata alla presente determina, redatta dal direttore dei lavori Geom. Gianfranco Carimini per l'intervento di "messa in sicurezza della viabilità interna della frazione di San Marcello – Lotto n. 5", che si conclude con il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO					
LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - LOTTO N. 5 "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI SAN MARCELLO"					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	
		EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA		30.000,00 €	30.000,00 €	36.400,00 €	
SOMMANO 1		30.000,00 €	30.000,00 €	36.400,00 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		900,00 €	900,00 €	1.092,00 €	
SOMMANO 2		900,00 €	900,00 €	1.092,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		29.100,00 €	29.100,00 €	35.308,00 €	
SOMMANO 3=1-2		29.100,00 €	29.100,00 €	35.308,00 €	
SCONTO DI GARA 15,00 %			4.365,00 €	5.296,20 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			24.735,00 €	30.011,80 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO			25.635,00 €	31.103,80 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		6.600,00 €	5.639,70 €	6.842,84 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC					
CNPAIA 4%					
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO					
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.500,00 €	1.500,00 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		600,00 €	600,00 €	728,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			5.325,30 €	25,36 €	
SOMMANO 2)		8.700,00 €	13.065,00 €	7.596,20 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €	

2. Di dare atto che la perizia di variante ricade nelle casistiche del D.Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lettera c) e ricompresa nei limiti di cui al comma 7 del medesimo articolo;

3. Di dare atto che il costo dei maggiori lavori trova copertura tra le somme già stanziare per il progetto esecutivo dei lavori di “messa in sicurezza della viabilità interna della frazione di San Marcello - Lotto n. 5” approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 11/10/2018;
4. Dare atto che i lavori sono finanziati con i fondi dei capitoli approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 176/2018 dell’importo complessivo di € 300.000,00, così riportati:

CAP. 2834/0 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 268.000,00

CAP. 2834/4 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con Delibera di Giunta comunale n. 140 del 07/11/2017;

5. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

Il responsabile del procedimento

Geom. Gianfranco Carimini

Data

Il Responsabile
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
ORIOLI MARCO