



COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata

NUM. REGISTRO GENERALE **940**

COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE TECNICO

NUM. 314 DEL 26-11-20

=====

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO
D'OPERA AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO
RURALE DI CASTEL SANTA MARIA" (C.U.P.
F33D19000120006)**

=====

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese
di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

PREMESSO CHE:

- Con Delibera di Giunta Municipale n. 83 del 21.04.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO RURALE DI CASTEL SANTA MARIA", che prevede un importo totale di € 170.000,00, di cui € 148.488,19 per lavori, compresi € 4.454,65 per oneri afferenti alla sicurezza, ed € 21.511,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante;
- Con Determinazione del Settore Tecnico n. 272 del 29.08.2019 i lavori di "RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO RURALE DI CASTEL SANTA MARIA" sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta EDILBIANGI S.R.L., con sede a SAN SEVERINO MARCHE (MC) in Via A. Meucci n. 8/10, per un importo totale pari ad € 104.328,95, di cui € 4.454,65 per Oneri per la Sicurezza, con un ribasso del 30,659% rispetto all'importo posto a base di gara, corrispondente ad € 44.159,24;
- I lavori hanno avuto inizio in data 04.10.2019, come da verbale agli atti;

VISTO l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 241 del 30/07/2019 al cap. 2601-6 del bilancio 2019 avente ad oggetto "RIQUALIFICAZIONE BORGO DI CASTEL SANTA MARIA";

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 120 del 20/08/2020 con la quale è stata approvata la variante in corso d'opera ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO RURALE DI CASTEL SANTA MARIA", costituita dai seguenti elaborati tecnici, redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale:

- Relazione tecnica di variante;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Quadro di raffronto computi metrici progetto/variante;

- Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi di variante;
- Q.T.E. di variante;
- Raffronto Q.T.E. progetto/variante;
- Tavole grafiche:
 - TAV V1 - pavimentazioni
 - TAV V2 - fognature
 - TAV V3 - linee Enel
 - TAV V4 - linee Telecom
 - TAV V5 - acquedotto
 - TAV V6 - pubblica illuminazione
 - TAV V7 - particolari

qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative;

VISTO il Quadro Tecnico economico, rimodulato in base alla perizia, che prevede:

A LAVORI

a.01	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG3)		200 774,12
a.02	Sicurezza inclusa (SI)	3,000%	6 023,22
a.03	<i>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</i>		<i>194 750,90</i>
a.04	ribasso offerto ditta EDILBIANGI S.R.L.	30,659%	59 708,68
a.05	Sicurezza inclusa (SI)		6 023,22
a.06	<i>Importo netto contratto EDILBIANGI S.R.L. - CIG 79931869BF</i>		<i>141 065,44</i>

B SOMME A DISPOSIZIONE

	Spese tecniche		
b.01	Incentivi art. 113 D. Lgs.	2,00%	2 769,25
b.02	IRAP su a.01		163,12

	IVA		
b.03	su lavori	10,00%	14 106,54

	Lavori in economia:		
b.04	Contributo A.N.A.C.		30,00
b.05	Imprevisti e lavori su fattura, IVA inclusa		-
b.06	Targa informativa permanente, IVA inclusa		244,00
b.07	Oneri per richiesta spostamento impianti E-distribuzione		122,00
b.08	Rilievo planimetrico strumentale		2 392,00
b.09	Economie da ribasso		9 107,64

Totale somme a disposizione 28 934,55

IMPORTO COMPLESSIVO 170 000,00

CONSIDERATO CHE:

- la citata variante trova copertura nella somma già stanziata al Cap. 2601/6 avente ad oggetto "RIQUALIFICAZIONE BORGO DI CASTEL SANTA MARIA";

- in seguito a detta variante l'importo dei lavori aumenta di € 52.285,93 che, al netto del ribasso del 30,659% e tenuto conto dell'incidenza degli oneri di sicurezza, comporta un aumento di € 36.736,50 dell'importo contrattuale;

- pertanto, per effetto della variante l'importo contrattuale viene rideterminato in € 141.063,44 + IVA al netto del ribasso d'asta offerto del 30,659% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza pari a € 6.023,22;

- l'importo complessivo dell'opera rimane invariato senza aumento di costi;

- la perizia è composta dai seguenti elaborati tecnici, redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale e qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative:

- Relazione tecnica di variante;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Quadro di raffronto computi metrici progetto/variante;
- Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi di variante;
- Q.T.E. di variante;
- Raffronto Q.T.E. progetto/variante;
- Tavole grafiche:
 - TAV V1 - pavimentazioni
 - TAV V2 - fognature
 - TAV V3 - linee Enel
 - TAV V4 - linee Telecom
 - TAV V5 - acquedotto
 - TAV V6 - pubblica illuminazione
 - TAV V7 - particolari;

- la ditta esecutrice ha sottoscritto tutti gli elaborati progettuali della variante, per accettazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale dei contratti dei lavori, servizi e forniture, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/07/2018;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Regolamento del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il Decreto Sindacale n. 105 del 07.01.2020 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

D E T E R M I N A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto determinativo.

2) Di dare atto che, con Delibera di Giunta Municipale n. 120 del 20/08/2020, è stata approvata la variante in corso d'opera ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO RURALE DI CASTEL SANTA MARIA" (C.U.P. F33D19000120006 - C.I.G. n. 79931869BF), composta dai seguenti elaborati tecnici, redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale e qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative:

- Relazione tecnica di variante;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Quadro di raffronto computi metrici progetto/variante;
- Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi di variante;
- Q.T.E. di variante;
- Raffronto Q.T.E. progetto/variante;
- Tavole grafiche:
 - TAV V1 - pavimentazioni
 - TAV V2 - fognature
 - TAV V3 - linee Enel
 - TAV V4 - linee Telecom
 - TAV V5 - acquedotto
 - TAV V6 - pubblica illuminazione
 - TAV V7 - particolari;

3) Di dare atto che il Quadro Tecnico Economico di variante risulta essere il seguente:

A LAVORI

a.01	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG3)		200 774,12
a.02	Sicurezza inclusa (SI)	3,000%	6 023,22
a.03	<i>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</i>		<i>194 750,90</i>
a.04	ribasso offerto ditta EDILBIANGI S.R.L.	30,659%	59 708,68
a.05	Sicurezza inclusa (SI)		6 023,22
a.06	<i>Importo netto contratto EDILBIANGI S.R.L. - CIG 79931869BF</i>		141 065,44

B SOMME A DISPOSIZIONE

	Spese tecniche		
b.01	Incentivi art. 113 D. Lgs.	2,00%	2 769,25
b.02	IRAP su a.01		163,12

	IVA		
--	-----	--	--

b.03	su lavori	10,00%	14 106,54
------	-----------	--------	-----------

	Lavori in economia:		
b.04	Contributo A.N.A.C.		30,00
b.05	Imprevisti e lavori su fattura, IVA inclusa		-
b.06	Targa informativa permanente, IVA inclusa		244,00
b.07	Oneri per richiesta spostamento impianti E-distribuzione		122,00
b.08	Rilievo planimetrico strumentale		2 392,00
b.09	Economie da ribasso		9 107,64

Totale somme a disposizione 28 934,55

IMPORTO COMPLESSIVO 170 000,00

4) Di dare atto che detta variante comporta un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 36.736,50 e che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato senza aumento di costi;

5) Di dare atto che, per effetto della variante, l'importo contrattuale viene rideterminato in € 141.063,44 + IVA al netto del ribasso d'asta offerto del 30,659% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza pari a € 6.023,22;

6) Di dare atto che la ditta esecutrice ha sottoscritto tutti gli elaborati progettuali della variante, per accettazione;

7) Di dare al presente atto valore contrattuale, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, mediante sottoscrizione di una copia della presente Determinazione da parte del Comune di Castelraimondo e del legale rappresentante della Ditta esecutrice, a titolo di accettazione delle condizioni;

8) Di dare atto che, a fronte dei suddetti lavori aggiuntivi in variante, non viene comunque concessa alla Ditta esecutrice alcuna proroga per la conclusione degli stessi;

9) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta variazione dell'impegno di spesa a suo tempo assunto;

10) Di demandare l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di competenza, agli uffici di Segreteria e Ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to ZENOBI STEFANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Bigiaretti Arch. Cesare

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Castelraimondo li, 26-11-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

=====
Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Castelraimondo li, 26-11-20 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Bigiaretti Arch. Cesare

=====
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Castelraimondo li, 26-11-20 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to GALLITRI DR. DIEGO

=====
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26-11-20 al 11-12-20

Castelraimondo li, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to GALLITRI DR. DIEGO

=====
E' copia conforme all'originale.

Castelraimondo li, 26-11-20 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Bigiaretti Arch. Cesare