



**COMUNE DI SCHEGGINO**  
UFFICIO TECNICO: AREA EDILIZIA, URBANISTICA, LL.PP.

## **COPIA** DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **83** DEL **19-11-2018**

N. 235 del Registro Generale

**OGGETTO: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DANNEGGIATE DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE NELL'ANNO 2016 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciannove** del mese di **novembre**;

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.8.2000, N.267 recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare dell'Art.107  
**VISTO** il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
**VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127;

**PREMESSO** che:

- che con Deliberazione di G.C. n. 96 del 14/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei "LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DANNEGGIATE DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE NELL'ANNO 2016", per un importo complessivo di € 55.000,00 di cui € 38.191,92 per lavori e € 18.808,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro tecnico economico:

<b>1) IMPORTO DEI LAVORI</b>		<b>€</b>	<b>37.429,42</b>
<b>di cui:</b>			
- Incidenza Manodopera	€	6.300,57	
- Incidenza Sicurezza	€	1.255,59	
- Lavori soggetti a ribasso	€	29.873,26	
<b>2) ONERI SPECIALE SICUREZZA</b>		<b>€</b>	<b>762,50</b>
<b>IMPOTO COMPLESSIVO LAVORI (1+2)</b>		<b>€</b>	<b>38.191,92</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.E</b>			
IVA 22% su lavori	€	8.402,22	
Lavori in economia, comprensivi di I.V.A.	€	6.683,40	
Fondo incentivo progettazione.	€	763,84	
imprevisti	€	958,62	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>16.808,08</b>	<b>€ 16.808,08</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€</b>	<b>55.000,00</b>

- che il Ministero dell'Interno, come da decreto del 06/11/2017, ha comunicato con nota acquisita del Comune al protocollo n. 4902 del 07 dicembre 2017, l'attribuzione di un

contributo pari a € 55.000,00 stanziato per l'esecuzione di lavori urgenti per il ripristino delle infrastrutture viarie danneggiate dalle avversità atmosferiche;

**DATO ATTO** altresì:

- che con Determinazione n. 50 del 18/08/2016, con la quale è stato stabilito che, la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi, sarà svolta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione d'interesse, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- che con Determinazione del responsabile del Servizio n. 46 del 22/06/2018 è stato approvato il Verbale di Gara del 07 giugno 2018, con l'aggiudicazione dei lavori all'Impresa Ortana asfalti s.r.l. di Roma, per un importo netto di appalto di € 32.784,86, determinato applicando il ribasso offerto del 18,10% sull'importo posto a base di gara di € 29.873,26 (€ 6.300,57 per manodopera, € 762,50 per costi della sicurezza ed € 1.255,59 per oneri sicurezza);

**VISTO** il Contratto di Appalto dei lavori redatto in data 20/07/2018;

**CONSTATATO** che i lavori sono stati consegnati all'impresa esecutrice ed hanno avuto effettivo inizio in data 01/10/2018;

**CONSIDERATO** che nel corso dei lavori, a seguito di problematiche manifestatesi successivamente all'inizio dei lavori e legate alla necessità di ripristino/realizzazione di alcuni sottoservizi essenziali, la Direzione dei Lavori ha redatto una **Perizia di variante**, nella quale è stata individuata una diversa articolazione di alcune partite di lavoro da eseguire, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, costituita dai seguenti documenti ed elaborati:

- Relazione Tecnica Illustrativa e Q.T.E.;
- Elaborato Grafico di Variante;
- Computi Metrici Estimativi: Lavori, Incidenza Sicurezza, Costo della Manodopera;
- Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

**VISTA** ed esaminata la perizia di variata di distribuzione della spesa e suppletiva ai lavori di cui in oggetto dell'importo complessivo di € 55.000,00 di cui € 38.363,18 per lavori al netto del ribasso applicato del 18,10%, costo della manodopera, oneri e costi della sicurezza compresi ed € 16.636,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il sotto riportato quadro tecnico economico:

<b>1) LAVORI</b>		€	<b>44.459,25</b>
<b>di cui:</b>			
a) Incidenza Manodopera	€	7.671,84	
b) Incidenza Sicurezza	€	1.491,41	
c) Lavori soggetti a ribasso	€	35.296,00	
<b>2) ONERI SPECIALE SICUREZZA</b>		€	<b>292,51</b>
<b>3) IMPOTO COMPLESSIVO LORDO LAVORI (1+2)</b>		€	<b>44.751,76</b>
<b>4) RIBASSO D'ASTA (18,10% di c))</b>		€	<b>- 6.388,58</b>
<b>IMPORTO NETTO LAVORI (3-4)</b>		€	<b>38.363,18</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA 22% su lavori	€	8.439,90	
Lavori liquidabili a fattura, comprensivi di I.V.A.	€	7.346,64	
Incentivo R.U.P. (95% del 2%)	€	850,28	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>16.636,82</b>	€ <b>16.636,82</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		€	<b>55.000,00</b>

**VISTO** all'uopo lo schema dell'**atto di sottomissione e del verbale dei nuovi prezzi** debitamente sottoscritto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**ACCERTATO** che la **Perizia di Variante** prevede lavori in aumento, finalizzati a risolvere situazioni impreviste ed imprevedibili sopravvenute successivamente all'avvio degli interventi e finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, che determinano un incremento dell'importo contrattuale originario di € 5.578,32, pari alla percentuale del 17,01%;

**VERIFICATO** che ricorrono i presupposti previsti dall'**art. 106 comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** e rientra nei limiti fissati dal successivo comma 7 dello stesso art. 106;

**RITENUTO** di dover provvedere all'approvazione della perizia di che trattasi;

### D E T E R M I N A

- 1) Di approvare, come approva, per le motivazioni meglio esposte in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportati, la **Perizia di Variante** dei lavori di "LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DANNEGGIATE DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE NELL'ANNO 2016", per un importo complessivo di € 38.363,18 per lavori al netto del ribasso applicato del 18,10%, costo della manodopera, oneri e costi della sicurezza compresi ed € 16.636,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il sotto riportato quadro tecnico economico:

<b>1) LAVORI</b>		€		<b>44.459,25</b>
<b>di cui:</b>				
d) Incidenza Manodopera	€	7.671,84		
e) Incidenza Sicurezza	€	1.491,41		
f) Lavori soggetti a ribasso	€	35.296,00		
<b>2) ONERI SPECIALE SICUREZZA</b>			€	<b>292,51</b>
<b>3) IMPOTO COMPLESSIVO LORDO LAVORI (1+2)</b>			€	<b>44.751,76</b>
<b>4) RIBASSO D'ASTA (18,10% di c))</b>			€ -	<b>6.388,58</b>
<b>IMPORTO NETTO LAVORI (3-4)</b>			€	<b>38.363,18</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
IVA 22% su lavori	€	8.439,90		
Lavori liquidabili a fattura, comprensivi di I.V.A.	€	7.346,64		
Incentivo R.U.P. (95% del 2%)	€	850,28		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>16.636,82</b>	€	<b>16.636,82</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			€	<b>55.000,00</b>

- 2) Di dare atto che per effetto della perizia di variante di cui al punto 1., si verifica un maggiore importo contrattuale di € 5.578,32;
- 3) Di approvare l'allegato schema dell'atto di **sottomissione e verbale** dei **nuovi prezzi**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 4) Di dare atto che la presente perizia non comporta la necessità di assumere ulteriore impegno di spesa e rientra all'interno del finanziamento assegnato.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(F.to Dott. Ing. Pamela Virgili)

---

### ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

- In relazione al disposto dell'Art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, **APPONE** il visto di regolarità contabile **ATTESTANTE** la copertura finanziaria della spesa.

Dalla Residenza Municipale, lì 19-11-2018

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dr.ssa Pasqua Lena Bianchi

---

### LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Effettuati, ai sensi dell'Art. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti,

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

#### A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per un importo totale di €. .... a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento e capitolo sopra specificati.

Dalla Residenza Municipale, lì .....

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dr.ssa Pasqua Lena Bianchi

---

### N. 52 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e delle trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Sito Web Istituzionale del comune per quindici giorni consecutivi dal 24-01-2019 al 08-02-2019

Dalla Residenza Municipale, lì 24-01-2019

IL RESP. DEL SERVIZIO  
f.to Dott.ssa Roberta Isidori

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 24-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Ing. Pamela Virgili

---