

# COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

## Provincia di Fermo

### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 del Reg. Data 26-05-21

<b>Oggetto:</b>	"INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO-RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI VERSANTE OVEST DEL CAPOLUOGO". APPROVAZIONE IN SOLA LINEA TECNICA DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
-----------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18:00, in S.VITTORIA IN MATENANO, nella sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Vergari Fabrizio	SINDACO	P
Tempestilli Agostino-Antonio	VICE SINDACO	A
Agostini Francesco	ASSESSORE	P

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Nerla Giuliana

Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato premettendo che la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

**PREMESSO CHE** il comma 1 dell'art. 73 del D.L. 16 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" recita: "al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31/1/2020, i consigli di comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute di videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio ove previsto, o dal sindaco purchè siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo modalità individuate da ciascun ente".

**PREMESSO ALTRESI' CHE** a causa della situazione di eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid 19 e delle circostanze di necessità e urgenza riguardanti la condizione di disagio che interessa tutta la popolazione residente, la presente seduta si svolge con i partecipanti collegati in videochiamata il giorno 26/05/2021 alle ore 18:00 Il Segretario comunale provvede ad aprire il collegamento e ogni membro della giunta riesce a visualizzare in modo chiaro e distinto i volti degli altri interlocutori; la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni partecipante.

Il Sindaco in qualità di presidente della Giunta, constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del segretario illustra la proposta di deliberazione che in ogni caso era stata messa a disposizione nel gruppo dal quale è svolta la videochiamata dal segretario comunale con congruo anticipo.

Il Sindaco dichiara altresì aperta la discussione invitando gli assessori in collegamento ad illustrare eventuali proposte emendative.

Al termine della discussione viene approvata la seguente deliberazione:

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** il decreto del Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico n. 86/SAMRI del 01/08/2018 con il quale si dispone che la progettazione e l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, dell'intervento: **11[R016/G1 - Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM). Località Versante ovest centro abitato. Interventi urgenti di consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici versante ovest capoluogo. 1.911.772,56 Euro, è affidata per avvalimento al Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM),**

**Vista** la legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2, comma 240, la quale prevede piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da attuare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

**Visto** l'articolo 17, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, prevede che in sede di prima applicazione per l'attuazione di tali piani straordinari possano essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;

**Visto** l'articolo 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, ed in particolare i commi 4 e 5, consentono al commissario straordinario delegato di avvalersi, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, dei poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari, di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture,

nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la Considerato che:

- ì in data 25 novembre 2010 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- ì con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011 è stato nominato il Dott. Antonio Senni Commissario Straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Marche;
- ì il decreto dirigenziale del 14 giugno 2011, n. 0072571, dell'Ufficio XIII - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, ha autorizzato l'accensione presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma della contabilità speciale vincolata n. 5621 a favore del commissario straordinario delegato Dott. Antonio Senni, denominata “C S RISCHIO IDROGEOL MARCHE”;
- ì gli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, disciplinano la gestione dei fondi relativi a programmi comuni fra più amministrazioni;
- ì il Decreto-legge 24.06.2014, n. 91, recante: “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'art. 10 dispone, tra l'altro, che:
- ì a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
- ì per l'espletamento delle attività previste nel suddetto articolo 10, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, e che il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso, specificando che dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- ì per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate, e che le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- ì con nota prot. 75198 del 25/09/2014, l'Ufficio XIII - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, ha autorizzato la banca d'Italia per la variazione dell'intestazione della contabilità speciale n. 5621 da “C S RISCHIO IDROGEOL MARCHE”, a “© S IDROGEOL MARCHE DL 91-14”, nonché per il trasferimento della citata contabilità speciale n. 5621 dalla Tesoreria dello Stato di Roma alla Tesoreria dello Stato di Ancona.
- ì con decreto del Commissario Straordinario delegato n. 1/CSDDI del 29/09/2014, ad oggetto: “Art. 10DL n. 91/2014, conv. in L. n. 116/2014 - Subentro nelle funzioni di Commissario straordinario delegato per interventi di mitigazione rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma MATTM-Regione Marche del 25.11.2010”, è stato individuato il dott. Marcello Principi, dirigente della Posizione di funzione Difesa del suolo e autorità di bacino, come soggetto attuatore per

l'espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di Programma

- i con decreto del Commissario Straordinario delegato n. 1/CSDDI del 27/06/2017, ad oggetto: "Art. 10 decreto-legge 91/2014, conv. dalla legge 116/2014 - Accordo di Programma MATTM-Regione Marche del 25.11.2010. Individuazione Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico", il dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della Regione Marche, arch. Nardo Goffi, è stato individuato quale Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Marche sottoscritto il 25 novembre 2010 e sue integrazioni, ed è stato delegato alla firma degli ordinativi di contabilità speciale n. 5621 denominata "© S IDROGEOL MARCHE DL 91-14", intestata al Commissario Straordinario delegato;

**CONSIDERATO INOLTRE CHE:** - in data 20 dicembre 2017 è stato sottoscritto il 3° Atto integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

- i il parere del Consiglio di Stato — Sez. consultiva per gli atti normativi, n. 435/2003 del 10/02/2003 esprime valutazioni sui termini di attualità dell'avvalimento e le modalità della sua attuazione, che si riferiscono essenzialmente alla valutazione della competenza e congruità delle figure professionali degli uffici di cui ci si intende avvalere;
- i l'Allegato 1 al suddetto 3° Atto integrativo riporta il seguente intervento tra quelli da realizzarsi nel territorio della Regione Marche e il relativo importo presunto:
- i 11[R016/G1 - Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM). Località Versante ovest centro abitato. Interventi urgenti di consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici versante ovest capoluogo. 1.911.772,56 Euro;
- i il sopra citato intervento è compreso tra quelli finanziati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- i con nota del Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico prot. n. 687810 del 18/06/2018, relativa ad alcuni interventi previsti dal suddetto 3° atto integrativo tra i quali quello oggetto del presente decreto, si rende noto ai Comuni interessati che è intendimento del Commissario Straordinario dare avvio con la dovuta speditezza all'attuazione degli interventi, avvalendosi delle amministrazioni comunali competenti per territorio mediante stipula di apposita convenzione, vengono fissati i tempi per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione delle opere e si chiede alle amministrazioni comunali medesime di comunicare la propria disponibilità ad attuare i rispettivi interventi nei tempi fissati, assumendo pertanto il ruolo di Ente Attuatore;
- i con nota del **Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM)** prot. n. 3263 del 21/06/2018 l'amministrazione comunale ha comunicato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di **Ente Attuatore** per la realizzazione dell'intervento;
- i nella riunione di coordinamento e concertazione tenuta in data 13 luglio 2018 dall'assessorato regionale alla difesa del suolo e della costa e dal Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio idrogeologico con i rappresentanti degli Enti locali competenti in via ordinaria all'attuazione degli interventi oggetto della sopra citata nota prot. n. 687810 del 18/06/2018, preso atto dell'avvenuto trasferimento di Euro 21.000.000,00 di risorse statali a favore della contabilità speciale vincolata n. 5621 e della delibera CIPE n. 55/2016, che ha approvato il il Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020, nell'ambito del quale è previsto il sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" in cui il "Piano di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ed erosione costiera - Centro Nord" (linea di azione 1.1.1) assegna alla Regione Marche l'importo di Euro 2.780.000,00 per la realizzazione di n. 3 interventi, al fine di accelerare le procedure di attuazione degli interventi, si conviene:
  - di procedere, per gli interventi oggetto della sopra citata nota prot. n. 687810 del 18/06/2018, alla formalizzazione dei Decreti di avvalimento e delle relative Convenzioni per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi;
  - per l'attuazione degli interventi, le amministrazioni comunali competenti per territorio sono individuate come soggetti competenti in via ordinaria;
- i con nota del **Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM)** prot. n. 4074 del 26/07/2018, la suddetta amministrazione:
  - si propone per procedere direttamente alla realizzazione dell'intervento in questione;
  - rappresenta che per le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, ad eccezione del Responsabile del procedimento, l'amministrazione non ha nel

proprio organico idonee professionalità che possano seguire le progettazioni e la direzione lavori e pertanto per le attività di progettazione e di coordinamento della sicurezza dovrà avvalersi del supporto di professionisti esterni; i

— rappresenta che nell'attuazione dell'intervento, saranno rispettate le procedure previste nelle Linee Guida relative a "Norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", approvate dal Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio idrogeologico con decreto n. 61/SAMRI del 23/05/2016;

— rappresenta che per tutte le attività tecniche di progettazione, di redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, siano esse riferite a prestazioni professionali normali, speciali e accessorie, comprese le attività tecnico-amministrative collegate e ogni altra spesa, che non siano svolte al suo interno e con personale della propria struttura, l'ente avvalso si impegna a rispettare i limiti di spesa indicati nel documento "Norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", approvate dal Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico con decreto n.61/SAMRI del 23/05/2016, nonché di operare nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi di tale natura;

— prende atto che prima di procedere all'avvio di qualsivoglia procedura che comporti un impegno di spesa, l'Ente Avvalso dovrà acquisire il formale assenso del Commissario Straordinario che deve programmare la spesa sulla contabilità speciale;

i conferma la programmazione temporale delle fasi di attuazione dell'intervento fissate nella sopra citata nota del Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico prot. n. 687810 del 18/06/2018;

i con decreto del Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico n. 86/SAMRI del 01/08/2018 si dispone che la progettazione e l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto,

dell'intervento: - **11[R016/G1 - Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM). Località Versante ovest centro abitato. Interventi urgenti di consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici versante ovest capoluogo. 1.911.772,56 Euro**; è affidata per avvalimento al Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM), che dovrà provvedere con la massima sollecitudine per prevenire maggiori aggravamenti;

i in data 9 agosto 2018 è stata sottoscritta tra il Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio idrogeologico e il Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM) apposita **convenzione di avvalimento** per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento "Interventi urgenti di consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici versante ovest capoluogo", in comune di Santa Vittoria in Matenano (FM), dell'importo di Euro 1.911.772,56, compreso nel 3° Atto integrativo del 20 dicembre 2017 all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010;

**VISTA** la nota del Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM) n. 1488 del 20 marzo 2019, per mezzo della quale il RUP, sig. Fabrizio Vergari, chiede al Commissario Straordinario l'autorizzazione all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nel limite complessivo pari ad Euro 60.000,00 compresi oneri ed IVA.

**VISTO** il Decreto del soggetto attuatore n. 36 del 21 marzo 2019 con il quale autorizza il comune di Santa Vittoria in Matenano (FM) all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nel limite complessivo pari ad euro 60.000,00

**VISTO** il provvedimento n. 112 del 18.04.2019 con il quale è stato conferito all'ing. Quintilio Siquini via Borgo Garibaldi n. 154 63072-Castignano (AP) l'incarico per la redazione del progetto definitive ed esecutivo;

**VISTO** il decreto RM n. 111 del 08.08.2019 e la determinazione n. 227 del 27-08-2019 con i quali è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi redatto dal predetto professionista per la somma di € **1.911.772,56** così suddiviso:

<b>LAVORI a MISURA</b>	€	<b>1.413.947,94</b>
Di cui		
Soggetti a ribasso	€	1.370.619,92
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	43.328,02
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>		
-IVA sui lavori	€	141.394,79
-Rel. Geol.(Onorario e spese sondaggi, ind. e prove)	€	26.291,60
-Cassa Prev. Onorario geologo	€	446,60
-IVA su relazione geologica	€	5.882,40
-Prog. Def.-esecutiva	€	39.900,00
Cassa Prev. su prog. Def-sec.	€	1.596,00
IVA su prog. def.-esec.	€	9.129,12
-Coordinamento sicurezza fase progettazione	€	6.303,62
-Cassa Prev. su coor/nto sicurezza fase progettazione	€	252,14
-IVA su coor/nto sicurezza fase progettazione	€	1.442,27
-Rilievo topografico	€	4.200,00
-Cassa Prev. su Rilievo topografico	€	168,00
-IVA su rilievo topografico	€	960,96
-Direzione lavori CSE	€	37.000,00
-Cassa Prev. su DL, contabilità e CSE	€	1.480,00
-IVA su . su DL, contabilità e CSE	€	8.465,60
-Collaudo statico ed amministrativo	€	14.000,00
-Cassa Prev. su collaudo statico ed amministrativo	€	560,00
-IVA su Cassa Prev. su collaudo statico ed amministrativo	€	3.203,20
-Spostamento servizi interferenti aerei e interrati	€	7.000,00
-IVA su Spostamento servizi interferenti aerei e interrati	€	1.540,00
-Lavori in economia (5%)	€	70.697,40
-IVA su Lavori in economia (10%)	€	7.069,74
-Eventuali asservimenti, occupazioni temporanee ecc.	€	6.872,90
-Spese bando gara (Anac, pubblicità, SUA, ecc.)	€	6.000,00
-Fondo art. 113 c. 2 Dlgs n. 50/2016 ( 80% sul 20%)	€	22.623,17
-Imprevisti e lavori su fattura	€	73.345,11
<b>SOMME a DISPOSIZIONE</b>	€	<b>497.824,62</b>
<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO</b>	€	<b>1.911.772,56</b>

**Considerato che:**

in data 16/12/2017, il comune di Santa Vittoria in Matenano (FM) ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la “*Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56*”;

per l’affidamento dell’incarico della gara a favore della SUA di Fermo con nota prot. 3871 del 19-07-2019 è stata avanzata richiesta di autorizzazione al Commissario straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di Ancona;

con decreto n. 93 del 19 luglio 2019 il soggetto attuatore ha autorizzato la spesa per la procedura di affidamento dei lavori; da espletare tramite SUA di Fermo;

con determinazione n. 231 del 30 Agosto 2019 si è stabilito tra l’altro di:

DELIBERA DI GIUNTA n. 35 del 26-05-2021 - pag. 6 - Comune di S. Vittoria in Matenano

**1-avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "Codice intervento 11[R016/G1 - Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM). Località Versante ovest centro abitato. Interventi urgenti di consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici versante ovest capoluogo" (CUP:F94J18000090001) approvato con determinazione RS n.227 del 27-08-2019 e decreto n. 111-del 08-08-2019 del soggetto attuatore;**

**2-attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 16-12-2017**

con determinazione n. 546 del 28/12/2018 (Reg. Gen. n. 1194) del Settore Organi Ist.li – AA.GG. – Contratti della Provincia, in funzione di SUA della Provincia di Fermo, si è stabilito, tra l'altro, di prendere atto e fare proprie le citate determinazioni n 162 (R.G. 309) del 29/11/2018 e n. 173 (R.G. n. 329) del 10/12/2018, e per l'effetto:

- di approvare i seguenti documenti per l'espletamento della procedura di cui al citato atto, allegati alla stessa determinazione quale parte integrante e sostanziale:

1. Disciplinare di gara;
2. Bando di gara;
3. Modello 1 – Domanda di partecipazione;
4. Modello 2 – DGUE;
5. Modello 3 – Avvalimento
6. Modello 4 – Offerta Economica.

- di dare atto che il Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM) ha acquisito il seguente CUP F38H18000090004;

- di dare altresì atto che l'ANAC ha attribuito al presente procedimento di selezione il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG derivato: 817808513D;

che il bando di gara è stato pubblicato su:

Albo Pretorio del Comune di S.Vittoria in Matenano in data 30/09/2019;

GURI n. 115 del 30-09-2019;

sito web della Provincia di Fermo, *link* "SUA" Lavori (in Corso), e precisamente alla seguente pagina:<http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comuneSVM->

**VISTA** la determinazione n. 452 del 02.12.2019 (Reg. Gen. n. 963) del Settore I Affari generali-Cobntratti SUA-Risorse Umane della Provincia di Fermo con la quale si è stabilito di approvare, in base all'art. 3, comma 2 lett. j) della citata convenzione con la SUA Provincia di Fermo, i verbali redatti nel corso delle sedute pubbliche e riservate:

➤ Verbale seduta pubblica n. 1 del 28-29-30-31 del 10/2019;

➤ Verbale seduta pubblica n. 2 del 20/11/2019;

e di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/16, l'appalto dei lavori denominati: **"Interventi urgenti di consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici versante ovest capoluogo.**

**Cod.Int.11IR016/G1"**, alla RTI Bagnoli srl con sede legale a Castropignano (CB) in Cda Cerreto snc CF/PI 01806930705, mandataria – Spina Michele srl Unipersonale con sede legale e Campobasso in Cda Vazzieri n. 39 A CF/PI 01729240703-Mandante, alle condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di procedura selettiva, in quanto prima graduata con il ribasso del 29,421 e quindi per un importo netto di € 932.080,33, giusto ribasso del 29,421% sull'importo dei lavori posto a base di gara, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 43.328,02, non soggetti a ribasso, e quindi per un importo totale di € 975.408,35 oltre IVA;

**Atteso che:**

con nota prot. 19431 del 02.12.2019 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6670 del 02.12.2019 la Sua ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione ex art. 76, commi 1 e 5 del D.lgs. 50/2016, come da suindicata determinazione n. 452/2019, facendo presente che la data di scadenza del termine dilatoria per la stipula del contratto è il 07 Gennaio 2020;

con successiva nota prot. 19632 del 04.12.2019 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6756 del 05.12.2019 la Sua ha inviato la determinazione n. 458 del 04.12.2019 (Reg. Gen. n. 971) del Settore I Affari generali-Contratti SUA-Risorse Umane della Provincia di Fermo con la quale ha rettificato l'importo di affidamento nella seguente maniera: Importo netto € 967.369,83 oltre oneri sicurezza pari ad € 43.328,02 e quindi per un importo totale di € 1.010.697,85 oltre IVA;

con successiva nota prot. 20345 del 17.12.2019 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7007 del 18.12.2019 la Sua ha inviato la determinazione n. 479 del 16.12.2019 (Reg. Gen. n. 1010 ) del Settore I Affari generali-Contratti SUA-Risorse Umane della Provincia di Fermo con la quale l'aggiudicazione definitiva, approvata con propria determinazione n. 452/2019 e rettificata con n. 458/2019, è divenuta efficace all'esito dell'iter di verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicataria RTI Bagnoli srl con sede legale a Castropignano (CB) in Cda Cerreto snc CF/PI 01806930705, mandataria – Spina Michele srl Unipersonale con sede legale e Campobasso in Cda Vazzieri n. 39 A CF/PI 01729240703-Mandante, alle condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di procedura selettiva, in quanto prima graduata con il ribasso del 29,421 e quindi per un importo netto di € 967.369,83, giusto ribasso del 29,421% sull'importo dei lavori posto a base di gara, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 43.328,02, non soggetti a ribasso, e quindi per un importo totale di € 1.010.697,85 oltre IVA;

con successiva nota la Sua di Fermo ha inviato la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto di appalto;

**Dato atto** che la somma complessiva dell'intervento, pari complessivamente a € 1.911.772,56, trova copertura finanziaria al Cap.2699 del Bilancio di previsione 2019-2020 anno 2019;

**Dato atto** che con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 13 del 20/01/2020 si prendeva atto dell'aggiudicazione lavori effettuato dalla SUA di Fermo;

**Preso atto** che in data 21/05/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto (rep.731);

**Preso atto** che in data 03/07/2020 i lavori di che trattasi sono stati consegnati;

**Preso atto** che in data 20/10/2020 è stato approvato il primo S.A.L. per un importo complessivo pari a euro 636.367,36 oltre IVA di legge;

**Preso atto** che in data 02/11/2020 è stato controfirmato il verbale di sospensione dei lavori n.1 in attesa della presentazione e successiva approvazione di una variante in corso d'opera;

**Visto** che in data 17/11/2020 (prot. 6231) il direttore dei lavori, arch. Fernando De Santis ha depositato una perizia suppletiva e di variante in corso d'opera;

**Preso atto** che ha seguito di ripetuti confronti tra la D.L. e il R.U.P., quest'ultimo ha inviato una richiesta di integrazione relativa alla suddetta variante in corso d'opera in data 22/01/2021 (prot. 458);

**Visto** che in data 16/03/2021 (prot. 1560) il direttore dei lavori, arch. Fernando De Santis, ha depositato le integrazioni richieste alla suddetta variante in corso d'opera;

**Preso atto** che il RUP ha ritenuto esaustiva la suddetta documentazione integrativa prodotta dal direttore dei lavori;

**Preso atto** che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente gli interventi da realizzare, il rispetto delle esigenze, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite da questa Amministrazione Comunale;

**Ravvisata** la necessità di approvare, in sola linea tecnica ai fini dell'approvazione e del conseguente finanziamento da parte del Commissario Straordinario delegato per gli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico - D.L. 91/2014–L. 116/2014, la predetta perizia suppletiva e di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, com.2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo di € 1.911.772,56 di cui € 1.162.057,16 per i lavori di variante, € 476.315,07 per somme a disposizione e € 273.400,33 come economie di appalto come da QTE seguente:

	VOCI	PROGETTO ESECUTIVO	PROGETTO AFFIDATO	VARIANTE
Lavori a Misura di cui:		€ 1.413.947,94	€ 1.413.947,94	€ 1.625.696,86

Soggetti a ribasso	€ 1.370.619,92	€ 1.370.619,92	€ 1.575.880,16
Oneri per la sicurezza	€ 43.328,02	€ 43.328,02	€ 49.816,70
Ribasso del 29,4210%	€ .....	€ 403.250,09	€ 463.639,70
<b>Costo dell'intervento</b> (inclusi oneri sicurezza inclusi nei prezzi)	<b>€ 1.413.947,94</b>	<b>€ 1.010.697,85</b>	<b>€ 1.162.057,16</b>
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori (10%)	€ 141.394,79	€ 101.069,79	€ 116.205,72
Relazione geologica (on. e spese per sondaggi, indagini e prove)	€ 26.291,60	€ 26.291,60	€ 26.291,60
Cassa previdenziale su onorario geologo (2% su € 22.329,80)	€ 446,60	€ 446,60	€ 446,60
IVA su relazione geologica 22%	€ 5.882,40	€ 5.882,40	€ 5.882,40
Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 39.900,00	€ 39.900,00	€ 39.900,00
Cassa previdenziale su progettazione definitiva ed esecutiva (4%)	€ 1.596,00	€ 1.596,00	€ 1.596,00
IVA su progettazione definitiva ed esecutiva (22%)	€ 9.129,12	€ 9.129,12	€ 9.129,12
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 6.303,62	€ 6.303,62	€ 6.303,62
Cassa prev. su coordinamento sicurezza in fase di prog. (4%)	€ 252,14	€ 252,14	€ 252,14
IVA su coordinamento sicurezza in fase di progettazione (22%)	€ 1.442,27	€ 1.442,27	€ 1.442,27
Rilievo topografico	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
Cassa previdenziale su rilievo topografico (4%)	€ 168,00	€ 168,00	€ 168,00
IVA su rilievo topografico (22%)	€ 960,96	€ 960,96	€ 960,96
Direzione lavori, contabilità, CSE	€ 37.000,00	€ 36.900,00	€ 36.900,00
Cassa previdenziale su direzione lavori, contabilità, CSE (4%)	€ 1.480,0	€ 1.476,0	€ 1.476,0
IVA su direzione lavori, contabilità, CSE (22%)	€ 8.465,60	€ 8.442,72	€ 8.442,72
Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Cassa previdenziale su collaudo statico e tecnico amministrativo (4%)	€ 560,00	€ 560,00	€ 560,00
IVA su collaudo statico e tecnico amministrativo (22%)	€ 3.203,20	€ 3.203,20	€ 3.203,20
IVA su collaudo statico e tecnico amministrativo (22%)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Spostamenti servizi interferenti aerei ed interrati	€ 1.540,00	€ 1.540,00	€ 1.540,00
IVA su spostamenti servizi interferenti (22%)	€ 70.697,40	€ 70.697,40	€ 70.697,40
Lavori in economia (5%)	€ 7.069,74	€ 7.069,74	€ 7.069,74
IVA su lavori in economia (10%)	€ 6.872,90	€ 6.872,90	€ 6.872,90
Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee, registrazioni	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Spese bando di gara (Anac, pubblicità, SUA, ecc.)	€ 22.623,17	€ 22.623,17	€ 22.623,17
Fondo art. 113 c. 2 D. Lgs. 50/2016 (80%*2%)	€ 73.345,11	€ 73.345,11	€ 73.345,11
Imprevisti e lavori a fattura	.....	.....	€ 3.000,00
Progettazione e direzione dei lavori Variante	.....	.....	€ 120,00
Inarcassa 4% Prog. e Dir. Lavori di Variante	.....	.....	€ 686,40
IVA 22% Prog. e Dir. Lavori di Variante	€ 497.824,62	€ 457.499,62	€ 476.315,07
Totale somme a disposizione	.....	<b>€ 1.468.197,47</b>	<b>€ 1.638.372,23</b>
Totali parziali progetto		<b>€ 443.575,09</b>	<b>€ 273.400,33</b>
Economie di Appalto	<b>€ 1.911.772,56</b>	<b>€ 1.911.772,56</b>	<b>€ 1.911.772,56</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>			

e composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica di variante
- computo metrico estimativo di variante
- quadro tecnico di raffronto
- quadro tecnico economico generale di confronto
- verbale concordamento nuovi prezzi
- documentazione fotografica
- atto di sottomissione
- relazione di calcolo strutturale
- TAV. 6.1V
- TAV. 6.2V
- TAV. 6.4V

**Dato atto** che la suddetta variante trova completa copertura finanziaria all'interno della cifra inizialmente stanziata dal suddetto Commissario Straordinario pari a **€ 1.911.772,56**;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

**Visto** il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

**Dato atto** che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è il Dott. Ing. Roberto Defelici;

**Dato atto** che sulla presente proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi ed acquisiti gli appositi pareri resi, ex artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n.267/2000, dai competenti funzionari responsabili in ordine alla regolarità tecnica, alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

**Visti:**

- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- la Legge Regionale Marche 5 agosto 1992, n. 34 e s.m.i.;
- la Legge Regionale Marche 16/2010, come modificata Legge Regionale 28 dicembre 2010, n. 20;
- il vigente Statuto Comunale e successive modifiche e integrazioni;

**DELIBERA**

- 1. Di richiamare** ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2. Di approvare**, per quanto in premessa esposto e motivato e per quanto di competenza della Giunta Comunale, la di approvare, in sola linea tecnica ai fini dell’approvazione e del conseguente finanziamento da parte del Commissario Straordinario delegato per gli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico - D.L. 91/2014–L. 116/2014, la predetta perizia suppletiva e di variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, com.2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo di € **1.911.772,56** di cui € **1.162.057,16** per i lavori di variante, € **476.315,07** per somme a disposizione e € **273.400,33** come economie di appalto come da QTE seguente:

VOCI	PROGETTO ESECUTIVO	PROGETTO AFFIDATO	VARIANTE
Lavori a Misura	€ 1.413.947,94	€ 1.413.947,94	€ 1.625.696,86
di cui:			
Soggetti a ribasso	€ 1.370.619,92	€ 1.370.619,92	€ 1.575.880,16
Oneri per la sicurezza	€ 43.328,02	€ 43.328,02	€ 49.816,70
Ribasso del 29,4210%	€ .....	€ 403.250,09	€ 463.639,70
<b>Costo dell’intervento</b> (inclusi oneri sicurezza inclusi nei prezzi)	<b>€ 1.413.947,94</b>	<b>€ 1.010.697,85</b>	<b>€ 1.162.057,16</b>
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori (10%)	€ 141.394,79	€ 101.069,79	€ 116.205,72
Relazione geologica (on. e spese per sondaggi, indagini e prove)	€ 26.291,60	€ 26.291,60	€ 26.291,60
Cassa previdenziale su onorario geologo (2% su € 22.329,80)	€ 446,60	€ 446,60	€ 446,60
IVA su relazione geologica 22%	€ 5.882,40	€ 5.882,40	€ 5.882,40
Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 39.900,00	€ 39.900,00	€ 39.900,00
Cassa previdenziale su progettazione definitiva ed esecutiva (4%)	€ 1.596,00	€ 1.596,00	€ 1.596,00
IVA su progettazione definitiva ed esecutiva (22%)	€ 9.129,12	€ 9.129,12	€ 9.129,12
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 6.303,62	€ 6.303,62	€ 6.303,62
Cassa prev. su coordinamento sicurezza in fase di prog. (4%)	€ 252,14	€ 252,14	€ 252,14
IVA su coordinamento sicurezza in fase di progettazione (22%)	€ 1.442,27	€ 1.442,27	€ 1.442,27
Rilievo topografico	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
Cassa previdenziale su rilievo topografico (4%)	€ 168,00	€ 168,00	€ 168,00
IVA su rilievo topografico (22%)	€ 960,96	€ 960,96	€ 960,96
Direzione lavori, contabilità, CSE	€ 37.000,00	€ 36.900,00	€ 36.900,00
Cassa previdenziale su direzione lavori, contabilità, CSE (4%)	€ 1.480,0	€ 1.476,0	€ 1.476,0

IVA su direzione lavori, contabilità, CSE (22%)	€ 8.465,60	€ 8.442,72	€ 8.442,72
Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Cassa previdenziale su collaudo statico e tecnico amministrativo (4%)	€ 560,00	€ 560,00	€ 560,00
IVA su collaudo statico e tecnico amministrativo (22%)	€ 3.203,20	€ 3.203,20	€ 3.203,20
Spostamenti servizi interferenti aerei ed interrati	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
IVA su spostamenti servizi interferenti (22%)	€ 1.540,00	€ 1.540,00	€ 1.540,00
Lavori in economia (5%)	€ 70.697,40	€ 70.697,40	€ 70.697,40
IVA su lavori in economia (10%)	€ 7.069,74	€ 7.069,74	€ 7.069,74
Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee, registrazioni	€ 6.872,90	€ 6.872,90	€ 6.872,90
Spese bando di gara (Anac, pubblicità, SUA, ecc.)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Fondo art. 113 c. 2 D. Lgs. 50/2016 (80%*2%)	€ 22.623,17	€ 22.623,17	€ 22.623,17
Imprevisti e lavori a fattura	€ 73.345,11	€ 73.345,11	€ 73.345,11
Progettazione e direzione dei lavori Variante	.....	.....	€ 3.000,00
Inarcassa 4% Prog. e Dir. Lavori di Variante	.....	.....	€ 120,00
IVA 22% Prog. e Dir. Lavori di Variante	.....	.....	€ 686,40
Totale somme a disposizione	€ 497.824,62	€ 457.499,62	€ 476.315,07
Totali parziali progetto	.....	<b>€ 1.468.197,47</b>	<b>€ 1.638.372,23</b>
Economie di Appalto	<b>€ 1.911.772,56</b>	<b>€ 443.575,09</b>	<b>€ 273.400,33</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 1.911.772,56</b>	<b>€ 1.911.772,56</b>

e composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica di variante
- computo metrico estimativo di variante
- quadro tecnico di raffronto
- quadro tecnico economico generale di confronto
- verbale concordamento nuovi prezzi
- documentazione fotografica
- atto di sottomissione
- relazione di calcolo strutturale
- TAV. 6.1V
- TAV. 6.2V
- TAV. 6.4V

3. **Di dare atto** che la che la suddetta variante trova completa copertura finanziaria all'interno della cifra inizialmente stanziata dal suddetto Commissario Straordinario pari a € 1.911.772,56;
4. **Di demandare** al Responsabile Area Tecnica e Vigilanza, i provvedimenti di rispettiva competenza, inerenti e conseguenti l'adozione del presente provvedimento;
5. **Di stabilire** che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Dott. Ing. Roberto Defelici;
6. **Di dare** comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. d.lgs. n.267/2000.

**Inoltre,**

In considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa dell'Ente,

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO**  
**Provincia di Fermo**

<b>Oggetto:</b>	"INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO-RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI VERSANTE OVEST DEL CAPOLUOGO". APPROVAZIONE IN SOLA LINEA TECNICA DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
-----------------	---

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Parere di regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano, li 26-05-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Tempestilli Agostino-Antonio

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Vergari Fabrizio  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Nerla Giuliana

L' ASSESSORE  
F.to Agostini Francesco

---

Il sottoscritto Funzionario Incaricato, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 24-06-21 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;

E' stata comunicata con lettera n. , in data , ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, comma 1, L. 267/00;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li 24-06-21

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
GASPARRI ENRICO

---

Il sottoscritto Funzionario Incaricato, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3);

E' stata affissa all'albo pretorio On line per quindici giorni

consecutivi dal 24-06-21 al 09-07-21 come prescritto dall'art.124, comma 1, L. 267/00, senza reclami;

Dalla Residenza comunale, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to GASPARRI ENRICO

---

E' copia conforme da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 24-06-21

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
GASPARRI ENRICO

---