



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 57 Del 29-07-21

Oggetto: L.R. N. 11 DEL 03.03.1999 ART. 66 C. 4. MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:00, nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | |
|-------------------------|--------------------|----------|
| PALUMBI DANIELE | SINDACO | P |
| DI NICOLA MARCO | VICESINDACO | P |
| DI BLASIO MONICA | ASSESSORE | P |

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Di Felice Mauro.

Il Signor PALUMBI DANIELE in qualità di SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

Visti:

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

La legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

I pareri favorevoli resi, a norma dell'art. 49 del novellato D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione perché, allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale.

Richiamate:

- la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 10/06/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento di Messa in sicurezza delle strade comunali mediante opere di manutenzione straordinaria;
- la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 15/07/2021 con la quale è stato approvato il seguente quadro tecnico economico rimodulato post affidamento, relativo all'intervento di Messa in sicurezza delle strade comunali mediante opere di manutenzione straordinaria;

| Quadro Economico risultante all'esito dell'affidamento diretto | | | | |
|--|---|---|--------------------|-------------|
| A. IMPORTO DEI LAVORI | A. Importo dei Lavori | | € | € |
| | A.1 | Importo dei lavori | | |
| | | Lavori a base d'asta | € 36.118,38 | |
| | | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 1.078,05 | |
| | | Totale importo lavori | | € 37.196,43 |
| A.2 | Ribasso del 20,10% sull'importo dei lavori a base d'asta | | -€ 7.259,79 | |
| A.3 | TOTALE NETTO LAVORI | | € 29.936,64 | |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE | B. Somme a disposizione dell'Amministrazione | | € | € |
| | B.1 | IVA sui lavori (10% di A.3) | € 2.993,66 | |
| | B.2 | Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 e assicurazione dei dipendenti (2% di A.1) | € 743,93 | |
| | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | | € 3.737,59 | |
| TOTALE COSTO INTERVENTO (A+ B) | | | € 33.674,23 | |
| Contributo di cui alla D.G.R. n. 749 del 24.11.2020 | | | € 41.660,00 | |
| Economie derivanti dal ribasso d'asta | | | € 7.985,77 | |

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di apportare variazioni alle quantità delle opere in progetto determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili e per risolvere aspetti di dettaglio;

Visti:

- la perizia suppletiva e di variante predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale quale direzione lavori, relativa all'intervento in oggetto, comprensiva di relazione tecnica generale, elaborati grafici, elaborati contabili, verbale concordamento nuovi prezzi e schema di atto di sottomissione, i quali vengono resi disponibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale in formato digitale;
- il quadro economico di variante che viene di seguito riportato:

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|
| A. IMPORTO DEI LAVORI | A. Importo dei Lavori | | € | € |
| | A.1 | Importo dei lavori | | |
| | | Lavori a base d'asta | € 45.719,83 | |
| | | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 502,18 | |
| | | Totale importo lavori | | € 46.222,01 |
| A.2 | Ribasso del 20,10% sull'importo dei lavori a base d'asta | | -€ 9.189,69 | |
| A.3 | TOTALE NETTO LAVORI | | € 37.032,32 | |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE | B. Somme a disposizione dell'Amministrazione | | € | € |
| | B.1 | IVA sui lavori (10% di A.3) | € 3.703,23 | |
| | B.2 | Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 e assicurazione dei dipendenti (2% di A.1) | € 924,44 | |
| | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | | € 4.627,67 | |
| TOTALE COSTO INTERVENTO (A+ B) | | | € 41.660,00 | |

Rilevato:

- che le opere proposte nella presente variante sono motivate da obiettive esigenze derivanti, come detto, da circostanze sopravvenute in corso d'opera e non previste in fase di progetto;
- che le opere in perizia possono essere inquadrare dal punto di vista normativo, secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che narra *“nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”*;
- che è necessario concludere i lavori urgenti previsti nel progetto redatto dall'U.T.C., al fine di evitare ulteriori disagi ai cittadini residenti e utilizzatori;
- che dagli elaborati peritali deriva un maggiore spesa di progetto pari € 7.985,77;

Ritenuto la perizia suppletiva e di variante predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale quale direzione lavori meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri ex art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili interessati in merito alla presente proposta;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 vigente;

Visto l'art. 1 comma 5 dell'Allegato alla L. n. 55/2019;

Visto il DPR n. 207 del 5.10.2010;

Rilevata l'urgenza di dover procedere;

Alla unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la narrativa che precede la quale è da considerare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) **DI APPROVARE** la perizia suppletiva e di variante predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale quale Direzione Lavori, relativa all'intervento di Messa in sicurezza delle strade comunali mediante opere di manutenzione straordinaria, comprensiva di relazione tecnica generale, elaborati grafici, elaborati contabili, verbale concordamento nuovi prezzi e schema di atto di sottomissione, i quali vengono resi disponibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale in formato digitale, che prevede il seguente quadro economico di spesa:

| | | A. Importo dei Lavori | | € | € | |
|-----|---|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|--|
| | | A. IMPORTO DEI LAVORI | Importo dei lavori | | | |
| A.1 | Lavori a base d'asta | | | € 45.719,83 | | |
| | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | | | € 502,18 | | |
| | <i>Totale importo lavori</i> | | | | € 46.222,01 | |
| A.2 | Ribasso del 20,10% sull'importo dei lavori a base d'asta | | | | -€ 9.189,69 | |
| A.3 | TOTALE NETTO LAVORI | | | | € 37.032,32 | |

| | | B. Somme a disposizione dell'Amministrazione | | € | € |
|-----|---|--|-----|-----------------------------|-------------------|
| | | B. SOMME A DISPOSIZIONE | B.1 | IVA sui lavori (10% di A.3) | |
| B.2 | Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 e assicurazione dei dipendenti (2% di A.1) | | | € 924,44 | |
| | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | | € 4.627,67 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--------------------|
| TOTALE COSTO INTERVENTO (A+ B) | | | | € 41.660,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|--------------------|

- 3) **DI DARE ATTO** che alla maggiore spesa di che trattasi si provvederà con finanziamento di cui alla L.R. n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata della L.R. n. 35 del 31.07.2001;
- 4) **DI DARE MANDATO** al Responsabile unico del procedimento ed al Responsabile dell'Area Economico/finanziaria, ognuno per quanto di competenza, ad avviare gli atti conseguenti

STANTE L'URGENZA, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PALUMBI DANIELE

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Di Felice Mauro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[] viene pubblicata in data odierna al N **300** e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69);

Torricella Sicura, li 06-08-2021

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li 06-08-2021

Il Responsabile di Area
Di Medoro Giacomino

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[] E' divenuta esecutiva decorso il termine di giorni 10 dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3,del D.Lgs 18/08/2000,n.267;

[] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69); per quindici giorni consecutivi dal **06-08-2021** al **21-08-2021** .

Torricella Sicura, li 06-08-2021

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino
