



# COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 41 Del 27-05-21

**Oggetto:** INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE "DEL TRIO" INTERROTTO A CAUSA DEL CROLLO DI UN MURO DI CONTENIMENTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 17:30, nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>PALUMBI DANIELE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>DI NICOLA MARCO</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>A</b>
<b>DI BLASIO MONICA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Di Felice Mauro.

Il Signor PALUMBI DANIELE in qualità di SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

### Visti:

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

La legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

I pareri favorevoli resi, a norma dell'art. 49 del novellato D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione perché, allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale.

**Premesso:**

- che in conseguenza delle abbondantissime piogge verificatesi nel marzo del 2020 un muro di contenimento in cemento armato di grandi dimensioni, sito nella fraz. Piano Grande, nella zona dell'Ex-Ferriera, è crollato rendendo impraticabile la sovrastante strada comunale del Trio che porta a Colle Armone;
- che con apposita Ordinanza Sindacale n. 15/2020 si è provveduto alla chiusura del tratto di strada comunale del Trio franato a causa del suddetto crollo;
- che al fine di ripristinare il muro crollato e di conseguenza il tratto di strada franato è stato richiesto alla Regione Abruzzo un contributo ai sensi della L.R. n. 17/74;
- che a seguito della suddetta richiesta è stato concesso da parte della Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture Trasporti Mobilità Reti e Logistica, Servizio Del Genio Civile di Teramo, un contributo di € 80.000,00;

**Dato atto** che è stata siglata con il Dipartimento Infrastrutture Trasporti Mobilità Reti e Logistica, Servizio Del Genio Civile di Teramo apposita convenzione, N. 243/C/TE, di accordo al fine di attuare in modo coordinato l'intervento finanziato;

**Richiamata** la D.G.C. n. 7 del 04/02/2021 con la quale si procedeva all'approvazione del progetto definitivo esecutivo dell'intervento in oggetto con il seguente QTE;

A. IMPORTO DEI LAVORI	A. Importo dei Lavori		€	€
	A.1	Lavori a base d'asta	€ 65.311,76	
	A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.984,03	
	A.3	<b>Totale importo lavori (A.1+ A.2)</b>		<b>€ 68.295,79</b>

B. SOMME A DISPOSIZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	IVA sui lavori (10% di A.3)	€ 6.829,58	
	B.2	Collaudo strutturale a lavori ultimati (compreso Cassa Previdenza 4%)	€ 1.040,00	
	B.3	Relazione geologica ed indagini geotecniche (compreso Cassa Previdenza 2%)	€ 1.836,00	
	B.4	IVA su collaudo strutturale e relazioni specialistiche (22% di B.2+ B.3)	€ 632,72	
	B.5	Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 e assicurazione dei dipendenti	€ 1.365,92	
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+ ....+ B5)</b>		<b>€ 11.704,21</b>

	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+ B)</b>	<b>€ 80.000,00</b>
--	---------------------------------------	--------------------

**Considerato:**

- con Determina del Responsabile del Servizio n. 12/19 del 19/02/2021 si è proceduto ad affidare all'impresa Di Patrizio Aldo, con sede nel Comune di Torricella Sicura in fraz. Morricone 5, C.F. DPTLDA53R22H440C P.IVA 00420990673, i lavori previsti in progetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, per un ribasso offerto del 5,452% ed un importo contrattuale di € 64.734,99;
- durante l'esecuzione dei lavori, e in particolare durante le operazioni della demolizione muro esistente crollato, si è ravvisata la necessità di apportare variazioni alle opere previste in progetto determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili e per risolvere aspetti di dettaglio;

**Visti:**

- la perizia suppletiva e di variante predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale quale direzione lavori, relativa all'intervento di ripristino del tratto di strada "Del Trio" interrotto a seguito del crollo di un muro di contenimento, comprensiva di relazione tecnica generale, elaborati grafici, elaborati contabili, verbale concordamento nuovi prezzi e schema di atto di sottomissione, i quali vengono resi disponibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale in formato digitale;

- il quadro economico di variante che viene di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA</b>				
<b>A. IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>A. Importo dei Lavori</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
		Importo dei lavori		
	<b>A.1</b>	Lavori a base d'asta	€ 81.345,22	
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.589,90	
		<b>Totale importo lavori</b>		<b>€ 85.935,12</b>
<b>A.2</b>	<b>Ribasso del 5,452% sull'importo dei lavori a base d'asta</b>		<b>-€ 4.434,94</b>	
<b>A.3</b>	<b>TOTALE NETTO LAVORI</b>		<b>€ 81.500,18</b>	
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>B.1</b>	Iva sui lavori (10% di A.3)	€ 8.150,02	
	<b>B.2</b>	Collaudo strutturale a lavori ultimati (compreso Cassa Previdenza)	€ 1.040,00	
	<b>B.3</b>	Relazione geologica ed indagini geotecniche (compreso Cassa Previdenza)	€ 1.836,00	
	<b>B.4</b>	Iva 22% su B.2+ B.3)	€ 632,72	
	<b>B.5</b>	Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 e assicurazione dei dipendenti (2% di A.1)	€ 1.718,70	
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 13.377,44</b>	
	<b>TOTALE COSTO VARIANTE (A+ B)</b>			<b>€ 94.877,62</b>
Finanziamento Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica DPE				<b>€ 80.000,00</b>
Contributo a carico dell'Ente				<b>€ 14.877,62</b>

**Rilevato:**

- che le opere proposte nella presente variante sono motivate da obiettive esigenze derivanti, come detto, da circostanze sopravvenute in corso d'opera;
- che le opere in perizia possono essere inquadrare dal punto di vista normativo, secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che narra "nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale";
- che è necessario concludere i lavori urgenti previsti nel progetto redatto dall'U.T.C., al fine di ripristinare al più presto il tratto di strada ed evitare ulteriori disagi ai cittadini residenti e utilizzatori;
- che dagli elaborati peritali deriva un maggiore importo di progetto per complessivi € 14.877,62;
- che in base alla richiamata convenzione N. 243/C/TE siglata con il Servizio del Genio Civile Regionale, eventuali ulteriori oneri rispetto al contributo di 80.000,00 concesso, sono a carico dell'Ente concessionario che ne curerà la copertura con fondi propri.

**Ritenuto** la perizia suppletiva e di variante predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale quale direzione lavori meritevole di approvazione;

**Acquisiti** i pareri ex art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili interessati in merito alla presente proposta;

**Visto** il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il D. Lgs n. 50/2016 vigente;

**Visto** l'art. 1 comma 5 dell'Allegato alla L. n. 55/2019;

**Visto** il DPR n. 207 del 5.10.2010;

**Rilevata** l'urgenza di dover procedere;  
**ALLA UNANIMITÀ DI VOTI ESPRESSI COME PER LEGGE:**

**DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE** la narrativa che precede la quale è da considerare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) **DI APPROVARE** la perizia suppletiva e di variante predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale quale Direzione Lavori, relativa *intervento di ripristino del tratto di strada "Del Trio" interrotto a seguito del crollo di un muro di contenimento*, comprensiva di relazione tecnica generale, elaborati grafici, elaborati contabili, verbale concordamento nuovi prezzi e schema di atto di sottomissione, i quali vengono resi disponibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale in formato digitale, che prevede il seguente quadro economico di spesa:

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA</b>				
<b>A. IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>A. Importo dei Lavori</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>A.1</b>	Importo dei lavori		
		Lavori a base d'asta	€ 81.345,22	
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.589,90	
	<b>Totale importo lavori</b>			<b>€ 85.935,12</b>
<b>A.2</b>	<b>Ribasso del 5,452% sull'importo dei lavori a base d'asta</b>			<b>-€ 4.434,94</b>
<b>A.3</b>	<b>TOTALE NETTO LAVORI</b>			<b>€ 81.500,18</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
	B.1	IVA sui lavori (10% di A.3)		
		€ 8.150,02		
	B.2	Collaudo strutturale a lavori ultimati (compreso Cassa Previdenza)		
		€ 1.040,00		
	B.3	Relazione geologica ed indagini geotecniche (compreso Cassa Previdenza)		
	€ 1.836,00			
B.4	IVA 22% su B.2+ B.3)			
	€ 632,72			
B.5	Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 e assicurazione dei dipendenti (2% di A.1)			
	€ 1.718,70			
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>€ 13.377,44</b>	
	<b>TOTALE COSTO VARIANTE (A+ B)</b>			<b>€ 94.877,62</b>
Finanziamento Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica DPE				<b>€ 80.000,00</b>
Contributo a carico dell'Ente				<b>€ 14.877,62</b>

- 3) **DI DARE ATTO** che alla ulteriore spesa necessaria eccedente il contributo di 80.000,00 concesso, quantificata in € 14.877,62, si provvederà con fondi propri di bilancio;
- 4) **DI INVIARE**, ai sensi della convenzione N. 243/C/TE, la presente deliberazione unitamente agli elaborati richiesti al Servizio del Genio Civile Regionale;
- 5) **DI DARE MANDATO** al Responsabile unico del procedimento ed al Responsabile dell'Area Economico/finanziaria, ognuno per quanto di competenza, di avviare gli atti conseguenti.

**STANTE** l'urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge.







Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to PALUMBI DANIELE

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Di Felice Mauro

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

[ ] viene pubblicata in data odierna al N **249** e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69);

**Torricella Sicura, li 11-06-2021**

**Il Responsabile di Area**  
F.to Di Medoro Giacomino

---

E' copia conforme all'originale.

**Torricella Sicura, li 11-06-2021**

**Il Responsabile di Area**  
Di Medoro Giacomino

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

[ ] E' divenuta esecutiva decorso il termine di giorni 10 dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3,del D.Lgs 18/08/2000,n.267;

[ ] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69); per quindici giorni consecutivi dal **11-06-2021 al 26-06-2021** .

**Torricella Sicura, li 11-06-2021**

**Il Responsabile di Area**  
F.to Di Medoro Giacomino

---