



## COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

### DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. **95**

del 19-09-2019

Reg. Gen. **189**

OGGETTO: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI NELLE FRAZIONI DI FAIETO, CASALE E PADULA". CUP: F37H19001670004CIG: 7947546A6D APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON INCREMENTO CONTRATTUALE

CIG. N.	7947546A6D				
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2019	2540	129			

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

### PREMESSO CHE

- **Il D.Lgs. 18.08.2000 n°267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali** norma e regola l'erogazione di servizi, la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- Per la totalità dell'intervento, legato al "Codice Unico di Progetto" **F37H19001670004** assume la Responsabilità del Procedimento, ai sensi dell' **art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 "Codice dei contratti pubblici"** l'unico dipendente di ruolo in servizio presso "l'area tecnica", in possesso dei prescritti requisiti, che coincide con il responsabile del "servizio tecnico comunale" **Geom. Loris Taraschi**.

### RICHIAMATI

- **la deliberazione di Giunta Comunale n°32 in seduta del 17/05/2019** con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento il dipendente di ruolo della Amministrazione aggiudicatrice il **Geom. Loris Taraschi**;
- **la deliberazione di Giunta Comunale n°32 in seduta del 17/05/2019** con la quale è stata approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo dell'opera pari ad **€uro 35.000,00** di cui **€uro 28.201,61** per lavori e forniture a base d'asta, ed **€uro 363,59** per somme a disposizione dell'amministrazione;
- **la determinazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n°64 (Reg. Gen. 218) del 25/10/2018**, con la quale si aggiudicava in maniera efficace all'impresa **CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO di DI SABATINO OSCAR E C. S.R.L.**, con sede legale a **Penna Sant'Andrea (TE) – Frazione Val Vomano Via Cesi, 8, partita IVA/C.F: 00078360674**, ad un ribasso percentuale pari a **18.211%** per l'importo di contratto di **€uro 22.768,44** oltre agli oneri per la sicurezza e l'I.V.A.;
- **il contratto del 18/07/2019** firmato digitalmente "lettera commerciale" ex art. 32 comma 14 secondo periodo D.Lgs50/2016;

**VISTO** che si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante in corso d'opera con aumento contrattuale netto pari ad **€uro 4.994,07** oltre IVA di legge per un importo totale di **€uro 28.126,10** oltre IVA composta dai seguenti elaborati di perizia:

1. Relazione tecnica di variante;
2. Elenco prezzi unitari;
3. Computo metrico di variante;
4. Quadro comparativo;
5. Elaborati grafici;
6. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.

**PRESO ATTO** che la proposta di modifica, variazione e/o variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

- a) A seguito della pulizia della sede stradale, preventiva alla esecuzione delle opere del progetto originario, si sono appalesati ulteriori ammaloramenti su tratti di strade limitrofe. Durante la spazzolatura si verificava lo sgretolamento del tappetino superficiale creando buche e avvallamenti pericolosi per la sicurezza stradale;
- b) Per motivi di sicurezza dell'utenza stradale quindi, si è ravvisato di valutare la possibilità di intervenire con la stessa modalità operativa che non alteri minimamente l'impostazione progettuale a base di gara, che dia gli stessi risultati e che minimizzi maggiormente possibile l'aumento dei costi;

### VERIFICATO

- Che nel caso di cui all'**articolo 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016**, la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore e può rientrare anche la sopravvenienza alla tutela di interessi rilevanti e che la modifica non altera la natura generale del contratto;
- Che ai sensi dell'**articolo 22, comma 2, del D.M. 07/03/2018**, la necessità di modifica deriva da necessità di operare con interventi volti ad evitare danni gravi alle persone e/o alle cose;

- Che le modifiche non sono sostanziali ai sensi dell'**articolo 106, comma 4, del D.lgs. 50/2016**;
- Che per quanto all'**articolo 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016**, nei casi di cui al **comma 1, lettere b) e c)**, per i settori ordinari l'aumento del contratto modificato non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.
- Che la presente va comunicata all'Osservatorio di cui all' **articolo 213**, tramite le sezioni regionali, **entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante** per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'**articolo 106, comma 14, del D.lgs. 50/2016** .

**PRESO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto, ai sensi dell'art.22 comma 2 del D.M. 07/03/2018 n.42, all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art.106 del D.lgs. 50/2016 consentono di disporre di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, redigendone apposita relazione con giudizio di **ammissibilità**.

**ACCERTATO** che la modifica in esame è suppletiva e rispetta i limiti di Legge;

**ACCERTATO** che l'entità della modifica è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo dell'opera di **€uro 35.000,00** già previsti e impegnati al Capitolo **2540.1** codice **2.02.01.09.012** del **bilancio del corrente esercizio finanziario anno 2019**;

**ACCERTATO** che risulta una maggior spesa contrattuale netta pari ad **€uro 4.994,07** oltre IVA di legge per un importo totale di **€uro 28.126,10** oltre IVA e comparato in base alla perizia nel modo che segue:

		RIFERITO A:	Aggiudicazione	Variante
CUP - F37H19001670004	<b>A</b>	<b>Procedura di affidamento Lavori – CIG .....</b>		
		Lavori e forniture aggiudicati di cui:	€uro 22.768,44	€uro 27.762,51
	a	a1 A Corpo (al netto oneri diretti sicurezza)	€uro //////////////	€uro //////////////
		a2 A Misura (al netto oneri diretti sicurezza)	€uro 22.768,44	€uro 27.762,51
	b	Oneri indiretti per la sicurezza (da computo PSC) (non soggetti a ribasso d'asta)	€uro 363,59	€uro 363,59
		<b>TOTALE A</b>	€uro 23.132,03	€uro 28.126,10
		<b>Economie A per ribasso d'asta del 18,211% di (a2)</b>	€uro 5.069,58	€uro 6.181,55
		<b>TOTALE A ante affidamento</b>	€uro 28.201,61	€uro 34.307,65
	<b>B</b>	<b>Procedura di affidamento Servizi</b>		
	d	- Smart CIG ..... Affidamento di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura nei S.O. Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza progettazione ed esecuz.	€uro //////////////	€uro //////////////
e	- Smart CIG ..... Affidamento del servizio relativo alle consulenze e perizie geologiche	€uro //////////////	€uro //////////////	
f	- Smart CIG ..... Affidamento del servizio relativo al collaudo statico delle opere	€uro //////////////	€uro //////////////	
g	- Smart CIG ..... Affidamento del servizio per attività di regolarizzazione Agenzia del Territorio	€uro //////////////	€uro //////////////	
h	- Smart CIG ..... Affidamento del servizio per attività di supporto al R.U.P.	€uro //////////////	€uro //////////////	
i	- Smart CIG .....			

	Affidamento del servizio per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendio	€uro //////////	€uro //////////
j	- Smart CIG ..... Eventuale archeologia preventiva e/o restauri su patrimonio tutelato	€uro //////////	€uro //////////
<b>TOTALE B</b>		<b>€uro 0,00</b>	<b>€uro 0,00</b>
<b>C</b>	<b>Somme per i regimi fiscali degli affidamenti A e B</b>		
k	IVA (22%) su totale A	€uro 5.089,05	€uro 6.187,75
l	Contributo cassa previdenza professionale (4% su totale d+f) (2% su totale e)	€uro //////////	€uro //////////
m	IVA (22%) su totale B + l	€uro //////////	€uro //////////
<b>Economie C per ribasso d'asta del 18,211%</b>		€uro 1.115,31	€uro //////////
<b>TOTALE C</b>		<b>€uro 6.204,36</b>	<b>€uro 6.187,75</b>
<b>D</b>	<b>Somme in Amministrazione</b>		
n	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni e pertinenti indennizzi	€uro 0,00	€uro 0,00
o	Accantonamento art. 205 e 206 D.Lgs. 50/2016 (3%) su totale A + B	€uro 0,00	€uro 0,00
p	Accantonamento revisione prezzi	€uro 0,00	€uro 0,00
q	Incentivo art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (1,6%) su totale A ante affidamento	€uro 451,23	€uro 548,92
r	Fondo innovazione art.113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,4%) su totale A ante affidam	€uro 112,81	€uro 137,23
s	Spese per commissioni di gara e/o giudicatrici	€uro 30,00	€uro 0,00
t	Contributo ANAC	€uro 0,00	€uro 0,00
u	Allacciamenti ai pubblici servizi	€uro 0,00	€uro 0,00
v	Oneri per la risoluzione delle interferenze	€uro 0,00	€uro 0,00
w	Spese per accertamenti di laboratorio e/o verifiche tecniche	€uro 0,00	€uro 0,00
x	Oneri per opere di mitigazione, compensazione e monitoraggio ambientale	€uro 0,00	€uro 0,00
y	Spese per pubblicità	€uro 0,00	€uro 0,00
z	Spese per opere artistiche	€uro 0,00	€uro 0,00
aa	Imprevisti e lavori in economia IVA compresa	€uro 0,00	€uro 0,00
<b>TOTALE D</b>		<b>€uro 594,04</b>	<b>€uro 686,15</b>
<b>E</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C+D)</b>	<b>€uro 28.815,12</b>	<b>€uro 35.000,00</b>

**RITENUTO** opportuno procedere all'approvazione della modifica proposta per consentire di apportare le modificazioni progettuali che di seguito si sintetizzano:

- a) A seguito della pulizia della sede stradale, preventiva alla esecuzione delle opere del progetto originario, si sono appalesati ulteriori ammaloramenti su tratti di strade limitrofe. Durante la spazzolatura si verificava lo sgretolamento del tappetino superficiale creando buche e avvallamenti pericolosi per la sicurezza stradale;
- b) Per motivi di sicurezza dell'utenza stradale quindi, si è ravvisato di valutare la possibilità di intervenire con la stessa modalità operativa che non alteri minimamente l'impostazione progettuale a base di gara, che dia gli stessi risultati e che minimizzi maggiormente possibile l'aumento dei costi;

**ATTESO** che al presente provvedimento viene dato la valenza di atto proposto dal Responsabile del Procedimento in quanto soggetto coincidente con il Responsabile del Servizio promotore dell'affidamento.

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 "Codice dei contratti pubblici";

**VISTO** il D.M. 7 marzo 2016 n°49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

**RITENUTO** di dover provvedere in merito:

#### **DETERMINA**

- 1. DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3 - comma 1 - della Legge 07.08.1990 n. 241;
- 2. DI APPROVARE** per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa, la modifica contrattuale suppletiva per i lavori attinenti al "**MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI NELLE FRAZIONI DI FAIETO, CASALE E PADULA**" così come redatta dal Direttore dei Lavori **Geom. Loris Taraschi**, composta dagli elaborati richiamati in premessa, che stabilisce l'importo contrattuale ad **€uro 28.126,10** oltre Iva;
- 3. DI APPROVARE IL NUOVO QUADRO ECONOMICO** di cui sopra;
- 4. DI DARE ATTO** che l'entità della modifica è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo dell'opera di **€uro 35.000,00** già previsti e impegnati al Capitolo **2540.1** codice **2.02.01.09.012** del **bilancio del corrente esercizio finanziario anno 2019**;
- 5. DI DISPORRE** che tutta la documentazione venga conservata agli atti di questo Comune;
- 6. DI PRENDERE ATTO** che il Responsabile del procedimento, Geom. Loris Taraschi, provvederà agli atti conseguenti al presente provvedimento;
- 7. DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo on Line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' **art. 32 – comma 5 – della Legge 18.06.2009 n. 69**.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Taraschi Loris

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

- ✓ Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 19-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marcone Irena

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Reg. n. 293

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25-09-2019 al 10-10-2019.

Cortino 25-09-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Taraschi Loris

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---