



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO
Sede Provvisoria Via Strada Provinciale 47 n. 2
Frazione Cunetta
C.F. 80004350676 – P.IVA 00248790677
Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)
Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

| | | |
|-------------|----------------|---------------------|
| N. 2 | del 27-01-2021 | Reg. Gen. 10 |
|-------------|----------------|---------------------|

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO POLIVALENTE SITO IN FRAZIONE FAIETO. CUP.F35H18000670004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON INCREMENTO DELLA SPESA.

| | | | | | |
|---|-------------------|---------|-------------|--------------|---------|
| CIG. N. | 8096859B69 | | | | |
| REGISTRAZIONE CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO | | | | | |
| ANNO | CAPITOLO | IMPEGNO | SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE | MANDATO |
| 2018 | 2575 | 235 | 4 | | |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- Il **D.Lgs. 18.08.2000 n°267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali** norma e regola l'erogazione di servizi, la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- veniva concesso dal Credito Sportivo un mutuo passivo di **€ 99.900,00** finalizzato al **miglioramento e ristrutturazione del campo di Faieto nell'ambito del protocollo di intesa ANCI-ICS (Iniziativa Sport Missione Comune 2018)**;
- In questa Amministrazione pubblica è attualmente in iter la procedura di investimento per la realizzazione dei lavori di **"miglioramento e ristrutturazione campo polivalente in frazione Faieto"**;
- L'intervento oggetto del presente provvedimento risulta nel **programma triennale OO.PP. al numero progressivo LLPP_08_2019**;
- Per la totalità dell'intervento, legato al "Codice Unico di Progetto" **F35H18000670004** assume la Responsabilità del Procedimento, ai sensi dell' **art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 "Codice dei contratti pubblici"** l'unico dipendente di ruolo in servizio presso "l'area tecnica", in possesso dei prescritti requisiti, che coincide con il responsabile del "servizio tecnico comunale" **Geom. Loris Taraschi**.

RICHIAMATI

- la **deliberazione di Giunta Comunale n°81 seduta del 30/11/2018** con la quale si approvava il progetto **definitivo** dei lavori in oggetto per un importo complessivo dell'opera pari ad **€uro 99.900,00** di cui **€uro 76.855,43** per lavori e forniture a base d'asta, **€uro 3.003,91** per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed **€uro 23.044,57** per somme a disposizione dell'amministrazione.
- la **determinazione del Responsabile del Servizio Area Finanziaria n°62 del 27/12/2018 (R.G. 271)** con la quale si determinava l'assunzione di un mutuo passivo con l'Istituto per il Credito Sportivo per un importo di **€ 99.900,00**;
- la **determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°60 del 13/06/2019 (R.G. 126)** con la quale si **"aggiudicava in via efficace"** l'appalto dei **servizi di progettazione esecutiva, direzione, controllo e contabilità e sicurezza cantieri in fase di progettazione ed esecuzione**, per il progetto dei lavori in oggetto, all'operatore economico **libero professionista Ing. Domenico Torini con sede in Via A. Moro 12 – 64010 Torricella Sicura (TE)** per un importo contrattuale di **€uro 12.689,64** di cui **€uro 10.001,29** per onorari, **€uro 400,05** di contributo CNPAIA ed **€uro 2.288,30** per l'I.V.A. al 22%;
- la **determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°68 del 13/06/2019 (R.G. 126)** con la quale si **"aggiudicava in via efficace"** l'appalto del **servizio di geologia**, per il progetto dei lavori in oggetto, all'operatore economico **libero professionista Geologo Luciano Lucenti con studio professionale in Basciano (TE) C.da Cretone, 28** per un importo contrattuale di **€uro 1.240,57** di cui **€uro 977,75** per onorari, **€uro 39,11** di contributo CNPAIA ed **€uro 223,71** per l'I.V.A. al 22%;
- la **deliberazione di Giunta Comunale n°52 seduta del 08/10/2019** con la quale si approvava il progetto **esecutivo** dei lavori in oggetto per un importo complessivo dell'opera pari ad **€uro 99.900,00** di cui **€uro 74.481,96** per lavori e forniture a base d'asta, **€uro 1.068,36** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, **€uro 12.059,12** per procedure di affidamenti servizi, **€uro 10.746,31** per regimi fiscali sui lavori e servizi ed **€uro 1.544,25** per somme a disposizione dell'amministrazione così come da quadro economico e composto dagli elaborati soprarichiamati redatti dall'**Ing. Domenico Torini**;
- la **determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°2 del 17/01/2020 (R.G. 3)** con la quale si **"determinava a contrarre"** l'appalto dei **lavori principali** in oggetto **mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti**, ai sensi dell' **art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016** nella sua forma temporale così come voluta dalla **Legge 55/2019**, per l'individuazione di un operatore economico in possesso di idonei requisiti e non incorri in motivi di esclusione in relazione a quanto disciplinato dal **D.Lgs. 50/2016**;
- la **determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°6 del 11/02/2020 (R.G. 16)** con la quale si **"aggiudicava in via efficace"** l'appalto dei **lavori principali** per il progetto dei lavori di **"miglioramento e ristrutturazione campo polivalente sito in frazione Faieto"** impegnando l'importo di **€uro 60.074,78** di cui **€uro 53.545,08** per lavori e forniture ribassati del 28,11%, **€uro 1.068,36** per oneri sulla sicurezza e **€uro 5.461,34** per l'I.V.A. al 10%;
- la **determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°45 del 09/07/2020 (R.G. 113)** con la quale si **approvava lo schema di contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante**;
- il **contratto di appalto dei lavori Rep. 1250 del 09/07/2020** registrato a **Teramo il 24/07/2020** al numero **2405** serie **1T**;

VISTO che con istanza del **20/01/2021**, pervenuta in data **21/01/2021** prot. n°**259**, il Direttore dei Lavori **Ing. Domenico Torini** ha fatto pervenire una proposta di modifica, variazione e/o variante contrattuale dei lavori con maggiorazione dell'importo netto contrattuale, rispetto all'importo originario, di **€uro 9.722,80** che stabilisce il nuovo importo complessivo del contratto a **€uro 64.336,24**. L'istanza è composta dai seguenti elaborati di perizia:

1. Relazione tecnica illustrativa;
2. Quadro economico comparativo;
3. Elenco prezzi unitari e analisi prezzi;
4. Computo metrico estimativo;

5. Incidenza percentuale sicurezza e manodopera;
6. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

PRESO ATTO che la modifica di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre le sopra richiamate modifiche economiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

- a) In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, ha provveduto ad integrare il Piano di sicurezza e di Coordinamento e ad adeguare i costi della sicurezza dovuti all'incrementare delle misure precauzionali in cantiere, aggiornando il quadro economico;
- b) Successivamente si è deciso di sostituire il tappetino in erba sintetica con una pavimentazione in resina. Le motivazioni che hanno portato a tale scelta sono state valutate attraverso aspetti avvenuti in sequenza cronologica temporale come appresso:
 - 1) In fase di progettazione, oltre alle prove penetrometriche espresse nella relazione geologica, furono realizzati scavi atti a sondare la qualità del terreno per la realizzazione delle opere d'arte anche se di modestissime entità strutturali e dimensionali;
 - 2) Lo scavo eseguito sull'area di gioco, in prossimità del punto ove sarebbe stato inserito (progetto) un palo di illuminazione sul lato sud, era stata rilevata una consistenza del terreno non proprio idonea e si era pertanto deciso di operare con le seguenti modalità:
 1. Demolizione e trasporto a rifiuto del massetto in c.l.s. costituente l'area di gioco;
 2. Scavo e trasporto a rifiuto del terreno sottostante al massetto in c.l.s.;
 3. Realizzazione e compattazione dei vari strati per ripristino della giusta quota e della giusta pendenza dell'area di gioco;
 4. Posa del tappetino in erba sintetica.
 - 3) In fase di esecuzione delle opere, all'inizio delle attività di demolizione del massetto in c.l.s. costituente l'area di gioco ante opera sul lato ovest, si è invece riscontrato uno stato di fatto totalmente diverso a quanto rilevato nello scavo di sondaggio a soletta in c.l.s. riscontrando che il massetto era in ottimo stato e che il sottofondo era stato realizzato in materiale già idoneo alla destinazione;
 - 4) Per ulteriore verifica si è immediatamente deciso di realizzare solo le demolizioni e gli scavi nei punti dove verranno realizzati i plinti per i nuovi pali di illuminazione e relativi pozzetti. Riscontrato che anche in tali punti dell'area di gioco le condizioni erano ottimali si è pensato di operare modifiche all'opera procedendo come appresso:
 1. Escludere le lavorazioni di demolizione e scavi di materiali riscontrati idonei al fine anche di evitare la produzione di inutili rifiuti edili;
 2. Ripristino della giusta quota e pendenza dell'area di gioco attraverso strati di materiali bituminosi posti direttamente sull'esistente massetto in c.l.s.;
 3. Realizzazione della nuova pavimentazione dell'area di gioco in materiale "elastico" comunemente chiamato "resina".
 - 5) Si considera la scelta della pavimentazione in "resina" inoltre vantaggiosa per l'amministrazione comunale di Cortino (TE) in quanto la finitura ottenuta è resistente alle radiazioni ultraviolette, all'abrasione e non necessita di alcuna manutenzione a differenza del tappetino in erba sintetica che necessita di:
 1. Spazzolatura due o tre volte al mese nei periodi di utilizzo intensivo e una volta al mese nei periodi di scarso utilizzo;
 2. Controlli periodici atti a verificare l'intaso di gomma e/o sabbia e rintasamento se necessario;
 3. Frequenti bagnature estive per mantenere la temperatura dell'intaso in gomma inferiore a temperature oltre le quali potrebbe seccarsi e/o incollarsi.
- c) Risoluzione di minimi aspetti di dettaglio che migliorano l'intervento complessivo

VERIFICATO

- Che nel caso di cui all'**articolo 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016**, la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore e che la modifica non altera la natura generale del contratto;
- Che ai sensi dell'**articolo 8, comma 1, del D.M. 07/03/2018**, la ragioni per cui si rende necessaria la variazione non sono imputabili alla stazione appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori;
- Che le modifiche non sono sostanziali ai sensi dell'**articolo 106, comma 4, del D.lgs. 50/2016**;
- Che per quanto all'**articolo 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016**, nei casi di cui al **comma 1, lettere b) e c)**, per i settori ordinari l'aumento del contratto modificato non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- Che per quanto all'**articolo 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016** non vi è necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto quindi si può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- Che ai sensi dell'**articolo 8, comma 4, del D.M. 07/03/2018**, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni;
- Che ai sensi dell'**articolo 8, comma 5, del D.M. 07/03/2018**, essendovi variazione di importo contrattuale e nuove lavorazioni non previste nel contratto principale si rendono necessari atti di sottomissioni e/o verbali di concordamento dei nuovi prezzi;

- Che ai sensi dell'**articolo 8, comma 7, del D.M. 07/03/2018**, Il direttore per l'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP
- Che la presente va comunicata all'Osservatorio di cui all'**articolo 213**, tramite le sezioni regionali, **entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante** per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'**articolo 106, comma 14, del D.lgs. 50/2016**.

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto, ai sensi dell'**art.8 comma 1 del D.M. 07/03/2018 n.42**, all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'**art.106 del D.lgs. 50/2016** consentono di disporre di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, redigendone apposita relazione con giudizio di **ammissibilità**.

ACCERTATO che la modifica in esame è **suppletiva e rispetta i limiti di Legge**;

ACCERTATO che l'entità della modifica è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo dell'opera di **€uro 99.900,00** già previsti e impegnati al Capitolo **2575** articolo **0** codice **2.02.01.09.016 gestione residui 2018**;

ACCERTATO che non vi sono maggior oneri economici per l'intervento rispetto al quadro economico derivante dalle risultanze di aggiudicazione dei lavori giusta **determinazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n°6 (R.G. 16) del 11/02/2020** e comparato in base alla perizia nel modo che segue:

| A | | Procedura di affidamento Lavori – CIG 8096859B69 | Aggiudicazione | Variante |
|---|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | | Lavori, somministrazioni, forniture e sicurezza | €uro 53.545,08 | €uro 60.929,68 |
| a | tra cui | a1 A Corpo | €uro // | €uro // |
| | | a2 A Misura | €uro // | €uro // |
| | | a3 Oneri per la sicurezza (lavorazioni e forniture) (soggetto a ribasso d'asta) | €uro // | €uro // |
| | | a4 Costo dell'incidenza della manodopera (soggetto a ribasso d'asta) | €uro // | €uro // |
| b | Oneri per la sicurezza indiretti (da P.S.C. non soggetti a ribasso d'asta) | | €uro 1.068,36 | €uro 3.406,56 |
| | | TOTALE A | €uro 54.613,44 | €uro 64.336,24 |
| B | | Procedura di affidamento Servizi | | |
| | | - CIG 79131867A9 (ribassato) | | |
| c | Affidamento di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura nei S.O. | | €uro 10.001,29 | €uro 10.001,29 |
| d | - Smart CIG ZB928E7C3E (ribassato) | | | |
| | Affidamento del servizio relativo alle consulenze e perizie geologiche | | €uro 2.057,83 | €uro 2.057,83 |
| e | - Smart CIG | | | |
| | Affidamento del servizio relativo al collaudo statico delle opere | | €uro // | €uro // |
| f | - Smart CIG | | | |
| | Affidamento del servizio per attività di regolarizzazione Agenzia del Territorio | | €uro // | €uro // |
| g | - Smart CIG | | | |
| | Affidamento del servizio per attività di supporto al R.U.P. | | €uro // | €uro // |
| h | - Smart CIG | | | |
| | Affidamento del servizio per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendio | | €uro // | €uro // |
| i | - Smart CIG | | | |
| | Eventuale archeologia preventiva e/o restauri su patrimonio tutelato | | €uro // | €uro // |
| | | TOTALE B | €uro 12.059,12 | €uro 12.059,12 |
| C | | Somme per i regimi fiscali degli affidamenti A e B | | |
| j | IVA (10%) su totale A | | €uro 5.461,34 | €uro 6.433,62 |
| k | Contributo cassa previdenza professionale (4% su totale c) (2% su totale d) | | €uro 441,21 | €uro 441,21 |
| l | IVA (22%) su totale B + k | | €uro 2.750,07 | €uro 2.750,07 |
| | | TOTALE C | €uro 8.652,62 | €uro 9.624,90 |
| D | | Somme in Amministrazione | | |
| m | Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni e pertinenti indennizzi | | €uro 0,00 | €uro 0,00 |
| n | Accantonamento art. 205 e 206 D.Lgs. 50/2016 (3%) su totale A + B | | €uro 0,00 | €uro 0,00 |
| o | Accantonamento revisione prezzi | | €uro 0,00 | €uro 0,00 |
| p | Incentivo art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (1,6%) su totale A + B | | €uro 1.401,75 | €uro 1.401,75 |
| q | Fondo innovazione art.113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,4%) su totale A + B | | €uro 0,00 | €uro 0,00 |
| r | Spese per commissioni di gara e/o giudicatrici | | €uro 0,00 | €uro 0,00 |
| s | Contributo ANAC | | €uro 30,00 | €uro 30,00 |
| t | Allacciamenti ai pubblici servizi | | €uro 0,00 | €uro 0,00 |
| u | Oneri per la risoluzione delle interferenze | | €uro 0,00 | €uro 0,00 |
| v | Spese per accertamenti di laboratorio e/o verifiche tecniche | | €uro 0,00 | €uro 0,00 |
| w | Oneri per opere di mitigazione, compensazione e monitoraggio ambientale | | €uro 0,00 | €uro 0,00 |
| x | Spese per pubblicità | | €uro 0,00 | €uro 0,00 |
| y | Spese per opere artistiche | | €uro 0,00 | €uro 0,00 |
| z | Imprevisti e lavori in economia IVA compresa | | €uro 112,50 | €uro 112,50 |
| | | TOTALE D | €uro 1.544,25 | €uro 1.544,25 |
| E | | Economie sulle procedure di affidamento | | |
| | | Economie su procedura di affidamento Lavori (base prog. esecutivo € 75.550,32) | €uro 20.936,88 | €uro 11.214,08 |
| | | Economie sui regimi fiscali (base prog. esecutivo € 10.746,31) | €uro 2.093,69 | €uro 1.121,41 |
| | | TOTALE E | €uro 23.030,57 | €uro 12.335,49 |

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| F | IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C+D+E) | Euro 99.900,00 | Euro 99.900,00 |
|---|---|----------------|----------------|

SENTITO il progettista e direttore dei lavori in data **22/01/2021**;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della modifica proposta per consentire di apportare le modificazioni progettuali che di seguito si sintetizzano:

- a) In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, ha provveduto ad integrare il Piano di sicurezza e di Coordinamento e ad adeguare i costi della sicurezza dovuti all'incrementare delle misure precauzionali in cantiere, aggiornando il quadro economico;
- b) Successivamente l'Amministrazione comunale è venuta nella determinazione di sostituire il manto da gioco previsto in progetto, costituito da tappetino in erba sintetica, con una pavimentazione in resina. Scelta dettata da aspetti imprevisi precedentemente alla realizzazione delle opere e che comunque determina un migliore utilizzo della struttura ed un vantaggio economico nella manutenzione;
- c) Risoluzione di minimi aspetti di dettaglio che migliorano l'intervento complessivo.

ATTESO che al presente provvedimento viene dato la valenza di atto proposto dal Responsabile del Procedimento in quanto soggetto coincidente con il Responsabile del Servizio promotore dell'affidamento.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.M. 7 marzo 2016 n°49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

RITENUTO di dover provvedere in merito:

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3 - comma 1 - della Legge 07.08.1990 n. 241;
2. **DI APPROVARE** per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa, **la modifica contrattuale suppletiva per i lavori di miglioramento e ristrutturazione del campo polivalente sito in frazione Faieto** così come redatta dal Direttore dei Lavori **Ing. Domenico torini**, composta dagli elaborati richiamati in premessa, che stabilisce l'importo contrattuale dei lavori a **€uro 64.336,24** e dunque con aumento del contratto principale di **€uro 9.722,80**;
3. **DI DARE ATTO** che viene riformulato il quadro economico derivante dalle risultanze di aggiudicazione dei lavori giusta **determinazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n°6 (R.G. 16) del 11/02/2020** e le risultanze post perizia sono evidenziate nella parte narrativa premessa al presente determinato;
4. **DI DARE ATTO** che l'entità della modifica è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo dell'opera di **€uro 99.900,00** già previsti e impegnati al Capitolo **2575** articolo **0** codice **2.02.01.09.016 in gestione dei residui passivi 2018**;
5. **DI SUB-IMPEGNARE** al Capitolo **2575** articolo **0** codice **2.02.01.09.016** l'importo a copertura dell'aumento contrattuale per l'importo complessivo pari a **€uro 10.695,08** dei quali **€uro 9.722,80** per lavori suppletivi e **€uro 972,28** per l'IVA al **10%**;
6. **DI DISPORRE** che tutta la documentazione venga conservata agli atti di questo Comune;
7. **DI PRENDERE ATTO** che il Responsabile del procedimento, Geom. Loris Taraschi, provvederà agli atti conseguenti al presente provvedimento;
8. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo on Line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 – comma 5 – della Legge 18.06.2009 n. 69.

La presente determinazione viene sottoscritta digitalmente e pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta digitale di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Taraschi Loris

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

- ✓ Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 02-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Marcone Irena

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 52

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03-02-2021 al 18-02-2021.

Cortino 03-02-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Taraschi Loris

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Art.20 D.P.R. 445/2000 - Art.23 D.Lgs. 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235

Attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a Taraschi Loris ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.