

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE  
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Numero 80 Del 21-07-20

-----  
Oggetto: D.L. 30 APRILE 2019, N.34, ART.30, DECRETO  
CRESCITA-CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI  
PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE-EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO-MODIFICA  
CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.  
N.50/2016 S.M.I. E ART.8 DEL D.M. N.49/2018-APPROVAZIONE-  
-----

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di luglio alle ore  
18:30 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta  
nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei  
Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	A
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	P

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale  
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il  
Sig. IANNI GUIDO in qualità di VICESINDACO ed invita la Giunta  
Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*(cfr. nota prot.6197 del 20.07.2020)*  
**Servizio Vigilanza Tecnico Manutentiva**

**AI SENSI:**

-degli articoli: 48(Competenze delle giunte), e 50(Competenze del sindaco e del presidente della provincia) del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 21(Il sindaco), 22 (Attribuzione di amministrazione) e 24(Attribuzioni di amministrazione) comma 1 lett. c) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:5 (Indirizzo politico e gestionale) commi 1 e 2, e 39(Le deliberazioni), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;

-del decreto n.12/2019 prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco decretava:

(omissis)

"4.DI **ATTRIBUIRE** a sé stesso la responsabilità dei servizi manutentivi, ai sensi dell'art.53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.448."

(omissis)

-della nota prot.6197 del 20.07.2020 con la quale il Segretario Comunale: "(...)valutate le circostanze di fatto che possono ledere all'imparzialità della azione amministrativa, ritiene sussistano le condizioni affinché la S.V. sia sollevata dalle funzioni amministrative riguardanti la gestione dei rapporti con ditta in questione, ravvisando l'esistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6bis della legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall'articolo 1, comma 41, della legge 190 del 2012.

Il sottoscritto avoca pertanto a sé, e con effetto immediato, ogni provvedimento riguardante (...) la ditta Panichi Claudio.(...)";

**PREMESSO:**

-che l'art.30 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.", pubblicato in G.U. n. 100 del 30/04/2019, disciplina l'assegnazione di contributi da parte del Ministero dello sviluppo economico in favore dei Comuni, per complessivi 500 milioni di euro, "(...)per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile(...)";

**CONSIDERATO:**

-che l'assegnazione riguarda indistintamente tutti i Comuni sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

-che per i Comuni fino a 5.000 abitanti, tra i quali è compreso il Comune di Roccafluvione, è disposta l'assegnazione di "un contributo pari ad euro 50.000,00" (art. 30, comma 2, lett. a, D.L. n. 34/2019);

-che gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare:

"opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche." (art. 30, comma 3, D.L. n. 34/2019);

-che il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il **31 ottobre 2019** (art. 30, comma 5, D.L. n. 34/2019) a pena di decadenza del contributo;

**TENUTO CONTO:**

-che con D.G.C. n.142 del 03.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

1) di prendere atto del contributo di € 50.000,00 assegnato dall'art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 ai Comuni fino a 5.000 abitanti, tra i quali è compreso il Comune di Roccafluvione, "per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile";

2) di conferire indirizzo al sig. Marco Benigni, Responsabile E.G.E. (Esperto in Gestione dell'Energia) della Società Area Engineering srl, contrada San Giovanni snc - Comune di San Benedetto del Tronto di predisporre tempestivamente tutte le attività necessarie alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione presso Marsia - Capoluogo - da finanziarsi con il contributo di € 50.000,00 di cui al punto precedente, tenendo presente che l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre il 31 ottobre 2019 a pena di decadenza;

(omissis)

5) di trasmettere il presente deliberato al al sig. Marco Benigni, Responsabile E.G.E. (Esperto in Gestione dell'Energia) della Società Area Engineering srl, contrada San Giovanni snc - Comune di San Benedetto del Tronto

(omissis)

**CONSIDERATO:**

-in attuazione del punto 5) del dispositivo della sopra citata D.G.C. n.142 del 03.09.2019, che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.176 del 23.09.2019, veniva disposto:

(omissis)

2.DI CONFERIRE l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e contabilità del progetto Illuminazione in oggetto al Sig. Benigni Marco;

3.DI IMPEGNARE la somma (...) AL CAPITOLO 2666 del bilancio 2019;

(omissis)

**CONSIDERATO:**

-in attuazione del punto 5) del dispositivo della sopra citata D.G.C. n.142 del 03.09.2019, che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.177 del 23.09.2019, veniva disposto:

(omissis)

2.DI CONFERIRE l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e fase di esecuzione del progetto Illuminazione in oggetto al Sig. Filiaci Pietro;

3.DI IMPEGNARE (...) al capitolo 2666 del bilancio 2019;

(omissis)

**TENUTO CONTO:**

-che con D.G.C. n.155 del 26.09.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che nel caso in esame non è risultato necessario procedere all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati;

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con verbale prot.8329 del 26.09.2019, veniva disposta la "Verifica preventiva del progetto definitivo" di cui trattasi, con il quale, il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti, in contraddittorio con il progettista, P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP):

"Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati e "proporzionalmente" alla natura e complessità dell'opera di cui trattasi: DICHIARA Verificato il "progetto definitivo" inerente i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO";

(omissis)

06)-APPROVARE il "progetto definitivo" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	30.707,73 €
---	----------------

B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	909,89 €
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	4.890,37 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>36.507,99 €</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>13.492,01 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	
<b>50.000,00 €</b>	

(omissis)

**DATO ATTO:**

-che con D.G.C. n.162 del 08.10.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

**03)-PRENDERE ATTO:**

a)-che con verbale prot.8781 del 08.10.2019, veniva disposta la "Verifica preventiva del progetto esecutivo" di cui trattasi, con il quale il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti, in contraddittorio con il progettista, P.I. Marco Benigni:

"Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati e "proporzionalmente" alla natura e complessità dell'opera di cui trattasi: DICHIARA Verificato il "progetto esecutivo" inerente i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO";

b)-che con nota prot.8782 del 08.10.2019, il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti rimetteva il "rapporto conclusivo", con il quale veniva "accertato":

01)-che con verbale prot.8329 del 26.09.2019, veniva sottoscritta, unitamente al progettista P.I. Marco Benigni, la "Verifica preventiva del progetto definitivo" ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle "Linee guida n.1" approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15 maggio 2019;

02)-che con verbale prot.8781 del 08.10.2019, veniva sottoscritta, unitamente al progettista P.I. Marco Benigni, la "Verifica preventiva del progetto esecutivo" ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle "Linee guida n.1" approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15 maggio 2019;

03)-che il progettista P.I. Marco Benigni, ha debitamente sottoscritto i sopra riportati "verbali", senza formulare alcuna controdeduzione;

c)-che ai sensi e per gli effetti di cui all'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti, con nota prot.8783 del 08.10.2019, disponeva in merito alla "VALIDAZIONE del progetto esecutivo inerente i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO", redatto dal P.I. Marco Benigni e trasmesso con note prot.8399 del 28.09.2019, prot.8408 del 28.09.2019, prot.8411 del 28.09.2019 e successive integrazioni prot.8656 del 03.10.2019, prot.8659 del 03.10.2019, prot.8666 del 04.10.2019, prot.8667 del 04.10.2019.";

(omissis)

05)-APPROVARE il "progetto esecutivo" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", redatto dal progettista P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto ed acclarato al protocollo comunale al n.8399 del 28.09.2019, n.8408 del 28.09.2019, n.8411 del 28.09.2019, ed integrato con note prot.8656 del 03.10.2019, prot.8659 del 03.10.2019, prot.8666 del 04.10.2019, prot.8667 del 04.10.2019, composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	30.707,73 €
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	909,89 €
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	4.890,37 €

<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>36.507,99 €</b>
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
1)I.V.A. lavori 22%	8.031,76 €
2)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
3)I.V.A. 22% su 2)	0,00 €
4)Rilievi, accertamenti e indagini	0,00 €
5)I.V.A. 22% su 4)	0,00 €
6>Allacciamenti sui pubblici servizi	0,00 €
7)Imprevisti	35,53 €
8)Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
9)Spese tecniche generali (Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori)	2.700,00 €
10)Cnpaia 4% su 09)	108,00 €
11)Spese tecniche generali (Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione)	1.000,00 €
12)Cnpaia 4% su 11)	40,00 €
13)I.V.A. 22% su 09)+10)+11)+12)	846,56 €
14)Spese per relazioni specialistiche (geologiche, etc.), accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
15)Cnpaia 4% su 14)	0,00 €
16)I.V.A. 22% su 14)+15)	0,00 €
17)Fondo per l'innovazione di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 20% del 2% (€ 730,16) dell'importo lavori (€ 36.507,99)	146,03 €
18)Incentivo per Funzioni Tecniche di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari all'80% del 2% (€ 730,16) dell'importo lavori (€ 36.507,99)	584,13 €
19)Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, in forza dell'art.16 co. 1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art.23 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
20)Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	0,00 €
21)Spese per attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
22)Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018)	0,00 €
23)Contributo SUAPAP art. 9, convenz. N. 6/AC del 3.11.2015	0,00 €
24)Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>13.492,01 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	
<b>50.000,00 €</b>	

(omissis)

09)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio Vigilanza Tecnico Manutentivo di procedere all'affidamento dei lavori in argomento con le modalità di cui all'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., anche valutando l'opportunità di indagine di mercato con due o più operatori economici aventi i requisiti di cui alla categoria OG10; (omissis)

**CONSIDERATO:**

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.183 del 14.10.2019, in applicazione a quanto sopra, veniva disposto di:

(omissis)

02)-DARE ATTO:

-che trattasi di affidamento lavori di importo inferiore a 40.000 euro e quindi di importo sotto soglia;

03)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.30(Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile), commi 1,2 e 5 del D.L. 30.04.2019, n.34, dove quest'ultimo testualmente dispone:  
"5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad **iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.**";

(omissis)

05)-POTERSI PROCEDERE, in applicazione dell'art.32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., all'avvio della procedura di affidamento dei lavori di che trattasi, di importo pari ad € 36.507,99, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, previa consultazione di due o più operatori economici;

(omissis)

07)-PRENDERE ATTO INOLTRE:

-dell'art.36(Contratti sotto soglia) comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 27-octies del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-delle "Linee guida n.4 dell'ANAC inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.), ed in particolare:

-del paragrafo "3-Principi comuni";

-del paragrafo "4-L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro";

-del paragrafo "4.3-I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione";

-del paragrafo "5.1-L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici", per quanto applicabile agli affidamenti, come nella fattispecie in argomento, di importo inferiore a € 40.000,00;

08)-APPROVARE:

-l'"Elenco degli operatori economici da invitare all'indagine di mercato" inerente l'affidamento diretto dei <Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia capoluogo>", predisposto dal R.U.P.-Ing. Gianluigi Capriotti, che seppur non allegato alla presente (cfr.art.53(Accesso agli atti e riservatezza) comma 2 del D.Lgs. n.50/2016) ne forma parte integrante e sostanziale;

-lo schema di "Indagine di Mercato" per "AFFIDAMENTO DIRETTO: <Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia capoluogo>", teso alla individuazione di idonei operatori economici, da consultare, per affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., che seppur non allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

09)-DISPORRE, tenuto conto di quanto riportato al precedente punto 3, che i termini di ricezione delle proposte offerte, inerenti l'indagine di mercato, non siano superiori a giorni cinque;

(omissis)

#### **CONSIDERATO:**

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.190 del 22.10.2019, in applicazione di quanto indicato al punto 05) di cui sopra, veniva disposto:

01)-PRENDERE ATTO che con nota prot.8998 del 15.10.2019, venivano invitati all' "indagine di mercato", ai fini "dell'affidamento diretto dei "Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia capoluogo", gli operatori economici individuati al punto 08) del dispositivo di cui alla sopra citata determinazione;

-che nel termine stabilito (ore 14:00 del 21.10.2019) pervenivano le seguenti proposte di offerta:

-prot.9210 del 21.10.2019, dell'operatore economico PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP);

-che dalla formulazione delle proposte di offerta, da parte dei suddetti operatori economici, scaturisce quanto segue:

N°	Operatore economico	Protocollo di arrivo	Offerta %ribasso
1	PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP)	n. 9210 del 21.10.2019	22,31%

02)-PRENDERE ATTO:

-che dall' "indagine", la proposta d'offerta più vantaggiosa risulta quella dell'operatore economico:

1	PANICHI CLAUDIO Roccafluvione (AP)	di	n. 9210 21.10.2019	del	22,31%
---	---------------------------------------	----	-----------------------	-----	--------

da cui scaturisce un importo contrattuale pari ad € 28.566,05 (di cui: € 27.656,16 per lavori al netto del ribasso del 22,31% sull'importo di € 35.598,10; € 909,89 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso) oltre IVA di legge;

03)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli: 32 (Fasi delle procedure di affidamento) commi 5, 6 e 7; 36 (Contratti sotto soglia) commi 1 e 2; 81 (Documentazione di gara), commi 1 e 2; 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

-le Linee guida n.4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016, inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10.07.2019 al decreto legge 18.04.2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., ed in particolare di quanto previsto al paragrafo "4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00";

-in particolare, il sub-paragrafo "4.2 I requisiti generali e speciali", numeri:

4.2.1 e 4.2.4;

-del Comunicato del Presidente dell'Autorità avente ad oggetto "Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l'Attuazione dell'art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012";

04)-APPROVARE con successivo e separato atto, l'aggiudicazione definitiva previa "verifica del possesso dei prescritti requisiti" da parte dell'operatore economico "aggiudicatario provvisorio", con le modalità di cui al precedente punto 03);

(omissis)

**TENUTO CONTO:**

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.191 del 25.10.2019, in applicazione di quanto indicato al punto 04) di cui sopra, veniva disposto:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-che relativamente all'Operatore Economico Panichi Claudio, provvisoriamente aggiudicatario dei lavori di che trattasi, si è proceduto a richiedere i "Mezzi di prova" di cui all'art.86 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

(omissis)

-che questo Comune, con nota prot.9313 del 23.10.2019, invitava l'O.E. Panichi Claudio a rimettere dichiarazioni inerenti la "Verifica dei requisiti di ordine speciale" ai sensi dell'art.83 comma 2, allegato XVII Parte II e art.90 in forza dell'art.216 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che l'O.E. Panichi Claudio, con nota prot.9387 del 25.10.2019, rimetteva le dichiarazioni richieste ai fini della "Verifica dei requisiti di ordine speciale";

(omissis)

07)-DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il C.I.G. n. 806496185A;

08)-POTERSI procedere all'aggiudicazione definitiva di cui all'art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei "Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia capoluogo" - all'operatore economico: Panichi Claudio, con sede in Viale della Repubblica n.7 - 63093 Roccafluvione (AP) - PI 01276490446, per l'importo contrattuale di € 28.566,05 (di cui: € 27.656,16 per lavori al netto del ribasso del 22,31% sull'importo di € 35.598,10; € 909,89 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso) oltre IVA di legge;

09)-DICHIARARE efficace l'aggiudicazione definitiva come disposta al precedente punto, in quanto le verifiche, di cui al punto 04) della D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.190 del 22.10.2019 e relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., hanno avuto esito positivo;

(omissis)

12)-DOVERSI PROCEDERE, in conseguenza a quanto sopra, "all'esecuzione di urgenza" (cfr.art.32 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);

(omissis)

**CONSIDERATO:**

-che il DD.LL. P.I. Marco Benigni, con nota acclarata al protocollo comunale al n.9529 del 30.10.2019, rimetteva "Processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza", con il quale, gli stessi venivano consegnati, per darne immediato inizio, all'affidatario O.E. Panichi Claudio il giorno 30.10.2019, i quali dovranno essere compiuti in n.60 giorni consecutivi e perciò cessanti il giorno 27.12.2019;

**TENUTO CONTO:**

-del "Verbale di sospensione lavori n.1", acclarato al protocollo comunale al n.10959 del 17.12.2019, il quale sospendeva i lavori dalla data del 05.12.2019 poiché "(...)CONSIDERATO:

*che i lavori non possono procedere utilmente ed a regola d'arte per le seguenti ragioni:*

*-L'impossibilità dell'impresa esecutrice a reperire il materiale indicato nel bando ed in particolare l'approvvigionamento delle armature stradali con caratteristiche estetiche ed illuminotecniche medesime a quelle già installate in una parte delle strade comunali, vedi comunicazione pec da parte dell'impresa esecutrice in data 05/12/2019;*

*-L'impossibilità dell'impresa esecutrice ad operare a causa di alcuni giorni di maltempo, che alla data di oggi sono pari a 15;(..."*

-del "Verbale di ripresa lavori n.1", acclarato al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il quale disponeva la ripresa dei lavori alla data del 19.12.2019, considerato "(...)l'arrivo del materiale indicato nel bando ed in particolare l'approvvigionamento delle armature stradali con caratteristiche estetiche ed illuminotecniche medesime a quelle già installate in una parte delle strade comunali, vedi comunicazione da parte dell'impresa esecutrice in data 19/12/2019;(..."", e disponeva la concessione di ulteriori 15 giorni per i lavori a causa delle giornate di maltempo accorse fino alla richiesta di sospensione, pertanto la data ultima di fine lavori è prevista per il 24 gennaio 2020;

**TENUTO CONTO:**

-del "Verbale di sospensione lavori n.2", acclarato al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il quale sospendeva i lavori dalla data del 23.01.2020 poiché "(...)si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante relativa all'installazione di nuove armature stradali nella zona di Via Gramsci/Via Turati(...)";

**CONSIDERATO:**

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.30 del 09.03.2020, in applicazione di quanto indicato al punto 04) di cui sopra, veniva disposto:

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con nota in data 27.02.2020, acclarata al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il DD.LL. P.I. Marco Benigni di San Benedetto del Tronto (AP) rimetteva, documenti contabili relativi al 1^ S.A.L. di che trattasi, eseguiti dall'appaltatore a tutto il 23.01.2020 dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso contrattuale del 22,31%, costituiti da:

01)-Giornale dei lavori (art.14 comma 1 lett.a) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);

02)-Libretto delle misure n.1 (art.14 comma 1 lett.b) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);

03)-Registro di contabilità (art.14 comma 1 lett.c) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);

04)-Sommaro registro di contabilità (art.14 comma 1 lett.c) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);

05)-Stato avanzamento lavori n.1 a tutto il 23.01.2020 (art.14 comma 1 lett.d) D.M.I.T.07.03.2018, n.49), dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

06)-Certificato di pagamento n.1 (art.14 comma 1 lett.d), ultimo periodo D.M.I.T.07.03.2018, n.49), dell'importo complessivo di € 28.423,22 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e ritenuta per infortuni dello 0,5%;

(omissis)

09)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli: 31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) commi 3, 4 e 5; 101(Soggetti delle stazioni appaltanti) commi 1 e 3; 111(Controllo tecnico, contabile e amministrativo) commi 1 e 2;

-degli artt.14(I documenti contabili) comma 1 lett. a), b), c) e d) e 15(Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata) comma 3 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49(in vigore dal 30.05.2018);

10)-APPROVARE gli atti contabili di cui al punto 03), relativi al I° S.A.L. del "Progetto di efficientamento impianto di pubblica illuminazione Comune di Roccafluvione", dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposti dal DD.LL. P.I. Marco Benigni di San Benedetto del Tronto (AP) ed eseguiti dall'affidatario, operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione a tutto il 23.01.2020

(omissis)

12)-APPROVARE il relativo certificato di pagamento n.1, dell'importo di € 28.423,22 (al netto del ribasso d'asta del 22,31%, ritenuta per infortuni dello 0,5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA di legge;

13)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.184 (Liquidazione della spesa) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-dell'art.18(La liquidazione e il pagamento delle spese) del Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n.25/2017;

-Dell'art.48-bis del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;

-Del D.M. dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40, così come modificato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.03.2018, n.13;

14)-POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va della somma complessiva di € 28.423,22 (al netto del ribasso d'asta del 22,31%, ritenuta per infortuni dello 0,5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA di legge, previa "emissione e trasmissione" al Servizio Finanziario di questo Comune, da parte dell'operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), di "fattura elettronica" ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le modalità di cui D.M. dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013;

(omissis)

16)-DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il C.I.G. n.8229224A77;

(omissis)

#### CONSIDERATO:

-che con nota acclarata al protocollo comunale al n.5982 del 14.07.2020, integrata con nota prot.6068 del 16.07.2020, il d.ll. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), rimetteva "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." inerente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 32.653,86 per lavori al netto del ribasso del 22,31% comprensivi del costo della sicurezza, € 955,20, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

00)- **ELENCO ELABORATI**

01)-	<b>ELAB.A1</b>	RELAZIONE GENERALE
02)-	<b>ELAB.A2</b>	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
03)-	<b>ELAB.A3</b>	COROGRAFIA 1:10.000
04)-	<b>ELAB.A4</b>	PLANIMETRIA GENERALE 1:2.000 ZONA 1 (TAV.3 VIA TURATI) - STATO ATTUALE
05)-	<b>ELAB.A5 v1</b>	PLANIMETRIA GENERALE 1:2.000 ZONA 2 (TAV.4 VIA GRAMSCI) - STATO ATTUALE
06)-	<b>ELAB.A6</b>	PLANIMETRIA GENERALE 1:2.000 ZONA 1 (TAV.3 VIA TURATI) - STATO MODIFICATO
07)-	<b>ELAB.A7 v1</b>	PLANIMETRIA GENERALE 1:2.000 ZONA 2 (TAV.4 VIA GRAMSCI) - STATO MODIFICATO
08)-	<b>ELAB.A8</b>	SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO ZONA 1 (TAV.3 VIA TURATI)
09)-	<b>ELAB.A9 v1</b>	SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO ZONA 2 (TAV.4 VIA GRAMSCI)

10)-	<b>ELAB.A10</b>	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON INDICATI I PUNTI DI VISTA- FOTOGRAFICI ZONA 1 (TAV.3 VIA TURATI)
11)-	<b>ELAB.A11</b>	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON INDICATI I PUNTI DI VISTA- FOTOGRAFICI ZONA 2 (TAV.4 VIA GRAMSCI)
12)-	<b>ELAB.A12 v1</b>	ELENCO PREZZI
13)-	<b>ELAB.A13 v1</b>	ANALISI PREZZI
14)-	<b>ELAB.A14 v1</b>	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
15)-	<b>ELAB.A15 v1</b>	QUADRO ECONOMICO CON INDICAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA
16)-	<b>ELAB.A16</b>	RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO
17)-	<b>ELAB.A17</b>	PIANO DI MANUTENZIONE
18)-	<b>ELAB.A18</b>	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
19)-	<b>ELAB.A18bis</b>	ALLEGATI AL PSC: ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO MISURE, PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE; PIANO DI SICUREZZA COVID-19
20)-	<b>ELAB.A19</b>	STIMA COSTI DELLA SICUREZZA
21)-	<b>ELAB.A20</b>	FASCICOLO DELL'OPERA
22)-	<b>ELAB.A21</b>	LAYOUT DI CANTIERE
23)-	<b>ELAB.A22</b>	DISCIPLINARE TECNICO PER IL SEGNALE TEMPORANEO DEI LAVORI- STRADALI
24)-	<b>ELAB.A23</b>	CRONOPROGRAMMA
25)-	<b>ELAB.A24</b>	SCHEMA DI CONTRATTO
26)-	<b>ELAB.A25</b>	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
27)-	<b>ELAB.A26</b>	RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI
28)-	<b>ELAB.A27</b>	RELAZIONE CHE DESCRIVE LA CONCEZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PER- L'ESERCIZIO E LE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
29)-	<b>ELAB.A28</b>	PARTICOLARI COSTRUTTIVI
30)-	<b>ELAB.A29</b>	QUADRO COMPARATIVO COMPUTO METRICO
31)-	<b>ELAB.A30</b>	QE COMPARATIVO
32)-	<b>ELAB.A31</b>	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA VARIANTE
33)-		VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
34)-		ATTO DI SOTTOMISSIONE
35)-		DICHIARAZIONE ELABORATI NON SOGGETTI A MODIFICA

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA al netto della manodopera (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	35.333,55 €
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	955,20 €
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	5.467,92 €
A.1)-Ribasso d'asta	22,31%
A.2)-Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta	31.698,66 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>32.653,86 €</b>
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
1)I.V.A. lavori 22%	7.183,85 €
2)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
3)I.V.A. 22% su 2)	0,00 €
4)Rilievi, accertamenti e indagini	0,00 €
5)I.V.A. 22% su 4)	0,00 €
6>Allacciamenti sui pubblici servizi	0,00 €
7)Imprevisti	0,00 €
8)Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
9)Spese tecniche generali (Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori)	2.700,00 €
10)Cnpaia 4% su 09)	108,00 €
11)Spese tecniche generali (Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione)	1.000,00 €
12)Cnpaia 4% su 11)	40,00 €
13)I.V.A. 22% su 09)+10)+11)+12)	846,56 €
14)Spese per relazioni specialistiche (geologiche, etc.), accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
15)Cnpaia 4% su 14)	0,00 €
16)I.V.A. 22% su 14)+15)	0,00 €
17)Fondo per l'innovazione di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 20% del 2% (€ X.XXX,XX) dell'importo lavori (€ XX.XXX,XX)	130,62 €

18) Incentivo per Funzioni Tecniche di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari all'80% del 2% (€ X.XXX,XX) dell'importo lavori (€ XX.XXX,XX)	522,46 €
19) Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, in forza dell'art.16 co. 1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art.23 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
20) Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	0,00 €
21) Spese per attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
22) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018)	0,00 €
23) Contributo SUAPAP art. 9, convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00 €
24) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
25) Economie derivanti dal ribasso d'asta	4.814,65 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>17.346,14 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	
<b>50.000,00 €</b>	

**VISTO:**

-l'elaborato "A30 Quadro Economico Comparativo", nel quale:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE		QE di AGGIUDICAZIONE	VARIAZIONI	VAR. %
A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA al netto della manodopera (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	35.333,55 €	30.707,73 €	4.625,82 €	
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	955,20 €	909,89 €	45,31 €	
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	5.467,92 €	4.890,37 €	577,55 €	
A.1)-Ribasso d'asta	22,31%	22,31%	22,31%	
A.2)-Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta	31.698,66 €	27.656,16 €	4.042,50 €	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>32.653,86 €</b>	<b>28.566,05 €</b>	<b>4.087,81 €</b>	<b>14,31%</b>

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo di aggiudicazione, <approvato con D.G.C. n.162 del 08.10.2019>, pari ad € 4.814,65 ed un aumento contrattuale di € 4.087,81 (€ 32.653,86 - € 28.566,05), **pari al 14,31%**;

**DATO ATTO:**

-che il Direttore dei Lavori, P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), nell'elaborato "Dichiarazione elaborati non soggetti a modifica", testualmente "dichiara":

"(...)Che i seguenti elaborati di progetto non subiscono modifiche a seguito della variante:

A.1 Relazione Generale

A.2 Relazione Tecnica Impianti

A.3 Corografia 1:10.000

A.4 Planimetria Generale 1:2.000 Zona 1 (Tav.3 Via Turati) - Stato Attuale

A.6 Planimetria Generale 1:2.000 Zona 1 (Tav.3 Via Turati) - Stato Modificato

A.8 Schema Funzionale Impianto Zona 1 (Tav.3 Via Turati)

- A.10 Documentazione Fotografica con indicati i punti di vista fotografici Zona 1 (Tav.3 Via Turati)
- A.11 Documentazione Fotografica con indicati i punti di vista fotografici Zona 2 (Tav.4 Via Gramsci)
- A.16 Relazione di Calcolo Illuminotecnico
- A.17 Piano di Manutenzione
- A.18 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- A.19 Stima costi della Sicurezza
- A.20 Fascicolo dell'opera
- A.21 Layout di Cantiere
- A.22 Disciplinare tecnico per il Segnalamento Temporaneo dei Lavori Stradali
- A.23 Cronoprogramma
- A.24 Schema di Contratto
- A.25 Capitolato Speciale d'appalto
- A.26 Relazione Criteri Minimi Ambientali
- A.27 Relazione che descrive la concezione del Sistema di Sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del Progetto;
- A.28 Particolari Costruttivi(...)"

**DATO ATTO:**

-che il Direttore dei Lavori, P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), nell'elaborato "A31 Relazione tecnica descrittiva progetto di variante", in sintesi, testualmente riporta:  
(omissis)

**a)-Descrizione delle necessità di lavori in modifica:**

(art.106 comma 1 lett.c), n.1 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e art.8 comma 2, primo periodo del D.M.I.T. n.49/2018)

Il sottoscritto direttore dei lavori sulla base di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli: 106 c.2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e 8 comma 2 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49, redige la seguente relazione per esplicitare i motivi che comportano la necessità di redigere una modifica contrattuale.

Precisando che, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 comma 1 lett.c) p.2 le modifiche apportate non alterano la natura generale del contratto, nel corso dei lavori si sono riscontrate le seguenti "ragioni di fatto" (e/o di diritto) che determinano le seguenti modifiche alle diverse "categorie di lavoro" (cfr. "Elab. A26 - Quadro Comparativo Computo Metrico Estimativo):

**a)-(Tavola 4 - Via Gramsci):** relativa alla fornitura e posa in opera di armature stradali LED in via Della Repubblica che passano da € 11.305,86 (di progetto) ad € 16.554,54 (di variante)

a.1-ragione di fatto (cfr.paragrafo 6 lett.1) Linee Guida n.3):  
(descrivere)

La categoria relativa alla "Tavola 4 - Via Gramsci" prevista in progetto esecutivo per una somma complessiva di € 11.305,86, nella "variante" è stata integrata con la realizzazione e fornitura di altre armature stradali LED a basso consumo ed alta resa e durata lungo la via Della Repubblica per garantire buoni livelli di illuminamento medio e abbattere consistentemente sia i consumi sia i costi di gestione e manutenzione degli impianti.

a.2-modifica:

(descrivere)

Sono state installate altre 17 armature stradali LED lungo la via su nr. 9 pali complessivi (nr. 8 pali con doppia armatura LED e nr. 1 palo con singola armatura LED), e di fatto incidono, seppur in aumento, per una somma pari ad € 5.248,68.

a.3-spesa:

[X]-aumento €5.248,68; [ ]-diminuzione € \_\_\_\_\_ ; [ ]-invariata;

**b)-Dichiarazione circa la non sostanzialità delle modifiche:**

(art.106 comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

Il sottoscritto direttore dei lavori, tenuto conto delle "modifiche" come descritte alla precedente lett.a), dichiara, che le stesse, non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, in quanto:

a) le modifiche, non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.

**c)-Motivi e dichiarazione che le modifiche non alterano la natura generale del contratto:**

(art.106 comma 1 lett.c), n.2 e 4 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

d.1-motivi:

(descrivere)

Le modifiche apportate al progetto esecutivo, come sopra rappresentate, non alterano la natura generale del contratto, ma sono finalizzate a migliorare l'opera.

**d.2-dichiarazione:**

(descrivere)

Tali modifiche non derivano da errori o omissioni di progettazione ma sono opere, come detto migliorative, non inserite nella progettazione iniziale per carenza di copertura finanziaria.

**d)-Motivi per cui i lavori di varianti non derivano da errore e/o omissione di progettazione:**

(art.106 commi 9 e 10 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

(descrivere)

Il sottoscritto direttore dei lavori, tenuto conto delle "modifiche" come descritte alla precedente lett.a), stesse, non derivano da errore e/o omissione di progettazione, in quanto:

a)-confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;

b)-escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr.art.15 comma 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

d)-non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;

e)-non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:

-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti;

**e)-Indicazione circa il rispetto dei limiti di importo di cui all'art.106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e art.8 comma 4 del D.M.I.T. n.49/2018:**

(art.106 comma 12 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e art.8 comma 4 D.M.I.T. n.49/2018)

Le "modifiche" di cui alla precedente lett. a), determinano un aumento (€ 5.248,68) contrattuale (€ 4.087,81) pari al 14,31% e quindi:

-al di sotto del valore (15%) di cui all'art.106 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-con prestazioni inferiori del quinto (20%) dell'importo (€ 4.087,81) di affidamento dei lavori;

-determinano l'applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 8 comma 4 del D.M.I.T. n.49/2018;

-la sottoscrizione di apposito "atto di sottomissione" dell'importo di € 4.087,81;

**f)-Conclusioni:**

(eventuali note finali)

La presente "modifica contrattuale" nasce dalla opportunità di migliorare ulteriormente l'opera dal punto di vista funzionale e tecnico, per una migliore fruizione da parte dell'utenza. Tali modifiche infatti non alterano la natura dell'opera ma la migliorano sostanzialmente.

(omissis)

**TENUTO CONTO:**

-che l'art.106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) commi 1 lett.c), 2 lett.b), 3, 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs.

n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

(omissis)

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

(omissis)

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

(omissis)

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura

complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

(omissis)

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

(omissis)

12. La stazione appaltante, qualora incorso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

(omissis)

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.

(omissis)

**DATO ATTO:**

-che la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." di che trattasi:

**a)**-circa il fatto che "la modifica non altera la natura generale del contratto", di cui all'art.106, comma 1 lett.c) n.2 soprariportato, risulta soddisfare tale condizione in quanto, come riportato dal d.ll., P.I. Marco Benigni, alla lett.C, punto d.1), della sopra citata "relazione":

*Le modifiche apportate al progetto esecutivo, come sopra rappresentate, non alterano la natura generale del contratto, ma sono finalizzate a migliorare l'opera.*

**b)**-per quanto sopra riportato, non appare essere conseguente ad "errori o omissioni di progettazione" di cui al comma 10, da parte del progettista, P.I. Marco Benigni, in quanto, come riportato dal d.ll., P.I. Marco Benigni, alla lett.D) della sopra citata "relazione":

a)-confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;

b)-escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr.art.15 comma 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

d)-non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;

e)-non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:

*-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti;*

**c)**-circa il rispetto del comma 2 lett.b), come sopra riportato, dove "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro."

risulta soddisfare tale condizione in quanto:

*Le "modifiche" di cui alla precedente lett. a), determinano un aumento (€ 5.248,68) contrattuale (€ 4.087,81) pari al 14,31% e quindi:*

*-al di sotto del valore (15%) di cui all'art.106 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;*

*-con prestazioni inferiori del quinto (20%) dell'importo (€ 4.087,81) di affidamento dei lavori;*

*-determinano l'applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 8 comma 4 del D.M.I.T. n.49/2018;*

*-la sottoscrizione di apposito "atto di sottomissione" dell'importo di € 4.087,81;*

**d)**-rientra nelle condizioni di cui al comma 12, il quale dispone che:

"La stazione appaltante, qualora incorso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto." in quanto: Il

progetto di variante così prodotto, risulta, rispetto al progetto originario, in aumento del 14,31%, inferiore ad un "quinto dell'importo del contratto" e di conseguenza soggetto alle disposizioni di cui all'art.8 comma 4, primo periodo del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

-che l'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49, testualmente dispone:

"4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti

già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.”;

**TENUTO CONTO:**

-che la *“Modifica contrattuale(...)”* di che trattasi, per le finalità di cui al comma 14 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. non appare soggetta alle disposizioni di cui al primo periodo in quanto non trattasi di *“varianti in corso d'opera”*, di cui al comma 1, lett.c) n.1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

**DATO ATTO:**

-che l'intervento di che trattasi, viene finanziato con contributo del Ministero dell'Interno *“(...)per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile(...)”* di cui all'art.30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

**VISTO INFINE:**

-L'art.5-Indirizzo politico e gestionale: distinzioni- del vigente *“Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”*, adottato con D.G.C.n.109 del 09.06.1998 e s.m.e i.;  
-Gli artt.28-La Giunta Comunale- e 32-Competenze- dello Statuto Comunale, adotta con D.C.C. n.28/2006;  
-Il D.Lgs. 18.08.2001, n.267 e s.m.e i.;  
-la nota prot.6197 del 20.07.2020;

**PROPONE**

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente *“Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”*;

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati di:

**01) -PRENDERE ATTO:**

-che il DD.LL. P.I. Marco Benigni, con nota acclarata al protocollo comunale al n.9529 del 30.10.2019, rimetteva *“Processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza”*, con il quale, gli stessi venivano consegnati, per darne immediato inizio, all'affidatario O.E. Panichi Claudio il giorno 30.10.2019, i quali dovranno essere compiuti in n.60 giorni consecutivi e perciò cessanti il giorno 27.12.2019;

-del *“Verbale di sospensione lavori n.1”*, acclarato al protocollo comunale al n.10959 del 17.12.2019, il quale sospendeva i lavori dalla data del 05.12.2019 poiché *“(...)CONSIDERATO:*

*che i lavori non possono procedere utilmente ed a regola d'arte per le seguenti ragioni:*

-L'impossibilità dell'impresa esecutrice a reperire il materiale indicato nel bando ed in particolare l'approvvigionamento delle armature stradali con caratteristiche estetiche ed illuminotecniche medesime a quelle già installate in una parte delle strade comunali, vedi comunicazione pec da parte dell'impresa esecutrice in data 05/12/2019;

-L'impossibilità dell'impresa esecutrice ad operare a causa di alcuni giorni di maltempo, che alla data di oggi sono pari a 15;(“);

-del *“Verbale di ripresa lavori n.1”*, acclarato al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il quale disponeva la ripresa dei lavori alla data del 19.12.2019, considerato *“(...)l'arrivo del materiale indicato nel bando ed in particolare l'approvvigionamento delle armature stradali con caratteristiche estetiche ed illuminotecniche medesime a quelle già installate in una parte delle strade comunali, vedi comunicazione da parte dell'impresa esecutrice in data 19/12/2019;(“)*, e disponeva la concessione di ulteriori 15 giorni per i lavori a causa delle giornate di maltempo accorse fino alla richiesta di sospensione, pertanto la data ultima di fine lavori è prevista per il 24 gennaio 2020;

**02) -PRENDERE ATTO:**

-del *“Verbale di sospensione lavori n.2”*, acclarato al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il quale sospendeva i lavori dalla data del 23.01.2020 poiché *“(...)si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante relativa all'installazione di nuove armature stradali nella zona di Via Gramsci/Via Turati(“)*;

**03) -PRENDERE ATTO** che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.30 del 09.03.2020, in applicazione di quanto indicato al punto 04) di cui sopra, veniva disposto:  
(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con nota in data 27.02.2020, acclarata al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il DD.LL. P.I. Marco Benigni di San Benedetto del Tronto (AP) rimetteva, documenti contabili relativi al 1^ S.A.L. di che trattasi, eseguiti dall'appaltatore a tutto il 23.01.2020 dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso contrattuale del 22,31%, costituiti da:  
01)-Giornale dei lavori (art.14 comma 1 lett.a) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);  
02)-Libretto delle misure n.1 (art.14 comma 1 lett.b) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);  
03)-Registro di contabilità (art.14 comma 1 lett.c) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);  
04)-Sommario registro di contabilità (art.14 comma 1 lett.c) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);

05)-Stato avanzamento lavori n.1 a tutto il 23.01.2020 (art.14 comma 1 lett.d) D.M.I.T.07.03.2018, n.49), dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

06)-Certificato di pagamento n.1 (art.14 comma 1 lett.d), ultimo periodo D.M.I.T.07.03.2018, n.49), dell'importo complessivo di € 28.423,22 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e ritenuta per infortuni dello 0,5%;

(omissis)

10)-APPROVARE gli atti contabili di cui al punto 03), relativi al I° S.A.L. del "Progetto di efficientamento impianto di pubblica illuminazione Comune di Roccafluvione", dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposti dal DD.LL. P.I. Marco Benigni di San Benedetto del Tronto (AP) ed eseguiti dall'affidatario, operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione a tutto il 23.01.2020

(omissis)

12)-APPROVARE il relativo certificato di pagamento n.1, dell'importo di € 28.423,22 (al netto del ribasso d'asta del 22,31%, ritenuta per infortuni dello 0,5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA di legge;

(omissis)

14)-POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va della somma complessiva di € 28.423,22 (al netto del ribasso d'asta del 22,31%, ritenuta per infortuni dello 0,5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA di legge, previa "emissione e trasmissione" al Servizio Finanziario di questo Comune, da parte dell'operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), di "fattura elettronica" ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le modalità di cui D.M. dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013;

(omissis)

16)-DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il C.I.G. n.8229224A77;

(omissis)

**04)-PRENDERE ATTO** che con nota acclarata al protocollo comunale al n.5982 del 14.07.2020, integrata con nota prot.6068 del 16.07.2020, il d.l.l. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), rimetteva "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." inerente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 32.653,86 per lavori al netto del ribasso del 22,31% comprensivi del costo della sicurezza, € 955,20, non soggetti a ribasso;

**05)-PRENDERE ATTO** in particolare dell'elaborato "A31 Relazione tecnica descrittiva variante";

**06)-PRENDERE ATTO:**

-dell'art.106(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) commi: 1 lett.c), 2 lett.b), 3, 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

**07)-DARE ATTO** che la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." di che trattasi:

**a)**-circa il fatto che la modifica non altera la natura generale del contratto, di cui all'art.106, comma 1 lett.c) n.2 soprariportato, risulta soddisfare tale condizione in quanto, come riportato dal d.l.l., P.I. Marco Benigni, alla lett.C, punto d.1), della sopra citata "relazione":

Le modifiche apportate al progetto esecutivo, come sopra rappresentate, non alterano la natura generale del contratto, ma sono finalizzate a migliorare l'opera.

**b)**-per quanto sopra riportato, non appare essere conseguente ad "errori o omissioni di progettazione" di cui al comma 10, da parte del progettista, P.I. Marco Benigni, in quanto, come riportato dal d.ll., P.I. Marco Benigni, alla lett.D) della sopra citata "relazione":

a)-confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;

b)-escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr.art.15 comma 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

d)-non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;

e)-non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:

-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti;

**c)**-circa il rispetto del comma 2 lett.b), come sopra riportato, dove "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro."

risulta soddisfare tale condizione in quanto:

Le "modifiche" di cui alla precedente lett. a), determinano un aumento (€ 5.248,68) contrattuale (€ 4.087,81) pari al 14,31% e quindi:

-al di sotto del valore (15%) di cui all'art.106 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-con prestazioni inferiori del quinto (20%) dell'importo (€ 4.087,81) di affidamento dei lavori;

-determinano l'applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 8 comma 4 del D.M.I.T. n.49/2018;

-la sottoscrizione di apposito "atto di sottomissione" dell'importo di € 4.087,81;

**d)**-rientra nelle condizioni di cui al comma 12, il quale dispone che:

"La stazione appaltante, qualora incorso in esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto." in quanto: Il progetto di variante così prodotto, risulta, rispetto al progetto originario, in aumento del 14,31%, inferiore ad un "quinto dell'importo del contratto" e di conseguenza soggetto alle disposizioni di cui all'art.8 comma 4, primo periodo del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

-che l'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49, testualmente dispone:

"4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.";

**08) -APPROVARE**, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 06) e 07), la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." redatta dal d.ll. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), inerente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 32.653,86 per lavori al netto del ribasso del 22,31% comprensivi del

costo della sicurezza, € 955,20, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

00)-	<b>ELENCO ELABORATI</b>
01)-	<b>ELAB.A1</b> RELAZIONE GENERALE
02)-	<b>ELAB.A2</b> RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
03)-	<b>ELAB.A3</b> COGROGRAFIA 1:10.000
04)-	<b>ELAB.A4</b> PLANIMETRIA GENERALE 1:2.000 ZONA 1 (TAV.3 VIA TURATI) - STATO ATTUALE
05)-	<b>ELAB.A5 v1</b> PLANIMETRIA GENERALE 1:2.000 ZONA 2 (TAV.4 VIA GRAMSCI) - STATO ATTUALE
06)-	<b>ELAB.A6</b> PLANIMETRIA GENERALE 1:2.000 ZONA 1 (TAV.3 VIA TURATI) - STATO MODIFICATO
07)-	<b>ELAB.A7 v1</b> PLANIMETRIA GENERALE 1:2.000 ZONA 2 (TAV.4 VIA GRAMSCI) - STATO MODIFICATO
08)-	<b>ELAB.A8</b> SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO ZONA 1 (TAV.3 VIA TURATI)
09)-	<b>ELAB.A9 v1</b> SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO ZONA 2 (TAV.4 VIA GRAMSCI)
10)-	<b>ELAB.A10</b> DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON INDICATI I PUNTI DI VISTA FOTOGRAFICI ZONA 1 (TAV.3 VIA TURATI)
11)-	<b>ELAB.A11</b> DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON INDICATI I PUNTI DI VISTA FOTOGRAFICI ZONA 2 (TAV.4 VIA GRAMSCI)
12)-	<b>ELAB.A12 v1</b> ELENCO PREZZI
13)-	<b>ELAB.A13 v1</b> ANALISI PREZZI
14)-	<b>ELAB.A14 v1</b> COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
15)-	<b>ELAB.A15 v1</b> QUADRO ECONOMICO CON INDICAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA
16)-	<b>ELAB.A16</b> RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO
17)-	<b>ELAB.A17</b> PIANO DI MANUTENZIONE
18)-	<b>ELAB.A18</b> PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
19)-	<b>ELAB.A18bis</b> ALLEGATI AL PSC: ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO MISURE, PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE; PIANO DI SICUREZZA COVID-19
20)-	<b>ELAB.A19</b> STIMA COSTI DELLA SICUREZZA
21)-	<b>ELAB.A20</b> FASCICOLO DELL'OPERA
22)-	<b>ELAB.A21</b> LAYOUT DI CANTIERE
23)-	<b>ELAB.A22</b> DISCIPLINARE TECNICO PER IL SEGNALE TEMPORANEO DEI LAVORI STRADALI
24)-	<b>ELAB.A23</b> CRONOPROGRAMMA
25)-	<b>ELAB.A24</b> SCHEMA DI CONTRATTO
26)-	<b>ELAB.A25</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
27)-	<b>ELAB.A26</b> RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI
28)-	<b>ELAB.A27</b> RELAZIONE CHE DESCRIVE LA CONCESSIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO E LE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
29)-	<b>ELAB.A28</b> PARTICOLARI COSTRUTTIVI
30)-	<b>ELAB.A29</b> QUADRO COMPARATIVO COMPUTO METRICO
31)-	<b>ELAB.A30</b> QE COMPARATIVO
32)-	<b>ELAB.A31</b> RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA VARIANTE
33)-	VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
34)-	ATTO DI SOTTOMISSIONE
35)-	DICHIARAZIONE ELABORATI NON SOGGETTI A MODIFICA

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA al netto della manodopera (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	35.333,55 €
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	955,20 €
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	5.467,92 €
A.1)-Ribasso d'asta	22,31%
A.2)-Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta	31.698,66 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>32.653,86 €</b>
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
1)I.V.A. lavori 22%	7.183,85 €
2)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
3)I.V.A. 22% su 2)	0,00 €
4)Rilievi, accertamenti e indagini	0,00 €
5)I.V.A. 22% su 4)	0,00 €
6>Allacciamenti sui pubblici servizi	0,00 €
7)Imprevisti	0,00 €
8)Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €

9) Spese tecniche generali (Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori)	2.700,00 €
10) Cnpaia 4% su 09)	108,00 €
11) Spese tecniche generali (Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione)	1.000,00 €
12) Cnpaia 4% su 11)	40,00 €
13) I.V.A. 22% su 09)+10)+11)+12)	846,56 €
14) Spese per relazioni specialistiche (geologiche, etc.), accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
15) Cnpaia 4% su 14)	0,00 €
16) I.V.A. 22% su 14)+15)	0,00 €
17) Fondo per l'innovazione di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 20% del 2% (€ X.XXX,XX) dell'importo lavori (€ XX.XXX,XX)	130,62 €
18) Incentivo per Funzioni Tecniche di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari all'80% del 2% (€ X.XXX,XX) dell'importo lavori (€ XX.XXX,XX)	522,46 €
19) Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, in forza dell'art.16 co. 1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art.23 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
20) Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	0,00 €
21) Spese per attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
22) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018)	0,00 €
23) Contributo SUAPAP art. 9, convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00 €
24) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
25) Economie derivanti dal ribasso d'asta	4.814,65 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>17.346,14 €</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

**50.000,00 €**

**09) -PRENDERE ATTO:**

-dell'elaborato "A30 Quadro Economico Comparativo", nel quale:

QUADRO ECONOMICO	VARIANTE	QE di AGGIUDICAZIONE	VARIAZIONI	VAR. %
A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA al netto della manodopera (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	35.333,55 €	30.707,73 €	4.625,82 €	
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	955,20 €	909,89 €	45,31 €	
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	5.467,92 €	4.890,37 €	577,55 €	
A.1)-Ribasso d'asta	22,31%	22,31%	22,31%	
A.2)-Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta	31.698,66 €	27.656,16 €	4.042,50 €	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>32.653,86 €</b>	<b>28.566,05 €</b>	<b>4.087,81 €</b>	<b>14,31%</b>

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo di aggiudicazione, <approvato con D.G.C. n.162 del 08.10.2019>, pari ad €

4.814,65 ed un aumento contrattuale di € 4.087,81 (€ 32.653,86 - € 28.566,05), pari al 14,31%;

**10)-PRENDERE ATTO:**

-dell'art.106(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

**11)-APPROVARE** l'elaborato "Atto di sottomissione", "sottoscritto" dall'affidatario-operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), in segno di accettazione, dell'importo pari ad € 4.087,81, al netto del ribasso d'asta del 22,31% e al lordo degli oneri della sicurezza pari a € 45,31;

**12)-PRENDERE ATTO** che nell'atto di sottomissione, all'art.4, viene altresì stabilito, che "per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato (...) in giorni 60 (sessanta) non viene aumentato di ulteriori gg";

**13)-DARE ATTO** che la spesa di € 50.000,00, troverà copertura finanziaria mediante utilizzo somme da contributo del Ministero dell'Interno "(...)per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile(...)" di cui all'art.30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

**14)-IMPUTARE** la spesa di € 50.000,00 al Cap. 2666, del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

**15)-PRENDERE ATTO:**

-dell'art.106(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) comma 14 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

**16)-DARE ATTO** che la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." di che trattasi, per le finalità di cui al comma 14 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. non appare soggetta alle disposizioni di cui al primo periodo in quanto non trattasi di "varianti in corso d'opera", di cui al comma 1, lett.c) n.1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(cfr. nota prot.6197 del 20.07.2020)  
Pasquale Ercoli

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione n. 83/2020, in oggetto specificata;

Il Sindaco quale parte interessata non prende parte alla discussione e all'approvazione dell'atto e presiede il Vice Sindaco, dott. Guido Ianni;

VISTI i pareri formali;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto n. 267:

[X]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità Contabile:

con votazione unanime e favorevole legalmente espressa,

**DELIBERA**

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati, di:

**01)-PRENDERE ATTO:**

-che il DD.LL. P.I. Marco Benigni, con nota acclarata al protocollo comunale al n.9529 del 30.10.2019, rimetteva "Processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza", con il quale, gli stessi venivano consegnati, per darne immediato inizio, all'affidatario O.E. Panichi

Claudio il giorno 30.10.2019, i quali dovranno essere compiuti in n.60 giorni consecutivi e perciò cessanti il giorno 27.12.2019;

-del "Verbale di sospensione lavori n.1", acclarato al protocollo comunale al n.10959 del 17.12.2019, il quale sospendeva i lavori dalla data del 05.12.2019 poiché "(...)CONSIDERATO:

che i lavori non possono procedere utilmente ed a regola d'arte per le seguenti ragioni:

-L'impossibilità dell'impresa esecutrice a reperire il materiale indicato nel bando ed in particolare l'approvvigionamento delle armature stradali con caratteristiche estetiche ed illuminotecniche medesime a quelle già installate in una parte delle strade comunali, vedi comunicazione pec da parte dell'impresa esecutrice in data 05/12/2019;

-L'impossibilità dell'impresa esecutrice ad operare a causa di alcuni giorni di maltempo, che alla data di oggi sono pari a 15;(..."

-del "Verbale di ripresa lavori n.1", acclarato al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il quale disponeva la ripresa dei lavori alla data del 19.12.2019, considerato "(...)l'arrivo del materiale indicato nel bando ed in particolare l'approvvigionamento delle armature stradali con caratteristiche estetiche ed illuminotecniche medesime a quelle già installate in una parte delle strade comunali, vedi comunicazione da parte dell'impresa esecutrice in data 19/12/2019;(..."", e disponeva la concessione di ulteriori 15 giorni per i lavori a causa delle giornate di maltempo accorse fino alla richiesta di sospensione, pertanto la data ultima di fine lavori è prevista per il 24 gennaio 2020;

## **02) -PRENDERE ATTO:**

-del "Verbale di sospensione lavori n.2", acclarato al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il quale sospendeva i lavori dalla data del 23.01.2020 poiché "(...)si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante relativa all'installazione di nuove armature stradali nella zona di Via Gramsci/Via Turati(...)";

**03) -PRENDERE ATTO** che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.30 del 09.03.2020, in applicazione di quanto indicato al punto 04) di cui sopra, veniva disposto:

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con nota in data 27.02.2020, acclarata al protocollo comunale al n.1857 del 27.02.2020, il DD.LL. P.I. Marco Benigni di San Benedetto del Tronto (AP) rimetteva, documenti contabili relativi al 1^ S.A.L. di che trattasi, eseguiti dall'appaltatore a tutto il 23.01.2020 dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso contrattuale del 22,31%, costituiti da:

01)-Giornale dei lavori (art.14 comma 1 lett.a) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);

02)-Libretto delle misure n.1 (art.14 comma 1 lett.b) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);

03)-Registro di contabilità (art.14 comma 1 lett.c) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);

04)-Sommario registro di contabilità (art.14 comma 1 lett.c) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);

05)-Stato avanzamento lavori n.1 a tutto il 23.01.2020 (art.14 comma 1 lett.d) D.M.I.T.07.03.2018, n.49), dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

06)-Certificato di pagamento n.1 (art.14 comma 1 lett.d), ultimo periodo D.M.I.T.07.03.2018, n.49), dell'importo complessivo di € 28.423,22 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e ritenuta per infortuni dello 0,5%;

(omissis)

10)-APPROVARE gli atti contabili di cui al punto 03), relativi al I° S.A.L. del "Progetto di efficientamento impianto di pubblica illuminazione Comune di Roccafluvione", dell'importo complessivo di € 28.566,05 al netto del ribasso d'asta del 22,31% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposti dal DD.LL. P.I. Marco Benigni di San Benedetto del Tronto (AP) ed eseguiti dall'affidatario, operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione a tutto il 23.01.2020

(omissis)

12)-APPROVARE il relativo certificato di pagamento n.1, dell'importo di € 28.423,22 (al netto del ribasso d'asta del 22,31%, ritenuta per infortuni dello 0,5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA di legge;

(omissis)

14)-POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va della somma complessiva di € 28.423,22 (al netto del ribasso d'asta del 22,31%, ritenuta per infortuni dello 0,5% e comprensivo degli oneri per la

sicurezza), oltre IVA di legge, previa "emissione e trasmissione" al Servizio Finanziario di questo Comune, da parte dell'operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), di "fattura elettronica" ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le modalità di cui D.M. dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013;

(omissis)

16)-**DARE ATTO** che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il C.I.G. n.8229224A77;

(omissis)

**04)-PRENDERE ATTO** che con nota acclarata al protocollo comunale al n.5982 del 14.07.2020, integrata con nota prot.6068 del 16.07.2020, il d.ll. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), rimetteva "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." inerente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 32.653,86 per lavori al netto del ribasso del 22,31% comprensivi del costo della sicurezza, € 955,20, non soggetti a ribasso;

**05)-PRENDERE ATTO** in particolare dell'elaborato "A31 Relazione tecnica descrittiva variante";

**06)-PRENDERE ATTO:**

-dell'art.106(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) commi: 1 lett.c), 2 lett.b), 3, 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

**07)-DARE ATTO** che la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." di che trattasi:

**a)**-circa il fatto che "la modifica non altera la natura generale del contratto", di cui all'art.106, comma 1 lett.c) n.2 soprariportato, risulta soddisfare tale condizione in quanto, come riportato dal d.ll., P.I. Marco Benigni, alla lett.C, punto d.1), della sopra citata "relazione":

*Le modifiche apportate al progetto esecutivo, come sopra rappresentate, non alterano la natura generale del contratto, ma sono finalizzate a migliorare l'opera.*

**b)**-per quanto sopra riportato, non appare essere conseguente ad "errori o omissioni di progettazione" di cui al comma 10, da parte del progettista, P.I. Marco Benigni, in quanto, come riportato dal d.ll., P.I. Marco Benigni, alla lett.D) della sopra citata "relazione":

*a)-confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;*

*b)-escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr.art.15 comma 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);*

*d)-non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;*

*e)-non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;*

*e pertanto:*

*-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti;*

**c)**-circa il rispetto del comma 2 lett.b), come sopra riportato, dove "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro."

risulta soddisfare tale condizione in quanto:

*Le "modifiche" di cui alla precedente lett. a), determinano un aumento (€ 5.248,68) contrattuale (€ 4.087,81) pari al 14,31% e quindi:*

*-al di sotto del valore (15%) di cui all'art.106 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;*

*-con prestazioni inferiori del quinto (20%) dell'importo (€ 4.087,81) di affidamento dei lavori;*

*-determinano l'applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 8 comma 4 del D.M.I.T. n.49/2018;*

-la sottoscrizione di apposito "atto di sottomissione" dell'importo di € 4.087,81;

d) -rientra nelle condizioni di cui al comma 12, il quale dispone che: "La stazione appaltante, qualora incorso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto." in quanto: Il progetto di variante così prodotto, risulta, rispetto al progetto originario, in aumento del 14,31%, inferiore ad un "quinto dell'importo del contratto" e di conseguenza soggetto alle disposizioni di cui all'art.8 comma 4, primo periodo del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

-che l'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49, testualmente dispone:

"4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.";

**08) -APPROVARE**, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 06) e 07), la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." redatta dal d.lla. P.I. Marco Benigni di Monsampolo del Tronto (AP), inerente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 32.653,86 per lavori al netto del ribasso del 22,31% comprensivi del costo della sicurezza, € 955,20, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

**00) - ELENCO ELABORATI**

01)-	<b>ELAB.A1</b>	RELAZIONE GENERALE
02)-	<b>ELAB.A2</b>	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
03)-	<b>ELAB.A3</b>	COROGRAFIA 1:10.000
04)-	<b>ELAB.A4</b>	PLANIMETRIA GENERALE 1:2.000 ZONA 1 (TAV.3 VIA TURATI) - STATO ATTUALE
05)-	<b>ELAB.A5 v1</b>	PLANIMETRIA GENERALE 1:2.000 ZONA 2 (TAV.4 VIA GRAMSCI) - STATO ATTUALE
06)-	<b>ELAB.A6</b>	PLANIMETRIA GENERALE 1:2.000 ZONA 1 (TAV.3 VIA TURATI) - STATO MODIFICATO
07)-	<b>ELAB.A7 v1</b>	PLANIMETRIA GENERALE 1:2.000 ZONA 2 (TAV.4 VIA GRAMSCI) - STATO MODIFICATO
08)-	<b>ELAB.A8</b>	SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO ZONA 1 (TAV.3 VIA TURATI)
09)-	<b>ELAB.A9 v1</b>	SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO ZONA 2 (TAV.4 VIA GRAMSCI)
10)-	<b>ELAB.A10</b>	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON INDICATI I PUNTI DI VISTA FOTOGRAFICI ZONA 1 (TAV.3 VIA TURATI)
11)-	<b>ELAB.A11</b>	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON INDICATI I PUNTI DI VISTA FOTOGRAFICI ZONA 2 (TAV.4 VIA GRAMSCI)
12)-	<b>ELAB.A12 v1</b>	ELENCO PREZZI
13)-	<b>ELAB.A13 v1</b>	ANALISI PREZZI
14)-	<b>ELAB.A14 v1</b>	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
15)-	<b>ELAB.A15 v1</b>	QUADRO ECONOMICO CON INDICAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA
16)-	<b>ELAB.A16</b>	RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO
17)-	<b>ELAB.A17</b>	PIANO DI MANUTENZIONE
18)-	<b>ELAB.A18</b>	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
19)-	<b>ELAB.A18bis</b>	ALLEGATI AL PSC: ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO MISURE, PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE; PIANO DI SICUREZZA COVID-19
20)-	<b>ELAB.A19</b>	STIMA COSTI DELLA SICUREZZA
21)-	<b>ELAB.A20</b>	FASCICOLO DELL'OPERA
22)-	<b>ELAB.A21</b>	LAYOUT DI CANTIERE
23)-	<b>ELAB.A22</b>	DISCIPLINARE TECNICO PER IL SEGNALE TEMPORANEO DEI LAVORI STRADALI
24)-	<b>ELAB.A23</b>	CRONOPROGRAMMA
25)-	<b>ELAB.A24</b>	SCHEMA DI CONTRATTO

26)-	<b>ELAB.A25</b>	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
27)-	<b>ELAB.A26</b>	RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI
28)-	<b>ELAB.A27</b>	RELAZIONE CHE DESCRIVE LA CONCEZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO E LE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
29)-	<b>ELAB.A28</b>	PARTICOLARI COSTRUTTIVI
30)-	<b>ELAB.A29</b>	QUADRO COMPARATIVO COMPUTO METRICO
31)-	<b>ELAB.A30</b>	QE COMPARATIVO
32)-	<b>ELAB.A31</b>	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA VARIANTE
33)-		VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
34)-		ATTO DI SOTTOMISSIONE
35)-		DICHIARAZIONE ELABORATI NON SOGGETTI A MODIFICA

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA al netto della manodopera (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	35.333,55 €
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	955,20 €
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	5.467,92 €
A.1)-Ribasso d'asta	22,31%
A.2)-Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta	31.698,66 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>32.653,86 €</b>
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
1)I.V.A. lavori 22%	7.183,85 €
2)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
3)I.V.A. 22% su 2)	0,00 €
4)Rilievi, accertamenti e indagini	0,00 €
5)I.V.A. 22% su 4)	0,00 €
6>Allacciamenti sui pubblici servizi	0,00 €
7)Imprevisti	0,00 €
8)Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
9)Spese tecniche generali (Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori)	2.700,00 €
10)Cnpaia 4% su 09)	108,00 €
11)Spese tecniche generali (Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione)	1.000,00 €
12)Cnpaia 4% su 11)	40,00 €
13)I.V.A. 22% su 09)+10)+11)+12)	846,56 €
14)Spese per relazioni specialistiche (geologiche, etc.), accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
15)Cnpaia 4% su 14)	0,00 €
16)I.V.A. 22% su 14)+15)	0,00 €
17)Fondo per l'innovazione di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 20% del 2% (€ X.XXX,XX) dell'importo lavori (€ XX.XXX,XX)	130,62 €
18)Incentivo per Funzioni Tecniche di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari all'80% del 2% (€ X.XXX,XX) dell'importo lavori (€ XX.XXX,XX)	522,46 €
19)Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, in forza dell'art.16 co. 1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art.23 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
20)Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	0,00 €
21)Spese per attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	0,00 €
22)Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018)	0,00 €
23)Contributo SUAPAP art. 9, convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00 €
24)Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
25)Economie derivanti dal ribasso d'asta	4.814,65 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>17.346,14 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	
<b>50.000,00 €</b>	

**09) -PRENDERE ATTO:**

DELIBERA DI GIUNTA n. 80 del 21-07-2020 - pag. 25 - COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

-dell'elaborato "A30 Quadro Economico Comparativo", nel quale:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE		QE di AGGIUDICAZIONE	VARIAZIONI	VAR. %
A)-IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA al netto della manodopera (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)	35.333,55 €	30.707,73 €	4.625,82 €	
B)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	955,20 €	909,89 €	45,31 €	
C)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	5.467,92 €	4.890,37 €	577,55 €	
A.1)-Ribasso d'asta	22,31%	22,31%	22,31%	
A.2)-Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta	31.698,66 €	27.656,16 €	4.042,50 €	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>32.653,86 €</b>	<b>28.566,05 €</b>	<b>4.087,81 €</b>	<b>14,31%</b>

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo di aggiudicazione, <approvato con D.G.C. n.162 del 08.10.2019>, pari ad € 4.814,65 ed un aumento contrattuale di € 4.087,81 (€ 32.653,86 - € 28.566,05), **pari al 14,31%**;

**10) -PRENDERE ATTO:**

-dell'art.106(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

**11) -APPROVARE** l'elaborato "Atto di sottomissione", "sottoscritto" dall'affidatario-operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), in segno di accettazione, dell'importo pari ad € 4.087,81, al netto del ribasso d'asta del 22,31% e al lordo degli oneri della sicurezza pari a € 45,31;

**12) -PRENDERE ATTO** che nell'atto di sottomissione, all'art.4, viene altresì stabilito, che "per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato (...) in giorni 60 (sessanta) non viene aumentato di ulteriori gg";

**13) -DARE ATTO** che la spesa di € 50.000,00, troverà copertura finanziaria mediante utilizzo somme da contributo del Ministero dell'Interno "(...)per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile(...)" di cui all'art.30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

**14) -IMPUTARE** la spesa di € 50.000,00 al Cap. 2666, del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

**15) -PRENDERE ATTO:**

-dell'art.106(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) comma 14 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

**16) -DARE ATTO** che la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." di che trattasi, per le finalità di cui al comma 14 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. non appare soggetta alle disposizioni di cui al primo periodo in quanto non trattasi di "varianti in corso d'opera", di cui al comma 1, lett.c) n.1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Inoltre,

**LA GIUNTA COMUNALE**

RILEVATA la necessità di dare attuazione al provvedimento;  
VISTO l'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267/00;

con votazione unanime e favorevole legalmente espressa,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai  
sensi del comma 4^ art. 134 del T.U. D.Lgs n. 267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO  
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE  
F.to IANNI GUIDO

-----  
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 10-11-2020  
Il Segretario Comunale  
DOTT. ERCOLI PASQUALE

-----  
Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.  
-----

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il:

- ( ) 21-07-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000;
- ( ) 21-11-2020 per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000;

-----  
ANNOTAZIONI  
-----  
-----  
-----  
-----