

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 13 Del 06-02-20

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE DI USO PUBBLICO, INTERNA ED ESTERNA AGLI ABITATI, INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA, DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI E SISMICI - II^ STRALCIO - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 2 LETT. A) E B) D.LGS. N.50/2016 S.M.I. E ART.8 D.M.I.T. N.49/2018 - APPROVAZIONE -

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di febbraio alle ore 18:00 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| LEONI FRANCESCO | SINDACO | P |
| IANNI GUIDO | VICESINDACO | P |
| ALFONSI LUIGINO | ASSESSORE | A |

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-del decreto n.12/2019, prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco: (omissis)

"VISTO il proprio decreto n.11 protocollo 7525 in data 29 agosto 2019, di proroga delle nomine dei Responsabili dei Servizi fino alle nomine definitive, e comunque per la durata massima di quarantacinque giorni; VALUTATA la necessità di confermare le posizioni organizzative in essere (...);

(omissis)

3.Servizio oo.pp., patrimonio: Responsabile Geom. Carlo Trobbiani (...)

(omissis)

VISTO l'art.13, 1^ comma, del CCNL 21 maggio 2018, (...);
VISTO l'art.14, 1^ comma, del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, (...);

(omissis)

decretava:

(omissis)

"2.DI NOMINARE quali Responsabili dei servizi (...), con decorrenza dal 1 settembre 2019:

(omissis)

- Servizio oo.pp., patrimonio: Responsabile Geom. Carlo Trobbiani (...)

(omissis)

5.DI DARE DECORRENZA giuridica ed economica nomine dal 1 settembre 2019 e durata di 3 (tre) anni, (...);

(omissis)

PREMESSO:

-che con D.G.C. n.31 del 06.03.2018, esecutiva ai sensi di legge veniva disposto di:
(omissis)

08)-APPROVARE, ai fini della "domanda di prestito" alla Cassa Depositi e Prestiti, il "progetto definitivo" dei "Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa - I^ Stralcio", redatto dal geom. MAURO STRAMBI di Roccafluvione (AP), composto dai seguenti elaborati e tavole:
(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A1)-a misura;

€ 385.002,71

di cui:

(omissis)

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

(omissis)

SOMMANO

€ 114.997,29

TOTALE

€ 500.000,00

09)-DARE ATTO, per quanto sopra riportato, la "verifica preventiva della progettazione" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., verrà effettuata "prima dell'inizio delle procedure di affidamento";
10)-DARE ATTO che la spesa di € 500.000,00 verrà finanziata, previa domanda di prestito, con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, giusta D.C.C. n.8/2017.

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n. 74 del 05.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che con nota in data 04.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.4921 del 04.06.2018, il progettista, geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), rimetteva nota ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici - I^ Stralcio - PROGETTO DEFINITIVO - Integrazione e sostituzione elaborati e tavole", con la quale, il progettista:

"In sostituzione degli elaborati di progetto, trasmessi con nota prot.2015 del 28.02.2018 si trasmette:

(omissis);

03)-PRENDERE ATTO dell'art.3 comma 1 lett.oo-quinquies del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

04)-DARE ATTO che trattasi di lavori di "straordinaria manutenzione" tesi alla riparazione di strade pubbliche gravemente danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici come sopra descritti;

05)-PRENDERE ATTO del vigente Piano Regolatore Generale adottato con D.C.C. n. 2 del 17/02/99, è successive varianti;

06)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli: 23(Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 3, 4 e 7, 216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e articoli 15(Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche),16(Quadri economici),24(Documenti componenti il progetto definitivo) e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. ;

-dell'art.26(Verifica preventiva della progettazione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

07)-DARE ATTO:

-che l'art.26(Verifica preventiva della progettazione), commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i testualmente dispone:

"1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori."

-che "La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento;"

-che l'approvazione del progetto di che trattasi è ai fini della "domanda di prestito" alla Cassa Depositi e Prestiti;

08)-APPROVARE, ai fini della "domanda di prestito" alla Cassa Depositi e Prestiti, ed in sostituzione del progetto approvato, con la sopra citata D.G.C. n.31/2018, il "progetto definitivo" dei "Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici - I^ Stralcio, redatto dal geom. MAURO STRAMBI di Roccafluvione (AP), composto dai seguenti elaborati e tavole:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A) -IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

DELIBERA DI GIUNTA n. 13 del 06-02-2020 - pag. 3 - COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

A1)-a misura;
 € 385.002,71
 di cui:
 A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
 non soggetti a ribasso; € 8.855,06
 (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
 A3)-Importi per manodopera; € 26.950,19
 (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
 (omissis)
 SOMMANO

€ 114.997,29

TOTALE

€ 500.000,00

09)-DARE ATTO, per quanto sopra riportato, la "verifica preventiva della progettazione" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., verrà effettuata "prima dell'inizio delle procedure di affidamento";
 10)-DARE ATTO che la spesa di € 500.000,00 verrà finanziata, previa domanda di prestito, con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, giusta D.C.C. n.8/2017;

TENUTO CONTO:

-che la Cassa DD.PP., con nota prot. 2060446/18 del 25.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.5576 del 25.06.2018, recante: "Affidamento in relazione al prestito di € 500.000,00, per Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria comunale di uso pubblico interna ed esterna agli abitati, infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa", in sintesi comunicava:

"(...) che, in seguito all'esito favorevole dell'istruttoria, è stato deliberato il prestito in oggetto, (pos.6045738) in data 21.06.2018. (...)"

DATO ATTO:

-che con D.G.C. n.111 del 09.08.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i, veniva disposto di:

(omissis)

06)-PRENDERE ATTO che con verbale prot.6934 del 09.08.2018, veniva disposta la "Verifica preventiva del progetto definitivo" di cui trattasi, con il quale, il R.U.P. Geom. Carlo Trobbiani, in contraddittorio con il progettista, geom. Mauro Strambi di Roccafluvione:

" Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati, fermo restando le eventuali e necessarie integrazioni in sede di "progettazione esecutiva" e "proporzionalmente" alla natura e complessità dell'opera di cui trattasi: **DICHIARA Verificato il "progetto definitivo" inerente i - "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE DI USO PUBBLICO, INTERNA ED ESTERNA AGLI ABITATI, E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA, DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI E SISMICI - I^ STRALCIO".;**

07)-PRENDERE ATTO degli articoli 16, 24 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

08)-APPROVARE il "progetto definitivo" dei "Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa - I^ Stralcio", redatto dal geom. MAURO STRAMBI di Roccafluvione (AP), composto dai seguenti elaborati e tavole:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A1)-a misura;
 € 385.002,71
 di cui:
 A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
 non soggetti a ribasso; € 8.855,06

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
A3)-Importi per manodopera; € 26.950,19
(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

(omissis)

SOMMANO

€ 114.997,29

TOTALE

€ 500.000,00

09)-DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, viene finanziato con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, pos.6045738, giusta nota di concessione prestito, prot. 2060446/18 del 25.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.5576 del 25.06.2018;

10)-IMPUTARE la spesa di € 500.000,00 al Tit.2-Codice 10.05-2.02.01.09.012-Cap.2913-Denominato: "Spese per opere di manutenzione rete viaria uso pubblico da mutuo Cassa DD.PP.", del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n.113 del 16.08.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

05)-APPROVARE il "progetto esecutivo" dei "Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa - I^ Stralcio", redatto dal geom. MAURO STRAMBI di Roccafluvione (AP), composto dai seguenti elaborati e tavole:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A1)-a misura;

€ 385.002,71

di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

€ 8.855,06

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A3)-Importi per manodopera;

€

26.950,19

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

(omissis)

SOMMANO

€

114.997,29

TOTALE

€ 500.000,00

(omissis)

DATO ATTO:

-che il direttore dei lavori: geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), con "verbale" in data 12.11.2018, debitamente sottoscritto dall'appaltatore Impresa SATO S.r.l. di Ascoli Piceno, procedeva alla "consegna lavori in via d'urgenza";

-che con "Contratto d'appalto" Rep. n.310 del 15.01.2019, i "Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici - 1^ stralcio"- venivano affidati all'operatore economico SATO S.R.L. di Ascoli Piceno

-P.I.0074319044902731570616, per l'importo contrattuale di € 297.766,46 (di cui euro € 288.881,40 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 23,20% su € 376.147,65 ed € 8.885,06 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta), oltre IVA di legge;

TENUTO CONTO:

-che con con D.G.C. n. 40 del 30.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che con nota in data 28.03.2019, acclarata al protocollo comunale al n.2789 del 30.03.2019, il D.LL. Geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), trasmetteva "Perizia suppletiva e di variante", relativa ai lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di € 445.000,00, di cui € 342.386,72 per lavori al netto del ribasso del 23,20% comprensivi del costo della sicurezza, € 10.183,02, non soggetti a ribasso;

03)-PRENDERE ATTO in particolare della "Relazione generale - Elab. A.v1";

04)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) commi: 2 lett.b) 3, 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

05)-DARE ATTO che la "variante suppletiva n.1" di che trattasi:

a)- circa il fatto che "la modifica non altera la natura generale del contratto;" del n.2, comma 1 lett.c) soprariportato, risulta soddisfare tale condizione in quanto, come riportato dal d.ll., geom. Mauro Strambi, alla lett.C) della sopra citata "relazione":

Oltre agli interventi attuati su nuovi tratti stradali non previsti nel progetto originario, tutte le lavorazioni introdotte con i nuovi prezzi non alterano la natura generale del contratto in quanto trattasi di lavorazioni di cui si è riscontrata la necessità in sede esecutiva anche per rendere pienamente funzionali le opere realizzate in relazione a condizioni riscontrate e riscontrabili solo in fase esecutiva."

b)- per quanto sopra riportato, non appare essere conseguente ad "errori o omissioni di progettazione" di cui al comma 10, da parte del progettista, geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), in quanto, come riportato dal d.ll., geom. Mauro Strambi, alla lett.D) della sopra citata "relazione":

"a)-Confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;

b)-Escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr. art. 15 comma 15 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);

c)-Non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;

d)-Non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:

-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell' opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti."

c)- circa il rispetto del comma 2 lett.b), come sopra riportato, dove "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro." risulta soddisfare tale condizione in quanto:

"Le modifiche di cui alla precedente lettera a) determinano un aumento (€ 44.620,26) pari al 14,86% dell' importo contrattuale di euro 297.766,46 e quindi:

- Al di sotto del valore (15%) di cui all' art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Con prestazioni inferiori del quinto (20%) dell' importo di euro 297.766,46 del contratto di appalto n. 310 del 15.01.2019 pari ad euro 59.553,29.
- Determinano l' applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli art. 106 comma 12 del D:Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e 8 comma 4 del D.M.I.T. n. 49/2018;
- La sottoscrizione di apposito atto di sottomissione dell' importo di euro 44.620,26.
- Determinano un avanzo di euro 55.000,00 rispetto al progetto principale che passa da euro 500.000,00 ad euro 445.000,00."

(cfr. lett.E) della sopra citata "relazione")

d)- rientra nelle condizioni di cui al comma 12, il quale dispone che: "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”in quanto: Il progetto di variante così prodotto, risulta, rispetto al progetto originario, in aumento dell'14,86%, inferiore ad un "quinto dell'importo del contratto" e di conseguenza soggetto alle disposizioni di cui all'art.8 comma 4, primo periodo del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

06)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 04) e 05), la perizia di "variante suppletiva n.1", redatta dal D.LL.Giom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), dell'importo complessivo di € 444.994,84, di cui € 342.386,72 per lavori al netto del ribasso del 23,20% comprensivi del costo della sicurezza, € 10.183,02, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

e con il seguente quadro economico:

Aa)-IMPORTO LORDO DELLE LAVORAZIONI:

| | |
|--|--------------|
| Aa1)-a misura: | € 442.739,92 |
| di cui: | |
| Aa2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; | € 10.183,02 |
| (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) | |
| Aa3)-Importi per manodopera; | € 30.991,79 |
| (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) | |

Ab)-IMPORTO RIBASSATO DELLE LAVORAZIONI:

| | |
|--|--------------|
| Ab1)-a misura al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 23,20% e comprensivo dell'importo per manodopera: | € 332.203,70 |
| Ab2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; | € 10.183,02 |
| (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) | |

Ac)-IMPORTO NETTO CONTRATTUALE PERIZIA €
342.386,72

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

| | |
|---|-------------|
| 1. I.V.A. lavori 22% | |
| € 75.325,08 | |
| 2. Lavori di cui all'art.14 comma 3 del D.M.I.T. n.49/2018 (rimborsi previa fattura | € 2.145,75 |
| 3. I.V.A. 22% su 2) | |
| € 472,06 | |
| 4. Rilievi, accertamenti e indagini | € |
| 0,00 | |
| 5. I.V.A. 22% su 4) | |
| € 0,00 | |
| 6. Allacciamenti ai pubblici servizi | € 0,00 |
| 7. Imprevisti I.V.A.22% compresa | € 0,00 |
| 8. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | € |
| 0,00 | |
| 9. Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (vedi imprevisti) | € 0,00 |
| 10a.Spese tecniche per progettazione, direzione, contab.e accert.reg.re esec. | € 14.855,00 |
| 10b.Spese tecniche per coord.sicurez. in fase di progettazione ed esecuzione | € 1.155,00 |
| 11a.C.I.4% su 10a | € |
| 594,20 | |
| 11b.C.I.4% su 10b | € |
| 46,20 | |
| 12a.Iva 22% su 10a+11a | € |
| 0,00 | |
| 12b.Iva 22% su 10b+11b | € |
| 264,26 | |

| | | |
|--|---------|---------------------|
| 13. Fondo per l'innovazione di cui all'art.113 comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del 2% (€ 7.700,05) dell'importo lavori (€ 385.002,71) | € | 1.540,01 |
| 14. Incentivo per il responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 pari al 80% del 2% (€ 7.700,05) dell'importo lavori (€ 385.002,71) (45% dell'80% del 2%-Reg.to com.le) | € | 2.772,02 |
| 15. Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. | € | 0,00 |
| 16. Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016 | € | 0,00 |
| 17. Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015) | € | 225,00 |
| 18. Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 385.002,71) | € | 577,50 |
| 19. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | € | 0,00 |
| 20. Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € | 0,00 |
| 21. Cnpaia 4% su 20 | € | 0,00 |
| 22. Iva 22% su 20+21 | € | 0,00 |
| 23a. Spese tecniche per progettazione, direzione, contab.e accert.reg.re esec. - variante | € | 2.325,00 |
| 23b. Spese tecniche per coord.sicurez. in fase di progettazione ed esecuzione - variante | € | 175,00 |
| 24a. C.I.4% su 23a | € | 93,00 |
| 24b. C.I.4% su 23b | € | 7,00 |
| 25a. Iva 22% su 23a+24a | € | 0,00 |
| 25b. Iva 22% su 23b+24b | € | 40,04 |
| | SOMMANO | |
| | | <u>€ 102.608,12</u> |

TOTALE

€ 444.994,84

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.113 del 16.08.2018>, **pari ad € 55.005,16** ed un aumento contrattuale di € 44.620,26 (€ 342.386,72 - € 297.766,46);

07)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

08)-APPROVARE l' "atto di sottomissione - Elab.T.a.v1", "sottoscritto" dall'affidatario-operatore economico SATO S.r.l. di Ascoli Piceno "in segno di accettazione", dell'importo pari ad € 44.620,26 (euro quarantaquattromilaseicentoventi/26) come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia al netto del 23,20% e comprensivo degli oneri della sicurezza € 342.386,72

A dedurre importo contratto principale al netto del 23,20% e comprensivo degli oneri della sicurezza € 297.766,46

Restano

€

44.620,26

09)-DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, viene finanziato con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, pos.6045738, giusta nota di concessione prestito, prot. 2060446/18 del 25.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.5576 del 25.06.2018;

10)-IMPUTARE la spesa di € 444.300,00 oltre IVA di legge al Tit.2-Codice 10.05-2.02.01.09.012-Cap.2913-Denominato: "Spese per opere di manutenzione rete viaria uso pubblico da mutuo Cassa DD.PP.", del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

(omissis)

13)-DEMANDARE, per quanto di competenza, il Geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), alla predisposizione di apposita progettazione, finalizzata ad un secondo stralcio "Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici";

14)-PRENDERE ATTO:

-della "Sez.12 - Diverso utilizzo" della Circolare Cassa dd.pp. n.1280 del 27.06.2013 e s.m.i.;

-l'art.8 (Diverso utilizzo della somma prestata) delle "Condizioni generali di contratto di prestito ordinario (...)" pos.6045738 del 25.06.2018;

15)-UTILIZZARE la somma di € 55.005,16, "in conseguenza della minore spesa, derivante dal ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori", per le medesime finalità di quelle per le quali è stato richiesto e concesso dalla Cassa DD.PP.il "prestito di scopo ordinario" pos.6045738 del 25.06.2018;

16)-DEMANDARE al servizio competente, l'inoltro alla Cassa dd.pp. l'istanza di "Diverso utilizzo" con la relativa documentazione necessaria.

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n.55 del 24.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO, in applicazione del punto 13) del dispositivo della sopra richiamata D.G.C. n.40/2019, che con nota in data 04.04.2019, acclarata al protocollo comunale al n.2951 del 04.04.2019, il progettista, geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), rimetteva il "progetto definitivo" dei "Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa - II^ Stralcio", dell'importo complessivo di € 55.005,16 di cui € 39.800,00 per lavori a misure;

03)-PRENDERE ATTO dell'art.3 comma 1 lett.oo-quinquies del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

04)-DARE ATTO che trattasi di lavori di "manutenzione straordinaria" riguardanti ulteriori strade di pertinenza comunale danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici, quali:"STRADA PONTE PAOLETTI-CASE BASTIANI", "STRADA TICCHIO" e strada "CIMITERO DI OSOLI - CROCE";

05)-PRENDERE ATTO del vigente Piano Regolatore Generale adottato con D.C.C. n. 2 del 17/02/99, è successive varianti;

06)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli: 23(Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 3, 4 e 7, 216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e articoli 15(Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche),16(Quadri economici),24(Documenti componenti il progetto definitivo) e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. ;

-dell'art.26(Verifica preventiva della progettazione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

07)-DARE ATTO:

-che l'art.26(Verifica preventiva della progettazione), commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i testualmente dispone:

"1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori."

-che "La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento;"

-che l'approvazione del progetto di che trattasi è finalizzato alla richiesta di (Diverso utilizzo della somma prestata) delle "Condizioni generali di contratto di prestito ordinario (...)" pos.6045738 del 25.06.2018, della Cassa Depositi e Prestiti;

08)-APPROVARE, ai fini della richiesta "diverso utilizzo della somma prestata" alla Cassa Depositi e Prestiti, il "progetto definitivo" dei "Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa - II^ Stralcio", redatto dal geom. MAURO STRAMBI di Roccafluvione (AP), composto dai seguenti elaborati e tavole:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A) -IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A1)-a misura;

€ 39.800,00

di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

€ 915,40

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A3)-Importi per manodopera;

€ 2.786,00

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

B) -SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

(omissis)

SOMMANO

€ 15.205,16

TOTALE

€ **55.005,16**

09)-DARE ATTO, per quanto sopra riportato, la "verifica preventiva della progettazione" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., verrà effettuata "prima dell'inizio delle procedure di affidamento";

10)-PRENDERE ATTO:

-della "Sez.12 - Diverso utilizzo" della Circolare Cassa dd.pp. n.1280 del 27.06.2013 e s.m.i.;

-dell'art.8 (Diverso utilizzo della somma prestata) delle "Condizioni generali di contratto di prestito ordinario (...)" pos.6045738 del 25.06.2018;

11)-DEMANDARE al servizio competente, l'inoltro alla Cassa dd.pp. l'istanza di "Diverso utilizzo" con la relativa documentazione necessaria.

TENUTO CONTO:

-che con nota prot.12378 del 29.05.2019, acclarata al protocollo comunale al n.5112 del 07.06.2019, ad oggetto: "Diverso utilizzo di EURO 55.005,15 per manutenzione straordin. - opere stradali varie - rete viaria comunale, infrastr. accessorie e funzionali", la Cassa DD.PP., testualmente:

"autorizza il diverso utilizzo del prestito di cui alle premesse per l'importo di: EURO 55.005,15 da destinare a: manutenzione straordin. - opere stradali varie - rete viaria comunale, infrastr. accessorie e funzionali.

(omissis)

CONSIDERATO:

-che lo Sportello Unico per l'Edilizia di questo Comune, con nota prot.4382

del 16.05.2019 - Pratica paesaggistica n.9/P/2019, rilasciava autorizzazione n.5/2019 del 16.05.2019, mediante "procedimento semplificato art.146 co.9 D.Lgs. 42/2004 ed art.11 commi 5 e 9 del D.P.R. n.31/2017", afferente i "Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa - II^ Stralcio";

TENUTO CONTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.45 del 24.07.2019, veniva disposto di:

(omissis)

03)-POTERSI PROCEDERE, in forza dell' "autorizzazione al diverso utilizzo", all'assunzione degli impegni di spesa (cfr.articoli: 183 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e 13 e segg. del "regolamento di contabilità" adottato con D.C.C. n.25/2017) relativi:

*alle Spese tecniche per progettazione, direzione, contab.e accert.reg.re esec.;

*alle Spese tecniche per coord.sicurez.;

di cui ai punti 10.1) e segg. delle "somme a disposizione", del quadro economico della sopra richiamata D.G.C. n.55/20019;

(omissis)

06.a)-PROCEDERSI all'affidamento diretto, del «servizio di architettura e ingegneria (...)»>>, di cui agli articoli 3 comma 1 lett.vvv), e 31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., al Geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), per il servizio tecnico di: progettazione, direzione, contabilità e accertamento della regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, per l'importo di € 2.897,44 oltre C.I.4% ed IVA se ed in quanto dovuta;

06.b)-PROCEDERSI all'affidamento diretto, del «servizio di architettura e ingegneria (...)»>>, di cui agli articoli 3 comma 1 lett.vvv), e 31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., al Geom. Francesco Silvi di Roccafluvione (AP), per il servizio tecnico di: progettazione, direzione, contabilità e accertamento della regolare esecuzione dei

coordinatore per la sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento in argomento, per l'importo di € 286,56 oltre C.I.4% ed IVA se ed in quanto dovuta;

(omissis)

15)-DARE ATTO, che la spesa afferente:

10.1 Spese tecniche per progettazione, direzione, contab.e accert.reg.re esec. €

2.897,44

10.2 Spese tecniche per coord.sicurez. € 286,56

11. C.I.4% su 10.1)+10.2) € 127,36

12. Iva 22% su 10.2)+11) €

65,56

troverà copertura nella spesa di € 55.005,15, autorizzata quale "diverso utilizzo" dalla Cassa DD.PP. con nota prot.12378 del 29.05.2019, acclarata al protocollo comunale al n.5112 del 07.06.2019;

(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.G.C. n.122 del 06.08.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con verbale prot.6964 del 06.08.2019, veniva disposta la "Verifica preventiva del progetto definitivo" di cui trattasi, con il quale, il R.U.P. Geom. Carlo Trobbiani, in contraddittorio con il progettista, geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP):

" Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati, fermo restando le eventuali e necessarie integrazioni in sede di "progettazione esecutiva" e "proporzionalmente" alla natura e complessità dell'opera di cui trattasi: **DICHIARA Verificato il "progetto definitivo" inerente i - "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE DI USO PUBBLICO, INTERNA ED ESTERNA AGLI ABITATI, E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE**

E FUNZIONALI ALLA STESSA - II^ STRALCIO".

05)-PRENDERE ATTO degli articoli 16, 24 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

06)-APPROVARE il "progetto definitivo" dei **"Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa - II^ Stralcio"**, composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A1)-a misura;

€ 39.800,00

di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

non soggetti a ribasso;

€ 915,40

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A3)-Importi per manodopera;

€ 2.786,00

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

(omissis)

SOMMANO

€ 15.205,15

TOTALE

€ 55.005,15

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n.123 del 06.08.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

a)-che con verbale prot.6966 del 06.08.2019, veniva disposta la **"Verifica preventiva del progetto esecutivo"** di cui trattasi, con il quale, il R.U.P. Geom. Carlo Trobbiani, in contraddittorio con il progettista, geom. Mauro Strambi:

"Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati e "proporzionalmente" alla natura e complessità dell'opera di cui trattasi: **DICHIARA Verificato il "progetto esecutivo" inerente i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE DI USO PUBBLICO, INTERNA ED ESTERNA AGLI ABITATI, E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA - II^ STRALCIO"**.

b)-che con nota prot.6967 del 06.08.2019, il R.U.P., geom. Carlo Trobbiani rimetteva il "rapporto conclusivo", con il quale veniva "accertato":

"01)-che con verbale prot. 6964 del 06.08.2019, veniva sottoscritta, unitamente al progettista geom. Mauro Strambi, la "Verifica preventiva del progetto definitivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016";

02)-)-che con verbale prot.6966 del 06.08.2019, veniva sottoscritta, unitamente al progettista geom. Mauro Strambi, la "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016";

03)-che il progettista, geom. Mauro Strambi, ha debitamente sottoscritto i sopra riportati "verbali", senza formulare alcuna controdeduzione;

04)-che il Direttore dei Lavori, geom. Mauro Strambi, con nota acclarata al protocollo comunale al n. 6965 del 06.08.2019, rimetteva attestazione, con la quale testualmente:

"Per quanto attiene al progetto esecutivo relativo ai: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE DI USO PUBBLICO, INTERNA ED ESTERNA AGLI ABITATI, E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA - II^ STRALCIO".

a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti

dagli elaborati progettuali;

b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione

del progetto medesimo.

c)-che con nota prot.6968 del 06.08.2019, il R.U.P., geom. Carlo Trobbiani, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

"ACCERTA (TO)

01)-che con verbale prot. 6964 del 06.08.2019, veniva sottoscritta, unitamente al progettista geom. Mauro Strambi, CON ESITO POSITIVO, la "Verifica preventiva del progetto definitivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016";

02)-che con verbale prot. 6966 del 06.08.2019, veniva sottoscritta, unitamente al progettista geom. Mauro Strambi, CON ESITO POSITIVO la "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016";

IN RIFERIMENTO

-al "rapporto conclusivo (...) riporta (nte) le risultanze dell'attività svolta", prot.6967 del 06.08.2019, in applicazione dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con cui altresì, veniva "accertato":

"-che il Direttore dei Lavori, geom. Mauro Strambi, con nota acclarata al protocollo comunale al n. 6965 del 06.08.2019, rimetteva attestazione, con la quale testualmente:

"Per quanto attiene al progetto esecutivo relativo ai: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE DI USO PUBBLICO, INTERNA ED ESTERNA AGLI ABITATI, E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA - II^ STRALCIO"

a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti

dagli elaborati progettuali;

b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione

del progetto medesimo;

Visto:

-l'art.7(Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni) comma 1 lett.c) del D.P.R. n.380/2001 s.m.i., che testualmente dispone:

"1.Non si applicano le disposizioni del presente titolo (cfr.titoli abilitativi) per:
(omissis)

c)-opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554." (ora art.26 del D.Lgs. n.50/2016)

Per quanto sopra riportato:

VALIDA

Il progetto esecutivo inerente i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE DI USO PUBBLICO, INTERNA ED ESTERNA AGLI ABITATI, E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA - II^ STRALCIO", redatto dal geom. Mauro Strambi e trasmesso con nota prot.6965 del 06.08.2019."

(omissis)

05)-APPROVARE il "progetto esecutivo" dei "Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa - II^ Stralcio", redatto dal geom. MAURO STRAMBI di Roccafluvione (AP),composto dai seguenti elaborati e tavole:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A1)-a misura;

€ 39.800,00

di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

€

915,40

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A3)-Importi per manodopera;

€

2.786,00

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1. I.V.A. lavori 22%

€ 8.756,00

2. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

€ 0,00

| | | |
|--|---|----------|
| 3. I.V.A. 10% su 2) | | |
| € 0,00 | | |
| 4. Rilievi, accertamenti e indagini | | € |
| 0,00 | | |
| 5. I.V.A. 22% su 4) | | |
| € 0,00 | | |
| 6. Allacciamenti ai pubblici servizi | € | 0,00 |
| 7. Imprevisti I.V.A.22% compresa | € | 2.276,23 |
| 8. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | | € |
| 0,00 | | |
| 9. Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (vedi imprevisti) | € | 0,00 |
| 10.1 Spese tecniche per progettazione, direzione, contab.e accert.reg.re esec. | | € |
| 2.897,44 | | |
| 10.2 Spese tecniche per coord.sicurez. | € | 286,56 |
| 11. C.I.4% su 10.1)+10.2) | € | 127,36 |
| 12. Iva 22% su 10.2)+11) | | € |
| 65,56 | | |
| 13. Fondo per l'innovazione di cui all'art.113 comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del 2% (e 796,00) dell'importo lavori (e 39.800,00) | € | 159,20 |
| 14. Incentivo per il responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 pari al 80% del 2%(e 796,00) dell'importo lavori. | € | 636,80 |
| 15. Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. | | € |
| 0,00 | | |
| 16. Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016 | € | 0,00 |
| 17. Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005 (Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018) | € | 0,00 |
| 18. Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 385.002,71) | | € |
| 0,00 | | |
| 19. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | | € |
| € 0,00 | | |
| 20. Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | | € |
| 0,00 | | |
| 21. Cnpaia 4% su 20 | € | 0,00 |
| 22. Iva 22% su 20+21 | | € |
| 0,00 | | |

SOMMANO

€ 15.205,15

TOTALE

€ 55.005,15

06) -DARE ATTO:

-che questo Comune, unitamente ai comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo, l'Aquila, Rieti e Perugia, è stato interessato pesantemente ed in modo continuativo, a partire dal mese di agosto 2016, dai seguenti devastanti "eventi" sismici:

01)-sisma del giorno 24 agosto 2016 ;

02)-sisma del giorno 26 ottobre 2016;

03)-sisma del giorno 30 ottobre 2016;

04)-sisma del giorno 17 gennaio 2017;

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava per centottanta giorni (quindi fino al 21.02.2017) lo stato di emergenza;

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 febbraio 2017, ha per ulteriori 180 giorni **(quindi sino al 20.08.2017)**, prorogato lo stato di emergenza deliberato il giorno 26.08.2016;;

-che l'art.16 sexies, comma 2, primo e secondo periodo, del D.L.20.06.2017, n.91 convertito in L. 03.08.2017, n.123, testualmente dispone:
*"2.In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forti entità, in deroga a quanto previsto dell'articolo 5, comma 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n.225, **la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018.** Lo stato di emergenza di cui al rimo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni"*

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 febbraio 2018, ha, per ulteriori 180 giorni **(quindi sino al 27.08.2018)**, prorogato lo stato di emergenza come sopra disposto;

-che con l'art.01(Proroga dello stato di emergenza) del D.L. 29.05.2018, convertito in L. 24.07.2018, n.89, veniva inserito all'art.1 del D.Lg. 17.10.2016, n.189 e s.m.i. il comma 4-bis, con il quale:
*"4-bis. **Lo stato di emergenza prorogato** con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 16 -sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 , è prorogato **fino al 31 dicembre 2018** (omissis)*

-che con l'art.01(Proroga dello stato di emergenza) del D.L. 29.05.2018, convertito in L. 24.07.2018, n.89, veniva inserito all'art.1 del D.Lg. 17.10.2016, n.189 e s.m.i. il comma 4-bis, con il quale:
*"4-bis. **Lo stato di emergenza prorogato** con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 16 -sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 , è prorogato **fino al 31 dicembre 2018** (omissis)*

-che all'art.1, comma 4-ter (inserito dall'art.1 comma 988 della L.30.12.2018, n.145 "Legge di bilancio 2019") del D.L. 17.10.2016, n.189, convertito in L. 15.12.2016, n.229 e s.m.i., viene disposta la **"proroga dello stato di emergenza fino al 31.12.2019"**;

-che il territorio di questo Comune si estende per 60,81 Km² ed in termini di superficie risulta sesto in graduatoria nella Provincia di Ascoli Piceno e quarantaseiesimo, su 238 comuni, a livello regionale;

-che su detto territorio, oltre al capoluogo Marsia, sono localizzate altre 59 frazioni;

-che oltre un terzo del territorio comunale (la parte ovest) si sviluppa tra i comuni di Montegallo ed Acquasanta (inseriti questi nel "primissimo cratere sismico") ed in particolare la Fraz. Forcella è addirittura all'interno del territorio del Comune di Acquasanta, in quanto "isola amministrativa";

07)-DARE ATTO, dell'urgente necessità di procedere alla realizzazione dei lavori di che trattasi, (cfr."Causa intervento" della "Relazione generale - Elab.A) del progetto esecutivo):

-stante la necessità di eseguire gli stessi, prima della stagione invernale, onde consentire la percorrenza delle strade interessate in quella sicurezza richiesta dal combinato disposto degli articoli 1, comma 1 e 14 comma 1 del c.d "Nuovo codice della strada" di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.;

-le motivazioni di cui al punto precedente che hanno determinato nuove ed inderogabili priorità rispetto ai programmi pre-terremoto, con enormi disagi per la cittadinanza;

08)-PRENDERE ATTO:

-che trattasi **"di acquisizione lavori di importo inferiore a 150.000"**;
 (cfr.art.37 (Aggregazione e centralizzazione delle committenze) comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);

-che trattasi di **"affidamento di importo inferiore a 40.000 euro"**
 (cfr.art.36(Contratti sotto soglia) commi 1 e 2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);

-che in applicazione a quanto sopra, questo Comune **"può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione dei lavori"**

(cfr.art.37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);

-che, trattandosi di "affidamento di importo inferiore a 40.000 euro", "la stazione appaltante" (questo Comune) "procede all'affidamento di lavori mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" (cfr.art.36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);

09)-PRENDERE ATTO inoltre:

-dell'art.30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) comma 1, primo periodo, e 36 (Contratti sotto soglia) comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-del paragrafo "3. Principi comuni", lettere: a), b), c) e h) del punto 3.2, delle "Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.";

-che con "Contratto d'appalto" Rep. n.310 del 15.01.2019, i "Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici - 1^ stralcio"- venivano affidati all'operatore economico SATO S.R.L. di Ascoli Piceno

-P.I.0074319044902731570616, per l'importo contrattuale di € 297.766,46 (di cui euro € 288.881,40 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 23,20% su € 376.147,65 ed € 8.885,06 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta), oltre IVA di legge;

10)-RITENERE, in forza a quanto sopra, opportuno e necessario "sentire" la disponibilità dell'Operatore Economico SATO S.R.L. di Ascoli Piceno, circa la possibilità di confermare, anche per "lo stralcio" in argomento, gli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al suddetto "Contratto d'appalto" Rep. n.310 del 15.01.2019;

11)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio, tenuto conto di quanto sopra riportato, l'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori di che trattasi;
(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.55 del 13.09.2019, in attuazione del punto 11) del dispositivo della sopra citata deliberazione, veniva disposto di:

01)-PRENDERE ATTO che con nota in data 22.08.2019, trasmessa a mezzo PEC ed acclarata al protocollo comunale al n.7316 del 22.08.2019, l'O.E. Impresa SATO S.R.L. di Ascoli Piceno rimetteva l'"Allegato A" della suddetta nota prot.7278/2019, nel quale testualmente:

"DICHIARA

a)-Circa la conferma/non conferma delle condizioni di cui al "Contratto d'appalto" Rep. n.310 del 15.01.2019,

[X]-di CONFERMARE ed accettare, ai fini dell'affidamento diretto dei "Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa - II^ STRALCIO", gli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al "Contratto d'appalto rep.310 del 15.01.2019";
(omissis)

a)-di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
b)-di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'affidamento di cui trattasi, del costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione

collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs 81/2008;

c)-di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

d)-di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

e)-di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

f)-di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

(omissis)

-che in conseguenza a quanto sopra, e tenuto conto del "Contratto d'appalto rep.310 del 15.01.2019", l'O.E. Impresa SATO S.R.L. di Ascoli Piceno -P.I.0074319044902731570616,

per i i "Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici - 2^ stralcio" nell'offrire gli stessi prezzi, patti e condizioni, propone per l'acquisizione degli stessi per l'importo contrattuale di € 30.778,78 (di cui euro € 29.863,38 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 23,20% su € 38.884,60 ed € 915,40 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta),oltre IVA di legge;

(omissis)

07)-PROCEDERSI all'affidamento diretto, dei lavori di cui trattasi, all'operatore economico: Impresa SATO S.R.L. di Ascoli Piceno -P.I.0074319044902731570616, per l'importo contrattuale di € 30.778,78 (di cui euro € 29.863,38 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 23,20% su € 38.884,60 ed € 915,40 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta),oltre IVA di legge;

08)-PRENDERE ATTO che il suddetto operatore economico, alla lett.b) della dichiarazione

di cui all' "Allegato A", ha dichiarato:

(omissis)

| |
|--|
| b)-Limitatamente all'operatore economico che intende avvalersi del subappalto: (art.105, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., da ultimo modificato dal D.L. n.32/2019 conv.in L.n.55/2019). |
|--|

| |
|--|
| Lavori o parte di opere che l'operatore economico intende, eventualmente, affidare in subappalto e, se del caso, in quale quota; |
|--|

| |
|--|
| a)- <input type="checkbox"/> -che l'impresa non intende ricorrere al subappalto; |
|--|

| |
|---|
| b)- <input checked="" type="checkbox"/> -che l'impresa intende affidare in subappalto i seguenti lavori o parte di opere: |
|---|

| |
|---|
| asfaltature e tutte le altre opere facenti parte dell'affidamento nei termini di legge vigenti. |
|---|

| |
|---|
| -di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati alla precedente lettera b) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla stazione appaltante, se non espressamente previste dalla legge; |
|---|

(omissis)

09)-PRENDERE ATTO:

-dei punti 06) e 07) del dispositivo della D.G.C. n.123 del 06.08.2019;

10)-DOVERSI PROCEDERE, in conseguenza a quanto sopra, "all'esecuzione di urgenza"(cfr.art.32 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);

11)-PRENDERE ATTO:

-che trattasi di "affidamento diretto" di cui all'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento) commi 14 e 14-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

(omissis)

16)-DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il C.I.G. n. Z922986ADF;

(omissis)

DATO ATTO:

-che in applicazione di quanto disposto al punto 10) della sopra richiamata determinazione, il direttore dei lavori: geom. Mauro Strambi di DELIBERA DI GIUNTA n. 13 del 06-02-2020 - pag. 17 - COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Roccafluvione (AP), con "verbale" in data 25.10.2019, debitamente sottoscritto dall'appaltatore Impresa SATO S.r.l. di Ascoli Piceno, procedeva alla "consegna lavori in via d'urgenza";

TENUTO CONTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.78 del 31.12.2019, veniva disposto di:

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO:

a)-che nella "Richiesta di autorizzazione al subappalto", il legale rappresentante dell'Impresa SATO S.r.l., testualmente chiede:
l'autorizzazione all'affidamento in subappalto delle seguenti lavorazioni, già indicate al momento della presentazione dell'offerta:

| Descrizione | Cat. SOA |
|--|----------|
| Tutte le opera del presente appalto nei termini di legge | OG3 |

per un importo complessivo pari a € 12.200,00, IVA esclusa, di cui € 11.610,00 per opere ed € 590,00 per oneri per la sicurezza all'Impresa ASFALTI PICENI S.R.L.

con sede legale a 63079 COLLI DEL TRONTO (AP) Via G.Leopardi n. 33
Codice Fiscale/Partita IVA 01129710446

A tal fine dichiara:

- che l'importo dei lavori è compreso nei limiti fissati dalla Legge
- che NON sussistono / sussistono (in questo caso specificare) forme di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C. tra l'Impresa aggiudicataria e l'Impresa subappaltatrice;
- che per le prestazioni affidate in subappalto saranno praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- che gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto saranno corrisposti al subappaltatore senza alcun ribasso.

(omissis)

b)-che nel "Contratto di subappalto" in data 29.08.2019, le parti, in sintesi, "convengono e stipulano quanto appresso:

(omissis)

ART.1-Oggetto del contratto:

L'impresa subappaltante affida alla subappaltatrice parte del contratto inerente l'esecuzione delle opere appartenenti alla categoria prevalente OG3.

ART.2-PREZZI:

I prezzi del contratto si considerano fissi e invariabili e non soggetti ad alcuna variazione durante la esecuzione. L'importo del contratto a misura sarà pari indicativamente a € 12.200,00 di cui € 590,00 per oneri della sicurezza.

(omissis)

ART.8-Corrispettivo del Subappalto, Pagamenti e Contabilità dell'appalto:
(omissis)

Ad ogni SAL, i pagamenti alla subappaltatrice, dei lavori eseguiti, avverranno direttamente da parte della stazione appaltante (art.105 comma 13 D.Lgs.50/2016) a seguito di presentazione da parte della subappaltante (...)"

(omissis)

ART.11-Tracciabilità dei flussi finanziari:

Il Sub-Appaltatore dell'Impresa Appaltatrice, (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 (...). Il Sub-Appaltatore dell' Impresa Appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla committenza della notizia dell'adempimento della propria controparte agli obblighi

di tracciabilità finanziaria. (...)

(omissis)

c)-che dal Certificato della C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno, del subappaltatore in data in data 13.03.2019, prot.CEW/660/2019/CAP0105, alla pag.3/5 Sezione: ATTIVITA', risulta che, l'Operatore Economico subappaltatore, Impresa ASFALTI PICENI S.R.L., è in possesso di "Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici", anche per la "Categoria: OG3 - Classifica: III-Fino a 1.500.000 EURO";

03)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.105 (subappalto) commi: 2 terzo periodo, 4, 7 e 18 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016;

a)-che ai fini del rispetto di cui all'art.105 (subappalto) comma 2, terzo periodo del D.Lgs. n.50/2016, dove:

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. (omissis):

-discende che in conseguenza a quanto sopra, tenuto conto che l'importo di contratto è pari ad € 30.778,78, i lavori in subappalto, complessivamente, non possono superare l'importo di € 12.311,51; (> di € 12.200,00)

b)-che ai fini del rispetto di cui all'art.105 (subappalto) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, dove:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto:

-discende che l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

-discende che il subappaltatore, appare avere i requisiti per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto in quanto risulta in possesso di "Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici", anche per la "Categoria: OG3 - Classifica: III-Fino a 1.500.000 EURO", (cfr. Certificato della C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno del subappaltatore in data 13.09.2018, prot.CEW/660/2019/CAP0105, pag.3/5 Sezione: ATTIVITA');

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare:

-discende che, in sede di offerta, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i., l'operatore economico Impresa SATO SRL, alla lettera

b) della dichiarazione di cui all' "Allegato A", ha dichiarato:

b)-Limitatamente all'operatore economico che intende avvalersi del subappalto: (art.105, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., da ultimo modificato dal D.L. n.32/2019 conv.in L.n.55/2019).

Lavori o parte di opere che l'operatore economico intende, eventualmente, affidare in subappalto e, se del caso, in quale quota;

a)--che l'impresa non intende ricorrere al subappalto;

b)--che l'impresa intende affidare in subappalto i seguenti lavori o parte di opere:

asfaltature e tutte le altre opere facenti parte dell'affidamento nei termini di legge vigenti.

-di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati alla precedente lettera b) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla stazione appaltante, se non espressamente previste dalla legge;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.:

-come da:

a)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.01;

b)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.02.a);

c)-Dichiarazioni (n.2) dei componenti l'operatore economico subappaltatore - Mod.02.b);

c)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.03;

d)-Dichiarazioni (n.2)dell'operatore economico subappaltatore - Mod.04.b)

e)-Dichiarazioni (n.2)dell'operatore economico subappaltatore - Mod.04.c)

f)-Comunicazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.05; allegata alla "Richiesta di autorizzazione al subappalto" (prot.n.7511 del 29.08.2019, integrata con nota acclarata al protocollo comunale al n.10141 del 21.11.2019);

c)-che ai fini del rispetto di cui all'art.105 (subappalto) comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e da quanto sopra rappresentato, discende:

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. (omissis)

-Contratto di subappalto (prot. 10141 del 21.11.2019);

d)-che ai fini del rispetto di cui all'art.105 (subappalto) comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e da quanto sopra rappresentato, discende:

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. (omissis)

-dichiarazione contenuta nella "Richiesta di autorizzazione al subappalto" (prot. 7511 del 29.08.2019);

04)-PRENDERE ATTO in particolare:

-dell'art.105 (subappalto) comma 18 secondo, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

18. (...)La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

05)-DARE ATTO:

-che la "relativa richiesta", completa, è pervenuta in data 21.11.2019, prot.n.10141 del 21.11.2019;

-che nella fattispecie in argomento, trattandosi di richiesta subappalto di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione risultano ridotti della metà e quindi pari a 15(quindici) giorni;

-che pertanto, essendo decorsi i suddetti termini (06.12.2019) risulta applicabile quanto disposto dal terzo periodo del citato comma 18;

06)-DARE ATTO che ai sensi di quanto riportato a precedente punto, fermo restando gli obblighi in capo all'appaltatore e al subappaltatore derivanti dall'art.105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'autorizzazione al subappalto, richiesta dall'Operatore Economico appaltatore a favore dell'Impresa ASFALTI PICENI S.R.L. di Colli del Tronto (AP), di cui ai punti 01) e 02) del presente dispositivo si intende concessa, ai sensi dell'art.105 comma 18 terzo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

07)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.105 (subappalto) comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

"13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente."

-che nel "Contratto di subappalto" in data 05.11.2018, le parti, in sintesi, "convergono e stipulano quanto appresso:

(omissis)

ART.8-Corrispettivo del Subappalto, Pagamenti e Contabilità dell'appalto:
(omissis)

Ad ogni SAL, i pagamenti alla subappaltatrice, dei lavori eseguiti, avverranno direttamente da parte della stazione appaltante (art.105 comma 13 D.Lgs.50/2016) a seguito di presentazione da parte della subappaltante (...)"

(omissis)

08)-PRENDERE ATTO dell'art.7(Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49;

09)-RACCOMANDARE al D.LL. geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP) il puntuale adempimento in merito alle verifiche di cui al precedente punto; (omissis)

CONSIDERATO

-che con nota in data 14.11.2019, acclarata al protocollo comunale al n.9893 del 14.11.2019, il D.LL. Geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), trasmetteva "Modifica contrattuale n.1", di che trattasi, dell'importo complessivo di € 49.625,10, di cui € 35.390,11 per lavori al netto del ribasso del 23,20% comprensivi del costo della sicurezza, € 1.052,55, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

- 01)-Documenti progettuali non oggetto di modifica.....Elab. 0.v1;
- 02)-Relazione generaleElab. A.v1;
- 03)-Verbale concordamento nuovi prezzi.....Elab.P.a.v1;
- 04)-Computo metrico estimativo.....Elab.Q.a.v1;
- 05)-Quadro comparativo computi.....Elab.Q.b.v1;
- 06)-Quadro economico.....Elab.R.a.v1;
- 07)-Quadri economici di confronto.....Elab.R.b.v1;
- 08)-Quadro di di incidenza della manodopera.....Elab.S.v1;
- 09)-Atto di sottomissione.....Elab.T.a.v1;
- 10)-Piano Particellare d'esproprio.....Elab.V.v1;
- 11)-Dichiarazioni del progettista.....Elab.W.v1;
- 12)-Elaborato "STRADA PONTE PAOLETTI - CASA BASTIANI N.22" contenente:

Particolari.....TAV.02.F.v1;
e con il seguente quadro economico:

Aa)-IMPORTO LORDO DELLE LAVORAZIONI:

- Aa1)-a misura: € 45.762,92
di cui:
- Aa2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; € 1.052,55
(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
- Aa3)-Importi per manodopera; € 3.203,40
(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

Ab)-IMPORTO RIBASSATO DELLE LAVORAZIONI:

- Ab1)-a misura al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 23,20% e comprensivo dell'importo per manodopera: € 34.337,56
- Ab2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; € 1.052,55
(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

Ac)-IMPORTO NETTO CONTRATTUALE PERIZIA € 35.390,11

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

- 1. I.V.A. lavori 22%
€ 7.785,82
- 2. Lavori di cui all'art.14 comma 3 del D.M.I.T. n.49/2018 (rimborsi previa fattura € 0,00
- 3. I.V.A. 22% su 2)
€ 0,00

| | | |
|--|---|----------|
| 4. Rilievi, accertamenti e indagini | € | |
| 0,00 | | |
| 5. I.V.A. 22% su 4) | | |
| € 0,00 | | |
| 6. Allacciamenti ai pubblici servizi | € | 0,00 |
| 7. Imprevisti I.V.A.22% compresa | € | 1.768,34 |
| 8. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | € | |
| 0,00 | | |
| 9. Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (vedi imprevisti) | € | 0,00 |
| 10a. Spese tecniche per progettazione, direzione, contab.e accert.reg.re esec. | € | 2.897,44 |
| 10b. Spese tecniche per coord.sicurez. in fase di progettazione ed esecuzione | € | 286,56 |
| 11a. C.I.4% su 10a | € | |
| 115,90 | | |
| 11b. C.I.4% su 10b | € | |
| 11,46 | | |
| 12a. Iva 22% su 10a+11a | € | |
| 0,00 | | |
| 12b. Iva 22% su 10b+11b | € | |
| 65,46 | | |
| 13. Fondo per l'innovazione di cui all'art.113 comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del 2% (€ 7.700,05) dell'importo lavori (€ 385.002,71) | € | 159,20 |
| 14. Incentivo per il responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 pari al 80% del 2% (€ 7.700,05) dell'importo lavori (€ 385.002,71) (45% dell'80% del 2%-Reg.to com.le) | € | 636,80 |
| 15. Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. | € | |
| 0,00 | | |
| 16. Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016 | € | 0,00 |
| 17. Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015) | € | 0,00 |
| 18. Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 385.002,71) | € | 0,00 |
| 19. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | € | |
| € 0,00 | | |
| 20. Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € | |
| 0,00 | | |
| 21. Cnpaia 4% su 20 | € | 0,00 |
| 22. Iva 22% su 20+21 | € | |
| 0,00 | | |
| 23a. Spese tecniche per progettazione, direzione, contab.e accert.reg.re esec. - variante | € | 435,29 |
| 23b. Spese tecniche per coord.sicurez. in fase di progettazione ed esecuzione - variante | € | 43,50 |
| 24a. C.I.4% su 23a | € | |
| 17,41 | | |
| 24b. C.I.4% su 23b | € | |
| 1,74 | | |
| 25a. Iva 22% su 23a+24a | € | |
| 0,00 | | |
| 25b. Iva 22% su 23b+24b | € | 9,95 |

€ 14.234,98

TOTALE**€ 49.625,10**

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.123 del 06.08.2019, >, pari ad € 5.380,06 e con un aumento contrattuale di € 4.611,34 (€ 35.390,11 - € 30.778,78), pari al 14,9822%;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori, geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), nell' "All.n.0.v2" - Documenti progettuali non oggetto di modifica", testualmente "dichiara":

(...) che a seguito della perizia di variante e suppletiva i seguenti elaborati progettuali non subiscono modifiche:

RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE DEL PROGETTO ESECUTIVO

- 1)-Elaborato B-Relazione geologica (dichiarazione);
- 2)-Elaborato C-Relazione idrologica e idraulica (dichiarazione);
- 3)-Elaborato D- Relazione sulle strutture (dichiarazione);
- 4)-Elaborato E-Relazione geotecnica (dichiarazione);
- 5)-Elaborato F-Relazione archeologica (dichiarazione);
- 6)-Elaborato H- Relazione tecnica impianti (dichiarazione);
- 9a)-Elaborato I-Relazione sulla gestione delle materie;
- 9b)-Elaborato J-Piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo;
- 10)-Elaborato K- Relazione sulle interferenze;
- 11)-Elaborato L-Relazione paesaggistica;

ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO ESECUTIVO

- 12)-TAV.22.F-STRADA PONTE PAOLETTI-CASE BASTIANI;
 - 13)-TAV.23.F-STRADA TICCHIO;
 - 14)-TAV.24.F-CIMITERO DI OSOLI - CROCE;
 - 15)-TAV.01.F-Planimetria frazioni;
 - 16)-TAV.02.F-Strumento urbanistico generale;
 - 17)-TAV.05 -Elaborato atto all'attività di cantiere;
- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI**
- 18)-Elaborato M.-Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA**
- 19)-Elaborato N-Piano di sicurezza e di coordinamento;
- ELENCO PREZZI UNITARI, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO**
- 20)-Elaborato P-Elenco prezzi unitari;
- SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE**
- 21)-Elaborato T- Schema di contratto e capitolato speciale;
 - 22)-Elaborato U- Capitolato speciale;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori, geom. Mauro Strambi, nella "Relazione generale - Elab.: A.v1", in sintesi, testualmente riporta:
(omissis)

a) Descrizione della necessità di lavori in modifica

(art. 106 comma 1 lett.c) n. 1 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e art. 8 comma 2, primo periodo del D.M.I.T. n. 49/2018)

Il sottoscritto Direttore dei Lavori sulla base di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli:106 c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 8 comma 2 del D.M.I.T. 07.03.2018 n. 49 redige la seguente relazione per esplicitare i motivi che comportano la necessità di redigere una perizia di assestamento.

Precisando che, ai sensi dell' art. 106 del D.Lgs 50/2016 comma 1 lett. c) p.2 le modifiche apportate non alterano la natura generale del contratto, nel corso dei lavori si sono riscontrate le seguenti "ragioni di fatto" (e/o diritto) determinano le seguenti modifiche:

a) Introdurre nuove lavorazioni per:

- realizzazione di drenaggio per intercettare acqua proveniente dalla zanella che va ad infiltrarsi sotto la massicciata stradale determinando instabilità del sottofondo sulla strada Ponte Paoletti-Bovecchia-Case Bastiani coinvolgandola verso il fosso che scorre parallelamente alla sede stradale.

b) In merito ai interventi già previsti nel progetto originario si hanno le seguenti variazioni;

b) Nelle frazioni**F22) STRADA PONTE PAOLETTI-BOVECCHIA-CASE BASTIANI**

I lavori di asfaltatura hanno interessato la quasi totalità del tracciato individuato nell' elaborato progettuale. Il discostamento riscontrato rispetto alla previsione deriva dall'asfaltatura di un tratto non previsto inizialmente ma compreso all'interno del tracciato individuato nell'elaborato progettuale, dalla misurazione puntuale della superficie asfaltata, dalla necessità di apportare ricarichi di materiale bituminoso in corrispondenza di buche e di avvallamenti per un corretto ripristino delle livellette stradali nei tratti asfaltati e dall'apporto di più materiale arido per la preparazione del fondo nel nuovo tratto da asfaltare anche in conseguenza degli eventi meteorologici intercorsi tra la redazione del progetto e l'esecuzione dei lavori che hanno determinato ammaloramento del fondo stradale.

F23) STRADA TICCHIO

I lavori di asfaltatura hanno interessato tratti saltuari all' interno del tracciato individuato nell' elaborato progettuale. Le variazioni derivano dall'apporto di più materiali

arido per la preparazione del fondo del nuovo tratto da asfaltare e di più materiale bituminoso in corrispondenza di buche e di avvallamenti per un corretto ripristino delle livellette stradali anche in conseguenza degli eventi meteorologici intercorsi tra la redazione del progetto e l'esecuzione dei lavori che hanno determinato ammaloramento del fondo stradale.

F24) STRADA CIMITERO OSOLI-CROCE STABINO

Il discostamento riscontrato rispetto alla previsione deriva dalla misurazione puntuale della superficie asfaltata.

F4) STRADA TORRA-GUANDALI (Km 1,100)

I lavori di asfaltatura hanno interessato tratti saltuari all'interno del tracciato individuato nell'elaborato progettuale. Il discostamento riscontrato rispetto alla previsione deriva dalla misurazione puntuale della superficie asfaltata e dalla necessità di apportare ricarichi di materiale bituminoso in corrispondenza di buche e di avvallamenti per un corretto ripristino delle livellette stradali.

F5) STRADA CHIESA VALCINANTE-POGGIO PAGANELLO (km 0.800)

I lavori di asfaltatura hanno interessato tratti saltuari all'interno del tracciato individuato nell'elaborato progettuale. Il discostamento riscontrato rispetto alla previsione deriva dalla misurazione puntuale della superficie asfaltata.

b) Dichiarazione circa la non sostanzialità delle modifiche:

(art. 106 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)

Il sottoscritto direttore dei lavori, tenuto conto delle "modifiche" come descritte alla precedente lett. a), dichiara, che le stesse, non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, in quanto:

- a) Le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti-n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) Le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) Le modifiche non estendono l'ambito di applicazione del contratto;

c) Motivi e dichiarazione che le modifiche non alterano la natura generale del contratto:

(art. 106 comma 1 lett. c) n. 2 e 4 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)

Tutte le lavorazioni introdotte con i nuovi prezzi non alterano la natura generale del contratto in quanto trattasi di lavorazioni di cui si è riscontrata la necessità in sede esecutiva anche per rendere pienamente funzionali le opere realizzate in relazione a condizioni riscontrate e riscontrabili solo in fase esecutiva.

d) Motivi per cui i lavori di variante non derivano da errore e/o omissione di progettazione:

(art. 106 commi 9 e 10 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Il sottoscritto Direttore dei lavori, tenuto conto delle modifiche come descritte alla precedente lettera a) dichiara che le stesse non derivano da errore e/o omissione di progettazione in quanto :

- a) Confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;
- b) Escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr. art. 15 comma 15 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
- c) Non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;
- d) Non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:

-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti.

e) Indicazione circa il rispetto dei limiti dell'importo di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 8 comma 4 del D.M.I.T. n. 49/2018:

(art. 106 comma 12 D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. e art. 8 comma 4 D.M.I.T. n. 49/2018)

Le modifiche di cui alla precedente lettera a) determinano un aumento (€ 4.611,34) pari al 14,98% dell'importo contrattuale di euro 30.778,77 e quindi:

-Al di sotto del valore (15%) di cui all'art.106 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

(omissis)

-La sottoscrizione di apposito atto di sottomissione dell'importo di euro 4.611,34;

-Determinano un avanzo di euro 5.380,06 rispetto al progetto principale che passa da euro 55.005,16 ad euro € 49.625,10."

TENUTO CONTO:

-che l'art.106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) commi: 2 lett.b) 3, 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

(omissis)

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali **ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto**

per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

(omissis)

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

(omissis)

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

(omissis)

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13."

DATO ATTO:

-che la "modifica" di che trattasi:

a)- circa il fatto che "la modifica non altera la natura generale del contratto;" del n.2, comma 1 lett.c) soprariportato, risulta soddisfare tale condizione in quanto, come riportato dal d.ll., geom. Mauro Strambi, alla lett.C) della sopra citata "relazione":

Oltre agli interventi attuati su nuovi tratti stradali non previsti nel progetto originario, tutte le lavorazioni introdotte con i nuovi prezzi non alterano la natura generale del contratto in quanto trattasi di lavorazioni di cui si è riscontrata la necessità in sede

esecutiva anche per rendere pienamente funzionali le opere realizzate in relazione a condizioni riscontrate e riscontrabili solo in fase esecutiva.

b)- per quanto sopra riportato, non appare essere conseguente ad "errori o omissioni di progettazione" di cui al comma 10, da parte del progettista, geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), in quanto, come riportato dal d.l.l., geom. Mauro Strambi, alla lett.D) della sopra citata "relazione": Il sottoscritto Direttore dei lavori, tenuto conto delle modifiche come descritte alla precedente lettera a) dichiara che le stesse non derivano da errore e/o omissione di progettazione in quanto :

- a) Confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;
- b) Escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr. art. 15 comma 15 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
- c) Non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;
- d) Non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:

-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell' opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti.

c)- circa il rispetto del comma 2 lett.b), come sopra riportato, dove "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro." risulta soddisfare tale condizione in quanto:

Le modifiche di cui alla precedente lettera a) determinano un aumento (€ 4.611,34) pari al 14,98% dell'importo contrattuale di euro 30.778,77 e quindi:

-Al di sotto del valore (15%) di cui all'art.106 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; (omissis)

-La sottoscrizione di apposito atto di sottomissione dell'importo di euro 4.611,34;

-Determinano un avanzo di euro 5.380,06 rispetto al progetto principale che passa da euro 55.005,16 ad euro € 49.625,10."

(cfr. lett.E) della sopra citata "relazione")

d)- rientra nelle condizioni di cui al comma 12, il quale dispone che: "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto." in quanto: Il progetto di "modifica" così prodotto, risulta, rispetto all'importo contrattuale di euro 30.778,77, determinare un aumento di € 4.611,34) pari al 14,98% dell'importo contrattuale e quindi inferiore ad un "quinto dell'importo del contratto" e di conseguenza soggetto alle disposizioni di cui all'art.8 comma 4, primo periodo del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

-che l'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49, testualmente dispone: 4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

TENUTO CONTO:

-che la "Modifica contrattuale" di che trattasi, per le finalità di cui al comma 14 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. non appare soggetta alle disposizioni di cui al primo periodo in quanto non trattasi di "varianti in corso d'opera", di cui al comma 1, lett.c)n.1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO:

-che trattasi di intervento finanziato con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, pos.6045738, giusta nota di concessione prestito, prot. 2060446/18 del 25.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.5576 del 25.06.2018;

DATO ATTO:

-che dalla "Modifica contrattuale", viene confermata una economia, rispetto all'importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.123 del 06.08.2019>, pari ad € 5.380,06;

VISTO:

-L'art.5-Indirizzo politico e gestionale: distinzioni- del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C.n.109 del 09.06.1998 e s.m.e i.;

-Gli artt.28-La Giunta Comunale- e 32-Competenze- dello Statuto Comunale, adotta con D.C.C. n.28/2006;

-Il D.Lgs.18.08.2001, n.267 e s.m.e i.;

PROPONE

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

01) -PRENDERE ATTO che con nota in data 14.11.2019, acclarata al protocollo comunale al n.9893 del 14.11.2019, il D.LL. Geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), trasmetteva "Modifica contrattuale n.1", di che trattasi, dell'importo complessivo di € 49.625,10, di cui € 35.390,11 per lavori al netto del ribasso del 23,20% comprensivi del costo della sicurezza, € 1.052,55, non soggetti a ribasso;

02) -PRENDERE ATTO in particolare della "Relazione descrittiva - All. A.v1";

03) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) commi: 2 lett.b) 3, 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

04) -DARE ATTO che la "Modifica contrattuale":

a)- circa il fatto che "la modifica non altera la natura generale del contratto;" del n.2, comma 1 lett.c) soprariportato, risulta soddisfare tale condizione in quanto, come riportato dal d.ll., geom. Mauro Strambi, alla lett.C) della sopra citata "relazione":

Oltre agli interventi attuati su nuovi tratti stradali non previsti nel progetto originario, tutte le lavorazioni introdotte con i nuovi prezzi non alterano la natura generale del contratto in quanto trattasi di lavorazioni di cui si è riscontrata la necessità in sede esecutiva anche per rendere pienamente funzionali le opere realizzate in relazione a condizioni riscontrate e riscontrabili solo in fase esecutiva.

b)- per quanto sopra riportato, non appare essere conseguente ad "errori o omissioni di progettazione" di cui al comma 10, da parte del progettista, geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), in quanto, come riportato dal d.ll., geom. Mauro Strambi, alla lett.D) della sopra citata "relazione": *Il sottoscritto Direttore dei lavori, tenuto conto delle modifiche come descritte alla precedente lettera a) dichiara che le stesse non derivano da errore e/o omissione di progettazione in quanto :*

- a) Confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;
- b) Escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr. art. 15 comma 15 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
- c) Non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;
- d) Non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:

-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell' opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti.

c)- circa il rispetto del comma 2 lett.b), come sopra riportato, dove "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza

necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro." risulta soddisfare tale condizione in quanto:

Le modifiche di cui alla precedente lettera a) determinano un aumento (€ 4.611,34) pari al 14,98% dell'importo contrattuale di euro 30.778,77 e quindi:

-Al di sotto del valore (15%) di cui all'art.106 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; (omissis)

-La sottoscrizione di apposito atto di sottomissione dell'importo di euro 4.611,34;

-Determinano un avanzo di euro 5.380,06 rispetto al progetto principale che passa da euro 55.005,16 ad euro € 49.625,10."

(cfr. lett.E) della sopra citata "relazione")

05)-PRENDERE ATTO ed approvare, tenuto conto di quanto riportato al precedente punto 04), la "Modifica contrattuale", redatta dal D.LL. Geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), trasmetteva "Modifica contrattuale", di che trattasi, dell'importo complessivo di € 49.625,10, di cui € 35.390,11 per lavori al netto del ribasso del 23,20% comprensivi del costo della sicurezza, € 1.052,55, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

01)-Documenti progettuali non oggetto di modifica.....Elab. 0.v1;
02)-Relazione generaleElab. A.v1;
03)-Verbale concordamento nuovi prezzi.....Elab.P.a.v1;
04)-Computo metrico estimativo.....Elab.Q.a.v1;
05)-Quadro comparativo computi.....Elab.Q.b.v1;
06)-Quadro economico.....Elab.R.a.v1;
07)-Quadri economici di confronto.....Elab.R.b.v1;
08)-Quadro di incidenza della manodopera.....Elab.S.v1;
09)-Atto di sottomissione.....Elab.T.a.v1;
10)-Piano Particellare d'esproprio.....Elab.V.v1;
11)-Dichiarazioni del progettista.....Elab.W.v1;
12)-Elaborato "STRADA PONTE PAOLETTI - CASA BASTIANI N.22" contenente:

Particolari.....TAV.02.F.v1;

e con il seguente quadro economico:

Aa)-IMPORTO LORDO DELLE LAVORAZIONI:

Aa1)-a misura: € 45.762,92

di cui:

Aa2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; € 1.052,55
(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

Aa3)-Importi per manodopera; € 3.203,40
(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

Ab)-IMPORTO RIBASSATO DELLE LAVORAZIONI:

Ab1)-a misura al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 23,20% e comprensivo dell'importo per manodopera: € 34.337,56

Ab2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; € 1.052,55
(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

Ac)-IMPORTO NETTO CONTRATTUALE PERIZIA €

35.390,11

B) -SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

| | | |
|---|---|----------|
| 1. I.V.A. lavori 22% | | |
| € 7.785,82 | | |
| 2. Lavori di cui all'art.14 comma 3 del D.M.I.T. n.49/2018 (rimborsi previa fattura | € | 0,00 |
| 3. I.V.A. 22% su 2) | | |
| € 0,00 | | |
| 4. Rilievi, accertamenti e indagini | € | |
| 0,00 | | |
| 5. I.V.A. 22% su 4) | | |
| € 0,00 | | |
| 6. Allacciamenti ai pubblici servizi | € | 0,00 |
| 7. Imprevisti I.V.A.22% compresa | € | 1.768,34 |
| 8. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | € | |
| 0,00 | | |
| 9. Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (vedi imprevisti) | € | 0,00 |
| 10a.Spese tecniche per progettazione, direzione, contab.e accert.reg.re esec. | € | 2.897,44 |
| 10b.Spese tecniche per coord.sicurez. in fase di progettazione ed esecuzione | € | 286,56 |
| 11a.C.I.4% su 10a | € | |
| 115,90 | | |
| 11b.C.I.4% su 10b | € | |
| 11,46 | | |
| 12a.Iva 22% su 10a+11a | € | |
| 0,00 | | |
| 12b.Iva 22% su 10b+11b | € | |
| 65,46 | | |
| 13.Fondo per l'innovazione di cui all'art.113 comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del 2% (€ 7.700,05)dell'importo lavori(€ 385.002,71) | € | 159,20 |
| 14.Incentivo per il responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 pari al 80% del 2%(€ 7.700,05)dell'importo lavori (€ 385.002,71) (45% dell'80% del 2%-Reg.to com.le) | € | 636,80 |
| 15.Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. | € | |
| 0,00 | | |
| 16.Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016 | € | 0,00 |
| 17.Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015) | € | 0,00 |
| 18.Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 385.002,71) | € | 0,00 |
| 19.Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | | |
| € 0,00 | | |
| 20.Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € | |
| 0,00 | | |
| 21.Cnpaia 4% su 20 | € | 0,00 |
| 22.Iva 22% su 20+21 | | € |
| 0,00 | | |
| 23a.Spese tecniche per progettazione, direzione, contab.e accert.reg.re esec. - variante | € | 435,29 |
| 23b.Spese tecniche per coord.sicurez. in fase di progettazione ed esecuzione - variante | € | 43,50 |

| | |
|------------------------|----------------|
| 24a.C.I.4% su 23a | € |
| 17,41 | |
| 24b.C.I.4% su 23b | € |
| 1,74 | |
| 25a.Iva 22% su 23a+24a | € |
| 0,00 | |
| 25b.Iva 22% su 23b+24b | € 9,95 |
| | <u>SOMMANO</u> |
| | € 14.234,98 |

TOTALE

€ 49.625,10

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.123 del 06.08.2019, >, pari ad € 5.380,06 e con un aumento contrattuale di € 4.611,34 (€ 35.390,11 - € 30.778,78), pari al 14,9822%;

06) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

07) -DARE ATTO che la "Modifica contrattuale", di che trattasi, per le finalità di cui al comma 14 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. non appare soggetta alle disposizioni di cui al primo periodo in quanto non trattasi di "varianti in corso d'opera", di cui al comma 1, lett.c)n.1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

08) -DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, viene finanziato con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, pos.6045738, giusta nota di concessione prestito, prot. 2060446/18 del 25.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.5576 del 25.06.2018;

09) -DARE ATTO che la spesa di € 55.005,15, troverà copertura nel modo seguente:

"Diverso utilizzo di EURO 55.005,15 per manutenzione straordin. - opere stradali varie - rete viaria comunale, infrastr. accessorie e funzionali" del contratto di prestito con la Cassa DD.PP. pos.6045738 del 25.06.2018;

10) -IMPUTARE la spesa di € 55.005,15 come di seguito riportato:

| Tit. | Codice | Capitolo | Descrizione | Prev. Iniz.CO 2019 |
|------|----------------------|----------|--|--------------------|
| 2 | 10.05-2.02.01.09.012 | 2913 | Spese per opere di manutenzione rete viaria uso pubblico da mutuo Cassa DD.PP. | 500.000,00 |

del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

geom.Carlo Trobbiani

LA GIUNTA COMUNALE

[]-Tenuto conto che sulla proposta della presente deliberazione, non necessitano pareri, in quanto trattasi di atto di indirizzo:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

[]-Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica;

[X]-Il Responsabile del Servizio OO.PP.e Patrimonio per quanto concerne la

regolarità tecnica:

Parere favorevole, per quanto di competenza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 106 comma 2 lett. a) e b) d.lgs. n.50/2016 s.m.i. e art.8 d.m.i.t. n.49/2018.

[]-Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia privata per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione

per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Stato civile e anagrafe per quanto concerne la regolarità tecnica;

[X]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità

Contabile e copertura finanziaria;

Parere favorevole, per quanto di competenza, nei limiti della somma di cui al contratto di prestito con la Cassa DD.PP. pos.6045738 del 25.06.2018.

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati, di:

01) -PRENDERE ATTO che con nota in data 14.11.2019, acclarata al protocollo comunale al n.9893 del 14.11.2019, il D.LL. Geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), trasmetteva "Modifica contrattuale n.1", di che trattasi, dell'importo complessivo di € 49.625,10, di cui € 35.390,11 per lavori al netto del ribasso del 23,20% comprensivi del costo della sicurezza, € 1.052,55, non soggetti a ribasso;

02) -PRENDERE ATTO in particolare della "Relazione descrittiva - All. A.v1";

03) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) commi: 2 lett.b) 3, 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

04) -DARE ATTO che la "Modifica contrattuale":

a)- circa il fatto che "la modifica non altera la natura generale del contratto;" del n.2, comma 1 lett.c) soprariportato, risulta soddisfare tale condizione in quanto, come riportato dal d.ll., geom. Mauro Strambi, alla lett.C) della sopra citata "relazione":

Oltre agli interventi attuati su nuovi tratti stradali non previsti nel progetto originario, tutte le lavorazioni introdotte con i nuovi prezzi non alterano la natura generale del contratto in quanto trattasi di lavorazioni di cui si è riscontrata la necessità in sede esecutiva anche per rendere pienamente funzionali le opere realizzate in relazione a condizioni riscontrate e riscontrabili solo in fase esecutiva.

b)- per quanto sopra riportato, non appare essere conseguente ad "errori o omissioni di progettazione" di cui al comma 10, da parte del progettista, geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), in quanto, come riportato dal d.ll., geom. Mauro Strambi, alla lett.D) della sopra citata "relazione": *Il sottoscritto Direttore dei lavori, tenuto conto delle modifiche come descritte alla precedente lettera a) dichiara che le stesse non derivano da errore e/o omissione di progettazione in quanto :*

a) Confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;

b) Escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr. art. 15 comma 15 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);

c) Non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;

d) Non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:

-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell' opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti.

c)- circa il rispetto del comma 2 lett.b), come sopra riportato, dove "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura

sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro." risulta

soddisfare tale condizione in quanto:

Le modifiche di cui alla precedente lettera a) determinano un aumento (€ 4.611,34) pari al 14,98% dell'importo contrattuale di euro 30.778,77 e quindi:

-Al di sotto del valore (15%) di cui all'art.106 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; (omissis)

-La sottoscrizione di apposito atto di sottomissione dell'importo di euro 4.611,34;

-Determinano un avanzo di euro 5.380,06 rispetto al progetto principale che passa da euro 55.005,16 ad euro € 49.625,10."

(cfr. lett.E) della sopra citata "relazione")

05)-PRENDERE ATTO ed approvare, tenuto conto di quanto riportato al precedente punto 04), la "Modifica contrattuale", redatta dal D.LL. Geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), trasmetteva "Modifica contrattuale", di che trattasi, dell'importo complessivo di € 49.625,10, di cui € 35.390,11 per lavori al netto del ribasso del 23,20% comprensivi del costo della sicurezza, € 1.052,55, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

01)-Documenti progettuali non oggetto di modifica.....Elab. 0.v1;
02)-Relazione generaleElab. A.v1;
03)-Verbale concordamento nuovi prezzi.....Elab.P.a.v1;
04)-Computo metrico estimativo.....Elab.Q.a.v1;
05)-Quadro comparativo computi.....Elab.Q.b.v1;
06)-Quadro economico.....Elab.R.a.v1;
07)-Quadri economici di confronto.....Elab.R.b.v1;
08)-Quadro di incidenza della manodopera.....Elab.S.v1;
09)-Atto di sottomissione.....Elab.T.a.v1;
10)-Piano Particellare d'esproprio.....Elab.V.v1;
11)-Dichiarazioni del progettista.....Elab.W.v1;
12)-Elaborato "STRADA PONTE PAOLETTI - CASA BASTIANI N.22" contenente:

Particolari.....TAV.02.F.v1;

e con il seguente quadro economico:

Aa)-IMPORTO LORDO DELLE LAVORAZIONI:

Aa1)-a misura: € 45.762,92

di cui:

Aa2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; € 1.052,55
(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

Aa3)-Importi per manodopera; € 3.203,40
(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

Ab)-IMPORTO RIBASSATO DELLE LAVORAZIONI:

Ab1)-a misura al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 23,20% e comprensivo dell'importo per manodopera: € 34.337,56

Ab2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; € 1.052,55
(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

Ac)-IMPORTO NETTO CONTRATTUALE PERIZIA € 35.390,11

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1. I.V.A. lavori 22%

€ 7.785,82

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| 2. Lavori di cui all'art.14 comma 3 del D.M.I.T. n.49/2018 (rimborsi previa fattura | € | 0,00 | |
| 3. I.V.A. 22% su 2) | | | |
| € 0,00 | | | |
| 4. Rilievi, accertamenti e indagini | | € | |
| 0,00 | | | |
| 5. I.V.A. 22% su 4) | | | |
| € 0,00 | | | |
| 6. Allacciamenti ai pubblici servizi | € | 0,00 | |
| 7. Imprevisti I.V.A.22% compresa | € | 1.768,34 | |
| 8. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | | € | |
| 0,00 | | | |
| 9. Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (vedi imprevisti) | € | 0,00 | |
| 10a.Spese tecniche per progettazione, direzione, contab.e accert.reg.re esec. | | € | 2.897,44 |
| 10b.Spese tecniche per coord.sicurez. in fase di progettazione ed esecuzione | € | 286,56 | |
| 11a.C.I.4% su 10a | | € | |
| 115,90 | | | |
| 11b.C.I.4% su 10b | | € | |
| 11,46 | | | |
| 12a.Iva 22% su 10a+11a | | € | |
| 0,00 | | | |
| 12b.Iva 22% su 10b+11b | | € | |
| 65,46 | | | |
| 13.Fondo per l'innovazione di cui all'art.113 comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del 2% (€ 7.700,05)dell'importo lavori(€ 385.002,71) | € | 159,20 | |
| 14.Incentivo per il responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 pari al 80% del 2%(€ 7.700,05)dell'importo lavori (€ 385.002,71) (45% dell'80% del 2%-Reg.to com.1e) | € | 636,80 | |
| 15.Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. | | € | |
| 0,00 | | | |
| 16.Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016 | € | 0,00 | |
| 17.Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015) | € | 0,00 | |
| 18.Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 385.002,71) | | € | 0,00 |
| 19.Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | | | |
| € 0,00 | | | |
| 20.Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | | € | |
| 0,00 | | | |
| 21.Cnpaia 4% su 20 | € | 0,00 | |
| 22.Iva 22% su 20+21 | | | € |
| 0,00 | | | |
| 23a.Spese tecniche per progettazione, direzione, contab.e accert.reg.re esec. - variante | € | 435,29 | |
| 23b.Spese tecniche per coord.sicurez. in fase di progettazione ed esecuzione - variante | € | 43,50 | |
| 24a.C.I.4% su 23a | | € | |
| 17,41 | | | |

| | |
|------------------------|----------------|
| 24b.C.I.4% su 23b | € |
| 1,74 | |
| 25a.Iva 22% su 23a+24a | € |
| 0,00 | |
| 25b.Iva 22% su 23b+24b | € 9,95 |
| | <u>SOMMANO</u> |
| | € 14.234,98 |

TOTALE

€ 49.625,10

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.123 del 06.08.2019, >, pari ad € 5.380,06 e con un aumento contrattuale di € 4.611,34 (€ 35.390,11 - € 30.778,78), pari al 14,9822%;

06) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.106 (*Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia*) comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

07) -DARE ATTO che la "Modifica contrattuale", di che trattasi, per le finalità di cui al comma 14 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. non appare soggetta alle disposizioni di cui al primo periodo in quanto non trattasi di "varianti in corso d'opera", di cui al comma 1, lett.c)n.1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

08) -DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, viene finanziato con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, pos.6045738, giusta nota di concessione prestito, prot. 2060446/18 del 25.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.5576 del 25.06.2018;

09) -DARE ATTO che la spesa di € 55.005,15, troverà copertura nel modo seguente:

"Diverso utilizzo di EURO 55.005,15 per manutenzione straordin. - opere stradali varie - rete viaria comunale, infrastr. accessorie e funzionali" del contratto di prestito con la Cassa DD.PP. pos.6045738 del 25.06.2018;

10) -IMPUTARE la spesa di € 55.005,15 come di seguito riportato:

| Tit. | Codice | Capitolo | Descrizione | Prev. Iniz. CO 2019 |
|------|----------------------|----------|--|---------------------|
| 2 | 10.05-2.02.01.09.012 | 2913 | Spese per opere di manutenzione rete viaria uso pubblico da mutuo Cassa DD.PP. | 500.000,00 |

del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione al provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267/00;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma

4^ art. 134 del T.U. D.Lgs n. 267/200.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
LEONI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della stessa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 30-11-2020

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il:

- () 06-02-20 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000;
- () 11-12-2020 per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000;

ANNOTAZIONI
