

17-2018



Ufficio Tecnico
settore B

COMUNE DI POLLENZA

Cod. Fisc. 00224000430 - tel. 0733/548717-18-19-20 - fax 0733/548704-19 - lavoripubblici@comune.pollenza.mc.it

Lavori:

Potenziamento viabilità comunale strada Rambona

Codice:

P_18-20/043041/17-2018

Numero:

17-2018

C.U.P.

I87H18000440004

C.I.G.

Oggetto:

PROGETTO PRELIMINARE [] - DEFINITIVO [] - ESECUTIVO [X]

Elaborato:

Perizia Di Variante

Responsabile del Procedimento:

geom. Roberto Del Savio

Tavola n.

Progettisti:

ing. Federico Canullo

ing. Marco Orazi

Data:

19 luglio 2018

Aggiornamento:

20 febbraio 2019

Revisione:

Revisione:

Consulenze:

Scala:

Sommario

1	Premessa.....	2
	<i>1.1 Generalità.....</i>	<i>2</i>
	<i>1.2 Quadro economico di progetto.....</i>	<i>2</i>
2	Procedura di appalto	2
	<i>2.1 Individuazione impresa ed aggiudicazione</i>	<i>2</i>
	<i>2.2 Consegna lavori</i>	<i>3</i>
3	Variante al progetto	3
	<i>3.1 Motivazioni della variante</i>	<i>3</i>
	<i>3.2 Oggetto della variante.....</i>	<i>3</i>
	<i>3.3 Aggiunta nuovo prezzo.....</i>	<i>3</i>
	<i>3.4 nuovo importo contrattuale</i>	<i>3</i>

1 Premessa

1.1 Generalità

L'intervento in argomento prevede la sistemazione del manto bituminoso della strada comunale Rambona. La redazione del progetto esecutivo è stata completata in data 19 luglio 2018 ed è stato successivamente approvato con delibera di Giunta Comunale n. 152 del 30/07/2018.

1.2 Quadro economico di progetto

Il quadro economico allegato al progetto originario, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 152 del 30/07/2018, risultava così composto:

QUADRO ECONOMICO									
A	a	LAVORI IN APPALTO							
		Rifacimento asfalto	OG3	97,44%	€	115.564,14			
		Totale lavori a base d'asta		97,44%			€	115.564,14	
	a1	Oneri per la sicurezza							
		Rifacimento asfalto	OG3	2,56%	€	3.038,28			
		Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso		2,56%			€	3.038,28	
Importo lavori		100,0%			€	118.602,42			
B	SOMME A DISPOSIZIONE								
	b1	Spese tecniche	consulenze			€	500,00		
	b2		contributo previdenziale		4,00%	€	20,00	€	520,00
	c	Lavori in economia				€	1.500,00	€	1.500,00
	d	imprevisti e accantonamenti		2,11%	€	3.170,65	€	3.170,65	
	e1	I.V.A. su	Rifacimento asfalto	€ 118.602,42	22,00%	€	26.092,53		
	e2		spese tecniche	€ 520,00	22,00%	€	114,40	€	26.206,93
	Totale somme a disposizione							€	31.397,58
TOTALE INTERVENTO							€ 150.000,00		

2 Procedura di appalto

2.1 Individuazione impresa ed aggiudicazione

A seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "b" del codice dei contratti, le opere stradali - CIG 759307213D - previste nell'ambito dell'intervento di che trattasi furono definitivamente affidate, con determina n. 315 del 05/10/2018 alla ditta Co.Ge.A. S.r.l.s. di Montaquila (IS), cod.fisc. e part.IVA 00932480940, con sede in via Aldo Moro snc, 86070 Montaquila (IS), per l'importo contrattuale di netti € 84.718,31, compresi oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 22% come per legge, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 23,32%;

2.2 Consegna lavori

In data 15 novembre 2018 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori, assunto al n. 370/18/B di prot. UTC in data 16/11/2018, alla ditta Co.Ge.A. di Montaquila (IS).

3 Variante al progetto

3.1 Motivazioni della variante

Al fine di eseguire alcune lavorazioni per la sistemazione di opere, seppur non strettamente comprese nell'intervento di che trattasi, comunque a questo connesse e particolarmente urgenti, si è reso necessario redigere una perizia di variante.

Le suddette lavorazioni si sono rese necessarie a seguito delle avverse condizioni meteorologiche riscontrate nella prima metà del mese di dicembre con conseguente sospensione dei lavori autorizzata con verbale del 11/12/2018 e assunto al prot. UTC n. 396/18/B del 22/12/2018.

3.2 Oggetto della variante

In particolare è stato realizzato un tratto aggiuntivo di tappetino d'usura pari a circa 350 m verso l'incrocio con la strada provinciale 108 particolarmente danneggiato e peggiorato a seguito delle consistenti precipitazioni e delle gelate avvenute nella prima metà del mese di dicembre.

A causa del peggioramento delle condizioni metereologiche si è reso inoltre necessario eseguire una pulizia dei cigli e dei bordi stradali prima della realizzazione del manto bituminoso.

3.3 Aggiunta nuovo prezzo

Nella redazione della perizia è stato necessario introdurre n. 1 nuovo Prezzo sulla base dei prezzi di riferimento del Prezziario Ufficiale della Regione Marche in materia di Lavori Pubblici attualmente vigente, da assoggettare al medesimo ribasso contrattuale del 29,32% offerto in sede di affidamento dei lavori:

NP.OG3.01 – Pulizia cigli della piattaforma stradale.

Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e muri di contenimento, eseguito meccanicamente o a mano, compreso ogni onere per l'asportazione anche a mano di vegetazione intestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché per l'allontanamento dei materiali di risulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Per lavori eseguiti lateralmente.

Al metro euro zero/33.....a metro	€	0,33
sicurezza inclusaa metro	€	0,01

3.4 Nuovo importo contrattuale

L'importo netto contrattuale delle opere stradali da complessivi € 84.718,31 sono stati aumentati ad € 100.579,61 con un aumento dell'importo di complessivi € 15.861,30, compresi oneri per la sicurezza aggiuntivi per € 596,46, rispetto al contratto originario, pari al 18,72%.

3.5 Inquadramento normativo variante

Per quanto riguarda la qualificazione delle varianti apportate al progetto originario si può affermare come le stesse per l'importo complessivo netto di € 15.861,30 possano essere inquadrate

nell'ambito della lettera c del primo comma dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 in cui si stabilisce che "... i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ... c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni ...: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto ...".

In tal senso infatti si possono formulare le seguenti considerazioni:

- ✓ la necessità delle modifiche sopra descritte è emersa a seguito degli eventi meteorici intensi del periodo compreso tra fine novembre e i primi giorni di dicembre durante il quale le nevicate intense ed il brusco abbassamento della temperatura hanno comportato, oltre che la necessità di sospendere le lavorazioni anche un repentino deterioramento del manto stradale sui tratti immediatamente a valle di quelli oggetto dell'intervento appaltato;
- ✓ la modifica non altera la natura generale del contratto in quanto le opere da eseguirsi consistono sostanzialmente nella medesima tipologia di opere del contratto principale e riguardano sostanzialmente l'esecuzione di uno strato di binder e del sovrastante strato di tappeto di usura in conglomerato bituminoso, previa esecuzione di una pulizia straordinaria delle cunette stradali saturate con il materiale accumulato a seguito delle nevicate e delle piogge verificatesi.

Allegati:

- Quadro comparativo;
- Quadro Tecnico Economico di variante;
- Atto di sottomissione.

Il direttore dei lavori
Ing. Federico Canullo

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: potenziamento viabilità comunale - strada Rambona

COMMITTENTE:

Data, 20/02/2019

IL TECNICO

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

[illegible]

COMUNE DI POLLENZA						
provincia di Macerata						
Potenziamento viabilità comunale strada Rambona						
Importo intervento				cod.	17-2018	€ 150.000,00
QUADRO ECONOMICO				Progetto	Contratto	Variante
A	LAVORI IN APPALTO					
	a	rifacimento asfalto	OG3	€ 115.564,14		€ 137.160,26
		a detrarre ribasso d'asta	29,32%		€ 33.883,41	€ 40.215,39
	Oneri per la sicurezza					
	a1	rifacimento asfalto	OG3	€ 3.038,28		€ 3.634,74
		Importo lavori		€ 118.602,42		
		Importo contrattuale			€ 84.718,31	€ 100.579,61
		Ribasso		€ 46.643,66	€ 21.987,82	
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
	b1	Spese tecniche	consulenze	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	b2		contributo previdenziale	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
	c	pagamenti su fattura		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	d	imprevisti e accantonamenti		€ 3.170,65	€ 3.170,65	€ 3.170,65
	e1	I.V.A. su	rifacimento asfalto 22,00%	€ 26.092,53	€ 18.638,03	€ 22.127,51
	e2		spese tecniche 22,00%	€ 114,40	€ 114,40	€ 114,40
		Totale somme a disposizione		€ 31.397,58	€ 18.638,03	€ 27.432,56
TOTALE INTERVENTO				€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00

Pollenza, 20 febbraio 2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Federico Canullo