

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 23-05-19 Numero 130

Oggetto: POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE, MARCIAPIEDE VIA GALILEI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 09:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MONTI LUIGI	SINDACO	P
ROMOLI MAURO	VICE SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
LANZI MARIANGELA	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE ESTERNO	P

presenti n. 5 assenti n. 0.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig MONTI LUIGI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

L'assessore competente illustra la proposta di deliberazione di cui al titolo dopo di che, previa ampia discussione,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- ✓ il documento istruttorio predisposto dall'ufficio tecnico, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità dell'adozione del presente atto;

Ritenuto:

- ✓ di poter condividere le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio ai fini dell'adozione del presente atto;

Ravvisata:

- ✓ la necessità pertanto di approvare l'allegata perizia di variante del progetto delle opere di "Potenziamento viabilità comunale marciapiede via Galilei", cod. 14-2019, nell'ambito dell'investimento codificato con CUP I81B19000000001, redatta da parte dell'ufficio tecnico comunale in data 20/05/2019 per un importo netto dei lavori in categoria OG3 di € 56.294,70, compresi € 1.439,51 per oneri per la sicurezza, con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 6.078,37, corrispondente ad un incremento del 12,10%, oltre € 13.705,30 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per complessivi invariati € 70.000,00, secondo il seguente quadro economico

A) LAVORI IN APPALTO:

1) Lavori in variante	€ 63.774,95	
a dedurre oneri per la sicurezza	- € 1.439,51	
restano	€ 62.335,44	
a dedurre il ribasso d'asta del 12,00%	- € 7.480,25	
restano	€ 54.855,19	
oneri per la sicurezza	- € 1.439,51	
Totale lavori netti in variante		€ 56.294,70
con un aumento di netti € 6.078,37 (12,10%)		

B) SOMME A DISPOSIZIONE

a) spese gen. (art. 113 d.lgs. 50/2016)	€ 1.147,95	
b) coord.sicurezza (con contr.prev.4%)	€ 1.300,00	
c) lavori in economia (IVA compresa)	€ 5.341,88	
d) I.V.A. su:		
1) lavori al 10%	€ 5.629,47	
2) spese tecniche al 22%	€ 286,00	
somma l'I.V.A.	€ 5.915,47	
Totale somme a disposizione		€ 13.705,30
TOTALE INTERVENTO		€ 70.000,00

e composto dei seguenti elaborati tecnici:

tav. RIV Relazione illustrativa variante
tav. EGV Elaborati grafici variante - prospetto muro
tav. EPV Elenco dei Prezzi Unitari
tav. CMV Computo Metrico Estimativo Variante
tav. QRV Quadro di Raffronto
tav. ASV Schema Atto di Sottomissione

- ✓ la necessità inoltre di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo del 20/05/2019, assunto al prot.UTC 223/19/B del 21/05/2019, già sottoscritto dal

direttore dei lavori e, per accettazione e conferma, dall'impresa appaltatrice;

Richiamato

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ l'art. 8, comma 3, del regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di giunta comunale n. 228 del 09/10/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai componenti la giunta comunale presenti alla seduta:

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare pertanto l'allegata perizia di variante del progetto delle opere di "Potenziamento viabilità comunale marciapiede via Galilei", cod. 14-2019, nell'ambito dell'investimento codificato con CUP I81B19000000001, redatta da parte dell'ufficio tecnico comunale in data 20/05/2019 per un importo netto dei lavori in categoria OG3 di € 56.294,70, compresi € 1.439,51 per oneri per la sicurezza, con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 6.078,37, corrispondente ad un incremento del 12,10%, oltre € 13.705,30 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per complessivi invariati € 70.000,00, secondo il quadro economico e composta degli elaborati tecnici riepilogati in narrativa;
- 3) di approvare altresì l'allegato schema di atto aggiuntivo del 20/05/2019, assunto al prot.UTC 223/19/B del 21/05/2019, già sottoscritto dal direttore dei lavori e, per accettazione e conferma, dall'impresa appaltatrice;
- 4) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 5) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione

immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- ✓ che il comune di Pollenza, nell'ambito di un più generale programma di adeguamento e potenziamento della viabilità comunale nel capoluogo e nelle frazioni mediante una serie di interventi puntuali di ampliamento di alcuni tratti stradali e la razionalizzazione degli incroci oggetto della maggiore quantità di traffico veicolare, aveva già individuato negli anni scorsi uno specifico intervento di messa in sicurezza del collegamento pedonale tra il centro storico e l'ambito residenziale in via Galilei (lungo la strada provinciale 124 "Stazione di Pollenza - Passo di Treia") mediante realizzazione, all'interno della esistente fascia di pertinenza stradale, di un nuovo marciapiede;
- ✓ che il progetto redatto a cura dell'ufficio tecnico comunale in data "marzo 2018" sulla base della richiesta formulata con nota n. 5213 del 22/02/2018, assunta al prot. 3396 del 08/03/2018, da parte della stessa provincia di Macerata per l'esecuzione di interventi da finanziarsi mediante destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni elevate ai sensi dell'art. 142 del Codice della Strada, come modificato dalla legge 120/2010, lungo le strade provinciali, incassati dal comune negli anni 2013/2017, determinati in complessi € 51.056,05, venne inviato con nota n. 4552 del 29/03/2018 per consentirne la realizzazione a cura della stessa provincia;
- ✓ che in esito ai contatti successivamente intercorsi tra gli enti si è accertata l'impossibilità per la provincia di procedere con la realizzazione dell'urgente intervento in questione avvalendosi delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni elevate dal comune ai sensi del codice della strada lungo la viabilità di pertinenza della provincia, cosicché l'intervento urgente di cui al titolo era pertanto rimasto privo di finanziamento;

Premesso altresì:

- ✓ che il programma triennale 2019/2021, approvato con delibera di consiglio comunale n. 63 del 28/12/2018, in analogia a quanto già operato negli anni precedenti, individuava una "linea programmatica" riguardante il potenziamento ed il recupero della viabilità esistente e di progetto, in considerazione della sempre maggiore attenzione che si dovrà porre nel corso dei prossimi anni verso gli interventi di manutenzione delle infrastrutture esistenti, nell'ambito del quale, pertanto, era stato inserito uno specifico intervento denominato "Potenziamento viabilità comunale 2020, marciapiede via Galilei" identificato con codice 03-2020;
- ✓ che, nell'ambito degli adempimenti previsti dalla legge di bilancio 2019, approvata con legge n. 145 del 30/12/2018, il comune di Pollenza aveva provveduto ad inviare telematicamente le certificazioni richieste in ordine agli interventi di messa in sicurezza degli edifici, del territorio e delle strade, cui ha fatto seguito l'invio da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, della nota n. 6046 del 12/01/2019, assunta al prot. 476, con cui si anticipa la pubblicazione in G.U. del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 10 gennaio 2019, concernente la "Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019", per un importo di € 70.000,00, a condizione che l'esecuzione delle relative opere abbia inizio entro il prossimo 15 maggio, a pena di decadenza;
- ✓ che conseguentemente, su indicazione dell'amministrazione, l'ufficio tecnico comunale ha provveduto a redigere una apposita "Variante gennaio 2019" al vigente Programma Triennale Lavori Pubblici 2019/2021 che, nel caso specifico, prevede l'anticipazione al corrente anno 2019 dell'intervento di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei, cod. 14-2019, per l'importo complessivo di € 70.000,00, in corso di approvazione da parte del consiglio comunale, sulla base del progetto definitivo già acquisito agli atti d'ufficio;

Rilevato:

- ✓ che nel frattempo si era pertanto provveduto, con nota n. 774 del 18/01/2019, a

richiedere alla provincia di Macerata il rilascio del prescritto nulla-osta alla realizzazione di un nuovo marciapiede lungo la S.P. 124 "Stazione di Pollenza - Passo di Treia" dal km 3+850 al km 3+960, lato sx, all'interno del centro abitato del capoluogo autorizzazione rilasciata con n. 52282/241 del 25/01/2019, assunta al prot. 1760 del 08/02/2019;

- ✓ che il progetto elaborato dall'ufficio prevedeva sostanzialmente le seguenti tipologie generali di opere:
 - rimozione dei pali di illuminazione pubblica esistenti e delle relative protezioni;
 - scavo di sbancamento della scarpata e a sezione obbligata per tutta la larghezza del nuovo marciapiede;
 - demolizione cordolo esistente e rimozione plinti di fondazione per i pali di illuminazione pubblica;
 - posa in opera dei nuovi plinti;
 - getto del magrone di sottofondazione per uno spessore di 10 cm;
 - posa in opera del nuovo cordolo;
 - realizzazione della fondazione dello spessore di 25 cm e successivamente realizzazione del muretto di contenimento dell'altezza di 130 cm;
 - realizzazione della pavimentazione del nuovo marciapiede in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di 3 cm;
 - realizzazione del drenaggio mediante posa in opera di una fila di forati, posti a secco, in aderenza al muro, del tubo drenante forato e della sovrastante ghiaia o pietrisco di riempitura;
 - rinterro e successiva sistemazione del terreno;
 - posa in opera dei vecchi pali di illuminazione pubblica;
- ✓ che ai fini della codifica dell'intervento l'ufficio tecnico ha poi provveduto ad acquisire il prescritto codice CUP I81B19000000001 presso il portale "http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/" del Dipartimento Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con procedura telematica assunta al prot. UTC 028/19/B del 05/02/2019;
- ✓ che l'intervento di cui al titolo si colloca nell'ambito della "pertinenza della strada" così come definita dall'articolo 24 del C.d.S. - che dispone "*le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa*" - nell'ambito della fascia di rispetto, così come rilevabile anche dalla documentazione fotografica allegata al progetto ove sono rilevati dettagliatamente i termini lapidei allo scopo collocati dalla provincia di Macerata;

Ricordato:

- ✓ che il progetto esecutivo delle opere di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei", cod. 14-2019, redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale comporta un investimento per l'importo complessivo di € 70.000,00, come di seguito:

A) LAVORI IN APPALTO:

1) Lavori:

a Opere stradali	€	56.888,94	
Totale lavori			€ 56.888,94
<i>di cui per oneri per la sicurezza</i>	€	1.283,89	
<i>di cui per lavori a base d'asta</i>	€	55.605,05	

B) SOMME A DISPOSIZIONE

a) spese gen. (art. 113 d.lgs. 50/2016)	€	1.024,00	
b) consulenze (compreso contr. prev. 4%)	€	520,00	
c) lavori in economia (IVA compresa)	€	3.000,00	
d) imprevisti e accantonamenti	€	2.763,77	
e) I.V.A. su:			
1) lavori al 10%	€	5.688,89	
2) spese tecniche al 22%	€	114,40	
somma l'I.V.A.	€	5.803,29	
Totale somme a disposizione			€ 13.111,06
TOTALE INTERVENTO			€ 70.000,00

- ✓ che il presente progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale è in definitiva composto dei seguenti elaborati tecnici:

tav. RI	Relazione illustrativa
tav. SC	Capitolato Speciale d'Appalto - parte prima (schema di contratto)
tav. DT	Capitolato Speciale d'Appalto - parte seconda (disciplinare tecnico)

tav. EP	Elenco dei Prezzi Unitari
tav. CM	Computo Metrico Estimativo
tav. CS	Computo Metrico Sicurezza
tav. IM	Stima Incidenza Manodopera
tav. RC	Relazione di Calcolo
tav. PM	Piano di Manutenzione
tav. CL	Cronoprogramma
tav. EG	Elaborati grafici di progetto

da ritenersi completi ed adeguati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 207/2010, per quanto applicabile, anche alla luce dei riscontri effettuati e dell'entità e della natura dell'intervento da realizzarsi, è stato approvato dalla giunta comunale con delibera n. 18 del 07/02/2019, previa acquisizione, ai sensi del citato art. 23 del d.lgs. 50/2016, del "Verbale di validazione del progetto esecutivo" prot.UTC 029/19/B del 05/02/2019, completo del rapporto conclusivo di cui al punto 1.7 del paragrafo VII della Linea Guida ANAC di cui alla delibera 973/2016, rubricato "Report di controllo della documentazione del progetto";

- ✓ che, in esecuzione della predetta deliberazione, in esito alla procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 1, comma 912, della legge 145/2018, previa consultazione tramite R.d.O. MEPA 2226762 di tre operatori economici, allo scopo avviata, i lavori di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei" cod. 14-2019, CUP I81B19000000001, CIG 7792284C2B, sono stati aggiudicati con determina n. 91/251 del 21/03/2019 alla ditta Foglia Germano di Pollenza (MC), cod.fisc. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, con sede in c.da Rambona 17/D, 62010, a Pollenza, per l'importo contrattuale di netti € 50.216,33, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 1.283,89, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 12,000%;
- ✓ che nelle more della stipula del contratto, come rilevabile dal DGUE allegato all'offerta e confermato a seguito della consegna della documentazione amministrativa necessaria da parte dell'impresa affidataria con nota assunta al prot. 5381 del 13/04/2019, appresa l'intenzione della medesima impresa di affidare parte dell'opera da eseguirsi in subappalto con la conseguenza di dover procedere, per la presenza contemporanea di più impresa sul cantiere, alla predisposizione della documentazione prevista dal vigente Testo Unico in materia di sicurezza d.lgs. 81/2008 nominando un coordinatore per la sicurezza del cantiere, con determina n. 137/366 del 16/04/2019, nell'approvare l'asestamento del quadro economico del complessivo intervento in conseguenza dell'affidamento dei lavori, si è provveduto ad affidare il servizio di "Coordinamento della sicurezza lavori di potenziamento viabilità comunale marciapiede via Galilei", CIG Z13280FF64, al geom. Giancarlo Dignani, c.f. MNGLVE61A04E783D, della società SIR.TE.CO. S.r.l. di Macerata, part.IVA 01454270438, con sede in via Pannaggi 13, 62100, a Macerata, per l'importo netto € 1.300,00, compreso contributo previdenziale al 4% ed oltre I.V.A. al 22% come per legge;
- ✓ che, per la regolarizzazione del rapporto contrattuale con l'impresa appaltatrice, si è quindi stipulato regolare contratto di appalto rep. 2654 del 02/05/2019, registrato all'Agenzia delle Entrate con n. 4619 del 21/05/2019;
- ✓ che i lavori principali sono stati consegnati all'impresa Foglia Germano di Pollenza (MC), cod.fisc. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, in data 02/05/2019 con verbale di consegna assunto al prot.UTC 191/19/B, in cui si è dato atto che, essendo il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori pari a 150 giorni naturali successivi e continui ai sensi dell'art. 14 del capitolato, l'ultimazione dei medesimi deve avvenire entro il 29/09/2019;

Considerato:

- ✓ che, in sede di rilascio del nulla-osta alla realizzazione di un nuovo marciapiede lungo la S.P. 124, la provincia di Macerata ha prescritto l'esecuzione di alcune lavorazioni aggiuntive inizialmente non previste per le quali pertanto occorre procedere all'accantonamento delle somme necessarie nell'ambito del quadro economico dell'intervento mediante previsione di lavori in economia da pagarsi dietro presentazione diretta di fattura con copertura finanziaria assicurata mediante parziale reimpiego del ribasso d'asta;
- ✓ che, inoltre, a seguito dello sbancamento del terreno per l'avvio dell'intervento il privato proprietario dell'area confinante ha chiesto la realizzazione di alcuni interventi integrativi finalizzati alla messa in sicurezza degli spazi privati, consistenti nella leggera

sopraelevazione del muro in c.a. da eseguirsi, per la quale pertanto occorre predisporre una specifica perizia di variante con parziale reimpiego del ribasso d'asta;

- ✓ che conseguentemente l'ufficio tecnico ha redatto l'allegata perizia di variante delle opere di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei", cod. 14-2019, per un importo dei lavori netti di complessivi € 56.294,70, compresi € 1.439,51 per oneri per la sicurezza, con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 6.078,37, corrispondente ad un incremento del 12,10%, compresi oneri per la sicurezza aggiuntivi per € 155,62, oltre somme a disposizione dell'amministrazione per € 13705,30 per importo complessivo invariato di € 70.000,00, come di seguito:

A) LAVORI IN VARIANTE:

1) Lavori in variante	€	63.774,95	
a dedurre oneri per la sicurezza	- €	1.439,51	
restano	€	62.335,44	
a dedurre il ribasso d'asta del 12,00%	- €	7.480,25	
restano	€	54.855,19	
oneri per la sicurezza	- €	1.439,51	
Totale lavori netti in variante	€	56.294,70	

con un aumento di netti € 6.078,37 (12,10%)

B) SOMME A DISPOSIZIONE

a) spese gen. (art. 113 d.lgs. 50/2016)	€	1.147,95	
b) coord.sicurezza (compreso contr.prev. 4%)	€	1.300,00	
c) lavori in economia (IVA compresa)	€	5.341,88	
d) I.V.A. su:			
1) lavori al 10%	€	5.629,47	
2) spese tecniche al 22%	€	286,00	
somma l'I.V.A.	€	5.915,47	
Totale somme a disposizione	€	13.705,30	

TOTALE INTERVENTO

€ 70.000,00

- ✓ che il presente progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale è in definitiva composto dei seguenti elaborati tecnici:

tav. RIV *Relazione illustrativa variante*
tav. EGV *Elaborati grafici variante - prospetto muro*
tav. EPV *Elenco dei Prezzi Unitari*
tav. CMV *Computo Metrico Estimativo Variante*
tav. QRV *Quadro di Raffronto*
tav. ASV *Schema Atto di Sottomissione*

da ritenersi completi ed adeguati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 207/2010, per quanto applicabile, anche alla luce dei riscontri effettuati e dell'entità e della natura dell'intervento da realizzarsi;

Ritenuto:

- ✓ che relativamente alla qualificazione delle predette ulteriori varianti si può affermare come le stesse per l'importo complessivo netto di € 6.078,37 debbano essere inquadrate nell'ambito della lettera c del primo comma dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 in cui si stabilisce che "... i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ... c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni ...: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto ...";
- ✓ che a tal proposito infatti si possono formulare le seguenti considerazioni:
- la necessità delle varianti sopra descritte è emersa esclusivamente a seguito dell'inizio delle lavorazioni, allorquando il privato proprietario ha manifestato l'esigenza di modificare l'altezza del muro;
 - la modifica non altera la natura generale del contratto in quanto le opere da eseguirsi consistono sostanzialmente nella medesima tipologia di opere del contratto principale e riguardano sostanzialmente l'esecuzione di conglomerati cementizi armati;
 - che inoltre le predette modifiche risultano altresì inquadrabili nell'ambito delle fattispecie di cui alla lettera "e" del primo comma dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 in cui si stabilisce che "... i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ... e) se le

modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 ...", in quanto le medesime modifiche, come stabilito al comma 4 del medesimo articolo, non soddisfa nessuna delle seguenti condizioni nello stesso comma previste:

- a) la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;*
 - b) la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto ... a favore dell'aggiudicatario (possibilità di varianti non sostanziali prevista nel capitolato speciale d'appalto e nel bando di gara);*
 - c) la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto (18,72% per le opere stradali);*
 - d) non vi è affidamento ad un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d);*
- ✓ che, anche in ordine al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche, il presente progetto possa ritenersi adeguato in virtù dell'intervenuta acquisizione del prescritto codice CUP I81B19000000001 con procedura telematica assunta al prot.UTC 028/19/B del 05/02/2019, e tenendo contestualmente conto della successiva acquisizione, nell'ambito della procedura di affidamento dei lavori, degli ulteriori necessari codici CIG presso il sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Tenuto conto:

- ✓ che l'intervento, così come progettato, in relazione sia alle previsioni del vigente strumento urbanistico generale del comune sia alle speciali disposizioni circa la tutela dei valori paesaggistico ambientali e storico architettonici, rientra tra le opere sempre consentite in quanto può configurarsi come intervento qualificabile ai sensi dell'art. 31 della legge n. 457/1978 (ristrutturazione) in relazione all'indispensabile adeguamento dell'infrastruttura stradale considerata;

Preso atto inoltre:

- ✓ che l'importo contrattuale aggiuntivo di € 6.686,21, I.V.A. al 10% compresa, derivante dall'applicazione del presente provvedimento, trova comunque copertura nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 70.000,00 garantito mediante reimpiego del contributo assegnato dal Ministero dell'Interno ai sensi del comma 107 dell'art. 1 della legge 145 del 30/12/2018 con decreto del capo dipartimento per gli affari interni del Ministero dell'Interno in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come confermato con nota n. 6046 del 12/01/2019, assunta al prot. 476 del 12/01/2019, mediante l'accantonamento disponibile al capitolo 2856 di bilancio, recante "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI", attualmente avente capienza complessiva per € 330.800,00, che allo scopo presenta adeguata disponibilità residua per € 13.146,04 per la realizzazione dell'intervento di cui al titolo;
- ✓ che ai sensi della lettera "c" del primo comma dell'art. 7 del T.U. dell'edilizia approvato con d.P.R. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni, l'atto di approvazione degli elaborati relativi alla presente variante all'originario progetto esecutivo dell'intervento, munito delle prescritte valutazioni in ordine alla validazione come svolte in narrativa, sostituisce il permesso di costruire;

Ravvisata:

- ✓ la necessità pertanto di procedere all'approvazione dell'allegata perizia di variante del progetto delle opere di "Potenziamento viabilità comunale marciapiede via Galilei", cod. 14-2019, nell'ambito dell'investimento codificato con CUP I81B19000000001, redatta da parte dell'ufficio tecnico comunale in data 20/05/2019 per un importo netto dei lavori in categoria OG3 di € 56.294,70, compresi € 1.439,51 per oneri per la sicurezza, con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 6.078,37, corrispondente ad un incremento del 12,10%, oltre € 13.705,30 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per complessivi invariati € 70.000,00, secondo il quadro economico e composta degli elaborati tecnici riepilogati in narrativa;
- ✓ la necessità altresì di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo del 20/05/2019,

assunto al prot. UTC 223/19/B del 21/05/2019, già sottoscritto dal direttore dei lavori e, per accettazione e conferma, dall'impresa appaltatrice;

Visto:

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ la lettera "c" del primo comma dell'art. 7 del T.U. dell'edilizia approvato con d.P.R. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto Responsabile del Settore B Ufficio Tecnico del comune di Pollenza, anche nelle sue funzioni di responsabile del procedimento di che trattasi:

propone

alla giunta comunale, per i motivi di cui in narrativa, di deliberare quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica prot. UTC 224/19/B del 21/05/2019, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare pertanto l'allegata perizia di variante del progetto delle opere di "Potenziamento viabilità comunale marciapiede via Galilei", cod. 14-2019, nell'ambito dell'investimento codificato con CUP I81B19000000001, redatta da parte dell'ufficio tecnico comunale in data 20/05/2019 per un importo netto dei lavori in categoria OG3 di € 56.294,70, compresi € 1.439,51 per oneri per la sicurezza, con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 6.078,37, corrispondente ad un incremento del 12,10%, oltre € 13.705,30 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per complessivi invariati € 70.000,00, secondo il quadro economico e composta degli elaborati tecnici riepilogati in narrativa;
- 3) di approvare altresì l'allegato schema di atto aggiuntivo del 20/05/2019, assunto al prot. UTC 223/19/B del 21/05/2019, già sottoscritto dal direttore dei lavori e, per accettazione e conferma, dall'impresa appaltatrice;
- 4) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 5) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ing. Federico Canullo

ALLEGATI:

- 1) Perizia di variante del 20/05/2019;
- 2) Atto aggiuntivo del 20/05/2019, assunto al prot. UTC 223/19/B del 21/05/2019.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 21-05-2019: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato F.to CANULLO FEDERICO

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 23-05-2019: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il SINDACO
F.to MONTI LUIGI

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 28-05-19, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267). con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 28-05-19, al 12-06-19,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario