

SETTORE III“LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI “ - OBIETTIVO N.1-			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE Importo complessivo € 890.000,00		
DESCRIZIONE SERVIZIO	Lavori Pubblici		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	<p>COSTRUZIONE DI N. 328 SEPOLTURE (312 loculi+16 ossari) A seguito dell’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, nell’anno 2018 è stata effettuata la procedura selettiva per l’affidamento a professionisti esterni dell’incarico per “Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori e contabilità, certificato di regolare esecuzione per i lavori di ampliamento del cimitero comunale” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii..</p> <p>In data 19/02/2019 il progetto esecutivo è stato inoltrato alla Soprintendenza archeologica, belle arti e del paesaggio delle Marche per l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 che è stata rilasciata in data 29/05/2019, ciò ha comportato uno slittamento dei tempi di conclusione del procedimento di redazione, validazione ed approvazione del progetto esecutivo. Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera n. 95 del 30/10/2019.</p> <p>Con determina del responsabile dei servizi finanziari n. 115/679 del 9/12/2019 si è proceduto all’assunzione del prestito con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dell’opera e solo successivamente si è potuto procedere all’assunzione della determina a contrarre il 27/12/2019 n. 147/730.</p> <p>Entro il 2020 i lavori dovranno essere appaltati per giungere alla loro ultimazione e collaudo nel 2021; Provvedere all’avvio delle fasi successive:</p> <p>ANNO 2020 - stipula contratto a seguito dell’espletamento della procedura di gara della CUC ed inizio lavori</p> <p>ANNO 2021 - ultimazione lavori e collaudo</p>		
TEMPI	2020	2021	2022
	x	x	
PESO OBIETTIVO	30%		

INDICATORI DI RISULTATO (efficienza e/o efficacia)	VALORI ATTESI DI RISULTATO	PERFORMANCE REALIZZATE (anno 2019)
Stipula contratto ed inizio lavori	SI/NO	Stipula contratto di servizi e consegna delle prestazioni Procedimento di autorizzazione Soprintendenza Verifica, validazione ed approvazione progetto esecutivo Procedimento di gara per l’esecuzione dei lavori (Determina a contrarre)

**SETTORE III“LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – SERVIZI TECNICI E
MANUTENTIVI “
- OBIETTIVO N. 2**

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTOSPORTIVO CAPOLUOGO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI NUOVISPOGLIATOI Importo complessivo € 680.000,00		
DESCRIZIONE SERVIZIO	Lavori Pubblici		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	<p>RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTOSPORTIVO CAPOLUOGO Nell'anno 2018 si è giunti all'approvazione del progetto esecutivo, assoggettato a revisione nel 2019 e così finanziato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 250.000,00 a carico del fondo “Sport e Periferie” nell'ambito del secondo Piano Pluriennale degli interventi predisposto dal C.O.N.I. di cui al D.P.C.M. 22 ottobre 2018, previo espletamento delle procedure attuative previste dal D.P.C.M. 22/10/2018; - € 430.000,00 con la disponibilità del capitolo 261310 del bilancio di previsione 2019/2021. Per il medesimo montante è stato stipulato contratto di mutuo, con abbattimento degli interessi, con l'Istituto per il Credito Sportivo (iniziativa “Sport Missione Comune 2018 – Protocollo d'intesa ANCI – ICS), già erogato in unica soluzione in data 28/06/2019; <p>Solo a seguito della stipula dell'accordo con il CONI per le modalità di appalto e di erogazione del finanziamento potrà essere dato avvio alla procedura di gara (determina a contrarre).</p> <p>ANNO 2020 La procedure di appalto prevista entro il 2019 non ha avuto avvio perché il procedimento propedeutico alla stipula dell'accordo con il CONI avviato dall'unità sport e salutea marzo 2019 si è concluso novembre 2019 e a tutt'oggi si è in attesa della stipula della convenzione con CONIche dovrà avvenire nel 2020 così come l'avvio del procedimento di gara per l'esecuzione dei lavori (determina a contrarre)</p> <ul style="list-style-type: none"> - stipula contratto ed inizio lavori <p>ANNO 2021 - ultimazione lavori e collaudo</p>		
TEMPI	2020	2021	2022
	X	X	
PESO OBIETTIVO	30%		

INDICATORI DI RISULTATO (efficienza e/o efficacia)	VALORI ATTESI DI RISULTATO	PERFORMANCE REALIZZATE (anno 2019)
<ul style="list-style-type: none"> - Procedimento di stipula dell'accordo con il CONI - Procedimento di gara per l'esecuzione dei lavori (Determina a contrarre) - Stipula contratto ed inizio lavori 	SI/NO	Approvazione progetto esecutivo revisionato a seguito del contraddittorio in data 04/06/2019 e 18/09/2019, presso la sede di Roma e del parere espresso dalla struttura tecnica del C.O.N.I. deputata alla verifica di congruità del progetto (Ufficio Sport e Periferie di Sport e Salute S.p.A. – Direzione Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport)

**SETTORE III“LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – SERVIZI TECNICI E
MANUTENTIVI”
OBIETTIVO N.3**

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PSR 2014-2020 SOTTOMISURA 4.3 – FA 2A: SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL’INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL’AMMODERNAMENTO E ALL’ADEGUAMENTO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA (OPERAZIONE A) – VIABILITÀ RURALE Importo complessivo € 2.898.000,00		
DESCRIZIONE SERVIZIO	Lavori Pubblici		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	LAVORI MIGLIORAMENTO VIABILITÀ RURALE STRADE CONSORZIALI Nel dare seguito all’obiettivo fissato dalla Giunta Comunale con atto n. 38 del 5/8/2019 si è giunti all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei seguenti interventi:		
	LAVORI	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (QTE)	
	Lavori di miglioramento viabilità rurale della Strada Consorziale Fosso Cavallo-Carola	€ 230.000,00	
	Lavori di miglioramento viabilità rurale della Strada Consorziale S.Lorenzo - S. Stefano	€ 272.000,00	
	Lavori di miglioramento viabilità rurale della Strada Consorziale S. Maria in Piana Catignano	€ 411.000,00	
	Lavori di miglioramento viabilità rurale della Strada Consorziale S. Elena Catignano	€ 259.000,00	
	Lavori di miglioramento viabilità rurale della Strada Consorziale Fontelci Catignano 2°tronco	€ 371.000,00	
	Lavori di miglioramento viabilità rurale della Strada Consorziale Piangiano Chiaravalle	€ 360.000,00	
	Lavori di miglioramento viabilità rurale della Strada Consorziale Casali S.Stefano	€ 320.000,00	
	Lavori di miglioramento viabilità rurale della Strada Consorziale SS.Crocifisso	€ 345.000,00	
Lavori di miglioramento viabilità rurale della Strada Consorziale Villa Fuglia	€ 330.000,00		
	A seguito dell’istruttoria della Regione Marche e alla eventuale assegnazione dei contributi richiesti, previo assenso a procedere dei consorzi stradali, si dovrà dare seguito al procedimento di appalto attraverso determina a contrarre ed all’esecuzione dei lavori		
TEMPI	2020	2021	2022
	X	X	
PESO OBIETTIVO	40%		

INDICATORI DI RISULTATO (efficienza e/o efficacia)	VALORI ATTESI DI RISULTATO	PERFORMANCE REALIZZATE (anno 2019)
<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione documentazione tecnica per assemblee consorzi - Procedimento di gara per l’esecuzione dei lavori previo assenso del Comune e dei consorziati (Determina a contrarre) 	SI/NO	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione documentazione tecnica per assemblee consorzi - Verifica conformità tecnica ed approvazione dei progetti esecutivi e predisposizione della documentazione ai fini dell’inoltro delle richieste di finanziamento