

COMUNE DI COLMURANO (MC)

**SERVIZIO TECNICO**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

REGISTRO GENERALE N.162

**DETERMINAZIONE NUMERO 63 DEL 28-09-2018**

**OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO MURA URBICHE PALAZZO  
MUNICIPALE - APPROVAZIONE VARIANTE 1.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di settembre, nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 96 del 04/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "LAVORI DI RESTAURO MURA URBICHE PALAZZO MUNICIPALE" per l'importo complessivo di progetto di Euro 30.000,00 suddiviso come segue:

<b>A - Lavori a base d'appalto</b>	Euro	
1. Totale lavori a misura		<b>21.693,57</b>
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		683,33
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		21.010,24
<b>Totale lavori a base d'appalto</b>	<b>Euro</b>	<b>21.693,57</b>

<b>B - Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		2.169,36
2. Spese tecniche R.U.P.		433,87
3. Spese tecniche compreso cnpaia ed IVA 22%		1.711,39
4. Spostamento centrale RAC ed allarme ufficio postali (IVA comp.)		1.830,00

5. Fornitura e posa in opera lastra in metallo 4 mm. su apertura mura urbiche (IVA comp.) di accesso ex locale bagno ed archivio		1.253,00
6. Predisposizione cantiere spostamento cavi elettrici da rimuovere (IVA comp.)		800,00
9. Imprevisti (IVA comp.)		108,81
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>8.306,43</b>

<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>Euro</b>	<b>30.000,00</b>
------------------------------------	-------------	------------------

Vista la determina a contrarre n. 89 del 18/12/2017 con la quale si stabiliva nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le sotto elencate scelte discrezionali:

- *l'espletamento della procedura per l'affidamento diretto dei lavori di "LAVORI DI RESTAURO MURA URBICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con stipulazione di contratto a misura e valutazione dell'offerta secondo il metodo del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;*
- *di invitare ditta di fiducia dell'Amministrazione ritenuta idonea purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente per la partecipazione ad appalti pubblici, in quanto lavori di importo inferiore, al netto degli oneri fiscali, a 40.000 Euro, per i lavori in economia, secondo i disposti dell'articolo 36, comma 2., lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, come dalle considerazioni che precedono;*

Richiamata al determinazione n. 01 del 15/01/2018 con la quale si affidavano i lavori di "LAVORI DI RESTAURO MURA URBICHE PALAZZO MUNICIPALE" alla ditta IMPRESA EDILE STRADALE 2P di Paoloni Enrico & C. S.r.l. con sede ad 62019 REANATI (MC) in Via Montefiore n. 98/A – C.F. e P.IVA 00250090438 al prezzo complessivo di Euro 17.491,52;

Considerato che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre variazioni e addizioni non previste nel contratto di appalto, al fine di migliorare il progetto di riqualificazione di che trattasi;

Visto che l'ufficio sisma comunale, ha apportato di conseguenza alcune modifiche al progetto originario, palesate nella perizia di variante n. 1, allegata materialmente al presente atto, che possono integralmente essere così riassunte:

- *pulizia dei lartermizi con acqua nebulizzata a bassa pressione e soluzione acida contro muschi, licheni e muffe;*
- *ripresa di muratura ad una testa e cucì e scuci localizzati;*
- *realizzazione impianto di illuminazione mura urbiche;*
- *fornitura e posa in opera essenze arboree;*

Visto l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole al riutilizzo del ribasso d'asta rilasciato dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincia di Macerata in data 21/09/2018 ed assunto in pari data al protocollo generale dell'Ente al n. 5049;

Attesa la propria competenza in ordine alla dotazione di detta perizia di variante;

### DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la perizia di VARIANTE n. 1 dei lavori di cui in parola, come redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, del complessivo importo di Euro 30.000,00, con le risultanze appresso indicate:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		<b>22.368,80</b>
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		683,33
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		21.685,47
4. <i>Ribasso d'asta 20%</i>		4.337,09
<b>IMPORTO LAVORI DI VARIANTE</b>	<b>Euro</b>	<b>18.031,71</b>

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		1.803,17
2. Spese tecniche R.U.P.		433,87
3. Spese tecniche compreso cnpaia ed IVA 22%		1.711,39
4. Spostamento centrale RAC ed allarme ufficio postali (IVA comp.)		1.830,00
5. Fornitura e posa in opera lastra in metallo 4 mm. su apertura mura urbane (IVA comp.) di accesso ex locale bagno ed archivio		1.253,00
6. Predisposizione cantiere spostamento cavi elettrici da rimuovere (IVA comp.)		800,00
7. Lavori su fattura impianto pubblica illuminazione (IVA comp.)		2.750,73
8. Fornitura e posa in opera essenze arboree (IVA comp.)		1.200,00
9. Risparmio residuo		186,13

<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>11.968,29</b>
------------------------------------	--	------------------

<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>Euro</b>	<b>30.000,00</b>
------------------------------------	-------------	------------------

e composta dai sotto riportati elaborati:

- *Relazione di variante;*
- *Q.T.E. di raffronto;*
- *Computo Metrico Estimativo;*
- *Quadri comparativi;*
- *Verbale di condordamento nuovi prezzi ed elenco nuovi prezzi;*
- *Atto di sottomissione;*
- *Analisi prezzi;*
- Somme a disposizione:*
  - *Computo metrico estimativo P.I.;*
  - *Analisi prezzi P.I.;*
  - *Elenco prezzi P.I.;*

3) di dare atto che il Codice di identificazione Gare C.I.G. è il seguente: Z9A217B765;

4) di dare atto che la presente variante non costituisce aumento dell'importo complessivo del progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 04/12/2017;

5) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio comunale;

6) di dare atto che l'intervento, del complessivo importo di Euro 30.000,00, viene finanziato per la sua complessità con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, con imputazione al Cap. di spesa 2618/0 int. 01.05-2.02.01.10.999 del Bilancio Pluriennale 2017/2019.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Saverio Verdicchio

## Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.  
Colmurano, 28-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Saverio Verdicchio

-----  
Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.  
Colmurano, 28-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to ORNELLA FORMICA

\*\*\*\*\*

### VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102 compatibilmente con il patto di stabilità.  
Colmurano, 28-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ORNELLA FORMICA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----  
Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.colmurano.sinp.net](http://www.comune.colmurano.sinp.net)) dal 05-11-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE  
F.to Mario Piccinini

-----  
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, 05-11-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Saverio Verdicchio)