

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI

Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 181 (R.G. 704) del 04-10-2018

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE - OPERE AGGIUNTIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VASCA DI PRIMA PIOGGIA GIG n.: ZF6254F174

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che l'Ecocentro Comunale a seguito dell'avvio sperimentale del servizio di raccolta rifiuti è stato realizzato in Enrico Fermi all'interno del deposito comunale sull'area catastalmente identificata al foglio 57 particelle n. 47, 318, 328;

CONSIDERATO che dall'apertura nell'anno 2014 l'Ecocentro Comunale ha progressivamente incrementato le quantità di rifiuti raccolte ed allo stato attuale necessita di maggiori spazi anche al fine di evitare l'interazione con gli spazi comunali;

DATO ATTO che, il Comune di Amandola dispone di un'area libera idonea ad ospitare l'ecocentro comunale ubicata in Via Enrico Fermi su area catastalmente individuata al foglio 57 particelle 528,529,530,531;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 11/12/2017 avente per oggetto "VARIAZIONE GENERALE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 – ART. 175 D.Lgs. 267/2000 MODIFICATO DAL D.LGS. 118/2001 COMMI 1 E 2" con la quale è stata approvata variazione del Bilancio di previsione che mette a disposizione al Capitolo 2893 del Bilancio Comunale l'importo complessivo pari ad € 70.764,81 per la realizzazione del nuovo ecocentro comunale;

DATO ATTO che la realizzazione del nuovo ecocentro risulta urgente al fine di garantire una migliore

funzionalità al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e separare le attività di raccolta dei rifiuti dalle attività degli operai comunali;

CONSIDERATO che a causa degli impegni connessi alla ricostruzione post – sisma 2016 i funzionari dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi non possono procedere alla redazione del progetto del nuovo ecocentro senza creare pregiudizio alle attività di ufficio e pertanto si rende necessario procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza a tecnico professionista esterno all'amministrazione;

VISTA la Determina Municipale n° 449 (R.G. 825) del 14/12/2017 con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria per progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza per la realizzazione del nuovo ecocentro al tecnico geom. Rapacci Moris, nato ad Amandola il 23/07/1982 – C.F. RPCMRS82L23A252L ivi residente in Villa Casa Tasso, 6 geometra iscritto al Collegio dei Geometri di Fermo al n. 884;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 22/12/2017 avente per oggetto "REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO" con il quale è stato approvato il progetto del nuovo ecocentro da realizzare in Via Enrico Fermi su area catastalmente distinta al foglio 57 particelle 528,529,530,531;

VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi n° 462 (R.G. 852) del 23/12/2017 con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria per la redazione della relazione geologica necessaria per la Realizzazione del Nuovo Ecocentro al tecnico geol. Mauro Filantropi, nato ad Amandola il 19/07/1976 – C.F. FLNMRA76L19A252Y ivi residente in Via Fabio Filzi, 15 geologo iscritto all'Ordine dei Geologi delle Marche al n. 825;

VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi n. 466 (R.G. 861) del 27-12-2017 avente per oggetto "REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO" con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE, per l'importo complessivo pari ad € 70.000,00 di cui € 54.578,97 per lavori ed € 15.421,03 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento con Verbale in data 27-12-2017;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi n. 467 (Reg. Gen. n. 862) del 27/12/2017, avente per oggetto "Realizzazione nuovo ecocentro Comunale – Determina a contrattare per realizzazione lavori", con la quale è stato disposto l'avvio delle procedure di gara per le opere di "REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO";

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza Amandola – Smerillo n. 5 (Reg. Gen. n. 148) del 07/03/2018, avente per oggetto "Realizzazione nuovo ecocentro Comunale – Approvazione atti di gara", con la quale si è approvata la documentazione di gara, nonché l'elenco delle ditte invitate;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza Amandola – Smerillo n. 6 (Reg. Gen. n. 182) del 23/03/2018, avente per oggetto “Realizzazione nuovo ecocentro Comunale – Nomina Commissione di Gara”, con la quale si è nominata la commissione di gara per la valutazione della documentazione pervenuta;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza Amandola – Smerillo n. 8 (Reg. Gen. n. 195) del 01/04/2018, avente per oggetto “Realizzazione nuovo ecocentro Comunale – Aggiudicazione definitiva”, con la quale si sono aggiudicati i lavori alla ditta Ripani s.n.c. di Ripani Alessandro & Emanuele di Amandola (FM);

VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente n. 12 (R.G. 196) del 01-04-2018 avente per oggetto “REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA GARA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA" con la quale è stato approvato il quadro economico del progetto a seguito della gara ed assunto l'impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria dei lavori;

VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente n. 57 (R.G. 329) del 22-05-2018 avente per oggetto “REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA." con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria relativi alla Direzione Lavori, Contabilità, Sicurezza;

VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente n. 109 (R.G. 479) del 12-07-2018 avente per oggetto “REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 LAVORI E SAL N. 1 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE" con la quale si è approvato e liquidato lo stato di avanzamento n. 1;

CONSIDERATO che nel progetto sono previste opere aggiuntive, consistenti nella realizzazione della vasca di prima pioggia a servizio dell'ecocentro, e che le stesse non comportano a il superamento della soglia dei € 40.000,00 individuato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che pertanto vige la procedura dell'affidamento diretto;

VISTA la situazione di assoluta urgenza, in via informale è stata contattata la ditta già affidataria delle opere di cui all'oggetto e già presente in sito, la ditta **Ripani s.n.c. di Ripani Alessandro & Emanuele** - C.F. 02050920442 di Amandola (FM), ditta già presente in cantiere, resasi subito disponibile all'esecuzione delle opere per la realizzazione di una vasca di prima pioggia, alle medesime condizioni contrattuali, ossia il 21,00%;

CONSIDERATO che dal elaborato metrico è stato stimato un importo per lavori pari ad € 14.206,46;

VISTA l'offerta della ditta **Ripani s.n.c. di Ripani Alessandro & Emanuele** - C.F. 02050920442 di Amandola (FM) pari al 21,00 % (ventuno/000), sull'importo a base di offerta, da cui un importo



complessivo pari a € 11.223,10 oltre IVA di legge al 10% pari a € 1.122,31, per un importo complessivo di € 12.345,41;

RITENUTO di dover affidare l'esecuzione delle "Opere aggiuntive per realizzazione vasca di prima pioggia" alla ditta **Ripani s.n.c. di Ripani Alessandro & Emanuele** - C.F. 02050920442 di Amandola (FM) per l'importo complessivo pari ad € 12.345,41 (dodicimilatrecentoquarantacinque/41);

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, TUEL, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli art. 182 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000, TUEL;
- l'art. 10 DPR n. 207/2010 in ordine alle competenze del responsabile del procedimento;

DETERMINA

DI CONSIDERARE tutto quanto sopra parte integrale della presente determinazione;

DI DARE ATTO della regolarità degli atti di gara;

DI AFFIDARE alla ditta **Ripani s.n.c. di Ripani Alessandro & Emanuele** - C.F. 02050920442 di Amandola (FM) l'esecuzione delle "Opere aggiuntive per realizzazione vasca di prima pioggia" per l'importo pari ad € 11.223,10 oltre IVA di legge al 10% pari a € 1.122,31, per un importo complessivo di € 12.345,41 (dodicimilatrecentoquarantacinque/41);

DI IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 12.345,41 (dodicimilatrecentoquarantacinque/41) al capitolo di bilancio 2893 del corrente esercizio finanziario;

DI FISSARE i termini di pagamento entro giorni 120 dalla presentazione della fattura della fornitura previa attestazione del Responsabile del Procedimento;

DI STABILIRE secondo quanto previsto dall'art. 9 del "*Regolamento comunale per l'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00*" approvato con Deliberazione del C.C. n. 24 del 08/07/2016, che la sottoscrizione della presente determinazione di affidamento, da parte del soggetto affidatario, ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e dell'esecuzione della presente determinazione, dando atto che alla liquidazione della spesa di cui trattasi si provvederà con apposito/i e successivo/i atto/i, mediante bonifico/i bancario/i, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata

Il Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico - Manutentivi

Settore LL.PP., Patrimonio e Ambiente

Ing.  Andrea Spinaci