



Ufficio: LAVORI PUBBLICI
CIG: 7305495D2D

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 682 DEL 23-07-2018

Oggetto: MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE SUL FIUME POTENZA DI VIA COLLIO.VARIANTE IN CORSO D'OPERA APPROVATA CON D.G.C. N.230 DEL 14/07/2018. ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP: I57B16000090002. CIG: 7305495D2D.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che con Decreto del Sindaco n.3/8 del 07/01/2008 al sottoscritto è stato dato incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;
- che con Decreto n.377 del 26/11/2015 del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia della Regione Marche è stato concesso un contributo di € 153.000,00, per l'intervento di prevenzione del rischio sismico relativo al ponte sul Fiume Potenza di Via Collio;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.302 del 30/11/2015 è stato preso atto del suddetto finanziamento di € 153.000,00 concesso con Decreto n.377 del 26/11/2015 del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia della Regione Marche;
- che con Determinazione n.365 del 21/05/2016 è stato affidato l'incarico per le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori di prevenzione del rischio sismico del ponte sul Fiume Potenza di Via Collio, ai seguenti tecnici:
 - 1) Ing. Papa Roberto, nato a San Severino Marche (MC) il 02/09/1975, residente in Falconara Marittima (MC) Via Spagnoli n. 25, C.F.: PPARRT75P02I156R, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A 1028, dipendente dell'E.R.A.P. di Ancona, per la prestazione di progettazione definitiva ed esecutiva per l'importo di € 6.259,50 + 4% Inarcassa pari ad € 250,38 per complessive € 6.509,88 + IVA al 22% di € 1.432,17 per il totale di € 7.942,05;
 - 2) Ing. Fabio Massimo Eugeni, nato a San Severino Marche (MC) il 11/01/1958 ed ivi residente in Via Leonardo da Vinci n. 13, C.F.: GNEFMS58A11I156Z, matricola n. 320582, iscritto all'Albo Nazionale degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A466, appartenente allo Studio di Ingegneria Eugeni Fabio Massimo e Federici Massimo, con sede in Via Dante Alighieri n. 16 di 62027 San Severino Marche (MC), C.F. e P:IVA: 00960670438, per la prestazione di Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, contabilità lavori e redazione certificato di regolare esecuzione per l'importo di € 9.711,00 + 4% Inarcassa pari ad € 388,44 per complessive € 10.099,44 + IVA al 22% di € 2.221,88 per il totale di € 12.321,32 ;
- che con Determinazione n. 455 del 25/07/2016 è stato affidato alla Telecom Italia S.p.a. l'intervento tecnico di assistenza scavi presso il ponte sul Fiume Potenza di Via Collio, per l'importo di € 281,20 +Iva al 22% di € 61,86 per il totale di € 343,06, assegnando il codice CIG n° Z7D1A5DD07;



- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.302 del 30/11/2015 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Miglioramento sismico del ponte sul Fiume Potenza di Via Collio" per l'importo di € 153.000,00;
- che il CUP assegnato all'intervento è I57B16000090002;
- che l'importo di € 153.000,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 2834/00 I.C.593/2016;
- che con Determinazione n.136 del 17/02/2018 i lavori principali di "Miglioramento sismico del ponte sul Fiume Potenza di Via Collio" sono stati affidati alla ditta Impresa Calzolari S.r.l. con sede a Macerata che ha offerto il ribasso dello 25,56%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 82.985,07 al netto dell'Iva e compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 3.141,67 oltre I.V.A.;
- che il CIG assegnato al suddetto affidamento è 7305495D2D;
- che con la ditta Calzolari S.r.l. è stato sottoscritto Contratto d'Appalto Rep.n.5616 del 19/04/2018;
- che con Determinazione n.354 del 28/04/2018 è stato affidato l'incarico di collaudatore statico dell'intervento di "Miglioramento sismico del ponte sul Fiume Potenza di Via Collio" all'Ing. Massimo Federici nato a San Severino Marche (MC) il 29/10/1956 ed ivi residente in Via dell'Abbondanza n.16/A, C.F. FDRMSM56R29I156I, iscritto all'Albo Nazionale degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n.465, appartenente allo Studio di Ingegneria Eugeni Fabio Massimo e Federici Massimo, con sede in Via Dante Alighieri n. 16 di 62027 San Severino Marche (MC), C.F. e P.I. 00960670438, per l'importo di € 2.380,00 + Inarcassa 4% € 95,20 + Iva 22% € 544,54, totale € 3.019,74;
- che il CIG assegnato all'incarico sopra citato è Z56235C3C9;
- che i lavori hanno avuto inizio il 30/04/2018 e sono tutt'ora in corso.
- che durante il corso dei lavori è stata riscontrata la necessità di rinnovare le linee idriche adduttrici esistenti, utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta e il Direttore dei Lavori, Ing. Fabio Massimo Eugeni, ha redatto una variante in corso d'opera conformemente all'Art.106, comma 1), lettera c) del D.Lgs. 16/04/2016 n.50.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.230 del 14/07/2018 con la quale è stata approvata la variante in corso d'opera ai lavori di "Miglioramento sismico del ponte sul Fiume Potenza di Via Collio", secondo il seguente Quadro di Raffronto:

	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
	€	€
Importo contratto (importo lavori ribassato del 25,56%)	79.843,40	92.544,18
Oneri sicurezza	3.141,67	3.641,42
Lavori in economia (Liste in economia n.1, 2, 3)	/	9.066,43
IMPORTO CONTRATTUALE	82.985,07	105.252,03
SOMME A DISPOSIZIONE:		
Iva su appalto 10%	8.298,51	9.618,56
Iva 10% su lavori in economia (Liste in economia n.1, 2, 3)	/	906,64



Spese tecniche	15.970,50	18.340,01
Inarcassa 4% su spese tecniche	638,82	733,60
Iva 22% su spese tecniche e Inarcassa	3.654,05	4.196,19
Imprevisti Iva compresa	2.741,53	/
Incentivi Art.113 D.Lgs. 50/2016	2.208,01	2.740,57
Lavori in economia ripristino sottoservizi, pubblica illuminazione e finiture (Iva compresa)	5.218,44	7.842,66
Assicurazione validatore del progetto	350,00	350,00
Spese di pubblicità	500,00	/
Collaudo statico	2.380,00	2.380,00
Inarcassa 4% su collaudo statico	95,20	95,20
Iva 22% su collaudo statico e Inarcassa	544,54	544,54
Economie ribasso d'asta	27.415,33	/
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:	70.014,93	47.747,97
TOTALE PROGETTO	153.000,00	153.000,00

Visto che la perizia di variante determina un aumento contrattuale di € 22.266,96 + Iva 10% di € 2.226,70 per il totale di € 24.493,66 , fermo restando l'invarianza del costo complessivo dell'opera.

Visto che il maggior importo contrattuale pari ad € 22.266,96 + Iva 10% di € 2.226,70 per il totale di € 24.493,66, trova copertura al Capitolo 2834/00 I.C.593/2016.

Visto lo schema di Atto di Sottomissione allegato alla presente Determina, facente parte della Variante approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.230 del 14/07/2018 e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Ing. Fabio Massimo Eugeni, dal Legale rappresentante della ditta appaltatrice, Impresa Calzolari S.r.l., e del R.U.P., Arch. Andrea Pancalotti.

Ritenuto opportuno rendere efficace l'allegato Atto di Sottomissione con la sottoscrizione della presente Determinazione, mediante firma digitale e con forma di scrittura privata.

Visto le clausole essenziali del nuovo rapporto contrattuale di seguito riportate:

- nuove lavorazioni: descritte in dettaglio nei nuovi prezzi da NP01 a NP15 riportati per esteso nell'allegato Atto di Sottomissione;
- tempo di esecuzione: termine di ultimazione confermato nel 24/10/2018;
- importo complessivo dei lavori: 105.252,03 + Iva 10% di € 10.525,20, per il totale di € 115.777,23;
- maggiore importo contrattuale: € 22.266,96 + Iva 10% di € 2.226,70 per il totale di € 24.493,66;
- penali in casi di ritardo: 105,25 €/giorno pari allo 1,00 x mille del nuovo importo contrattuale;
- obblighi assicurativi: a garanzia degli impegni assunti viene confermata valida la polizza fidejussoria M12504221, rilasciata in data 22/03/2018 per i lavori del contratto Rep.n.5616 del 19/04/2018, dalla società Itas Mutua Agenzia di Ascoli Piceno.

Visto il DURC Protocollo INPS 10392860 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Calzolari S.r.l..



DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale di questo atto.
2. Di procedere, in merito alla variante in corso d'opera ai lavori di "Miglioramento sismico del ponte sul Fiume Potenza di Via Collio" approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.230 del 14/07/2018, alla sottoscrizione della presente determinazione mediante firma digitale e con forma di scrittura privata al fine di rendere efficace l'allegato Atto di Sottomissione.
3. Di stabilire le seguenti clausole essenziali del nuovo rapporto contrattuale da sottoscrivere con la ditta Calzolari S.r.l. con sede a Macerata:
 - nuove lavorazioni: descritte in dettaglio nei nuovi prezzi da NP01 a NP15 riportati per esteso nell'allegato Atto di Sottomissione;
 - tempo di esecuzione: termine di ultimazione confermato nel 24/10/2018;
 - importo complessivo dei lavori: 105.252,03 + Iva 10% di € 10.525,20, per il totale di € 115.777,23;
 - maggiore importo contrattuale: € 22.266,96 + Iva 10% di € 2.226,70 per il totale di € 24.493,66;
 - penali in casi di ritardo: 105,25 €/giorno pari allo 1,00 x mille del nuovo importo contrattuale;
 - obblighi assicurativi: a garanzia degli impegni assunti viene confermata valida la polizza fidejussoria M12504221, rilasciata in data 22/03/2018 per i lavori del contratto Rep.n.5616 del 19/04/2018, dalla società Itas Mutua Agenzia di Ascoli Piceno.
4. Di provvedere alla copertura finanziaria del maggior importo contrattuale pari ad € 22.266,96 + Iva 10% di € 2.226,70 per il totale di € 24.493,66, al Capitolo 2834/00 I.C.593/2016.
5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.
6. Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".
7. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.
8. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.



9. Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 negli esercizi 2018.
10. Di provvedere, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art 29 del D.lgs. n 50/2016 s.m.i., alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 23-07-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 06-08-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 23-07-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 06-08-2018

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 08-08-18 al 22-08-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 23-08-18

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario