

# COMUNE DI TOSSICIA

## Provincia di Teramo

### Copia di deliberazione della Giunta Comunale

Numero 31 del 20-05-21

**Oggetto:** LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE TOSSICIA (TE) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di maggio alle ore 09:35, in Tossicia in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
RISPOLI EMANUELA	SINDACO	Presente in videoconferenza

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MANETTA PAMELA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
TIMOTEO NANDO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, D.Lgs. del 18/08/2000 n.267) il Segretario Comunale BERARDINELLI ANDREA.

Risultato legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la discussione della proposta di deliberazione appresso trascritta. Nessuno interviene.

Si procede, quindi, alla votazione per l'approvazione della proposta.

Il presidente ne proclama l'esito che è il seguente:

**APPROVATA ALL'UNANIMITA'**

*Seduta svolta integralmente in modalità telematica a distanza tramite piattaforma Whatsapp.*

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- Con note del 13 e 19 Febbraio 2015 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo –MIBACT – ha trasmesso alla Regione Abruzzo l'elenco delle Chiese e dei monumenti storico –architettonici destinatari delle risorse economiche di cui al PAR FSC 2014-2020;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n.229 del 19.04.2016 è stato approvato, definitivamente, il Masterplan Abruzzo- Patto per il Sud- formato da 77 interventi, da realizzare sull'intero territorio regionale, per complessivi 1,5 miliardi di euro, uno dei quali assume la denominazione di “Iniziativa di recupero, manutenzione e restauro delle chiese abruzzesi indicate da MIBACT (nota del 05.02.2015 prot.n. 31484) quale intervento di valorizzazione e miglioramento dell'attrattiva turistica territoriale e connessa valorizzazione degli hub culturali da realizzare attraverso APQ Regione/ Segretariato Regionale per i Beni Culturali d'Abruzzo /Comuni di riferimento”, formato da 51 sotto-interventi;
- Che il comune di Tossicia, per quanto sopra è risultato beneficiario del contributo di Euro 250.000,00 per il “Recupero, Manutenzione, Restauro e Valorizzazione delle Chiese Abruzzesi – Intervento CHIESA SANT'ANTONIO”.
- Con deliberazione di G.C. n. 100 del 13/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il documento preliminare alla progettazione, redatto dall'ufficio LL.PP. del Comune di Tossicia, relativo all'intervento denominato **“Recupero, Manutenzione, Restauro e Valorizzazione delle Chiese Abruzzesi – Intervento CHIESA SANT'ANTONIO”** dell'importo complessivo di Euro **250.000,00**;
- che l'opera è stata inserita nel programma triennale nonchè nell'elenco annuale dei lavori pubblici del Comune di Tossicia in quanto di importo superiore ad € 100.000,00;
- con determina del Responsabile del servizio IV settore LL.PP. n. 109/616 del 19/12/2017 è stato affidato l'incarico congiunto ai professionisti Arch. Davide Di Salvatore, nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis), residente a (omissis) in Via (omissis) ed iscritto con il numero 721 dell'ordine professionale degli Architetti della Provincia di Teramo, con studio sito in (omissis) in Via (omissis) - P.I. (omissis);
- Ing. Dea Scipioni, nata a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis), residente a (omissis) in Frazione (omissis) Via (omissis) ed iscritto con il numero 1616 dell'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Teramo, con studio sito in Frazione (omissis) Via (omissis) - P.I. (omissis), per la progettazione preliminare definitiva-esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza, per i lavori di **“Recupero, Manutenzione, Restauro e Valorizzazione delle Chiese Abruzzesi – Intervento CHIESA SANT'ANTONIO”**
- Con deliberazione di G.C. n. 7 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica (Elaborati agli atti dell'Ufficio) redatto dall' Arch. Davide Di Salvatore e dall'Ing. Dea Scipioni, rimesso all'Ente in data 23/01/2018 prot. N. 347,

- relativo all'intervento denominato **“Recupero, Manutenzione, Restauro e Valorizzazione delle Chiese Abruzzesi – Intervento CHIESA SANT’ANTONIO”** dell'importo complessivo di Euro **250.000,00**;
- Che in data in data 23/01/2018 prot. N. 347, i tecnici incaricati hanno rimesso il Progetto Definitivo relativo all'intervento denominato **“Recupero, Manutenzione, Restauro e Valorizzazione delle Chiese Abruzzesi – Intervento CHIESA SANT’ANTONIO”** dell'importo complessivo di Euro **250.000,00**, per l'acquisizione dell'Autorizzazione da parte della Soprintendenza;
  - con Nota Prot. n. 1779 del 11/05/2018 è stata inoltrata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza, la richiesta di Autorizzazione (D.lgs. 42/2004, art. 21 c. 4) per l'esecuzione dei lavori relativo all'intervento denominato **“Recupero, Manutenzione, Restauro e Valorizzazione delle Chiese Abruzzesi – Intervento CHIESA SANT’ANTONIO”**
  - con Nota Prot. n° MIBAC SABAP – AQ 63 0005548 14/09/2018 Cl. 340000/01/82.14 , la Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per la città de l'Aquila ed i comuni del cratere chiede relative indagini sullo stato di conservazione degli elementi decorativi portale lapideo e lacerto di affresco appartenente alla facciata della Chiesa di Sant'Antonio Abate, e in dettaglio:
    - *Documentazione grafica e fotografica dello stato di degrado delle varie superfici decorate, per le parti scultoree della facciata si produrrà campagna macrofotografica;*
    - *Documentazione dei saggi stratigrafici effettuati sugli elementi decorativi al fine di individuare il più idoneo metodo di pulitura effettuato da Restauratore qualificato con modalità di esecuzione da concordare preventivamente in seguito ad affido con la Soprintendenza di competenza territoriale;*
    - *Documentazione relativa alla statua del portale attualmente in deposito dove ci sia la reale possibilità di effettuarne visione.*
  - che per quanto sopra esposto con Determina n. 96/603 del 20/11/2019 del responsabile del Servizio LL.PP. e Protezione Civile, è stato affidato l'incarico al Restauratore: studio ENCAUSTO di Antonella Donatucci;
  - Che in data 28/01/2019 prot. N. 355, i tecnici incaricati, alla luce delle risultanze delle indagini eseguite dal Restauratore, hanno rimesso il Progetto Definitivo Beni Culturali di Variante; relativo all'intervento denominato **“Recupero, Manutenzione, Restauro e Valorizzazione delle Chiese Abruzzesi – Intervento CHIESA SANT’ANTONIO”** dell'importo complessivo di Euro **250.000,00**;

**PRESO ATTO** dell'Autorizzazione di cui all'art. 21 del D.lgs 42/2004 rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza con Nota Prot. MIBACT – SABAP-AQ 63 – 0000991 22/02/2019 Cl. 34.00.00/01/1 per l'esecuzione dei lavori relativo all'intervento denominato **“Recupero, Manutenzione, Restauro e Valorizzazione delle Chiese Abruzzesi – Intervento CHIESA SANT’ANTONIO”**,

**RICHIAMATI i seguenti atti:**

- Delibera di G.C. n. 100 del 13/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento preliminare alla progettazione, redatto dall'ufficio LL.PP. del Comune di Tossicia, relativo all'intervento denominato **“Recupero, Manutenzione, Restauro e Valorizzazione delle Chiese Abruzzesi – Intervento CHIESA SANT’ANTONIO”** dell'importo complessivo di Euro 250.000,00;
- Determina del Responsabile del servizio IV settore LL.PP. n. 109/616 del 19/12/2017 con la quale è stato affidato l'incarico congiunto ai professionisti Arch. Davide Di Salvatore, Ing. Dea Scipioni, per la progettazione Preliminare Definitiva-Esecutiva, Direzione Lavori misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza, per i lavori di **“Recupero, Manutenzione, Restauro e Valorizzazione delle Chiese Abruzzesi – Intervento CHIESA SANT’ANTONIO”**
- Delibera di G.C. n. 7 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica redatto dall' Arch. Davide Di Salvatore e dall'Ing. Dea Scipioni, rimesso all'Ente in data 23/01/2018 prot. N. 347, relativo all'intervento denominato **“Recupero, Manutenzione, Restauro e Valorizzazione delle Chiese Abruzzesi – Intervento CHIESA SANT’ANTONIO”** dell'importo complessivo di Euro 250.000,00;
- Delibera di G.C. n. 28 del 20/03/2019 , con la quale è stato approvato il progetto di Definitivo Beni Culturali redatto dall' Arch. Davide Di Salvatore e dall'Ing. Dea Scipioni, rimesso all'Ente in data 28/01/2019 prot. N. 355, relativo all'intervento denominato **“Recupero, Manutenzione, Restauro e Valorizzazione delle Chiese Abruzzesi – Intervento CHIESA SANT’ANTONIO”** dell'importo complessivo di Euro 250.000,00;
- Delibera di G.C. n. 57 del 08/05/2019 , con la quale è stato approvato il progetto Definitivo Beni Culturali di Variante così come trasmesso dai progettisti in data 28/01/2019 prot. N. 355 relativo all'intervento denominato **“Recupero, Manutenzione, Restauro e Valorizzazione delle Chiese Abruzzesi – Intervento CHIESA SANT’ANTONIO - Rettifica Delibera di Giunta n. 28 del 20/03/2019 e riapprovazione del Progetto Definitivo”** dell'importo complessivo di Euro 250.000,00;
- Determina n. 36/235 del 13/05/2019 del Responsabile del Settore LL.PP. e Protezione Civile con la quale è stata indetta la procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di **“LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE – TOSSICIA (TE)”** - Codice CUP I89C17000100002
- Determina di indizione gara del Responsabile della Centrale Unica di Committenza di Tossicia n. 21/237 del 13/05/2019 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di : **“LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE – TOSSICIA (TE)”** Codice CUP I89C17000100002 - Codice CIG: 7904335F93, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le modalità stabilite dall'art. 36. comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i. con contestuale approvazione degli elaborati di gara, Il tutto attraverso un sistema di gara Telematica, a busta virtuale chiusa;

- Verbale di gara n. 1 del 31/05/2019 - con valenza di proposta di aggiudicazione provvisoria, in pari data, relativo all'affidamento dei lavori di **“LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE – TOSSICIA (TE)”**;
- Determina n. 29/306 del 03/06/2019 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza di Tossicia con la quale si approvava la proposta di aggiudicazione provvisoria per l'affidamento provvisorio dei **“LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE – TOSSICIA (TE)”** alla ditta capogruppo VALLERIANI ENRICO SRL (da costituirsi in ATI con ELETTRIDRAULICA SILVI SRL – e con SERGIO SALVATI SRL ) con sede in Via Salara SN - 64030 Basciano (TE), C.F. e P.I. n. 02017550670;
- Determina n. 35/345 del 24/06/2019 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei **“LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE – TOSSICIA (TE)”** Codice CUP I89C17000100002 - Codice CIG: 7904335F93 in favore della Ditta 1° classificata capogruppo VALLERIANI ENRICO SRL (da costituirsi in ATI con ELETTRIDRAULICA SILVI SRL – e con SERGIO SALVATI SRL ) con sede in Via Salara SN - 64030 Basciano (TE), C.F. e P.I. n. 02017550670, alle condizioni riportate nella lettera di invito sottoscritta in sede di gara, e che ha presentato un'offerta economica di ribasso pari al 12,990% di ribasso e quindi per un importo netto contrattuale di Euro 157.073,15 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro 2.195,12 oltre IVA 10%;
- Determina del Responsabile del Servizio LL.PP n. 47/348 del 24.06.2019 avente ad oggetto **“LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE – TOSSICIA (TE)”** – PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'ATI VALLERIANI ENRICO SRL” ditta 1° classificata capogruppo VALLERIANI ENRICO SRL (da costituirsi in ATI con ELETTRIDRAULICA SILVI SRL – e con SERGIO SALVATI SRL ) con sede in Via Salara SN - 64030 Basciano (TE), C.F. e P.I. n. 02017550670, alle condizioni riportate nella lettera di invito sottoscritta in sede di gara, e che ha presentato un'offerta economica di ribasso pari al 12,99% di ribasso e quindi per un importo netto contrattuale di Euro 157.073,15 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro 2.195,12 oltre IVA 10%;
- Contratto di appalto Rep. n. 791/2019 del 10.07.2019;
- Determina del Responsabile del Servizio LL.PP n. 3/53 del 24.01.2020 con la quale è stato approvato il SAL N. 1 a tutto il 10/12/2019 dell'importo complessivo di Euro 62.411,55 a cui detratti gli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta pari ad Euro 760,29 restano Euro 61.651,26, a cui detratto il ribasso d'asta del 12,99 % restano netti Euro 53.642,76, e risommando l'importo relativo agli oneri per la sicurezza di Euro 760,29 risultano complessivi Euro 54.403,05 oltre IVA al 10% e predisposta la liquidazione a favore della Ditta **VALLERIANI ENRICO SRL** (costituita in ATI con le Ditte ELETTRIDRAULICA SILVI SRL – e SERGIO SALVATI SRL);

- Determina del Responsabile del Servizio LL.PP n. 21/239 del 24.04.2020 con la quale è stato liquidato in acconto le competenze tecniche all'Arch. Davide Di Salvatore;
- Determina del Responsabile del Servizio LL.PP n. 65/626 del 25.11.2020 con la quale è stato approvato il SAL N. 2 a tutto il 07/07/2020 dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 12,99% pari ad € 100.976,81 a cui sommati gli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta maturati pari ad € 1.431,17 sommano € 102.407,98 oltre IVA al 10%, e predisposta la liquidazione a favore della Ditta **VALLERIANI ENRICO SRL** (costituita in ATI con le Ditte **ELETTROIDRAULICA SILVI SRL** – e **SERGIO SALVATI SRL**);

**VISTO** che durante le varie fasi lavorative e nello specifico nelle operazioni di rimozione delle finiture interne, sono emerse diverse problematiche, che hanno comportato la redazione della presente perizia di variante, che ha di fatto valutato la modifica di alcune lavorazioni previste nel progetto esecutivo, allo scopo di ottimizzare gli interventi di restauro.

Tali problematiche hanno riguardato nello specifico le argomentazioni sotto elencate:

- 1) ONERI DELLA SICUREZZA – COVID-19
- 2) INTERVENTI SULLA COPERTURA
- 3) INTERVENTI SULLE SUPERFICI ESTERNE
- 4) INTERVENTI INTERNI LA CHIESA
- 5) NUOVO ARREDO LITURGICO

Il tutto come dettagliatamente descritto nella relazione tecnica allegata alla perizia di variante;

**POSTO** che per i motivi sopra esposti, per modifiche da apportare al progetto originario si è reso necessario redigere una perizia suppletiva e di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ;

**VISTA** la Perizia di Variante e Suppletiva, trasmessa dal Direttore dei Lavori Arch. Davide Di Salvatore in data 18/05/2021 al Prot. n. 1844, composta dei seguenti elaborati:

- Schema atto di sottomissione
- Calcolo Corrispettivi CSP CSE
- Elaborato DBC.05d\_rev07
- V01 - Relazione Perizia di variante
- V02 - Elenco Prezzi di variante
- V03 - Computo Metrico Estimativo di variante
- V04 - Quadro comparativo di confronto
- V05 - Quadro economico comparativo
- V06 - Quadro economico di variante
- V07 - Verbale di concordamento nuovi prezzi

Avente il seguente quadro economico:

**QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DI VARIANTE**

A) SOMME PER LAVORI		
A1)	Importo complessivo dei lavori a base di appalto (compreso oneri sicurezza generali e speciali) €	209 533,63
A2a)	Oneri di sicurezza generali (soggetti a ribasso) €	3 723,51
A2b)	Oneri di sicurezza speciali e sicurezza COVID-19 (non soggetti a ribasso) €	10 199,62
A3)	<b>Importo lavori soggetto a ribasso d'asta €</b>	<b>199 334,01</b>
A4)	ribasso d'asta	12,99%
A5)	importo ribasso d'asta	
A6)	totale netto lavori ribassati €	173 440,52
A7)	<b>totale lavori €</b>	<b>183 640,14</b>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	IVA sui lavori (10% di A7+B8) €	18 364,01
B2)	Spese tecniche di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e contabilità, CSP e CSE €	-
B3)	Spese tecniche di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e contabilità (8% di A1) €	16 762,69
B4)	Spese tecniche di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione €	15 007,47
B5)	Contributo integrativo Cassa Previdenza (4% su B2+B3+B4) €	1 270,81
B6)	IVA su spese tecniche e contr.integrativo Cassa e Previdenza (22% su B2+B3+B4+B5) €	7 269,01
B7)	incentivi RUP ex art.113 D.Lgs 50/2016 (2% su A1) €	3 603,91
B8)	Imprevisti (0% di A1) €	-
B9)	Contributi ANAC €	225,00
B10)	somme a disposizione per attività di comunicazione e promozione del territorio €	469,39
<b>SOMMARIO (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9 + B10) €</b>		<b>62 972,29</b>
<b>TOTALE GENERALE A+B</b>		<b>€ 246 612,44</b>

da cui risulta una maggiore spesa complessiva dei lavori pari ad € **26.566,99** con un incremento pari al **8,55%** dell'Importo Contrattuale, e comunque sempre all'interno dell'importo complessivo del progetto originario;

**DATO ATTO** che il RUP ha accertato che le motivazioni connesse alla redazione della perizia di variante e suppletiva non dipendono da cause imputabili alla stazione appaltante né da errore progettuale, bensì da “.....circostanze impreviste ed imprevedibili, compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti...” - art. 106 c. 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** in particolare, che le predette motivazioni sono ascrivibili alla declaratoria di cui all'art. 106 comma 1 lettera c), in quanto rientra nelle condizioni previste dalla predetta norma ed in particolare la modifica contrattuale introdotta con la perizia risulta essere al di sotto dei valori previsti dal comma 7):

Nel caso di cui al comma 1, lettere c) per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

**RITENUTO** che la Perizia di variante suppletiva sopra descritta è degna di approvazione;

**ACCERTATA** la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 267/2000;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, per la procedura da espletare sono stati acquisiti:

- CUP (Codice Unico di Progetto): **CUP I89C17000100002**
- CIG (Codice Identificativo di Gara) **CIG 73699524C9**

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi

### **DELIBERA**

1. **LE PREMESSE** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DI APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva, relativa alla realizzazione dei “**LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE – TOSSICIA (TE)**” redatta dal tecnico incaricato Arch. Davide Di Salvatore trasmessa all'Ente in data 18/05/2021 al Prot. n. 1844, composta dei seguenti elaborati:

- Schema atto di sottomissione
- Calcolo Corrispettivi CSP CSE
- Elaborato DBC.05d\_rev07
- V01 - Relazione Perizia di variante
- V02 - Elenco Prezzi di variante
- V03 - Computo Metrico Estimativo di variante
- V04 - Quadro comparativo di confronto
- V05 - Quadro economico comparativo
- V06 - Quadro economico di variante
- V07 - Verbale di concordamento nuovi prezzi

Avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DI VARIANTE

A) SOMME PER LAVORI		
A1)	Importo complessivo dei lavori a base di appalto (compreso oneri sicurezza generali e speciali) €	209 533,63
A2a)	Oneri di sicurezza generali (soggetti a ribasso) €	3 723,51
A2b)	Oneri di sicurezza speciali e sicurezza COVID-19 (non soggetti a ribasso) €	10 199,62
A3)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta €	199 334,01
A4)	ribasso d'asta	12,99%
A5)	importo ribasso d'asta	
A6)	totale netto lavori ribassati €	173 440,52
A7)	totale lavori €	183 640,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	IVA sui lavori (10% di A7+B8) €	18 364,01
B2)	Spese tecniche di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e contabilità, CSP e CSE €	-
B3)	Spese tecniche di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e contabilità (8% di A1) €	16 762,69
B4)	Spese tecniche di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione €	15 007,47
B5)	Contributo integrativo Cassa Previdenza (4% su B2+B3+B4) €	1 270,81
B6)	IVA su spese tecniche e contr.integrativo Cassa e Previdenza (22% su B2+B3+B4+B5) €	7 269,01
B7)	incentivi RUP ex art.113 D.Lgs 50/2016 (2% su A1) €	3 603,91
B8)	Imprevisti (0% di A1) €	-
B9)	Contributi ANAC €	225,00
B10)	somme a disposizione per attività di comunicazione e promozione del territorio €	469,39
SOMMARIO (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9 + B10) €		62 972,29
TOTALE GENERALE A+B		€ 246 612,44

da cui risulta una maggiore spesa complessiva dei lavori pari ad € **26.566,99** con un incremento pari al **8,55%** dell'Importo Contrattuale, e comunque sempre all'interno dell'importo complessivo del progetto originario;

2. **DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione <sup>il tecnico</sup> ~~e verbale~~ <sup>arch. Davide Di Sanatore</sup> concordamento nuovi prezzi, già sottoscritto dalla Ditta **VALLERIANI ENRICO SRL** (costituita in ATI con le Ditte **ELETTROIDRAULICA SILVI SRL** – e **SERGIO SALVATI SRL**), con sede in Via Salara SN - 64030 Basciano (TE), C.F. e P.I. n. 02017550670, con la quale la stessa si impegna, senza alcuna eccezione e riserva, all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;
3. **DI DARE ATTO** che il maggior onere contrattuale derivante dall'approvazione della presente perizia trova copertura finanziaria con fondi del bilancio comunale con imputazione al **Capitolo 2742/ 2 FONDI REGIONALI - MASTERPLAN ABRUZZO - INTERVENTO CHIESA DI SANT'ANTONIO IN TOSSICIA CAPOLUOGO - E: 510.13**;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Procedimento Ing. Magiste Trosini Responsabile del Settore LL.PP. e Protezione Civile l'adozione di ogni atto successivo e consequenziale il presente provvedimento;

**DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs n. 267/2000, con separata e unanime votazione separata favorevole.

PARERI Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Settore

Ufficio

---

IN ORDINE AL PARERE TECNICO: si esprime parere Favorevole.

Lì 19-05-2021

Il Responsabile del Settore  
F.to Trosini Magiste

---

IN ORDINE AL CONTABILE: si esprime parere Favorevole.

Lì 19-05-2021

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
F.to Zuccarini Gabriella

---

Motivazione adottata dalla Giunta Comunale per l'assunzione della deliberazione in presenza dei pareri contrari sopra riportati.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to RISPOLI EMANUELA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to BERARDINELLI ANDREA

---

**SI ATTESTA**

Che la presente deliberazione :

Prot. N. \_\_\_\_\_

- E' stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
  - all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1° del T.U. 18.08.2000 n. 267);
  - nel sito informatico di questo Comune (art. 32, c. 1°, della legge 18.06.2009 n. 69);
- E' stata compresa nell'elenco n. \_\_\_\_\_, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000).

Lì 25-05-2021



**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**  
f.to CRUCIANI SILVANA

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è immediatamente eseguibile perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune, come prescritto dall'art. 124, c.2, D.Lgs. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_, al \_\_\_\_\_

Li

f.to Il Responsabile dell'Area Amministrativa



---

<b>RIFERIMENTO PER SERVIZI FINANZIARI</b>	<b>Capitolo</b>					Anno	
	<b>Pr. Imp.</b>					Anno	
	<b>Impegno</b>					Anno	
	<b>Liquidaz.</b>					Anno	
	<b>Mandato</b>					Anno	