



Città di Matelica

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.227 DEL 29-12-2020

Il Segretario Comunale
DR. VALENTINI ALESSANDRO

Matelica, li 27-01-2021

CODICE ISTAT 43024

Oggetto: ROTATORIA SS256/VIA DE GASPERI. PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA. CUP E91B19000090004 CIG 790462708F.
APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 12:00, videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

BALDINI MASSIMO	SINDACO	P
CINGOLANI DENIS	VICE SINDACO	A
PROCACCINI ROSANNA	ASSESSORE	A
FALZETTI GRAZIANO	ASSESSORE	P
BOCCACCINI MARIA	ASSESSORE	P
CICCARDINI GIOVANNI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor BALDINI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immed. Eseguitibile S

Comunicare a Prefettura N

Soggetta a ratifica N

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Visto che con deliberazione n. 73 assunta nella seduta del 02/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato anche il progetto definitivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data giugno 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Realizzazione rotatoria incrocio S.P. 256 Muccese - Via De Gasperi", comportante una spesa presunta di €. 190.000,00;

Vista la Determina n. 543 del 11.04.2019 con cui si approva il progetto esecutivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data Dicembre 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Realizzazione rotatoria incrocio S.P. 256 Muccese - Via De Gasperi", per un importo complessivo pari a €. 190.000,00, che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Progetto ESECUTIVO			
A	LAVORI	Parziali	Totali
	Lavori a base di gara	145.425,79	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€ 7.998,55	
a.1	Lavori a misura		
	Totale LAVORI	€ 153.424,34	€ 153.424,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Iva 22% su lavori	€ 33.753,35	
	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.2	D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	€ 1.718,35	
	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4		
b.3	D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	€ 613,70	
	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed		
b.4	esecuzione iva e cassa compresa	€ 0,00	
b.5	Opere in economia, ecc.. iva compresa	€ 490,26	
	Totale B	€ 36.575,66	€ 36.575,66
	Totale A+B		€ 190.000,00

Vista la Determina della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche) n°88/248 del 01.07.2019 con cui viene aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione rotatoria incrocio SS 256 Muccese -Via De Gasperi" alla ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. con sede legale in Via Milano, 83 – 64023 – Mosciano Sant'Angelo (TE), P.IVA 01690180672, avendo la stessa offerto un ribasso percentuale pari a 24,428%, maggior ribasso entro i limiti della soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, e per un importo dei lavori pari € 117.899,73 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 7.998,55;

Visto il contratto di appalto n. 6868 del 03/03/2020 dell'importo di euro 117.899,73 registrato a Tolentino al n°585 il 14/03/2020

Vista la Determina del responsabile del settore SS.TT. n. 1195 del 26.07.2019 con

cui si approva la variazione di quadro economico n. 1 redatta in data 26.07.2019, a seguito di gara secondo il seguente schema:

	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO	
LAVORI A MISURA				
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 145.425,79		€ 145.425,79	
ribasso d'asta del 24,428%			€ 35.524,61	
importo lavori ribassato			€ 109.901,18	
oneri per la sicurezza inclusi	€ 7.998,55		€ 7.998,55	
IMPORTO LAVORI	€ 153.424,34	€ 153.424,34	€ 117.899,73	€ 117.899,73
SOMME A DISPOSIZIONE				
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 1.718,35		€ 1.718,35	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 613,70		€ 613,70	
Opere in economia (iva compresa)	€ 490,26		€ 43.830,28	
IVA 22% sui lavori	€ 33.753,35		€ 25.937,94	
SOMMANO	€ 36.575,66	€ 36.575,66	€ 72.100,27	€ 72.100,27
TOTALE		€ 190.000,00		€ 190.000,00

Considerato che i lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data 24/08/2020 come da verbale in pari data;

Vista la determinazione n. 1784 (gen 1824) del 28/11/2020 con la quale si concedeva una proroga di 30 gg. del tempo contrattuale;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei Lavori in data 18/12/2020 composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa
- computo metrico estimativo (con costi della sicurezza inclusa)
- quadro economico
- quadro comparativo
- schema di atto di sottomissione

e che presenta il seguente quadro economico

LAVORI A MISURA	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO		VARIAZIONE QUADRO	

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 145 425,79		€ 145 425,79		€ 186 084,44	
ribasso d'asta del 24,428%			€ 35 524,61		€ 45 456,71	
importo lavori ribassato			€ 109 901,18		€ 140 627,73	
oneri per la sicurezza inclusi	€ 7 998,55		€ 7 998,55		€ 11 398,36	
IMPORTO LAVORI	€ 153 424,34	€ 153 424,34	€ 117 899,73	€ 117 899,73	€ 152 026,09	€ 152 026,09
SOMME A DISPOSIZIONE						
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 1 718,35		€ 1 718,35		€ 1 718,35	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 613,70		€ 613,70		€ 613,70	
Coord. Sicurezza (iva comp.)	€ 0,00		€ 0,00		€ 4 060,16	
Opere in economia (iva compresa)	€ 490,26		€ 43 830,28		€ 33 135,96	
IVA 22% sui lavori	€ 33 753,35		€ 25 937,94		€ 33 445,74	
SOMMANO	€ 36 575,66	€ 36 575,66	€ 72 100,27	€ 72 100,27	€ 72 973,91	€ 72 973,91
TOTALE		€ 190 000,00		€ 190 000,00		€ 225 000,00

Visto l'art 106 del D.lgs 50/2016 che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia;

Richiamata la relazione del 18/12/2020 con la quale il Direttore dei lavori, Ing. Enrico Burzacca, ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva dei lavori sulla scorta del progetto redatto dal Settore Servizi Tecnici per un importo netto contrattuale aggiuntivo di Euro 34.126,36 che eleva l'importo complessivo dell'appalto a Euro 152.026,09, pari ad un aumento del 28,95% del valore iniziale del contratto;

Richiamata la relazione del 23/12/2020 con la quale il Responsabile del procedimento, Ing. Roberto Ronci, in riferimento allo stato di attuazione dei lavori per la "Realizzazione della rotatoria incrocio Via Battisti - Via De Gasperi", per poter procedere in tempi e modi convenienti al completamento dei lavori, ha evidenziato la necessità di procedere all'approvazione della perizia suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori incaricato – Ing. Enrico Burzacca, per l'importo di €. 34.126,36 oltre I.V.A., al netto del ribasso contrattuale, dando atto che per l'esecuzione di tali lavori sono necessari ulteriori 30 giorni lavorativi;

CONSIDERATO che:

- la perizia di variante è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si sono manifestati i seguenti fatti:

- la necessità di predisporre i nuovi sottoservizi constatando che quelli esistenti, non opportunamente segnalati dalle varie società, sono posti a quote molto più alte rispetto a quelle di progetto, pertanto si rende necessario limitare la profondità di scavo e costituire il pacchetto stradale con spessori compatibili con le esigenze di cantiere
- l'impossibilità di approfondire gli scavi della fondazione stradale in molte zone per la presenza di sottoservizi a quota superficiali rende necessario provvedere ad una leggera modifica delle quantità e materiali previsti in progetto;
- l'impossibilità di utilizzare il materiale di recupero proveniente dagli scavi di

demolizione delle massicciate stradali per la realizzazione dello strato di fondazione stradale in quanto, vista la presenza superficiale di molti sottoservizi occorre, è necessario realizzare gli strati con materiale inerte tipo stabilizzato calcareo che presenta migliori caratteristiche meccaniche;

- la necessità di proteggere in fase di cantiere alcune zone di sottoservizi con calcestruzzo di tipo magro per non rischiare di rompere tali infrastrutture in fase di cantierizzazione, vista la loro limitata profondità;
 - le condizioni del terreno, in particolare nella zona della rotatoria che coincide con Via De Gasperi non risultano omogenee e peggiori rispetto alle indagini a campione effettuate durante la redazione del progetto, pertanto per uniformare il pacchetto stradale e rendere omogenea l'intera rotatoria si rende necessario provvedere ad aumentare le caratteristiche meccaniche del misto cementato posto come base dei conglomerati bituminosi;
 - si rende necessario estendere il magistero di cui al punto precedente anche alle zone di raccordo di ingresso e di uscita dalla rotatoria, nonché provvedere ad aumentare lo spessore del conglomerato bituminoso tipo bynder nella zona di progetto e raccordare la nuova rotatoria alle strade esistenti evitando bruschi cambiamenti di spessori e materiali;
- le circostanze che hanno determinato le modifiche proposte non erano prevedibili al momento della redazione del progetto in quanto la documentazione acquisita dai soggetti gestori dei sottoservizi e le prove a campione effettuate lasciavano supporre la presenza di una situazione sostanzialmente diversa da quella poi rilevata;
- le modifiche apportate non mutano la natura complessiva del contratto, le categorie di lavoro rimangono quelle previste in capitolato di progetto e dunque OG3 – strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari;

Richiamato l'art. 106 comma 1 lett. C) il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
2. la modifica non altera la natura generale del contratto;

Accertato pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante:

- non comporta una modifica sostanziale del contratto;
- è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta per consentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritti in perizia;

Preso atto che:

- l'entità della perizia di variante comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista che passa da €. 190.000,00 a €. 225.000,00, con un aumento dell'importo contrattuale netto dell'appalto di Euro 34.126,36 pari al 28,95% del valore iniziale;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione del 18/12/2020 con cui la ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. con sede legale in Via Milano, 83 – 64023 – Mosciano Sant'Angelo (TE), P.IVA 01690180672 appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione

senza eccezioni e riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al contratto n.º 6868 del 03/03/2020, prevedendo un'ulteriore proroga dei termini contrattuali pari a 30 giorni;

Precisato che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): **E91B19000090004** il quale deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- codice CIG identificato per l'aggiudicazione dei lavori: **77492134DD**

Dato atto che l'approvazione della presente perizia suppletiva e di variante comporta un aumento dell'importo contrattuale rideterminato a favore della Ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. con sede legale in Via Milano, 83 – 64023 – Mosciano Sant'Angelo (TE), P.IVA 01690180672 appaltatrice dell'opera di Euro 34.126,36 oltre IVA e che pertanto l'importo complessivo di Euro 225.000,00 (iva inclusa) trova copertura:

- per €. 190.000,00 al cap. 2864 art. 2 Bilancio 2019;
- per €. 35.000,00 al cap. 2532 art. 1 Bilancio 2020

Considerato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamati:

- l'art. 106, comma 5, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, pubblicano un avviso al riguardo contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato in ambito nazionale;
- l'art. 106, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Accertata dal Responsabile del procedimento, Ing. Roberto Ronci, la veridicità di quanto affermato dal Direttore lavori nella perizia di variazione;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante per l'esecuzione di lavori suppletivi proposta così che vengano apportate le modifiche

progettuali sopracitate ai sensi dell'art.106, comma 1 lett.c), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Tutto ciò premesso:

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il d.P.R 207/10;

PROPONE

1) DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE per le motivazioni sopra espresse,

- la perizia di variante redatta dal Direttore Lavori, in data 18/12/2020, composta dagli elaborati richiamati in premessa agli atti dell'ufficio, dell'importo complessivo di progetto di Euro 225.000,00, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'Impresa COCCIA VINCENZO s.r.l. con sede legale in Via Milano, 83 – 64023 – Mosciano Sant'Angelo (TE), P.IVA 01690180672 passa da Euro 117.899,73 ad Euro 152.026,09 (iva esclusa);
- lo schema di atto di sottomissione del 18/12/2020 con cui la ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. con sede legale in Via Milano, 83 – 64023 – Mosciano Sant'Angelo (TE), P.IVA 01690180672 appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni e riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al contratto n.o n°6868 del 03/03/2020, prevedendo un ulteriore proroga dei termini contrattuali pari a 30 giorni;

3) DARE ATTO che la variante comporta un aumento della spesa di €. 35.000 del valore iniziale del progetto che verrà finanziato tramite l'inserimento di tale importo tra le somme a disposizione previste nel progetto "RECUPERO OO.UU.PATRMONIO COMUNALE - 2020" al cap. 2532/1 approvato delibera di giunta n. 224 del 23/12/2020;

4) DI AFFIDARE all'impresa COCCIA VINCENZO s.r.l. con sede legale in Via Milano, 83 – 64023 – Mosciano Sant'Angelo (TE), P.IVA 01690180672 appaltatrice dell'opera l'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi per l'importo di € 34.126,36 (Iva esclusa) agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale prevedendo un ulteriore proroga dei termini contrattuali pari a 30 giorni;

5) DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 225.000,00 come segue:

- €. 190.000,00 al cap. 2864 art. 2 Bilancio 2019;
- €. 35.000,00 al cap. 2532 art. 1 Bilancio 2020

6) DI DARE ATTO che:

- il Rup è l'Ing. Roberto Ronci;
- il Direttore dei lavori è l'Ing. Enrico Burzacca

7) DI INOLTARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

8) DI DARE ATTO altresì che l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, c. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

9) DI DARE ATTO che gli elaborati progettuali vengono conservati agli atti del Comune;

10) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Matelica, lì 29.12.2020

Il Responsabile del Settore Servizi Tecnici

f.to Ing. Roberto

Ronci

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile con:

attestazione di copertura finanziaria;

in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente.

Il Responsabile del Settore Affari Servizi

Finanziari

Matelica, lì 29.12.2020

f.to dott.ssa

Antonella Pelucchini

Matelica, lì 29.12.2020

Il Responsabile del Settore Servizi Tecnici

f.to Ing. Roberto Ronci

La presente deliberazione viene adottata dalla Giunta Municipale riunitasi in data del presente atto, previa convocazione del Sindaco e svoltasi in modalità di videoconferenza per mezzo di collegamento su piattaforma zoom ai sensi di quanto precedentemente stabilito con Decreto Sindacale n. 30 del 19 ottobre 2020, in conformità da quanto previsto dall'art. 73 DL 17/3/2020. Il Segretario Comunale ha partecipato al collegamento, potendo accertare la presenza del Sindaco e del numero di Assessori necessario alla validità della seduta, nonché la possibilità di ogni intervento a partecipare alla discussione sul contenuto dell'atto e potendo verbalizzare, altresì, in merito al voto finale sullo stesso atto espresso da ogni partecipante. La presente dichiarazione deve intendersi a specifica ed integrazioni delle informazioni sulle modalità di svolgimento della seduta riportate nel frontespizio dell'atto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta che precede;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Inoltre stante l'urgenza, con separata e palese votazione, ad unanimità di voti favorevoli;

LA GIUNTA MUNICIPALE

D E L I B E R A

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente
f.to BALDINI MASSIMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 83, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27-01-2021 al 11-02-2021 e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Matelica, li 12-02-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VALENTINI ALESSANDRO