

COMUNE DI PRECI  
(PROVINCIA DI PERUGIA)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

COPIA

**N. Reg. Gen. 542**

-----  
| **OGGETTO:**  
**N. 304** | **MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO IN TO=**  
-----| **DIANO A SEGUITO SISMA 24/08/2016 E SEGUENTI - PRO=**  
**DEL** | **ROGA TERMINI CONTRATTUALI**  
**11-12-19** |  
**7678458FFA**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 02/07/2019 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che, data l'emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016, si rende necessario provvedere con urgenza alla messa in sicurezza mediante realizzazione di opere provvisorie della Chiesa San Bartolomeo individuata al Fg. 60 Part.A, al fine di garantire la transitabilità e fruibilità dell'abitato di Todiano, nonché al fine di garantire la pubblica incolumità:

VISTA la determina n. 3 del 10/01/2019 Reg. Gen. 16 con al quale sono stati aggiudicati alla ditta BRC S.p.A. con sede in Corso Europa 893, 16148 Genova (GE), al prezzo contrattuale complessivo di Euro 171.118,64 di cui:

- Euro 148.760,82 per lavori al netto del ribasso offerto del -27,00 % pari ad Euro 55.021,13

- Euro 22.357,82 per costi per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;  
oltre I.V.A. 10%.

VISTO il contratto stipulato fra il Comune di Preci e la Ditta BRC S.p.A. stipulato in data 16/05/2019, Rep. 84;

VISTO il verbale di consegna dei lavori datato 08/07/2019, dal quale si evince che il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è il 06/08/2019;

VISTO il verbale di sopralluogo in cantiere redatto in data 13/11/2019, pervenuto unitamente alla richiesta di proroga, di cui sopra, presentata dalla Ditta appaltatrice, nel quale venivano esplicitate le problematiche riscontrate in cantiere per il recupero dei manufatti, riguardanti in particolare i frammenti della Madonna in Trono con il Bambino;

VISTA la richiesta di proroga di 90 giorni, naturali e consecutivi, pervenuta in data 14/11/2019 al Prot. Com.le n. 9627, presentata dalla ditta BRC S.p.A., pervenuta entro la scadenza dei termini

contrattuali, con la quale l'Impresa esplicava dettagliatamente le richieste della proroga;

VISTO il relativo parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Colombatti, pervenuto in data 19/11/2019 al Prot. Com.le n. 9725, a concedere la proroga di giorni 90 richiesta dall'Impresa BRC S.p.A.;

DATO ATTO di quanto sopra, fatte le opportune valutazioni in merito all'entità dei giorni di proroga richiesti, con riferimento alle motivazioni addotte, si ritiene, in qualità di RUP e Responsabile del servizio, di accordare una proroga di giorni 70, al termine di ultimazione dei lavori.

VISTO l'art. 107, comma 5 del D. Lgs 50/2016, in quanto applicabile;

**D E T E R M I N A**

PER QUANTO IN PREMESSA

- 1) DI PRENDERE ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori, sulla richiesta di proroga richiesta dalla Ditta BRC S.p.A. di Genova, con nota Prot. com.le 9627 del 14/11/2019, di 90 giorno naturali e consecutivi;
- 2) DI ACCOGLIERE tale richiesta prorogando il termine contrattuale di ultimazione dei lavori DI GIORNI 70;
- 3) DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza, nonché all'Impresa esecutrice;
- 4) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - MSC/msc -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO TECNICO  
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

**SERVIZIO FINANZIARIO**

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere:      FAVOREVOLE                    SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

-----  
-----

Preci, lì 11-12-19

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marucci Stefania

=====

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi\_\_\_\_\_ il presente atto.

Preci, lì 17-12-19

IL MESSO COMUNALE  
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 17-12-19

IL RESPONSABILE  
SPINELLI GEOM. MICHELE