

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 413

| **OGGETTO:**
N. 213 | **EMERGENZA SISMA 24/08/2016 E SEG.- LAVORI DI MESSA**
-----| **IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO IN FRAZIONE PIEDI=**
DEL | **VALLE INDIVIDUATO AL CATASTO FOGLIO 39 PART. 129.**
04-10-18 | **-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA-**
732915520A

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2018 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24/08/2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25/08/2016 con la quale all'art. 1 si decreta lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che il giorno 24 Agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0388/'16 avente ad oggetto: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" in particolare gli Artt. 1 e 4;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0392 del 06/09/2016 avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 Agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0393 del 13/09/2016:

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0394 del 19/09/2016, in particolare l'Art. 5;

CONSIDERATA la grave prosecuzione della crisi sismica;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO il D.L. 20/06/2017 n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 03 agosto 2017 n. 123, all'art. 16-sexies, concernente: "Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di Protezione Civile", che proroga al 28/02/2018 lo stato di emergenza;

VISTA la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018 con la quale è stato prorogato al 27/08/2018 e quindi di ulteriori centottanta giorni a partire dal 28/02/2018 lo stato di emergenza fissato all'art. 16-sexies della Legge 3 Agosto 2017 n. 123, disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile;

VISTA la Legge n. 89 del 24 luglio 2018, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", al cui art. 1 viene inserito il comma 4-bis dell'art. 1 del Decreto-Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, il quale stabilisce che lo stato di emergenza esteso con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che, data l'emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016, si rende necessario provvedere con urgenza alla messa in sicurezza del fabbricato ubicato in Piedivalle individuato al catasto al Fg.39 Part.129, al fine di garantire la pubblica incolumità, la transitabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie limitrofe e consentire l'accesso in sicurezza alle abitazioni distinte al Fg.39 Part. 130-128-127 risultate agibili;

DATO ATTO che i Vigili del Fuoco hanno attestato, con verbale GTS n.85 del 14/02/2017 e GTS n.102 del 18/04/2017, l'impossibilità ad eseguire i suddetti lavori;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 469 del 17/08/2017 con la quale:

1) Si ordina di procedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza mediante la realizzazione di opere provvisorie del fabbricato ubicato in Piedivalle individuato al catasto al Fg.39 Part.129, di proprietà dei signori: Bibbo Francesca, Bibbo Fiorella, Bibbo Angelo Raffaele, Marrani Gabriella, Locchi Adalberto, Cesqui Paolo, Marrani Dante, al fine di garantire la fruibilità degli alloggi individuati al catasto fg. 39 part. 130-128-127 e al fine di garantire la pubblica incolumità;

2) Si dispone all'Ufficio Tecnico Comunale di procedere all'esecuzione dell'ordinanza secondo la seguente procedura e comunque nel rispetto di quanto previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del 22/12/2016, avente per oggetto le procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni):

a) Si dispone l'affidamento a ditta esterna in base alle procedure previste dalle normative vigenti in considerazione del fatto che l'intervento non può essere realizzato da parte dei Vigili del Fuoco, come dagli stessi attestato nei verbali GTS n. 85 del 14/02/2017 e GTS n. 102 del 18/04/2017;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 159 del 26/09/2017 riportata al n. 358 del Reg. Gen., con la quale è stato affidato al Professionista Marco Fagotti, con sede legale in Via Roma n. 71, cap. 06083 Bastia Umbra (PG), l'incarico relativo alla progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato ubicato in Piedivalle individuato al catasto al Fg.39 Part.129, di proprietà dei signori: Bibbo Francesca, Bibbo Fiorella, Bibbo Angelo Raffaele, Marrani Gabriella, Locchi Adalberto, Cesqui Paolo, Marrani Dante;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 245 n° Reg. Gen. 497 del 22/12/2017, con la quale si rettificava il disposto n.8 della propria Determinazione n. 159 n° Reg. Gen. 358 del 26/09/2017 riguardante la variazione del capitolo di imputazione della spesa relativa all'affidamento dell'incarico al professionista Ing. Marco Fagotti, con sede legale in Via Roma n. 71, cap. 06083 Bastia Umbra (PG);

DATO ATTO che il sottoscritto Geom. Spinelli Michele in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore Opere Pubbliche è individuato come RUP;

CONSIDERATO in particolare che si è reso necessario provvedere ad affidare i lavori di cui sopra ad apposita Ditta esterna sulla base degli elaborati tecnici predisposti dall'Ing. Marco Fagotti, con sede legale in Via Roma n. 71, cap. 06083 Bastia Umbra (PG);
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 16/11/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori nell'importo di complessivi Euro 110.000,00;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 223 del 05/12/2017 riportata al n. 465 del Reg. Gen., con la quale:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di procedere, stante l'urgenza determinata dall'evento calamitoso del 24/08/2016 e seguenti, all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato ubicato in Piedivalle individuato al catasto al Fg.39 Part.129, al fine di garantire la pubblica incolumità, la transitabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie limitrofe e consentire l'accesso in sicurezza alle abitazioni distinte al Fg.39 part. 130-128-127 risultate agibili;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 19 del 06/02/2018 r.g. n. 38 con la quale si aggiudicavano i lavori alla ditta La Due BC srl, Via Ettore Vittorini n.19/b, 06012 Cerbara, Perugia (PG) e si rideterminava il Quadro Economico di spesa in complessivi Euro 86.321,01 così distinta:

Importo Lavori al netto del Ribasso d'Asta -28,99%	€ 52.900,53
Importo costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.321,52
Importo totale dei lavori	€ 66.222,05
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
I.V.A. sui lavori (10%)	€ 6.622,21
Spese Tecniche comprensive di oneri e IVA	€ 8.763,29
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.754,97
Imprevisti	€ 2.958,49
Totale somme a disposizione	€ 20.098,96
Totale Complessivo	€ 86.321,01

PRESO ATTO che la Determinazione Dirigenziale n. 19 del 06/02/2018 r.g. n. 38, di cui sopra, nella rideterminazione del Quadro Economico di spesa riporta un errore materiale nell'importo dei lavori, pertanto la spesa complessiva corretta ammonta a complessivi Euro 86.321,01

così ripartiti:

Importo Lavori al netto del Ribasso d'Asta -28,99%	€ 52.850,53
Importo costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.321,52
Importo totale dei lavori	€ 66.172,05
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
I.V.A. sui lavori (10%)	€ 6.617,21
Spese Tecniche comprensive di oneri e IVA	€ 8.763,29
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.754,97
Imprevisti	€ 2.958,49
Totale somme a disposizione	€ 20.093,96
Totale Complessivo	€ 86.266,01

CONSIDERATO che il perdurare, per diverso tempo, dello sciame sismico, anche dopo la redazione del progetto iniziale, ha provocato un notevole aggravamento dei danni presenti su una struttura già compromessa, specialmente sulla porzione di fabbricato interessata da un crollo parziale per il distacco della facciata;

DATO ATTO che per la situazione sopra descritta, il Direttore dei Lavori ha ravvisato la necessità di modificare in parte gli interventi di messa in sicurezza del progetto iniziale, prevedendo la demolizione parziale del corpo di fabbrica attualmente irrecuperabile, oltre che per la situazione statica, oltremodo compromessa della porzione di fabbricato interessata, anche per consentire all'impresa esecutrice di poter effettuare i lavori diminuendo fortemente i fattori di rischio che, allo stato attuale, data la precarietà delle strutture, si sarebbero certamente evidenziati in contemporaneità con la realizzazione delle lavorazioni previste in progetto;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori e pervenuta al prot. Com.le al n. 8078 del 17/07/2018 e successive integrazioni pervenute al prot. Com.le n. 8853 del 07/08/2018, prot. Com.le n. 9708 del 06/09/2018, prot. Com.le n. 9750 del 06/09/2018, che aumenta l'importo contrattuale da € 66.172,05 (IVA esclusa al netto del ribasso) a € 75.103,83 (IVA esclusa al netto del ribasso) con una maggiore spesa per i lavori di Euro 8.931,77 (pari al +13,50%) costituita dai seguenti elaborati:

- TAV. 1S: Elaborati Grafici e Particolari Costruttivi;
- RT DF: Relazione Tecnica Illustrativa e Documentazione Fotografica
- CME: Computo Metrico Estimativo dei Lavori
- CMS: Computo Metrico Estimativo Costi Sicurezza
- EP: Elenco Prezzi Unitari dei Lavori
- EPS: Elenco Prezzi Unitari Costi della Sicurezza
- QC: Quadro Comparativo dei Lavori
- QE: Quadro Economico Riepilogativo
- SAS: Schema Atto di Sottomissione.

STABILITO CHE:

- l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede l'obbligo dell'appaltatore di garantire le stesse condizioni contrattuali qualora si rendano necessari un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del Quinto d'Obbligo contrattuale;
- le suddette varianti sono ammissibili e legittime in riferimento all'art. 106 comma 1 lettera c) e successivo comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Direzione Lavori, ha provveduto alla redazione di una apposita perizia di variante in data luglio 2018, per l'importo dei lavori di € 75.103,83, composta da relazione tecnica, elaborati grafici, documentazione fotografica, elenco prezzi, computo metrico, quadro comparativo, schema atto di sottomissione, dai quali risulta che per effetto delle variazioni l'importo contrattuale netto originario passa

da Euro 66.172,05 ad Euro 75.103,83 e quindi con una maggiore spesa pari ad Euro 8.931,78 (pari al +13,50%);

- in riferimento alle suddette varianti, al fine di risolvere aspetti di dettaglio rientranti nelle facoltà della Direzione Lavori ha provveduto, in contraddittorio con l'Appaltatore, alla determinazione di n. 2 (due) nuovi prezzi ai sensi dell'ex art. 163 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;

ACCERTATO CHE le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria in quanto:

- *"la modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice"* ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA la nota del 08/08/2018 prot. Com.le n. 8896 con la quale si trasmetteva la variante di cui sopra all'Ufficio Speciale della ricostruzione della Regione Umbria per la necessaria autorizzazione;

RICHIAMATA la nota Prot. n. 8895 del 08/08/2018, con la quale si trasmetteva alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, la perizia di variante relativa agli interventi in oggetto, specificando che, salvo diverso avviso, si procederà all'autorizzazione della stessa;

VISTA la nota dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Umbria prot. 0176278 del 20/08/2018, pervenuta al prot. Com.le al n. 9198 in data 21/08/2018 con la quale è stata autorizzata la variante di che trattasi;

RICHIAMATA la nota Prot. n. 9799 del 07/09/2018, con la quale si trasmetteva all'Ufficio Speciale della ricostruzione della Regione Umbria il quadro economico rettificato dal progettista per erronea indicazione dell'importo delle spese tecniche, per la necessaria autorizzazione;

VISTA la nota dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Umbria prot. 0195923 del 14/09/2018, pervenuta al prot. Com.le al n. 10123 in data 17/09/2018 con la quale è stato approvato il quadro economico di spesa inviato a rettifica;

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Michele Spinelli, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione del 24/09/2018 di ammissibilità agli atti;
- l'entità complessiva della perizia pari ad Euro 96.987,86 non è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 110.000,00 già previsto e finanziato (Giusta D.G.M. n. 83 del 16/11/2017);

VISTO lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa La Due BC Srl e dal Direttore dei Lavori, pervenuto in data 17.07.2018 prot. 8078, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed accettando l'elenco prezzi unitari redatto ed allegato agli elaborati di variante;

VISTO il nuovo quadro economico assestato della spesa pari ad Euro 96.987,86 e così suddiviso:

Lavori:	
-Importo Totale Lavori	€ 100.326,60
-di cui costi per la sicurezza	€ 13.321,52
-Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 87.005,08
-Ribasso d'Asta -28,99%	€ -25.222,77
-Importo al netto del ribasso d'asta	€ 61.782,31

-Importo costi per la sicurezza	€ 13.321,52
Lavori a misura - importo contrattuale	€ 75.103,83
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
-IVA lavori (10%)	€ 7.510,38
-Spese Tecniche	€ 9.945,37
-C.N.P.A.I.A. (4% su spese tecniche)	€ 397,81
-IVA spese tecniche (22%)	€ 2.275,50
-Compenso RUP	€ 1.754,97
Totale somme a disposizione	€ 21.884,04
Importo Complessivo dell'intervento	€ 96.987,86

DATO ATTO che a seguito della variante in parola l'importo dell'incentivo è pari ad € 1.754,97 e sarà liquidato a seguito dell'approvazione del Regolamento dell'Ente;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 come derogato dall'Ordinanza di Protezione Civile n. 388/'16 e s.m.i.;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Municipale n. 10 del 08/05/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e i relativi allegati;

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO del quadro economico corretto rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla ditta La Due BC srl, Via Ettore Vittorini n.19/b, 06012 Cerbara, Perugia (PG), per la spesa complessiva di € 86.266,01, ripartita nel seguente modo:

Importo Lavori al netto del Ribasso d'Asta -28,99%	€ 52.850,53
Importo costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.321,52
Importo totale dei lavori	€ 66.172,05
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
I.V.A. sui lavori (10%)	€ 6.617,21
Spese Tecniche comprensive di oneri e IVA	€ 8.763,29
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.754,97
Imprevisti	€ 2.958,49
Totale somme a disposizione	€ 20.093,96
Totale Complessivo	€ 86.266,01

2) DI APPROVARE:

- la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di messa in sicurezza del fabbricato ubicato in Piedivalle individuato al catasto al Fg.39 Part.129, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Fagotti in data luglio 2018, composta dagli elaborati richiamati in premessa dell'importo globale di € 96.987,86,

ripartita come indicato nella parte espositiva del presente provvedimento;

- lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 2 nuovi prezzi relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, firmato dall'Impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori;

3) DI RIDETERMINARE il quadro economico dei lavori di che trattasi a seguito della variante redatta come sopra, nel seguente modo:

Lavori:	
-Importo Totale Lavori	€ 100.326,60
-di cui costi per la sicurezza	€ 13.321,52
-Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 87.005,08
-Ribasso d'Asta -28,99%	€ -25.222,77
-Importo al netto del ribasso d'asta	€ 61.782,31
-Importo costi per la sicurezza	€ 13.321,52
Lavori a misura - importo contrattuale	€ 75.103,83
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
-IVA lavori (10%)	€ 7.510,38
-Spese Tecniche	€ 9.945,37
-C.N.P.A.I.A. (4% su spese tecniche)	€ 397,81
-IVA spese tecniche (22%)	€ 2.275,50
-Compenso RUP	€ 1.754,97
Totale somme a disposizione	€ 21.884,04
Importo Complessivo dell'intervento	€ 96.987,86

4) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore Opere Pubbliche, Geom. Michele Spinelli a sottoscrivere con l'impresa apposito atto di sottomissione secondo lo schema allegato alla presente Determinazione sotto la lett.A);

5) DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva di € 82.614,21, relativa all'importo totale degli interventi per netti € 75.103,83, più IVA 10% per € 7.510,38:

- quanto a Euro 72.844,26, già trova imputazione al Capitolo 2670/4 "Sisma 2016 - Interventi di Protezione Civile - Messe in Sicurezza " - Competenza del Bilancio di Previsione 2018 - 2020 approvato e disponibile;

- quanto a Euro 9.769,95 da imputare al medesimo Capitolo 2670/4 "Sisma 2016 - Interventi di Protezione Civile - Messe in Sicurezza " - Competenza del Bilancio di Previsione 2018 - 2020 approvato e disponibile;

6) DI IMPEGNARE la somma ulteriore di Euro 9.769,95 al Capitolo 2670/4 "Sisma 2016 - Interventi di Protezione Civile - Messe in Sicurezza " - Competenza del Bilancio di Previsione 2018 - 2020 approvato e disponibile, dando atto che il soggetto beneficiario è la Ditta Ditta La Due BC srl, Via Ettore Vittorini n.19/b, 06012 Cerbara, Perugia (PG), aggiudicataria dei lavori di che trattasi;

7) DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva di € 12.618,69, relativa all'importo totale delle spese tecniche, comprensiva di cassa previdenziale 4% ed IVA 22%:

- quanto a Euro 11.118,86 già trova imputazione al Capitolo 2670 "Sisma 2016 - Opere provvisorie su edifici privati" - Competenza del Bilancio di Previsione 2018 - 2020 approvato e disponibile;

- quanto a Euro 1.499,83 da imputare al medesimo Capitolo 2670 "Sisma 2016 - Opere provvisorie su edifici privati" - Competenza del Bilancio di Previsione 2018 - 2020 approvato e disponibile;

8) DI IMPEGNARE la somma ulteriore di Euro 1.499,83 comprensiva di cassa previdenziale 4% ed IVA 22% al Capitolo 2670 "Sisma 2016 - Opere provvisorie su edifici privati" - Competenza del Bilancio di Previsione 2018 - 2020 approvato e disponibile, dando atto che il soggetto beneficiario è l'Ing. Marco Fagotti con sede legale in Via Roma n. 71, CAP 06083 Bastia Umbra (PG);

9) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - SG/sg -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 04-10-18

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi_____ il presente atto.

Preci, lì 05-10-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 05-10-18

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE