



**COMUNE DI CASTIGNANO**  
**(Provincia di Ascoli Piceno)**

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**UFFICIO TECNICO**

N. 162            DEL 04-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORAMENTO SISMICO E RIDUZIONE  
VULNERABILITA' TEATRO COMUNALE DI CASTIGNANO. CUP:  
D84C19000730002.

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di giugno

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO CHE:

- il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 di cui alla Legge 30.12.2018, n. 145, all'art. 1 comma 833 e seguenti, attribuisce alle Regioni contributi da destinare al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici;
- in particolare tra gli ambiti previsti per l'effettuazione degli investimenti di cui trattasi, risulta, ai sensi del comma 838 lettera a), quello delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compreso l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili.
- fra questi, la Regione Marche, con l'approvazione del Bilancio regionale 2019-2021, approvato con legge n. 52/18, ha inteso destinare nel triennio 2019-2021 la somma complessiva di € 4.300.000,00.
- la programmazione di tali risorse è stata definita nella scheda 1 della DGR n. 382 del 01.04.2019 "Approvazione del documento di programmazione Cultura 2019";
- con Decreto del Dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali n. 147/CEI del 23.05.2019 sono stati individuati gli interventi finanziabili da attuare previa sottoscrizione di un Accordo tra Regione Marche e Comuni beneficiari, secondo lo schema approvato con D.G.R. n. 530 dell'8.05.2019;
- nell'Allegato "A" al richiamato Decreto del Dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali n. 147/CEI del 23.05.2019, tra i Comuni beneficiari è compreso anche il Comune di Castignano per l'intervento "Miglioramento sismico e riduzione vulnerabilità – Teatro Comunale" per l'importo di € 640.000,00.

### DATO ATTO CHE ATTO che con:

- deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 27/03/2018, è stato approvato il progetto preliminare di Miglioramento sismico e messa a norma del Teatro Comunale di Castignano;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25/02/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo di Miglioramento sismico e messa a norma del Teatro Comunale di Castignano;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 12/07/2019, si è provveduto ad approvare lo Schema di Accordo tra la Regione Marche e il Comune di Castignano per l'attuazione dell'intervento "Miglioramento sismico e riduzione vulnerabilità – Teatro Comunale";

### VISTO CHE:

- con determina del Responsabile dell'ufficio tecnico n. 332 del 26/11/2019, è stato affidato all'Ing. Vincenzo Merletti, con sede legale in via Borgo Piave n. 52, Castignano, 63072, AP, P.Iva 01711400448, l'incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Miglioramento sismico e riduzione vulnerabilità – Teatro Comunale";
- con determina del Responsabile dell'ufficio tecnico n. 339 del 04/12/2019, è stato affidato Geologo SARA ABETI avente sede in Via dei Soderini n. 25, Ascoli Piceno, 63100, P.Iva 02087210445, l'incarico professionale per l'espletamento prove ed indagini geologiche riferite ai lavori di "Miglioramento sismico e riduzione vulnerabilità – Teatro Comunale";
- con determina del Responsabile dell'ufficio tecnico n. 339 del 04/12/2019, è stato affidato alla ditta Labortec Ingest S.R.L., avente sede in St. Bonifica Zona Ind. le Basso Marino – 63100 Ascoli Piceno, P.IVA 02028750442, l'incarico per l'espletamento Prove ed Indagini sulle strutture esistenti riferite ai lavori di "Miglioramento sismico e riduzione vulnerabilità – Teatro Comunale";

### DATO ATTO che il Comune di Castignano:

- con nota prot. n. 7898 del 17/12/2019, ha inviato alla Regione Marche -P.F. Beni e Attività Culturali ed al Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza archeologica, belle arti e

paesaggio delle Marche, il progetto esecutivo per l'acquisizione dei pareri di rispettiva competenza;

- con nota prot. 3203 del 28/05/2020, ha inviato al Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile – Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno – Ufficio Prevenzione Incendi, il progetto esecutivo per l'acquisizione dei pareri di rispettiva competenza;

VISTO che con nota assunta al protocollo comunale al n. 1090 del 20/02/2020, il tecnico incaricato all'Ing. Vincenzo Merletti, ha trasmesso il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento "Miglioramento sismico e riduzione vulnerabilità – Teatro Comunale" dell'importo di euro 640.000,00,

DATO ATTO CHE:

- il Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle Marche ha trasmesso autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., pervenuta con prot. 1103 del 20/02/2020;
- il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile – Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno – Ufficio Prevenzione Incendi, ha espresso parere favorevole, pervenuto con prot. 5310 del 25/08/2020;

EVIDENZIATO CHE con Deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 26/08/2020 è stato deliberato quanto segue:

*[...]“DI INTEGRARE la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 25/02/2020 con il parere del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile – Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno – Ufficio Prevenzione Incendi;*

*DI APPROVARE il progetto esecutivo, redatto all'Ing. Vincenzo Merletti, con sede legale in via Borgo Piave n. 52, Castignano, 63072, AP, P. Iva 01711400448, relativo ai lavori di “Miglioramento sismico e riduzione vulnerabilità – Teatro Comunale”, costituito dai seguenti elaborati:*

*TAV 1 - Documentazione Catastale;*  
*TAV 1A - Corografia;*  
*TAV 2 - Pianta Stato Attuale;*  
*TAV 2A - Pianta – Interventi demolizione Stato Attuale;*  
*TAV 3 - Prospetti Stato Attuale;*  
*TAV 3 bis - Sezioni Stato Attuale;*  
*TAV 4 - Pianta Strutturali precedente edilizio Stato Attuale;*  
*TAV 5 - Pianta Stato Modificato;*  
*TAV 5A - Pianta – Interventi demolizione Stato Modificato;*  
*TAV 6 - Prospetti Stato Modificato;*  
*TAV 6 bis - Prospetti Stato Modificato;*  
*TAV 6 ter - Prospetti Stato Modificato;*  
*TAV 6 - quater Sezioni Stato modificato;*  
*TAV 7 - Particolari esecutivi;*  
*TAV 8 – Esecutivi strutturali;*  
*TAV 9 - Relazione Tecnica Illustrativa;*  
*TAV 10 - Relazione Storica;*  
*TAV 11 - Documentazione fotografica;*  
*TAV 12 – Documentazione fotografica storica interni;*  
*TAV 13 – Computo metrico;*  
*TAV 14 – Elenco Prezzi;*  
*TAV 15 – Stima costi incidenza mano d'opera;*  
*TAV 15 A – Stima incidenza sicurezza;*

TAV 16 – Quadro Economico;  
 TAV 17 – Relazione risultati prove materiali;  
 TAV 18 – Relazione di Calcolo Ante Opera C.A.;  
 TAV 18A - Tabulati di Calcolo Ante Opera C.A.;  
 TAV 19 – Relazione di Calcolo Post Opera C.A.;  
 TAV 19A – Tabulati di Calcolo Post Opera C.A.;  
 TAV 20 – Relazione Geotecnica Struttura C.A.;  
 TAV 21 – Relazione di Calcolo Ante Opera Muratura;  
 TAV 21A – Tabulati di Calcolo Ante Opera Muratura;  
 TAV 22 – Relazione di Calcolo Post Opera Muratura;  
 TAV 22A – Tabulati di Calcolo Post Opera Muratura;  
 TAV 23 – Relazione Geotecnica Muratura;  
 TAV 24 – Piano di manutenzione dell'Opera;  
 TAV 25 – Piano di Sicurezza e Coordinamento;  
 TAV 26 – Capitolato Generale d'Appalto;  
 TAV 27 – Capitolato Speciale d'Appalto;  
 TAV 28 – Schema di Contratto;  
 TAV 29 – Cronoprogramma;  
 Modulo Denuncia Lavori Regione Marche ex Genio Civile;  
 Relazione Geologica redatta dal Geol. Sara Abeti;

Ed il seguente quadro economico:

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>
	<b>A. IMPORTO DEI LAVORI</b>	
A.1	Lavori a base d'asta	€ 506.725,15
A.1.1	Di cui costo mano d'opera	€ 175.062,88
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.436,48
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A.</b>	<b>€ 516.161,63</b>
	<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
B.1	Spese tecniche relative alla progettazione, sicurezza, contabilità, collaudo, ecc.	€ 54.661,62
B1.1	Progettazione definitiva/esecutiva, contabilità	€ 33.000,00
B.1.1.2	Cassa previdenziale 4% su B.1.1	€ 1.320,00
B.1.2	Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€ 1.320,00
B.1.3	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.980,00
B.1.3.1	Cassa previdenziale 4% su B.1.2 + B.1.3	€ 132,00
B.1.4	Collaudo statico	€ 5.161,62
B.1.4.1	Cassa previdenziale 4% su B.1.4	€ 206,46
B.1.5	Relazione geologica, risposta sismica locale, saggi, prove ed indagini	€ 6.600,00
B.1.5.1	Cassa previdenziale 2% su B.1.5	€ 132,00
B.1.6	Saggi, prove ed indagini sulle strutture	€ 6.600,00
B.2	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 - 0,8% importo lavori	€ 4.129,29
B.3	Iva 10% su lavori A.	€ 51.616,16
B.4	Iva su spese tecniche 22%	€ 4.869,06
B.5	Imprevisti Iva compresa	€ 5.114,45
B.6	Contributo Centrale Unica di Committenza	€ 1.282,32
B.7	Contributo Anac	€ 375,00
	<b>TOTALE B.</b>	<b>€ 123.838,37</b>
	<b>TOTALE DI PROGETTO A. + B.</b>	<b>€ 640.000,00</b>

DI DARE ATTO CHE il responsabile Unico del procedimento è la scrivente Responsabile Arch. Martina Butteri;”[...]

VISTO CHE con note prot. comunale n. 2410 del 02/04/2021, prot. n. 2424 del 06/04/2021 e prot. n. 3028 del 30/04/2021, il tecnico incaricato Ing. Vincenzo Merletti, ha trasmesso gli elaborati di variante relativi all'intervento “Miglioramento sismico e riduzione vulnerabilità – Teatro Comunale”, costituito dai seguenti elaborati:

- Atto di Sottomissione;
- Relazione Tecnica di Variante Giustificativa;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Tav 5 VAR – Piante e Stato Modificato;
- Tav 6 quater VAR – Sezione Stato modificato;
- Tav 6 VAR – Prospetto Stato Modificato;
- Tav 1ID VAR – Piante Impianto Idrico Stato Modificato;
- Tav 1T VAR – Piante Impianto Termico Stato Attuale;
- Tav 2T VAR – Piante Impianto Termico Stato Modificato;
- Tav 1E VAR – Piante Impianto Elettrico Stato Modificato;
- Tav 2E VAR – Illuminazione Prospetti Stato Modificato;
- Computo Metrico Generale di Variante;
- Computo costi Covid;
- Elenco Prezzi Variante;
- Quadro Comparativo;
- Quadro Economico di Progetto;
- Quadro Economico di Variante;
- Stima Incidenza Manodopera Variante;
- Stima Incidenza Sicurezza Variante;

ELABORATI per VV.F.

- Relazione Tecnica Variante in Rif.to DM 19-08-1996;
- Tav 1VVF VAR – Piante Stato Modificato;

ELABORATI per ASUR

- Relazione Tecnica ASUR;
- Tav 5 ASUR VAR – Piante Stato Modificato;

ELABORATI STRUTTURALI

- Rel10.2CDSnew POST MUR VAR;
- Relazione Geotecnica POST MUR VAR;
- Relazione Valutazione Sicurezza Variante;
- relazione CDS\_NTCnew POST MUR VAR;
- Tabulati di Calcolo MUR VAR;
- Tav 8 VAR Esecutivi Strutturali di Variante

Ed il seguente quadro economico rimodulato a seguito di Variante in corso d'opera:

	DESCRIZIONE	IMPORTI ANTE GARA	IMPORTI POST GARA	VARIANTE
	<b>A. IMPORTO DEI LAVORI</b>			
A.1	Lavori a base d'asta	506 725,15 €		580 027,96 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9 436,48 €	9 436,48 €	9 436,48 €
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A.</b>	<b>516 161,63 €</b>		<b>589 464,44 €</b>

	<b>RIBASSO GARA 32,1%</b>		<b>162 658,77 €</b>	186 188,98 €
	<b>LAVORI POST GARA ESCLUSI ONERI</b>		<b>344 066,38 €</b>	<b>393 838,98 €</b>
	<b>ULTERIORI ONERI PER LA SICUREZZA A SEGUITO DI VARIANTE</b>			11 916,92 €
	<b>COSTI COVID</b>			8 929,20 €
A.3	<b>IMPORTO LAVORI a SEGUITO DI RIBASSO (lavori +oneri)</b>		<b>353 502,86 €</b>	<b>424 121,58 €</b>
		<b>516 161,63 €</b>	<b>353 502,86 €</b>	<b>424 121,58 €</b>
	<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
B.1	Spese tecniche relative alla progettazione, sicurezza, contabilità, collaudo, ecc.			
B1.1	Progettazione definitiva/esecutiva, contabilità	33 000,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €
B.1.1.2	Cassa previdenziale 4% su B.1.1	1 320,00 €	1 320,00 €	1 320,00 €
B.1.2	Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	1 320,00 €	1 320,00 €	1 320,00 €
B.1.3	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	1 980,00 €	1 980,00 €	1 980,00 €
B.1.3.1	Cassa previdenziale 4% su B.1.2 + B.1.3	132,00 €	132,00 €	132,00 €
B.1.4	Collaudo statico	5 161,61 €	5 161,61 €	4 068,10 €
B.1.4.1	Cassa previdenziale 4% su B.1.4	206,46 €	206,46 €	162,72 €
B.1.5	Relazione geologica	6 600,00 €	6 600,00 €	6 600,00 €
B.1.5.1	Cassa previdenziale 2% su B.1.5	132,00 €	132,00 €	132,00 €
B.1.6	Saggi, prove ed indagini sulle strutture	6 600,00 €	6 600,00 €	6 600,00 €
B.2	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 - 0,8% importo lavori	4 129,29 €	4 129,29 €	4 129,29 €
B.3	Iva10% su lavori	51 616,16 €	35 350,29 €	42 412,16 €
B.4	Iva su spese tecniche 22% di B.1.2+B.1.3+B.1.4+B.1.5+B.1.6	4 869,06 €	12 419,46 €	12 169,26 €
B.6	Contributo anac e cuc	1 657,32 €	1 282,32 €	1 282,32 €
B.7	Imprevisti Iva compresa	5 114,46 €	5 114,46 €	5 114,46 €
	<b>Economie da ribassi d'asta</b>	<b>0,00 €</b>	<b>171 000,00 €</b>	<b>95 000,00 €</b>
	<b>TOTALE B.</b>	<b>123 838,36 €</b>	<b>285 747,88 €</b>	<b>215 422,31 €</b>
	<b>TOTALE DI PROGETTO A. + B.</b>	<b>640 000,00 €</b>	<b>640 000,00 €</b>	<b>640 000,00 €</b>

VISTI i pareri relativi alla Variante suppletiva richiesta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016;

- Il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile – Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno – Ufficio Prevenzione Incendi, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, pervenuto con prot. 3837 del 03/06/2021, allegato alla presente;
- Il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e sanità pubblica – ASUR MARCHE Area Vasta n. 5, con prot. 3752 del 01/06/2021, ha espresso parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario, con prescrizioni, allegato alla presente;

CONSIDERATO che le variazioni in corso d'opera sopra evidenziate:

- sono dovute a circostanze impreviste e imprevedibili riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

- comportano maggiori oneri contrattuali, al netto dello sconto del 32,10 % offerto in sede di gara, pari a € 49.772,61 (IVA al 10% esclusa) come evidenziato dal quadro economico di variante sopra riportato;
- che i lavori suppletivi troveranno copertura nell'ambito del finanziamento assegnato dalla Regione Marche - Decreto del Dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali n. 147/CEI del 23.05.2019 mediante utilizzo dei ribassi d'asta contrattuali che presentano la necessaria disponibilità;

**DATO ATTO CHE:**

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedimento telematico dal sito del Comitato CIPE, è il seguente: D84C19000730002;
- ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, con provvedimento sindacale n. 16 del 07/06/2019, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;
- la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

**RICHAMATI:**

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 nella parte ancora vigente;
- il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità comunale;

**DETERMINA**

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente proposta di deliberazione;

DI APPROVARE, in qualità di Responsabile del procedimento, la 1° perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori "Miglioramento sismico e riduzione vulnerabilità – Teatro Comunale", redatta dall'Ing. Vincenzo Merletti, con sede legale in via Borgo Piave n. 52, Castignano, 63072, AP, P. Iva 01711400448, i cui elaborati in atti dell'U.t.c al prot. n. 2410 del 02/04/2021, e integrati con prot. n. 2424 del 06/04/2021 e prot. n. 3028 del 30/04/2021, sono indicati nella premessa del presente provvedimento;

**DI DARE ATTO che:**

- l'approvazione della presente perizia di variante comporta la rimodulazione del quadro economico nel seguente modo:

	DESCRIZIONE	IMPORTI ANTE GARA	IMPORTI POST GARA	VARIANTE
	<b>A. IMPORTO DEI LAVORI</b>			
A.1	Lavori a base d'asta	506 725,15 €		580 027,96 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9 436,48 €	9 436,48 €	9 436,48 €
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A.</b>	<b>516 161,63 €</b>		589 464,44 €
	<b>RIBASSO GARA 32,1%</b>		<b>162 658,77 €</b>	186 188,98 €
	<b>LAVORI POST GARA ESCLUSI ONERI</b>		<b>344 066,38 €</b>	<b>393 838,98 €</b>
	<b>ULTERIORI ONERI PER LA SICUREZZA A SEGUITO DI VARIANTE</b>			11 916,92 €
	<b>COSTI COVID</b>			8 929,20 €
A.3	<b>IMPORTO LAVORI a SEGUITO DI RIBASSO (lavori +oneri)</b>		<b>353 502,86 €</b>	<b>424 121,58 €</b>
		<b>516 161,63 €</b>	<b>353 502,86 €</b>	<b>424 121,58 €</b>

	<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
B.1	Spese tecniche relative alla progettazione, sicurezza, contabilità, collaudo, ecc.			
B1.1	Progettazione definitiva/esecutiva, contabilità	33 000,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €
B.1.1.2	Cassa previdenziale 4% su B.1.1	1 320,00 €	1 320,00 €	1 320,00 €
B.1.2	Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	1 320,00 €	1 320,00 €	1 320,00 €
B.1.3	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	1 980,00 €	1 980,00 €	1 980,00 €
B.1.3.1	Cassa previdenziale 4% su B.1.2 + B.1.3	132,00 €	132,00 €	132,00 €
B.1.4	Collaudo statico	5 161,61 €	5 161,61 €	4 068,10 €
B.1.4.1	Cassa previdenziale 4% su B.1.4	206,46 €	206,46 €	162,72 €
B.1.5	Relazione geologica	6 600,00 €	6 600,00 €	6 600,00 €
B.1.5.1	Cassa previdenziale 2% su B.1.5	132,00 €	132,00 €	132,00 €
B.1.6	Saggi, prove ed indagini sulle strutture	6 600,00 €	6 600,00 €	6 600,00 €
B.2	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 - 0,8% importo lavori	4 129,29 €	4 129,29 €	4 129,29 €
B.3	Iva10% su lavori	51 616,16 €	35 350,29 €	42 412,16 €
B.4	Iva su spese tecniche 22% di B.1.2+B.1.3+B.1.4+B.1.5+B.1.6	4 869,06 €	12 419,46 €	12 169,26 €
B.6	Contributo anac e cuc	1 657,32 €	1 282,32 €	1 282,32 €
B.7	Imprevisti Iva compresa	5 114,46 €	5 114,46 €	5 114,46 €
	<b>Economie da ribassi d'asta</b>	<b>0,00 €</b>	<b>171 000,00 €</b>	<b>95 000,00 €</b>
	<b>TOTALE B.</b>	<b>123 838,36 €</b>	<b>285 747,88 €</b>	<b>215 422,31 €</b>
	<b>TOTALE DI PROGETTO A. + B.</b>	<b>640 000,00 €</b>	<b>640 000,00 €</b>	<b>640 000,00 €</b>

- le variazioni in corso d'opera sopra evidenziate sono dovute a circostanze imprevedute e imprevedibili riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
- comportano maggiori oneri contrattuali, al netto dello sconto del 32,10 % offerto in sede di gara, pari a € 49.772,61 (IVA al 10% esclusa) come evidenziato dal quadro economico di variante sopra riportato;
- che i lavori suppletivi troveranno copertura nell'ambito del finanziamento assegnato dalla Regione Marche - Decreto del Dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali n. 147/CEI del 23.05.2019 mediante utilizzo dei ribassi d'asta contrattuali che presentano la necessaria disponibilità;

DI TRASMETTERE la presente Determinazione alla Regione Marche - Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche P.F. Beni e Attività Culturali per la relativa autorizzazione;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.  
Arch. Martina Butteri



---

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30-06-2021 al 15-07-2021 con numero 545

Castignano, li 30-06-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line  
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino