



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE

n. 35 del 09-03-2021

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI L. 191/2009, ART. 2 C. 240, D. LGS. 91/2014 - ACCORDI DI PROGRAMMA REGIONE MARCHE II° ATTO INTEGRATIVO 05/10/2016. INTERVENTO MC084B/10 SARNANO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN C.DA SCHITO - APPROVAZIONE VARIANTE N. 1

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di marzo nei propri uffici

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTO il decreto del Sindaco, registro generale n. 1 in data 15 febbraio 2021, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D2), viene nominata Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell'art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare:

- ✓ l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- ✓ l'art. 183, che regola termini e modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;
- ✓ l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che la determinazione che comportano impegni di spesa sono consecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, poi denominato D. Lgs. 50/2016;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

CONSIDERATO che l'area denominata "Schito", come accertato in loco da preventive valutazioni, presenta un assetto morfologico fortemente compromesso, con corpi di frana e depositi terrigeni che sussistono all'interno della suddetta area, tali da aver danneggiato la struttura viaria creando una forte situazione di pericolo per gli abitanti e per chiunque vi transiti;

RILEVATO che, sulla base di tali considerazioni, è stata valutata come necessaria ed urgente la realizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto susseguente e ripristino dell'area interessata;

VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il 1° Atto integrativo, sottoscritto al sopra citato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche in data 15 ottobre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il 2° Atto integrativo, sottoscritto al sopra citato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche in data 5 dicembre 2016, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO che l'Allegato 1 al suddetto 2° Atto integrativo riporta, tra quelli da realizzarsi nel territorio della Regione Marche, il seguente intervento e il relativo importo presunto per il Comune di Sarnano:

- *Intervento n. MC084B/10 – Comune di Sarnano (MC). Località Schito. Consolidamento dissesto idrogeologico. 500.000,00 Euro;*

VISTO l'art.10 del decreto-legge 24.06.2014 n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", come convertito dalla legge 11.08.2014, n.116, con cui il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il decreto del Commissario straordinario delegato n. 1/CSDDI del 27.06.2017, che individua il dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, arch. Nardo Goffi, quale soggetto attuatore per l'espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Marche del 25 novembre 2010 e sue integrazioni;

RILEVATO che il Comune di Sarnano risulta essere aderente al piano degli interventi con l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010 con "Intervento n. MC084B/10";

VISTO il decreto del soggetto attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Marche n. 13 del 22/02/2018 con cui si autorizza la consultazione per l'affidamento dei servizi tecnici, nel limite complessivo pari ad € 39.762,46 oltre oneri ed IVA, inerenti lo svolgimento dell'attività di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e contabilità, certificato di regolare esecuzione;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

VISTE:

- la determinazione UTC n. 59 del 12-04-2018 con la quale è stato incaricato l'Arch. Andrea Natalini per la progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e contabilità dei "Lavori di consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici. L. 191-2009, art. 2 c. 240, D. Lgv. 91-2014. Legge 116-2014, art. 10, accordo di programma Regione Marche 25-11-2010 2° atto integrativo 05-12-2016. Intervento MC084b/10 SARNANO" e il Geol. Costantino Lucarelli per i servizi di natura geologica relativamente ai medesimi lavori;
- la Delibera della Giunta Comunale n° 50 del 21-3-2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici. L. 191-2009, art. 2 c. 240, D. Lgv. 91-2014. Legge 116-2014, art. 10, accordo di programma Regione Marche 25-11-2010 2° atto integrativo 05-12-2016. Intervento MC084b/10 SARNANO" dell'importo complessivo di € 500.000,00;

DATO ATTO che la Regione Marche, con Decreto n. 47 del 6-5-2019 trasmesso a questo Comune in data 6-5-2019 prot. 6275 ed emesso dall'Arch. Nardo Goffi in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico Arch. Nardo Goffi, ha approvato il suddetto progetto esecutivo;

CONSIDERATO CHE l'amministrazione contraente (Comune di Sarnano) agisce in qualità di **ente in avvalimento** del commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi del D.L. 24-6-2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11-8-2014 n° 116, giusto decreto di avvalimento n° 29/SAMRI del 19-5-2017 e che, pertanto, tutti i pagamenti saranno imputati sulla contabilità speciale n° 5621 "CS IDROGEOL MARCHE DL 91 - 14" intestata al commissario medesimo e che l'appaltatore dovrà impegnarsi, pertanto ad intestare le fatture all'Ufficio del Commissario, C.F.: 97655350581, con sede presso la Regione Marche, Servizio tutela, assetto e gestione del territorio – PF Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa, via Palestro n° 19 – 60122 Ancona;

DATO ATTO, inoltre, che l'appaltatore dovrà accettare che il contratto d'appalto sarà sottoposto a condizione sospensiva dell'esito di approvazione da parte del commissario straordinario delegato, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, commi 12 e 13 del D. Lgs. 18-4-2016 n° 50 e degli artt. 103 e seguenti del Titolo II, Capo IV del R.D. 23-5-1924 n° 827;

CONSIDERATO ancora che con la richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 21-3-2019 di approvazione del il progetto definitivo-esecutivo è stato anche stabilito di nominare come Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Sabrina Tidei, prendendo atto che la spesa dell'investimento di € 500.000,00 risulta stanziata nel Bilancio di previsione armonizzato nei competenti codici di bilancio 08.01-2.02.01.09.014 (ex cap. 18060), esercizio 2019;

DATO ATTO che il Comune di Sarnano agisce in qualità di ente in avvalimento del commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, l'appaltatore dovrà impegnarsi, pertanto ad intestare le fatture all'Ufficio del Commissario, C.F.: 97655350581, con sede presso la Regione Marche, Servizio tutela, assetto e gestione del territorio – PF Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa, via Palestro n° 19 – 60122 Ancona;

ATTESO CHE il progetto è stato validato con verbale del 21/03/2019;

DATO ATTO CHE:



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

- l'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dispone "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56."

- Con deliberazione del C.C. n. 5 del 18-2-2016 ha conferito le funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) alla Provincia di Macerata ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge 13.08.2010, n. 136, dell'art. 33 del d.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

- per effetto di tale provvedimento, la SUA si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente;

RITENUTO, pertanto, di dovere attivare la SUA Provincia di Macerata per lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

VALUTATO CHE, trattandosi di lavori di importo inferiore a 350.000 euro, si è potuto procedere alla scelta del contraente a mezzo procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti come modificato, fino al 31-12-2019, dall'art. 1, comma 912 della L. 145/2018, del Codice;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. C76J15000010002;

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Macerata procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG "padre") che ha individuato il seguente CIG: 8027346779;

VISTA la nota prot. 14271 del 10/10/2019 con la quale la SUA della Provincia di Macerata ha comunicato che la migliore offerta è quella presentata dall'Impresa ADRIATICA BITUMI S.p.a. con sede in Via P. Massimi n° 3, Ascoli Piceno, P.I. 00101330447, con il ribasso del 24,053%;

DATO ATTO che il calcolo effettuato ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, comma 2, ha dato come soglia di anomalia il valore: 21,394%;

DATO ATTO che ai fini della valutazione dell'anomalia, non essendo esercitabile la facoltà di esclusione automatica in quanto il numero delle offerte pervenute era inferiore a dieci, si è disposto di procedere secondo quanto stabilito dall'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la nostra nota prot. n. 14459 del 14/10/2019 con cui l'Impresa ADRIATICA BITUMI S.p.a. srl, che ha presentato l'offerta caratterizzata dal maggior ribasso del prezzo, è stata invitata a giustificare la propria offerta entro il 29/10/2019;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

VISTA ancora la nostra nota prot. 14517 del 15/10/2019 con la quale questo Ente ha rettificato la precedente nota prot. n. 14459 nella quale, per un mero errore materiale, è stata indicata quale percentuale di ribasso il 21,394% e non il corretto 24,053%

DATO ATTO che la suddetta Impresa ha presentato le proprie giustificazioni con nota inviata tramite PEC, protocollata in data 24/10/2019 n. 15085 attenendosi alle istruzioni fornite dal RUP;

VISTA la determinazione UTC n° 154 del 6/11/2019 con la quale il RUP dell'intervento ha espresso sull'offerta presentata dalla ditta ADRIATICA BITUMI S.p.a. un giudizio finale globale e sintetico di congruità FAVOREVOLE (C.d.S. V, 28/01/2009, n. 466 e C.d.S. V, 20/02/2009, n.748) sulla base delle giustificazioni e dichiarazioni integrative prodotte dalla ditta;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 166 del 21/11/2019, avente per oggetto "Lavori di consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici L. 191/2009, art. 2 c. 240, D. Lgs. 91-2014. Legge 116-2014, art. 10, accordo di programma Regione Marche 25-11-2010, II° atto integrativo 05/12/2016. Intervento MC084b/10 Sarnano - CUP C76J15000010002 - Presa d'atto esito gara e rimodulazione importo lavori a seguito del ribasso d'asta", con la quale si è variato il quadro economico di progetto a seguito dell'espletamento delle procedure di gara;

VISTA la comunicazione di cui alla nota prot. Comunale n. 2758 con la quale si è data comunicazione di esito delle procedure di gara alla ditta affidataria d al direttore lavori incaricato, con contestuale richiesta della documentazione necessaria per la stipula del contratto;

VISTA la nota comunicazione pervenuta dall'Adriatica Bitumi S.p.A. con prot. Comunale n. 2918 del 28/02/2020, con la quale si è consegnata la documentazione necessaria per la stipula del contratto;

PRESO ATTO che il relativo CIG derivato per il presente affidamento è: 824320297;

VISTO il contratto d'appalto per i lavori di consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici L. 191/2009, art. 2 comma 240 - D. Lgs. 91/2004 - Legge 116/2014, art. 10 - Accordo di programma Regione Marche 25-11-2010, sottoscritto in data 11/03/2020, con repertorio n. 3184;

PRESO ATTO che ai sensi della convenzione di avvalimento stipulata con la Regione Marche, la presente determinazione dovrà essere inviata al Commissario straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 4 "Obblighi dell'Ente Attuatore";

VISTO il Decreto del soggetto attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico n. 32 del 16 Marzo 2020, avente per oggetto "L. 191/2009 art. 2 comma 240 - DL 91/2014 - L. 116/2014 art. 10. Accordo di programma MATTM - Regione Marche 25/11/2010. Intervento MC084B/10 Sarnano. Approvazione contratto di appalto lavori e quadro economico rimodulato", con il quale si è approvato il contratto con l'Adriatica Bitumi S.p.A. e variato il quadro economico;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 35 del 30/03/2020, avente per oggetto "Lavori di consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici L. 191/2009, art. 2 c. 240, D. Lgs. 91-2014. Legge 116-2014, art. 10, accordo di programma Regione Marche 25-11-2010, II° atto integrativo 05/12/2016. Intervento MC084b/10 Sarnano - Dissesto idrogeologico in c.da Schito - Presa d'atto nuovo quadro economico come approvato e rimodulato dalla Regione Marche", con la quale si è rimodulato il quadro economico a seguito dell'emanazione del decreto sopramenzionato;

VISTA la nota del 28/05/2020, pervenuta con nota prot.6748 con cui l'impresa Adriatica Bitumi S.p.A. - P. IVA 00101330447 ha presentato istanza di autorizzazione al subappalto per la perforazione ai fini dell'esecuzione dei pali di fondazione, ed depositato la necessaria



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

documentazione (bozza contratti, DURC, ecc.), a favore della ditta F.lli Caminonni s.r.l. con sede a Montegranaro (FM) in c.da Santa Maria n. 434, P.IVA 01306810449,

DATO ATTO che l'importo presunto del contratto di subappalto è pari ad € 15.000,00 oltre IVA di legge come dichiarato dalla ditta appaltatrice;

RICHIAMATI gli esiti delle verifiche effettuate nei confronti della ditta subappaltatrice;

VISTA la Determinazione dell'area tecnica n. 83 del 26/06/2020, avente per oggetto "Appalto dei lavori di consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici L. 191/2009, art. 2 c. 240, D. Lgs. 91/2014, art. 10, accordo di programma Regione Marche II° atto integrativo 05/10/2016. Intervento MC084B/10 Sarnano - Dissesto idrogeologico in c.da Schito - Autorizzazione al subappalto ditta f.lli Caminonni s.r.l.", con la quale si è autorizzato il subappalto alla ditta in oggetto;

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi risultano allo stato attuale in avanzata fase di realizzazione, pari alla percentuale del 40% dell'intervento totale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 9 del capitolato speciale di appalto, è possibile procedere alla redazione di uno stato di avanzamento dei lavori, in quanto si è superata la soglia dei 50.000,00 € di lavori;

VISTA la Determinazione dell'area tecnica n. 125 del 10/08/2020, avente per oggetto "Appalto dei lavori di consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici L. 191/2009, art. 2 c. 240, D. Lgs. 91/2014 - Accordi di programma Regione Marche II° atto integrativo 05/10/2016. Intervento MC084B/10 Sarnano dissesto idrogeologico in c.da Schito - Approvazione stato di avanzamento lavori n. 1", con il quale si è approvato il primo stato avanzamento dei lavori;

VISTO che con il Decreto del Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico n. 142 del 15/09/2020, la Regione Marche, quale soggetto attuatore, ha proceduto alla liquidazione delle spese relative al primo stato di avanzamento dei lavori ed al secondo stato di avanzamento delle somme a disposizione;

VISTA la Determinazione dell'area tecnica n. 182 del 26/10/2020, avente per oggetto "Appalto dei lavori di consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici L. 191/2009, art. 2 c. 240, D. Lgs. 91/2014 - Accordi di programma Regione Marche II° atto integrativo 05/10/2016. Intervento MC084B/10 Sarnano dissesto idrogeologico in c.da Schito - Approvazione stato di avanzamento lavori n. 2", con il quale si è approvato il secondo stato avanzamento dei lavori;

VISTO che con il Decreto del Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico n. 171 del 02/11/2020, la Regione Marche, quale soggetto attuatore, ha proceduto alla liquidazione delle spese relative al secondo stato di avanzamento dei lavori ed al secondo stato di avanzamento delle somme a disposizione;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 18/12/2020, pervenuto con prot. Comunale n. 17543 del 18/12/2020, motivato dalla necessita di redazione di apposita perizia di variante, a seguito della necessita di esecuzione di alcuni lavori di completamento;

ATTESO che nel corso della esecuzione dei lavori, alcune opere di finitura hanno dovuto subire, rispetto a quanto in progetto, delle lievi modifiche al fine di meglio garantire la buona riuscita dell'intervento;

PRESO ATTO che, quanto sopradescritto, viene meglio descritto nella relazione tecnico illustrativa allegata alla perizia, conservata in atti dell'Ente;

VISTA la perizia di variante n. 1 redatta dal direttore dei lavori incaricato, arch. Natalini Andrea, pervenuta con nota prot. Comunale n. 1389 del 26/01/2021 che si compone dei seguenti elaborati:



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

- Lettera di trasmissione ed elenco elaborati;
- Relazione tecnico illustrativa;
- Atto di sottomissione di variante;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- CME di variante;
- CME comparativo;
- Verbale di sospensione n. 1 dei lavori;
- Elaborato architettonico di variante;

VISTO il quadro tecnico economico di perizia che di seguito si riporta:

DESCRIZIONE	PROGETTO	POST GARA	VARIANTE 1
STIMA COSTO DELL'OPERA	€ 325.589,65	€ 247.275,57	281 737,69 €
Ribasso del 24,053%	-	€ 78.314,08	89 228,50 €
Oneri per la sicurezza	€ 10.069,78	€ 10.069,78	11 473,18 €
TOTALE LAVORI	335.659,43 €	€ 257.345,35	293 210,87 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 22% SUI LAVORI	€ 73.845,07	€ 56.615,98	64 506,39 €
ONERI TECNICI PER PROGETTO E D.L. + COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	€ 37.774,33	€ 37.774,33	37 774,33 €
ONERI TECNICI PER GEOLOGO	€ 20.649,89	€ 20.649,89	20 649,89 €
CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA CAP 4% - spese tecniche	€ 2.336,97	€ 2.336,97	2 336,97 €
IVA 22% SU ONERI E CAP - spese tecniche	€ 13.367,46	€ 13.367,46	13 367,46 €
Incentivo di cui all'art. 113 D. Lgs. N. 113/2016 - 1%	€ 3.255,90	€ 3.255,90	3 709,66 €
IMPREVISTI E LAVORI SU FATTURA IVA COMPRESA - 4,0%	€ 13.426,38	€ 28.808,07	11 728,43 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 164.656,00	€ 162.808,60	154 073,13 €
Quota residua da Ribasso d'asta	-	€ 79.846,05	52 716,00 €
ARROTONDAMENTO IN DIFETTO	315,43 €	-	-
TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 500.000,00	€ 500.000,00	500 000,00 €

PRECISATO che, a seguito dell'approvazione della perizia di variante, l'impegno generale del progetto e quindi il Quadro economico Generale non subisce alcuna variazione, in quanto, a fronte di un aumento dell'importo contrattuale (+ 13,94%), si è utilizzata quota parte del ribasso d'asta;

VISTA la nota prot. Comunale n. 1579 del 29/01/2021, con la quale questo Ente ha trasmesso al Commissario Straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Marche la suddetta perizia di variante, ai fini dell'approvazione della stessa, ai sensi dell'art. 4 dell'Avvalimento suddetto;

VISTA la nota pervenuta con prot. Comunale n. 3559 del 09/03/2021, con la quale il Commissario Straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Marche ha



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

approvato la variante in oggetto, tramite l'emissione del Decreto n. 34 del 08/03/2021 del soggetto attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

DATO ATTO che l'ing. Sabrina Tidei, titolare di P.O. e responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo comune è anche Responsabile Unico del Procedimento per le ulteriori lavorazioni necessarie;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa approvazione amministrativa;

ATTESA la propria competenza in merito;

ATTESO CHE fa capo a questa Posizione Organizzativa ogni atto gestionale inerente i lavori in argomento, in particolare le procedure riguardanti l'affidamento e lo svolgimento dei lavori;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006, il relativo regolamento di esecuzione, nonché il D. Lgs. 50/2016 oltre alle successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE**, la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DARE ATTO** dell'approvazione della perizia di variante del soggetto attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, avvenuta con decreto n. 34 del 08/03/2021, e pervenuta con prot. Comunale n. 3559 del 09/03/2021, ai sensi dell'art. 4 della convenzione di Avvalimento;
- 3) **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la perizia di variante per le opere di "Appalto dei lavori di consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici L. 191/2009, art. 2 c. 240, D. Lgs. 91/2014 - Accordi di programma Regione Marche II° atto integrativo 05/10/2016. Intervento MC084B/10 Sarnano dissesto idrogeologico in c.da Schito", redatta dal Direttore dei Lavori incaricato, arch. Natalini Andrea, a seguito delle motivazioni sopraelencate non prevedibili in sede di redazione del progetto principale e che si compone dei seguenti elaborati:
 - a. Lettera di trasmissione ed elenco elaborati;
 - b. Relazione tecnico illustrativa;
 - c. Atto di sottomissione di variante;
 - d. Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - e. CME di variante;
 - f. CME comparativo;
 - g. Verbale di sospensione n. 1 dei lavori;
 - h. Elaborato architettonico di variante;

Il cui quadro economico generale è quello di seguito riportato:

DESCRIZIONE	PROGETTO	POST GARA	VARIANTE 1
STIMA COSTO DELL'OPERA	€ 325.589,65	€ 247.275,57	281 737,69 €
Ribasso del 24,053%	-	€ 78.314,08	89 228,50 €
Oneri per la sicurezza	€ 10.069,78	€ 10.069,78	11 473,18 €
TOTALE LAVORI	335.659,43 €	€ 257.345,35	293 210,87 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 22% SUI LAVORI	€ 73.845,07	€ 56.615,98	64 506,39 €
ONERI TECNICI PER PROGETTO E D.L. + COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	€ 37.774,33	€ 37.774,33	37 774,33 €



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

ONERI TECNICI PER GEOLOGO	€ 20.649,89	€ 20.649,89	20 649,89 €
CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA CAP 4% - spese tecniche	€ 2.336,97	€ 2.336,97	2 336,97 €
IVA 22% SU ONERI E CAP - spese tecniche	€ 13.367,46	€ 13.367,46	13 367,46 €
Incentivo di cui all'art. 113 D. Lgs. N. 113/2016 - 1%	€ 3.255,90	€ 3.255,90	3 709,66 €
IMPREVISTI E LAVORI SU FATTURA IVA COMPRESA - 4,0%	€ 13.426,38	€ 28.808,07	11 728,43 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 164.656,00	€ 162.808,60	154 073,13 €
Quota residua da Ribasso d'asta	-	€ 79.846,05	52 716,00 €
ARROTONDAMENTO IN DIFETTO	315,43 €	-	-
TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 500.000,00	€ 500.000,00	500 000,00 €

- 4) **DI DARE ATTO** che la perizia di variante non comporta alcun aumento di spesa del quadro economico, in quanto, a fronte di un aumento dell'importo contrattuale (+ 13,94%), si è utilizzata quota parte del ribasso d'asta;
- 5) **DI PRENDERE ATTO** che tale variante si è resa necessaria, alcune opere di finitura hanno dovuto subire, rispetto a quanto in progetto, delle lievi modifiche al fine di meglio garantire la buona riuscita dell'intervento;
- 6) **DI CONFERMARE** che Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 – è l'Ing. Sabrina Tidei, quale Responsabile dell'ufficio tecnico comunale;
- 7) **DI PROVVEDERE** alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante la trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) **DI PUBBLICARE** il presente atto all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Sabrina Tidei



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Sabrina Tidei

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Emanuele Crisostomi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal 22-03-2021

e per quindici giorni consecutivi.

Data 22-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Sabrina Tidei

Il presente provvedimento è conforme all'originale.

Sarnano li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Sabrina Tidei