



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68 del 19-08-2020

Oggetto: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP: E12I19000290001 - Approvazione perizia suppletiva e di variante "Agosto 2020", verbale concordamento nuovi prezzi e schema atto di sottomissione

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 13:30, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

Baroni Mario	SINDACO	P
CUCCULELLI SAMUELE	VICE SINDACO	P
TROJANI RAFFAELA	ASSESSORE	A

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA APPIGNANESI

Il Presidente Sig. Mario Baroni nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- che con Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" e successivo Decreto 10 luglio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico è stata prevista l'assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- che il contributo attribuito al Comune di Muccia, determinato sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, è pari ad €. 50.000,00;
- che possono beneficiare del contributo i Comuni che realizzano una o più opere pubbliche di cui all'art. 30, comma 3, del predetto decreto che rispettino le seguenti condizioni:
 - a. non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali i strutturali di investimento europeo;
 - b. essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;
 - c. essere avviate entro il 31 ottobre 2019;

Richiamate integralmente:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 16/10/2019, con la quale veniva espressa la volontà di partecipare all'assegnazione del contributo tramite la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione nel territorio comunale mirato alla riduzione dei costi di gestione della stessa;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 23/10/2020 con la quale è stato approvato il progetto denominato "Intervento di efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione" dell'importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 38.932,40 per lavori ed €. 11.067,60 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n.267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n.4 del 06.06.2016 con il quale il Geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio "Lavori pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei Beni";

Premesso:

- che con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 227 del 31/10/2019 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa "Impianti F.lli Braghetti di Braghetti Roberto & C.", per l'importo di €. 34.889,23 oltre IVA di legge, derivante dal ribasso del 10,50% offerto dalla medesima ditta;

Richiamato il seguente Quadro Tecnico Economico di aggiudicazione:

1) IMPORTO DEI LAVORI
Importo dei lavori a misura

	SOMMANO 1	€ 38.932,38
2) DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		
	SOMMANO 2	€ 426,02
3) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		
	SOMMANO 3= 1-2	€ 38.506,38
4) SCONTO DI GARA		
		10,50 %
5) IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO		
	SOMMANO 5= 3-4	€ 34.463,21
6) IMPORTO DI CONTRATTO (importo dei lavori ribassato + oneri della sicurezza)		
	SOMMANO 6= 5+2	€ 34.889,23
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
a)	IMPREVISTI E/O LAVORI IN ECONOMIA	€ 1.723,82
b)	IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	€ 7.675,63
c)	ACCONTONAMENTO ART. 113 DEL D.LG. 50/2016	€ 778,65
	SOMMANO 7	€ 10.178,10
8) ECONOMIE DI GARA		
		€ 4.932,67
9) COSTO TOTALE INTERVENTO		
	SOMMANO 9= 6+7+8	€ 50.000,00

Dato atto che il progetto approvato ed aggiudicato era rivolto alle opere di efficientamento energetico della pubblica illuminazione del territorio comunale;

Visto che in data 31/10/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori, come da verbale sottoscritto dall'impresa e dal Direttore dei Lavori; la durata dei lavori, come indicato nel capitolato speciale d'appalto è stata stabilita in 150 giorni naturali e consecutivi;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori, come riportato nella relazione illustrativa della perizia suppletiva e di variante "Agosto 2020", sono emerse alcune problematiche, dovute a circostanze imprevedute e imprevedibili, come sotto riportato:

- la sostituzione del proiettore di alcuni pali (n.40) della pubblica illuminazione ha comportato delle lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo dell'intervento; in particolare per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte risulta necessario smontare il proiettore, calarlo a terra, provvedere con la sostituzione del proiettore esistente con uno ad alta efficienza a led, eseguire il fissaggio e tutti i collegamenti elettrici e successivamente issare il proiettore completo per eseguire il montaggio sul palo ed eseguire i collegamenti elettrici.

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Marco Piccioni, Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione, assunta agli atti;

Dato atto che a seguito di tale manifestata opportunità il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori ha accertato la possibilità di redigere la perizia di variante per le opere in oggetto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la situazione di fatto e le ragioni per le quali si è resa opportuna la stesura della 1^a perizia suppletiva e di variante, denominata "Agosto 2020" riguardante i lavori di "Efficientamento energetico della pubblica illuminazione", che sinteticamente viene esplicitata nei seguenti punti:

- esecuzione di opere aggiuntive rispetto al quelle previste in progetto per la sostituzione di n. 40 proiettori aventi caratteristiche differenti rispetto a quelli indicati in progetto;

Vista la 1^a perizia suppletiva e di variante, denominata "Agosto 2020" redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Marco Piccioni, depositata agli atti dell'Amministrazione, che eleva l'importo contrattuale a €. 37.631,50 (IVA esclusa e al netto del ribasso d'asta del 10,50%), con un incremento di €. 2.742,27 pari a circa il 7,86% dell'importo iniziale e costituita dai seguenti elaborati progettuali depositati agli atti dell'ufficio:

- 00 Elenco elaborati
- 01 Relazione illustrativa – Variante "Agosto 2020"
- 02 Computo Metrico Estimativo – Variante "Agosto 2020"
- 03 Analisi Prezzi – Variante "Agosto 2020"
- 04 Elenco Prezzi – Variante "Agosto 2020"
- 05 Quadro Tecnico Economico
- 06 Schema atto di sottomissione

Preso atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Piccioni ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere l'impegno di ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo dell'intervento, finanziato ai sensi del D.L. 30 aprile 2019 n. 34;

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto da Roberto Braghetti, legale rappresentante dell'impresa affidataria "Impianti F.Ili Braghetti di Braghetti Roberto & C.", dal Direttore dei Lavori Geom. Marco Piccioni e dal Sindaco pro-tempore Mario Baroni, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed accertato il concordamento di n. 1 Nuovo Prezzo;

Visto il nuovo quadro economico assestato della spesa è così suddiviso:

	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE
1) IMPORTO DEI LAVORI			
Importo dei lavori a misura			
SOMMANO 1	€ 38.932,40	€ 38.932,40	€ 41.993,46
2) DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)			
SOMMANO 2	€ 426,02	€ 426,02	€ 450,98
3) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA			
SOMMANO 3= 1-2	€ 38.506,38	€ 38.506,38	€ 41.542,48
4) SCONTO DI GARA	10,50%	€ 4.043,17	€ 4.361,96
5) IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO			
SOMMANO 5= 3-4	€ 38.506,38	€ 34.463,21	€ 37.180,52
6) IMPORTO DI CONTRATTO (importo dei lavori ribassato + oneri della sicurezza)			
SOMMANO 6= 5+2	€ 38.932,40	€ 34.889,23	€ 37.631,50
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
a) IMPREVISTI E/O LAVORI IN ECONOMIA	€ 1.723,82	€ 1.723,82	€ 0,00

b) IVA SUI LAVORI 22%	€ 8.565,13	€ 7.675,63	€ 8.278,93
c) INCENTIVI ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016	€ 778,65	€ 778,65	€ 752,63
SOMMANO 7	€ 11.067,60	€ 10.178,10	€ 9.031,56
8) ECONOMIE DI GARA	€ -----	€ 4.932,67	€ 3.336,94
9) COSTO TOTALE INTERVENTO			
SOMMANO 9= 6+7+8	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Precisato che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice CUP: E12I19000290001;
- Codice CIG: Z9A2A691E6;

Visti:

- l'art. 106 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità
- il D. Lgs. n° 267/2000;

Accertato che la maggiore spesa di €. 2.742,27 oltre IVA di legge trova idonea copertura al capitolo 2684/23, codice di bilancio 14.04-2.05.99.99.999 del bilancio corrente anno 2020;

DELIBERA

1. **La premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare:**
 - la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di “Efficientamento energetico pubblica illuminazione”, denominata “Agosto 2020” così come descritti negli elaborati progettuali di variante, dell’importo complessivo di €. 41.993,96 oltre IVA di legge, per lavori e oneri della sicurezza;
 - lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 1 nuovo prezzo, relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, sottoscritto dall’impresa affidataria, dal Direttore dei Lavori e dal Sindaco pro-tempore;
 - il nuovo quadro tecnico economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra dell’importo totale di €. 50.000,00;
3. **Di dare atto** che i lavori relativi alla variante suppletiva, per l’importo complessivo di €. 2.742,27 oltre IVA di legge, verranno eseguiti dall’impresa Impianti F.lli Braghetti di Braghetti Roberto & C. S.n.c. con sede a Muccia (MC), Contrada Varano S.n.c., P.IVA: 01223830439, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale con il concordamento di n. 1 Nuovo Prezzo;
4. **Di dare atto** che il perfezionamento contrattuale dei lavori di perizia sarà attuato mediante l’ordinazione degli stessi da parte del Direttore dei Lavori;
5. **Di dare atto** che la spesa è interamente esigibile nell’anno 2020;
6. **Di dichiarare**, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.

134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

Pareri ex art. 49 e 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto e attesta la copertura finanziaria.

Muccia, 19-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Baroni)

PARERE DI Regolarita' tecnica LL.PP.

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Muccia, 19-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)

IL PRESIDENTE
F.to Mario Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 20-08-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to SILVANO SECCACINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-08-2020 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Muccia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*GIULIANA APPIGNANESI*)