



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 109 del 09-12-2020

Oggetto: SISMA 2016 - PERCORSO CICLOPEDONALE CON PASSERELLA SUL FIUME CHIENZI DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE S.A.E. PIAN DI GIOVE E LE AREE S.A.E. E S.A.P.E. DI CONTRADA VARANO - CUP: E11B18000310002 - Approvazione 2^a perizia suppletiva e di variante, verbale concordamento nuovi prezzi e schema atto di sottomissione.

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di dicembre alle ore 10:00, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

Baroni Mario	SINDACO	P
CUCCULELLI SAMUELE	VICE SINDACO	A
TROJANI RAFFAELA	ASSESSORE	P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA APPIGNANESI

Il Presidente Sig. Mario Baroni nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nelle date del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificati eventi sismici di notevole intensità che hanno interessato in maniera considerevole l'intero territorio della Provincia di Macerata ed il territorio Comunale;
- tali fenomeni hanno determinato una situazione di assoluta emergenza dovuta ai gravi danni arrecati alla generalità degli edifici del territorio comunale;

Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n.267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n.4 del 06.06.2016 con il quale il Geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio "Lavori pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei Beni";

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 06/07/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato "Percorso ciclopedonale, con passerella sul fiume Chienti, per collegamento area S.A.E. Pian di Giove e aree S.A.E. e S.A.P.E. di Contrada Varano, codice CUP: E11B18000310002, per l'importo complessivo di €. 352.000,00, di cui €. 238.221,79 per lavori ed €. 113.778,21 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con Determina del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 191 del 16/09/2019 è stata avviata la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice;
- che con il medesimo atto veniva approvato lo schema di avviso di indagine di mercato e l'Allegato A istanza di partecipazione e veniva contestualmente individuata, come amministrazione aggiudicatrice, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Macerata;
- che con Determinazione n. 289 del 10/12/2019 del Dirigente del Settore Segr. e Affari Generali, Servizio Appalti e Contratti, della Provincia di Macerata (in qualità di Stazione Unica Appaltante per il Comune di Muccia) i lavori di realizzazione sono stati affidati all'impresa PELUSO COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Vasto (CH), che ha offerto un ribasso percentuale del 27,856% sull'importo a base di gara, ovvero per l'importo di €. 175.206,68 oltre IVA di legge;
- che il contratto è stato stipulato con Repertorio n. 688 del 24/01/2020 per l'importo di €. 175.206,68 oltre IVA di legge;

Richiamato il seguente Quadro Tecnico Economico di aggiudicazione:

1) IMPORTO DEI LAVORI
Importo dei lavori a misura

	SOMMANO 1	€ 238.221,79
2) DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		
	SOMMANO 2	€ 12.004,41
3) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		
	SOMMANO 3= 1-2	€ 226.217,38
4) SCONTO DI GARA		
		27,856 %
5) IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO		
	SOMMANO 5= 3-4	€ 163.202,27
6) IMPORTO DI CONTRATTO (importo dei lavori ribassato + oneri della sicurezza)		
	SOMMANO 6= 5+2	€ 175.206,68
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
a) OPERE INTERCETTAZIONI E ALLACCIO PUBBLICI SERVIZI: TELECOM, ENEL, GAS		€ 12.000,00
b) IMPREVISTI (escluso I.V.A.)		€ 17.432,54
c) INDENNIZZO PER SERVITU' DI PASSAGGIO – SPESE REGISTRO – ATTI E IMPOSTE		€ 12.000,00
d) SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI		€ 28.398,72
e) RELAZIONE GEOLOGICA		€ 2.500,00
f) INCENTIVI ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016		€ 4.764,44
g) INARCASSA 4% su 7.d/7.f		€ 1.326,53
h) EPAP 2% su 7.e		€ 50,00
i) IVA lavori 10% su 6		€ 17.520,67
j) IVA 22% su 7.a		€ 2.640,00
k) IVA 10% su 7.b		€ 1.743,25
l) IVA 22% su 7.d/7.f		€ 6.797,72
m) IVA 22% su 7.g/7.h		€ 302,84
	SOMMANO 7	€ 107.476,71
8) ECONOMIE DI GARA		€ 69.316,61
9) COSTO TOTALE INTERVENTO		
	SOMMANO 9= 6+7+8	€ 352.000,00

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 17/06/2020 veniva approvata la 1^aprizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "Realizzazione percorso ciclopedonale con passerella sul fiume Chienti di collegamento tra l'area SAE Pian di Giove e le aree SAE e SAPE di Contrada Varano" dell'importo complessivo netto di € 220.170,21 oltre IVA di legge e contestualmente si approvava il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare dell'importo complessivo di € 352.000,00;

Richiamato il seguente quadro economico della spesa rideterminato a seguito della 1^aperizia di variante:

	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE
1) IMPORTO DEI LAVORI Importo dei lavori a misura			

SOMMANO 1		€ 238.221,79	€ 238.221,79	€ 299.775,48
2) DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)				
SOMMANO 2		€ 12.004,41	€ 12.004,41	€ 14.001,26
3) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA				
SOMMANO 3= 1-2		€ 226.217,38	€ 226.217,38	€ 285.774,22
4)	SCONTO DI GARA			
27,856%		€ -----	€ 63.015,11	€ 79.605,27
5) IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO				
SOMMANO 5= 3-4		€ 226.217,38	€ 163.202,27	€ 206.168,95
6) IMPORTO DI CONTRATTO (importo dei lavori ribassato + oneri della sicurezza)				
SOMMANO 6= 5+2		€ 238.221,79	€ 175.206,68	€ 220.170,21
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
a)	OPERE INTERCETTAZIONE PUBBLICI ALLACCI: TELECOM, ENEL, GAS	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
b)	IMPREVISTI (escluso IVA)	€ 17.432,54	€ 17.432,54	€ 17.432,54
c)	INDENNIZZO PER SERVITU' DI PASSAGGIO – SPESE REGISTRO – ATTI E IMPOSTE	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
d)	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	€ 28.398,72	€ 28.398,72	€ 37.471,94
e)	RELAZIONE GEOLOGICA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
f)	INCENTIVI ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016	€ 4.764,44	€ 4.764,44	€ 5.995,51
g)	COLLAUDO STATICO PASSERELLA	€ -----	€ -----	€ 1.955,70
h)	INARCASSA 4%	€ 1.326,53	€ 1.326,53	€ 1.577,11
i)	EPAP 2% su 7.e	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
j)	IVA lavori 10% su 6	€ 23.822,18	€ 17.520,67	€ 22.017,02
k)	IVA 22% su 7.a	€ 2.640,00	€ 2.640,00	€ 2.640,00
l)	IVA 10% su 7.b	€ 1.743,25	€ 1.743,25	€ 1.743,25
m)	IVA 22% su 7.f/7.g (variante solo su 7.g)	€ 6.797,72	€ 6.797,72	€ 430,25
n)	IVA 22% su 7.h/7.i	€ 302,84	€ 302,84	€ 357,96
SOMMANO 7		€ 113.778,21	€ 107.476,71	€ 118.171,28
8) ECONOMIE DI GARA		€ -----	€ 69.316,61	€ 13.658,50
9) COSTO TOTALE INTERVENTO				
SOMMANO 9= 6+7+8		€ 352.000,00	€ 352.000,00	€ 352.000,00

Dato atto che il progetto approvato ed aggiudicato era rivolto alla realizzazione di un percorso ciclopedonale, con passerella sul fiume Chienti, di collegamento tra le aree S.A.E. Pian di Giove e le aree S.A.E. e S.A.P.E. di Contrada Varano;

Visto che in data 19/06/2020 l'impresa affidataria Peluso Costruzioni S.r.l. ha sottoscritto il primo atto di sottomissione dell'importo complessivo netto di €. 44.963,45 oltre IVA di legge, relativo ai lavori previsti nella 1^perizia suppletiva e di variante;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori e successivamente all'approvazione della 1^perizia suppletiva e di variante, come riportato nella relazione illustrativa della 2^perizia suppletiva e di variante, è emersa l'opportunità di eseguire alcune opere

migliorative e di completamento del tratto di marciapiede compreso tra il campo da calcio di Pian di Giove e la strada comunale a ovest dell'area SAE, come di seguito riassunti:

- opere di sistemazione a verde consistenti nella ricostituzione del tappeto erboso, messa a dimora di piante ed arbusti e realizzazione zone a ghiaio;

Vista la relazione di proposta di variante redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Michele Angeletti, ai sensi dell'art. 22 del D.M. 49/2018, assunta al protocollo comunale n. 8047 del 30/10/2020;

Dato atto che a seguito di tale manifestata opportunità il Responsabile Unico del Procedimento, effettuati gli opportuni sopralluoghi sui tratti interessati, congiuntamente al Direttore dei Lavori, ha accertato la possibilità di redigere la perizia di variante per le opere in oggetto ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Vista l'autorizzazione del R.U.P. alla redazione della perizia suppletiva e di variante, trasmessa al Direttore dei Lavori con nota protocollo n. 8084 del 31/10/2020;

Vista la situazione di fatto e le ragioni per le quali si è resa opportuna la stesura della 2^a perizia suppletiva e di variante riguardante i lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale con passerella sul fiume Chienti di collegamento tra le aree S.A.E. Pian di Giove e le aree S.A.E. e S.A.P.E. Contrada Varano, che sinteticamente viene esplicitata nei seguenti punti:

- realizzazione nel tratto di marciapiede compreso tra il campo da calcio località Pian di Giove e la strada comunale ad ovest dell'area SAE, di opere di sistemazione a verde quali la ricostituzione del tappeto erboso, messa a dimora di arbusti e piante e realizzazione aree a ghiaio;

Vista la 2^a perizia suppletiva e di variante, denominata "Novembre 2020", assunta al protocollo comunale n. 8791 del 01/12/2020, 8838 e 8839 del 02/12/2020, redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Michele Angeletti, che eleva l'importo contrattuale a €. 227.781,96 (IVA esclusa e al netto del ribasso d'asta del 27,856%), con un incremento di €. 7.611,75 dell'importo pattuito con il 1^o atto di sottomissione e costituita dai seguenti elaborati progettuali depositati agli atti dell'ufficio:

- | | | |
|-------------|---|--------|
| - 0 | Elenco Elaborati | Rev. 2 |
| - B | Quadro Economico Generale dell'Intervento | Rev. 3 |
| - C | Computo Metrico Estimativo | Rev. 3 |
| - V2/1 | Relazione della 2 ^a Perizia di Variante | Rev. 0 |
| - V2/2 | 2 ^a Atto di sottomissione (Schema) | Rev. 0 |
| - V2/3 | Analisi Nuovi Prezzi 2 ^a Variante | Rev. 0 |
| - V2/4 | Computo Metrico di Raffronto 2 ^a Variante | Rev. 0 |
| - allegato: | verbali concordamento nuovi prezzi non oggetto di variante. | |

Vista la Relazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità della variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assunta al protocollo comunale n. 8873 del 03/12/2020;

Preso atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Piccioni ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere l'impegno di ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo dell'intervento, assentito con nulla osta del Dipartimento di Protezione Civile, Struttura di Missione "Sisma Centro Italia", con nota prot. CG/0053439 del 20/09/2018, assunta al protocollo comunale n. 7421/2018;

Visto lo schema di atto di sottomissione che verrà sottoscritto successivamente all'approvazione del medesimo atto, dal Sig. Nicola Peluso, procuratore speciale dell'impresa

affidataria PELUSO COSTRUZIONI S.r.l. e dal Sindaco pro-tempore del Comune di Muccia, Sig. Mario Baroni, dal quale emerge che l'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed accertato il concordamento di n.5 Nuovi Prezzi e una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi all'ultimazione dei lavori;

Visto il nuovo quadro economico assestato della spesa è così suddiviso:

	PROGETTO	APPALTO	1^VARIANTE	2^VARIANTE
1) IMPORTO DEI LAVORI				
Importo dei lavori a misura				
SOMMANO 1	€ 238.221,79	€ 238.221,79	€ 299.775,48	€ 309.864,03
2) DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)				
SOMMANO 2	€ 12.004,41	€ 12.004,41	€ 14.001,26	€ 15.198,36
3) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA				
SOMMANO 3= 1-2	€ 226.217,38	€ 226.217,38	€ 285.774,22	€ 294.665,67
4) SCONTO DI GARA 27,856%	€ -----	€ 63.015,11	€ 79.605,27	€ 82.082,07
5) IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO				
SOMMANO 5= 3-4	€ 226.217,38	€ 163.202,27	€ 206.168,95	€ 212.583,60
6) IMPORTO DI CONTRATTO (importo dei lavori ribassato + oneri della sicurezza)				
SOMMANO 6= 5+2	€ 238.221,79	€ 175.206,68	€ 220.170,21	€ 227.781,96
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
a) OPERE INTERCETTAZIONE PUBBLICI ALLACCI: TELECOM, ENEL, GAS	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
b) IMPREVISTI (escluso IVA)	€ 17.432,54	€ 17.432,54	€ 17.432,54	€ -----
c) INDENNIZZO PER SERVITU' DI PASSAGGIO - SPESE REGISTRO - ATTI E IMPOSTE	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
d) SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	€ 28.398,72	€ 28.398,72	€ 37.471,94	€ 38.733,00
e) RELAZIONE GEOLOGICA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
f) INCENTIVI ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016	€ 4.764,44	€ 4.764,44	€ 5.995,51	€ 6.197,28
g) COLLAUDO STATICO PASSERELLA	€ -----	€ -----	€ 1.955,70	€ 1.955,70
h) INARCASSA 4%	€ 1.326,53	€ 1.326,53	€ 1.577,11	€ 1.627,55
i) EPAP 2% su 7.e	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
j) IVA lavori 10% su 6	€ 23.822,18	€ 17.520,67	€ 22.017,02	€ 22.778,20
k) IVA 22% su 7.a	€ 2.640,00	€ 2.640,00	€ 2.640,00	€ 2.640,00
l) IVA 10% su 7.b	€ 1.743,25	€ 1.743,25	€ 1.743,25	€ -----
m) IVA 22% su 7.d/7.e (variante solo su 7.e)	€ 6.797,72	€ 6.797,72	€ 430,25	€ 430,25
n) IVA 22% su 7.h/7.i	€ 302,84	€ 302,84	€ 357,96	€ 369,06

SOMMANO 7	€ 113.778,21	€ 107.476,71	€ 118.171,28	€ 101.281,04
8) ECONOMIE DI GARA	€ -----	€ 69.316,61	€ 13.658,50	€ 22.937,00
9) COSTO TOTALE INTERVENTO				
SOMMANO 9= 6+7+8	€ 352.000,00	€ 352.000,00	€ 352.000,00	€ 352.000,00

Precisato che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice CUP: E11B18000310002;
- Codice CIG: 8172636095;

Visti:

- l'art. 106 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità
- il D. Lgs. n° 267/2000;

Accertato che l'impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 191 del 16.09.2019 offre idonea copertura finanziaria anche per la realizzazione dei lavori della 2^perizia di variante;

Con voti unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

1. **La premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare:**
 - La 2^perizia suppletiva e di variante, denominata "Novembre 2020", relativa ai lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale, con passerella sul fiume Chienti, di collegamento tra le aree S.A.E. Pian di Giove e le aree S.A.E. e S.A.P.E. di Contrada Varano", così come descritti negli elaborati progettuali di variante, **dell'importo complessivo di € 227.781,96** oltre IVA di legge, per lavori e oneri della sicurezza;
 - lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 5 nuovi prezzi relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, il quale sarà sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dal Sindaco pro-tempore per conto del Comune di Muccia;
 - il nuovo quadro tecnico economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra dell'importo totale di € 352.000,00;
3. **Di dare atto** che i lavori relativi alla 2^perizia suppletiva e di variante, per **l'importo complessivo di € 7.611,75** oltre IVA di legge, verranno eseguiti dall'impresa PELUSO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Vasto (CH), Via del Porto n. 2/b, C.F./P.IVA: 02287060699, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale con il concordamento di n. 5 Nuovi Prezzi e concedendo una proroga di 30 (trenta) giorni al termine di ultimazione dei lavori;
4. **Di dare atto** che il perfezionamento contrattuale dei lavori di perizia sarà attuato mediante l'ordinazione degli stessi da parte del Direttore dei Lavori;
5. **Di dare atto** che la spesa è interamente esigibile nell'anno 2020;
6. **Di dichiarare**, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.

134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

Pareri ex art. 49 e 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto e attesta la copertura finanziaria.

Muccia, 09-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(*Mario Baroni*)

PARERE DI Regolarita' tecnica LL.PP.

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Muccia, 09-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*Marco Piccioni*)

IL PRESIDENTE
F.to Mario Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 17-12-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to SILVANO SECCACINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-12-2020 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Muccia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*GIULIANA APPIGNANESI*)