



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 114 del 16-12-2020

Oggetto: O.C.S.R. n. 27/2017 - Lavori di ripristino del danno con miglioramento sismico di un edificio residenziale sito in Via Mazzini n.3 nel Comune di Muccia, Fg.11 P.lla 163 - CUP: E16H17000030001 -CIG: 75648675BB. Approvazione perizia suppletiva e di variante "Novembre 2020", verbale concordamento nuovi prezzi e schema atto di sottomissione.

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 10:00, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

Baroni Mario	SINDACO	P
CUCCULELLI SAMUELE	VICE SINDACO	P
TROJANI RAFFAELA	ASSESSORE	P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA APPIGNANESI

Il Presidente Sig. Mario Baroni nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nelle date del 24.08.2016, 26-30.10.2016 e successivi, si sono verificati eventi sismici di notevole intensità che hanno interessato in maniera considerevole l'intero territorio della Provincia di Macerata ed il territorio Comunale;
- tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati.

Preso atto dell'inagibilità del fabbricato ubicato nel Comune di Muccia in via Mazzini, identificato catastalmente dal NCEU del Comune di Muccia al Foglio 11 mappale 163 di proprietà del Comune di Muccia.

Vista l'ordinanza di inagibilità Sindacale n. 419 del 21/03/2017.

Preso atto della Scheda di valutazione AEDES n.36256 del 24.11.2016 nella quale l'edificio con destinazione civile abitazione, a seguito degli eventi sismici dell'anno 2016, veniva classificato con esito B (temporaneamente inagibile) e della successiva Scheda di valutazione AEDES n.01 del 15.03.2017 con la quale l'edificio Foglio 11 Particella 163 veniva riclassificato con esito E (inagibile).

Visto l'art.14 – “Ricostruzione Pubblica” del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come integrato dal Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e ss.mm.ii.

Richiamato il Decreto del Vice Commissario Delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 14/VCOMMS16 del 07/07/2017 con oggetto “O.C.S.R. 27/2017” – Approvazione elenco edifici di proprietà pubblica, classificati non agibili, da ripristinare con interventi di miglioramenti per essere destinati al soddisfacimento del bisogno abitativo” nel quale è stato approvato l'elenco concernente l'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificabili agibili, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo.

Visto che nell'elenco sopra indicato sono stati assegnati € 650.000,00 (diconsi euro seicentocinquantamila/00) per il ripristino dei danni tramite intervento di miglioramento sismico del fabbrico sito in Via Mazzini del comune di Muccia, composto da n.4 alloggi.

Considerato il carattere di estrema urgenza con cui si devono eseguire i lavori.

Richiamate:

- la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 115 del 29.08.2017 con cui venivano affidati i servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dell'intervento di ripristino del danno con miglioramento sismico dell'edificio sito in via Mazzini n. 3 nel Comune di Muccia, contraddistinto catastalmente al Foglio 11 Particella 163, alla E.I.G. S.r.l. S.T.P. di Muccia;
- le note prot. USR 4638-4639 del 06.09.2017, con le quali, l'Amministrazione Comunale ha

trasmesso, all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Regione Marche, il progetto esecutivo per i lavori di cui all'oggetto, per ricevere il benestare all'esecuzione dell'opera, nonché per avviare l'iter per la concessione del finanziamento secondo l'O.C.S.R. n. 27/2017;
 - le note prot. USR n. 10313-10323 del 23.02.2018, n. 22106 del 30.03.2018 e n. 27112 del 17.04.2018 con le quali sono stati trasmessi gli opportuni chiarimenti e le necessarie integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione.

Visto il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 949 del 30.05.2018 con il quale veniva approvato ai sensi dell'art. 2 comma 2, lettera c) dell'O.C.S.R. n. 27 del 9 giugno 2017 il progetto esecutivo denominato “Miglioramento sismico di un edificio di civile abitazione danneggiato da eventi sismici” nel Comune di Muccia (MC) - CUP: E16H17000030001 CIG: 75648675BB, per un importo totale di €. 650.000,00 e veniva autorizzata la relativa spesa a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 6044 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona.

Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n.267/2000.

Visto il Decreto del Sindaco n.4 del 06.06.2016 con il quale il Geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio “Lavori pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei Beni”.

Premesso che a seguito di procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016, con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 105 del 03/06/2019 i lavori di cui trattasi sono stati affidati all'impresa CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO Soc. Coop. con sede a Rimini (RN), che ha offerto un ribasso percentuale del 25,245% sull'importo a base di gara, ovvero per l'importo di €. 393.336,90 oltre IVA di legge.

Richiamato il seguente Quadro Tecnico Economico di aggiudicazione:

A) LAVORI	
a.1) Riparazione del danno e/o rafforzamento locale	260.354,20 €
a.2) Finiture connesse ed efficientamento energetico	260.343,02 €
SOMMANO a.1+a.2	520.697,22 €
a.3) Costo della manodopera	207.188,22 €
a.4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	16.200,00 €
a.5) Ammontare a base d'asta soggetto a ribasso	504.497,22 €
a.6) Ribasso offerto 25,245%	127.360,32 €
a.7) Importo netto	377.136,90 €
a.8) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	16.200,00 €
SOMMANO a.7+a.8	393.336,90 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1) IVA sui lavori (10%)	39.333,69 €
b.2) Spese tecniche	
b.2.1) Progettazione, D.L., CSP, CSE	38.000,00 €
b.2.2) CAP + IVA	10.214,40 €
SOMMANO SPESE TECNICHE b.2.1+b.2.2	48.214,40 €
b.3) Collaudo statico	

b.3.1) Collaudo	2.082,79 €
b.3.2) CAP + IVA	559,85 €
SOMMANO SPESE COLLAUDO b.3.1+b.3.2	2.642,64 €
b.4) Indagini conoscitive e prelievi	
b.4.1) Indagini	3.000,00 €
b.4.2) IVA	660,00 €
SOMMANO SPESE INDAGINI b.4.1+b.4.2	3.660,00 €
b.5) Incentivi Art. 113 D.lgs. 50/2016	10.413,94 €
b.6) Imprevisti	
b.6.1) Imprevisti IVA compresa	12.302,78 €
SOMMANO SPESE A DISPOSIZIONE	116.566,75 €
C) ECONOMIE DI GARA	140.096,36 €
COSTO TOTALE INTERVENTO A+B	650.000,00 €

Visto che in data 26.08.2019 si è proceduto alla consegna dei lavori, come da verbale sottoscritto dall'impresa e dal Direttore dei Lavori; la durata dei lavori è stata stabilita in 270 giorni naturali e consecutivi e di conseguenza il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori risultava fissato a tutto il 22.05.2020.

Considerato che in data 26.03.2020 con verbale di sospensione n. 1 i lavori sono stati sospesi per le varie difficoltà derivanti dalla diffusione della pandemia COVID-19 e che in data 10.09.2020 i lavori oggetto del presente appalto sono ripresi e sono da concludersi entro il 06.11.2020.

Visto che in data 27.10.2020 con verbale di sospensione n. 2 i lavori sono stati sospesi in quanto è necessario redigere una variante in corso d'opera per il completamento dei lavori.

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori si sono presentati alcuni imprevisti che rendono necessario progettare e successivamente eseguire alcune lavorazioni non previste nel progetto esecutivo dell'intervento, che non alterano la natura generale del contratto; tali imprevisti vengono di seguito elencati:

- opere di innalzamento di porzione del muro di confine in c.a. con "muro cellulare" in seguito alla bonifica della scarpata posta a monte, alla verifica della stabilità del pendio e la sua pericolosità nei confronti dell'edificio in corso di sistemazione;
- adeguamento delle linee fognarie con suddivisione delle stesse e relativi allacci al fine di conformare i nuovi impianti realizzati alle reti fognari esistenti del Comune che ad oggi è provvisto di depuratore, si specifica che al momento della redazione progettuale il depuratore non era funzionante.

Vista la necessità di prevedere una perizia suppletiva e di variante per la risoluzione delle problematiche sopra elencate, è sorta l'opportunità per la Stazione Appaltante di apportare alcune migliorie e/o modifiche al progetto esecutivo, di piccola entità, che non alterano in alcun modo la natura del contratto, ovvero:

- modifica della tipologia degli infissi interni al fine di renderli uniformi a quelli già presenti nell'appartamento 4 di recente realizzazione (2016) e garantendo equivalente efficienza;
- inserimento in luogo dei cassoni degli avvolgibili di adeguati architravi al fine di rendere più efficace l'intervento di rafforzamento strutturale previsto in facciata, migliorando la natura dell'intervento ed eliminare la vulnerabilità intrinseca;

- sostituzione delle caldaie esistenti, ormai vetuste ed energeticamente non più performanti, con caldaie a condensazione al fine di migliorare l'efficienza energetica dell'edificio;
- sostituzione delle porte carrabili d'ingresso ai garages con altre coibentate al fine di migliorare le caratteristiche energetiche generali dell'edificio;
- modifica della misurazione delle lavorazioni previste in progetto effettuate durante l'esecuzione dei lavori.

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Carlo Resparambia dello studio E.I.G. srl S.T.P., assunta agli atti.

Dato atto che a seguito di tale manifestata opportunità il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Piccioni ha accertato la possibilità di redigere la perizia di variante per le opere in oggetto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Vista la situazione di fatto e le ragioni per le quali si è resa opportuna la stesura della 1^ perizia suppletiva e di variante, denominata "Novembre 2020" riguardante i lavori di "O.C.S.R. n. 27/2017 - Lavori di ripristino del danno con miglioramento sismico di un edificio residenziale sito in Via Mazzini n.3 nel Comune di Muccia, Fg.11 P.IIa 163 - CUP: E16H17000030001 CIG: 75648675BB", che sinteticamente viene esplicitata nei seguenti punti:

- opere di innalzamento di porzione del muro di confine in c.a. con "muro cellulare" in seguito alla bonifica della scarpata posta a monte, alla verifica della stabilità del pendio e la sua pericolosità nei confronti dell'edificio in corso di sistemazione;
- adeguamento delle linee fognarie con suddivisione delle stesse e relativi allacci al fine di conformare i nuovi impianti realizzati alle reti fognarie esistenti del Comune che ad oggi è provvisto di depuratore, si specifica che al momento della redazione progettuale il depuratore non era funzionante;
- modifica della tipologia degli infissi interni al fine di renderli uniformi a quelli già presenti nell'appartamento 4 di recente realizzazione (2016) e garantendo equivalente efficienza;
- inserimento in luogo dei cassoni degli avvolgibili di adeguati architravi al fine di rendere più efficace l'intervento di rafforzamento strutturale previsto in facciata, migliorando la natura dell'intervento ed eliminare la vulnerabilità intrinseca;
- sostituzione delle caldaie esistenti, ormai vetuste ed energeticamente non più performanti, con caldaie a condensazione al fine di migliorare l'efficienza energetica dell'edificio;
- sostituzione delle porte carrabili d'ingresso ai garages con altre coibentate al fine di migliorare le caratteristiche energetiche generali dell'edificio;
- modifica della misurazione delle lavorazioni previste in progetto effettuate durante l'esecuzione dei lavori.

Vista la 1^ perizia suppletiva e di variante, denominata "Novembre 2020" redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Carlo Resparambia dello studio E.I.G. srl S.T.P., depositata agli atti dell'Amministrazione, che eleva l'importo contrattuale a €. 423.885,74 (IVA esclusa e al netto del ribasso d'asta del 25,245%), con un incremento di €. 30.548,84 pari a circa il 7,77% dell'importo iniziale e costituita dai seguenti elaborati progettuali depositati agli atti dell'ufficio:

- AP. Analisi nuovi prezzi;
- CM. Computo metrico di variante;
- QR. Quadro di raffronto;
- QT. Quadro tecnico economico;
- RT. Relazione tecnica di variante;

- Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.

Preso atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Piccioni ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere l'impegno di ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo dell'intervento, finanziato ai sensi del Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 n. 949 del 30 maggio 2018.

Dato atto che come risulta dalla relazione tecnica di variante redatta dal D.L. Ing. Carlo Resparambia e dalla relazione di ammissibilità della variante sottoscritta dal R.U.P. geom. marco Piccioni, le opere di variante ed i relativi importi sono da attribuire alle seguenti fattispecie:

- modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'importo netto di €. 12.014,58;
- modifiche di cui all'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'importo netto di €. 18.534,26;

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto dal sig. Michele Sorce, legale rappresentante dell'impresa affidataria CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO Soc. Coop., dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo Resparambia dello studio E.I.G. srl S.T.P. e dal Sindaco pro-tempore sig. Mario Baroni, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed accertato il concordamento di n. 56 Nuovi Prezzi.

Visto il nuovo quadro economico assestato della spesa è così suddiviso:

A) LAVORI	PROGETTO	APPALTATO	VARIANTE
a.1) Riparazione del danno e/o rafforzamento locale	260.354,20 €	260.354,20 €	286.468,13 €
a.2) Finiture connesse ed efficientamento energetico	260.343,02 €	260.343,02 €	275.094,37 €
SOMMANO a.1+a.2	520.697,22 €	520.697,22 €	561.562,50 €
a.3) Costo della manodopera	207.188,22 €	207.188,22 €	207.188,22 €
a.4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	16.200,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €
a.5) Ammontare a base d'asta soggetto a ribasso	504.497,22 €	504.497,22 €	545.362,50 €
a.6) Ribasso offerto 25,245%	0,00 €	127.360,32 €	137.676,76 €
a.7) Importo netto	504.497,22 €	377.136,90 €	407.685,74 €
a.8) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	16.200,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €
SOMMANO a.7+a.8	520.697,22 €	393.336,90 €	423.885,74 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1) IVA sui lavori (10%)	52.069,72 €	39.333,69 €	42.388,57 €
b.2) Spese tecniche			
b.2.1) Progettazione, D.L., CSP, CSE	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
b.2.2) CAP + IVA	10.214,40 €	10.214,40 €	10.214,40 €
SOMMANO SPESE TECNICHE b.2.1+b.2.2	48.214,40 €	48.214,40 €	48.214,40 €
b.3) Collaudo statico			
b.3.1) Collaudo	2.082,79 €	2.082,79 €	2.082,79 €

b.3.2) CAP + IVA	559,85 €	559,85 €	559,85 €
SOMMANO SPESE COLLAUDO b.3.1+b.3.2	2.642,64 €	2.642,64 €	2.642,64 €
b.4) Indagini conoscitive e prelievi			
b.4.1) Indagini	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
b.4.2) IVA	660,00 €	660,00 €	660,00 €
SOMMANO SPESE INDAGINI b.4.1+b.4.2	3.660,00 €	3.660,00 €	3.660,00 €
b.5) Incentivi Art. 113 D.lgs. 50/2016	10.413,94 €	10.413,94 €	11.231,25 €
b.6) Imprevisti			
b.6.1) Imprevisti IVA compresa	12.302,78 €	12.302,78 €	----
SOMMANO SPESE A DISPOSIZIONE	129.302,78 €	116.566,75 €	108.136,86 €
C) ECONOMIE DI GARA		140.096,36 €	117.977,40 €
COSTO TOTALE INTERVENTO A+B+C	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €

Visto il parere preventivo favorevole espresso dall'ANAC sugli atti della presente perizia suppletiva e di variante, assunto al protocollo comunale n. 9053 del 11/12/2020;

Precisato che il progetto ha le seguenti codifiche:

- CUP: E16H17000030001
- CIG: 75648675BB

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto Legge n. 189/2016 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 27 del 09.06.2017.

Accertato che la maggiore spesa di €. 30.548,84 oltre IVA di legge trova idonea copertura al capitolo n. 2684/2 – codice di bilancio n. 01.05-2.05.99.99.999 del bilancio corrente.

Con votazione unanime resa in forma palese,

DELIBERA

1. **La premessa** narrativa è parte integrante del presente provvedimento;

2. **Di approvare:**

- la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di “O.C.S.R. n. 27/2017 - Lavori di ripristino del danno con miglioramento sismico di un edificio residenziale sito in Via Mazzini n.3 nel Comune di Muccia, Fg.11 P.IIa 163 - CUP: E16H17000030001 CIG: 75648675BB”, denominata “Novembre 2020” così come descritti negli elaborati progettuali di variante, dell'importo complessivo di €. 650.000,00, di cui €. 423.885,74 per lavori, €. 108.136,86 per somme a disposizione dell'amministrazione e €. 117.977,40 per economie di gara.
- lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 56 nuovi prezzi, relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, sottoscritto dall'impresa affidataria, dal Progettista e Direttore dei Lavori e dal Sindaco pro-tempore;

- il nuovo quadro tecnico economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra dell'importo totale di €. 650.000,00.
3. **Di dare atto** che i lavori di variante ed i relativi importi sono da attribuire alle seguenti fattispecie:
 - modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'importo netto di €. 12.014,58;
 - modifiche di cui all'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'importo netto di €. 18.534,26;
 4. **Di dare atto** che i lavori relativi alla variante suppletiva, per l'importo complessivo di €. 30.548,84 oltre IVA di legge, verranno eseguiti dall'impresa CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO Soc. Coop., con sede legale a Rimini (RN), via Caduti di Marzabotto n. 47, P.IVA 01685300400, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale con il concordamento di n. 56 Nuovi Prezzi.
 5. **Di dare atto** che la maggiore spesa di €. 30.548,84 oltre IVA di legge trova copertura al cap. 2684/2 – codice di bilancio n. 01.05-2.05.99.99.999 del bilancio corrente.
 6. **Di dare atto** che il perfezionamento contrattuale dei lavori di perizia sarà attuato mediante l'ordinazione degli stessi da parte del Direttore dei Lavori.
 7. **Di dare atto** che la spesa è interamente esigibile nell'anno 2020.
 8. Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

Pareri ex art. 49 e 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto e attesta la copertura finanziaria.

Muccia, 16-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(*Mario Baroni*)

PARERE DI Regolarita' tecnica LL.PP.

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Muccia, 16-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)

IL PRESIDENTE
F.to Mario Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 17-12-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to SILVANO SECCACINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-12-2020 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Muccia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*GIULIANA APPIGNANESI*)