



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4 del 22-01-2021

Oggetto: O.C.S.R. n. 48/2018 - Realizzazione marciapiede lungo Strada Statale 77 "Val di Chienti" - dal km 43.500 al km 43+800. Approvazione perizia suppletiva e di variante "Novembre 2020", verbale concordamento nuovi prezzi e schema atto di sottomissione.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 13:00, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

Baroni Mario	SINDACO	P
CUCCULELLI SAMUELE	VICE SINDACO	P
TROJANI RAFFAELA	ASSESSORE	P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA APPIGNANESI

Il Presidente Sig. Mario Baroni nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nelle date del 24.08.2016, 26-30.10.2016 e successivi, si sono verificati eventi sismici di notevole intensità che hanno interessato in maniera considerevole l'intero territorio della Provincia di Macerata ed il territorio Comunale;
- tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati.

Richiamate integralmente le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 43 del 25.11.2016 e n.2 del 04.02.2017 con le quali venivano individuate le aree per il posizionamento dei moduli per le Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E.) e la conseguente urbanizzazione di tali aree.

Richiamate integralmente:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 16.05.2017 con la quale veniva approvato il layout definitivo delle aree S.A.E.;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 20.06.2017 con la quale venivano individuate definitivamente le aree per il posizionamento dei moduli per le Strutture per Attività Produttive Emergenziali (S.A.P.E.).

Considerato che a seguito degli eventi sismici gran parte degli immobili del territorio comunale sono stati dichiarati inagibili e che la quasi totalità degli abitanti del Comune risiede oggi nelle S.A.E.

Considerato che a seguito dei predetti eventi sismici la stragrande maggioranza della popolazione del Comune e delle attività produttive si è dovuta trasferire nelle aree S.A.E. di Pian di Giove e nelle aree S.A.E. e S.A.P.E. di Contrada Varano, imponendo di fatto all'Amministrazione Comunale la riconfigurazione del territorio, dove gli assetti socio – culturali ed urbanistici hanno subito un profondo mutamento.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 04.08.2017, con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo per le opere di urbanizzazione primarie per allacci infrastrutture relative all'area S.A.E. e all'area S.A.P.E. in C. da Varano.

Visto che l'Amministrazione Comunale, nell'ottica di continuare il collegamento tra l'area S.A.E. Pian di Giove, l'area S.A.E. e S.A.P.E. di C. da Varano con l'area commerciale/artigianale di Loc. Maddalena, ha ritenuto necessario prevedere un percorso pedonale sicuro, a proseguimento di quanto già realizzato, tra il centro abitato di Muccia Capoluogo e la Fraz. Maddalena, che ad oggi ne risulta sprovvisto.

Richiamata l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione n. 48 del 10.01.2018 – “Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione Civile, di assegnazione e di trasferimento

delle relative risorse finanziarie.

Preso atto che, stante l'urgenza, prima dell'aggiornamento del Programma Triennale Opere Pubbliche 2019-2021, si è ritenuto trasmettere, all'Ufficio Speciale alla Ricostruzione – Regione Marche, il Progetto Definitivo inerente i lavori in oggetto, per valutare la fattibilità ed assentibilità dello stesso, al fine di reperire il finanziamento ai sensi dell'O.C.S.R. n. 48/2018.

Richiamata la nota prot. 4548 del 15.06.2019, con la quale, l'Amministrazione Comunale ha trasmesso, all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Regione Marche, il progetto definitivo per i lavori di cui all'oggetto, per ricevere il benestare all'esecuzione dell'opera, nonché per avviare l'iter per la concessione del finanziamento secondo l'O.C.S.R. n. 48/2018.

Vista la richiesta, recepita al Protocollo comunale n. 5696 del 25.07.2016, avanzata dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Regione Marche, circa la documentazione integrativa da inoltrare inerente il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di un marciapiede lungo S.S. 77 dal km 43+500 al km 43+800.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.07.2019 – aggiornamento Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020-2021 ed Elenco Annuale 2019, nel quale è stato inserito, nella prima annualità, l'opera di "O.C.S.R. n. 48/2018 - Realizzazione marciapiede lungo Strada Statale 77 "Val di Chienti" dal km 43+500 al km 43+800" – codice univoco intervento: L00263210437201900015;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30.09.2019 con la quale si approvava il progetto in Variante parziale allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992 e ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 "testo unico sugli Espropri";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 16.10.2019 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo suddetto ai fini dell'ottenimento dei pareri necessari che dovranno essere recepiti in sede di conferenza dei servizi Regionale opportunamente convocata da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione;
- il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 n. 3407 del 28.11.2019, determinazione di conclusione positiva della Conferenza Regionale istituita ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 189/2016 e dell'O.C.S.R. n. 16/2017 – art. 8, comma 2, il quale sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, di competenza delle amministrazioni coinvolte ed in particolare l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., la variante parziale al Piano di Fabbricazione ex L.R. 34/1992, il parere ai sensi del D.P.R. 380/2001, il parere D.P.R. 327/2001, il parere L.R. n. 6/2005 (parere abbattimento essenze arboree), l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera su area demaniale – ramo strade, il parere ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e il parere ai sensi del D.L. 189/2016;
- il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 n. 3444 del 2 dicembre 2019 con il quale è stato decretato di approvare definitivamente il progetto esecutivo "Realizzazione marciapiede tra area S.A.E. Pian di Giove e area commerciale in Loc. Maddalena" nel Comune di Muccia, di determinare e concedere al Comune di Muccia, in

qualità di soggetto attuatore, per l'intervento in oggetto la somma di €.120.000,00;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2020 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo per la realizzazione dell'opera "O.C.S.R. n. 48/2018 - Realizzazione marciapiede lungo Strada Statale 77 "Val di Chienti" dal km 43+500 al km 43+800" dell'importo complessivo di €. 120.000,00, di cui €. 85.454,58 per lavori ed €. 34.545,42 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n.267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n.4 del 06.06.2016 con il quale il Geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio "Lavori pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei Beni".

Premesso che a seguito di procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 126 del 25/07/2020 i lavori di cui trattasi sono stati affidati all'impresa PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di Muccia (MC), che ha offerto un ribasso percentuale del 13,51% sull'importo a base di gara, ovvero per l'importo di €. 74.728,18 oltre IVA di legge.

Richiamato il seguente Quadro Tecnico Economico di aggiudicazione:

A	IMPORTO DEI LAVORI	EURO
1	Importo dei lavori a misura	€ 85.454,58
1.a	di cui onori della sicurezza inclusi, non soggetti a ribasso	-----
1.b	di cui onori della sicurezza speciali, non soggetti a ribasso	€ 6.058,56
<i>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</i>		€ 79.396,02
	<i>Ribasso offerto 13,51%</i>	€ 10.726,40
	Importo ribassato	€ 68.669,62
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI – (1)		€ 74.728,18
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO
1	Imprevisti (inclusa I.V.A.)	€ 5.000,62
2	Relazione geologica (comprese EPAP 2% e IVA 22%)	€ 622,20
3	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (compresa INARCASSA 4% e esente IVA)	€ 1.213,55
4	Indennizzo per espropri – Spese registro – Frazionamenti - Atti e imposte varie	€ 17.454,50
5	Incentivi art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016	€ 1.709,09
6	I.V.A. lavori 10% su A	€ 7.472,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 33.472,78
	Economie di gara	€ 11.799,04
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 120.000,00

Visto che in data 16.09.2020 si è proceduto alla consegna dei lavori, come da verbale sottoscritto dall'impresa e dal Direttore dei Lavori; la durata dei lavori è stata stabilita in 57 giorni naturali e consecutivi e di conseguenza il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori risultava fissato a tutto il 11.11.2020.

Considerato che in data 07.11.2020 il R.U.P. geom. Marco Piccioni concedeva all'impresa affidataria una proroga del termine contrattuale di n. 10 giorni naturali e consecutivi, ovvero

fino al 21.11.2020, a seguito della richiesta pervenuta dalla medesima PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. per le varie difficoltà derivanti dalla diffusione della pandemia COVID-19.

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori si sono presentati alcuni imprevisti che rendono necessario progettare e successivamente eseguire alcune lavorazioni non previste nel progetto definitivo/esecutivo dell'intervento, che non alterano la natura generale del contratto; tali imprevisti vengono di seguito elencati:

- rinvenimento di una soletta in calcestruzzo armato che fiancheggia la SS.77 in corrispondenza del cavalcavia della superstrada ss.77 var. utilizzato come "strada provvisoria" durante la realizzazione dei piloni della stessa strada a scorrimento veloce;
- presenza di alcuni cartelli stradali (segnali e accessori) che necessariamente devono essere spostati previo consenso del T.P.L. della Regione Marche;
- rinvenimento in corrispondenza del centro commerciale di un canale di raccolta delle acque meteoriche realizzato in muratura, con copertura voltata, che viene intercettato dal realizzando marciapiede;
- rinvenimento, in un tratto del realizzando marciapiede, della tubazione dell'acquedotto comunale che interferisce con i lavori di progetto;
- necessità di allacciare il nuovo impianto di illuminazione pubblica (faretti a terra) al quadro esistente presente nel marciapiede a monte del centro commerciale.

Dato atto che il D.L. Ing. Stefano Bellesi in data 20/11/2020, con verbale assunto al protocollo comunale n. 8567/2020, disponeva la sospensione dei lavori, per il tempo necessario ad acquisire il benestare sulla variante dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche ed il parere preventivo dell'ANAC;

Vista la necessità di prevedere una perizia suppletiva e di variante per la risoluzione delle problematiche sopra elencate, è sorta l'opportunità per la Stazione Appaltante di apportare alcune migliorie e/o modifiche al progetto definitivo/esecutivo, di piccola entità, che non alterano in alcun modo la natura del contratto, ovvero:

- realizzazione di n.2 caditoie in corrispondenza del tratto di marciapiede sottostante il cavalcavia della superstrada, con relativa zanella in c.l.s. armato gettata in opera;
- sistemazione delle scarpate nel tratto finale del marciapiede;
- revisione generale della disposizione e tipologia dei pozzetti di ispezione dell'illuminazione pubblica e dell'acquedotto lungo il marciapiede;
- realizzazione di n. 2 targhe di ringraziamento ai donatori che hanno reso possibile la realizzazione dell'intervento, da installare lungo il marciapiede.

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori interno all'ufficio tecnico comunale, Ing. Stefano Bellesi, assunta agli atti.

Dato atto che a seguito di tale manifestata opportunità il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Piccioni ha accertato la possibilità di redigere la perizia di variante per le opere in oggetto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Vista la situazione di fatto e le ragioni per le quali si è resa opportuna la stesura della 1^perizia suppletiva e di variante, denominata "Novembre 2020" riguardante i lavori di "O.C.S.R. n. 48/2018 - Realizzazione marciapiede lungo Strada Statale 77 "Val di Chienti" - dal km 43.500 al km 43+800", che sinteticamente viene esplicitata nei seguenti punti:

- rinvenimento di una soletta in calcestruzzo armato che fiancheggia la SS.77 in corrispondenza del cavalcavia della superstrada ss.77 var. utilizzato come "strada provvisoria" durante la realizzazione dei piloni della stessa strada a scorrimento veloce;

- presenza di alcuni cartelli stradali (segnali e accessori) che necessariamente devono essere spostati previo consenso del T.P.L. della Regione Marche;
- rinvenimento in corrispondenza del centro commerciale di un canale di raccolta delle acque meteoriche realizzato in muratura, con copertura voltata, che viene intercettato dal realizzando marciapiede;
- rinvenimento, in un tratto del realizzando marciapiede, della tubazione dell'acquedotto comunale che interferisce con i lavori di progetto;
- necessità di allacciare il nuovo impianto di illuminazione pubblica (faretti a terra) al quadro esistente presente nel marciapiede a monte del centro commerciale;
- realizzazione di n.2 caditoie in corrispondenza del tratto di marciapiede sottostante il cavalcavia della superstrada, con relativa zanella in c.l.s. armato gettata in opera;
- sistemazione delle scarpate nel tratto finale del marciapiede;
- revisione generale della disposizione e tipologia dei pozzetti di ispezione dell'illuminazione pubblica e dell'acquedotto lungo il marciapiede;
- realizzazione di n. 2 targhe di ringraziamento ai donatori che hanno reso possibile la realizzazione dell'intervento, da installare lungo il marciapiede.

Vista la 1^a perizia suppletiva e di variante, denominata “Novembre 2020” redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Bellesi, depositata agli atti dell'Amministrazione, che eleva l'importo contrattuale a €. 86.294,35 (IVA esclusa e al netto del ribasso d'asta del 13,51%), con un incremento di €. 11.566,17 pari a circa il 15,48% dell'importo iniziale e costituita dai seguenti elaborati progettuali depositati agli atti dell'ufficio:

- A0 Elenco elaborati;
- A1 Relazione illustrativa – Variante “Novembre 2020”;
- A2 Quadro tecnico economico – Variante “Novembre 2020”;
- A3 Computo metrico estimativo – Variante “Novembre 2020”;
- A4 Computo di raffronto – Variante “Novembre 2020”;
- A5 Elenco prezzi unitari – Variante “Novembre 2020”;
- A6 Analisi prezzi – Variante “Novembre 2020”;
- A7 Computo metrico della sicurezza – Variante “Novembre 2020”;
- Schema atto di sottomissione – Variante “Novembre 2020”.

Preso atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Piccioni ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere l'impegno di ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo dell'intervento, finanziato ai sensi del Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 n. 3444 del 2 dicembre 2019.

Visto il parere positivo dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, assunto al protocollo comunale n.8593/2020, per la variante proposta al progetto dell'intervento in oggetto, confermando il contributo ammissibile in €. 120.000,00;

Preso atto del parere positivo dell'ANAC, con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 32 del D.L. 189/2016, riguardanti l'attività di controllo dell'Autorità sulle procedure afferenti la ricostruzione pubblica disciplinata dall'art. 14 del medesimo Decreto, assunto al protocollo comunale n. 412/2021;

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto dal Dott. Luca Resparambia, legale rappresentante

dell'impresa affidataria PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Bellesi e dal Sindaco pro-tempore sig. Mario Baroni, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed accertato il concordamento di n. 16 Nuovi Prezzi.

Visto il nuovo quadro economico assestato della spesa è così suddiviso:

A	IMPORTO DEI LAVORI	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE
1	Importo dei lavori a misura	€ 85.454,58	€ 85.454,58	€ 98.825,44
1.a	di cui onori della sicurezza inclusi, non soggetti a ribasso	-----	-----	-----
1.b	di cui onori della sicurezza speciali, non soggetti a ribasso	€ 6.058,56	€ 6.058,56	€ 6.071,26
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 79.396,02	€ 79.396,02	
	<i>Ribasso offerto 13,51%</i>	-----	€ 10.726,40	€ 12.531,09
	Importo ribassato	€ 68.669,62	€ 68.669,62	€ 80.223,09
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI – (1)		€ 85.454,58	€ 74.728,18	€ 86.294,35
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Imprevisti (inclusa I.V.A.)	€ 6.214,17	€ 5.000,62	-----
2	Relazione geologica (comprese EPAP 2% e IVA 22%)	€ 622,20	€ 622,20	€ 622,20
3	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (compresa INARCASSA 4% e esente IVA)	-----	€ 1.213,55	€ 1.213,55
4	Indennizzo per espropri – Spese registro – Frazionamenti - Atti e imposte varie	€ 17.454,50	€ 17.454,50	€ 17.454,50
4.1	Calcolo strutturale cartello indicazioni stradali	-----	-----	€ 520,00
4.2	Intervento assistenza scavi TIM Spa	-----	-----	€ 284,71
5	Incentivi art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016	€ 1.709,09	€ 1.709,09	€ 1.976,51
6	I.V.A. lavori 10% su A	€ 8.545,46	€ 7.472,82	€ 8.629,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 34.545,42	€ 33.472,78	€ 30.700,91
	Economie di gara		€ 11.799,04	€ 3.004,74
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00

Precisato che il progetto ha le seguenti codifiche:

- CUP: E13J19000150001
- CIG: 8230771718

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto Legge n. 189/2016 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 48 del 10.01.2018.

Accertato che la maggiore spesa di €. 11.566,17 oltre IVA di legge trova idonea copertura al capitolo n. 2684/10 – codice di bilancio n. 01.05-2.05.99.99.999 del bilancio di previsione in corso di predisposizione.

Con votazione unanime resa in forma palese,

D E L I B E R A

1. **La premessa** narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. **Di approvare:**
 - la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "O.C.S.R. n. 48/2018 - Realizzazione marciapiede lungo Strada Statale 77 "Val di Chienti" - dal km 43.500 al km 43+800", denominata "Novembre 2020" così come descritti negli elaborati progettuali di variante, dell'importo complessivo di €. 120.000,00, di cui €. 86.294,35 per lavori al netto del ribasso di gara del 13,51%, €. 30.700,91 per somme a disposizione dell'amministrazione e €. 3.004,74 per economie di gara.
 - lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 16 nuovi prezzi, relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, sottoscritto dall'impresa affidataria, dal Progettista e Direttore dei Lavori e dal Sindaco pro-tempore;
 - il nuovo quadro tecnico economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra dell'importo totale di €. 120.000,00.
3. **Di dare atto** che i lavori relativi alla variante suppletiva, per l'importo complessivo di €. 11.566,17 oltre IVA di legge, verranno eseguiti dall'impresa PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede legale a Muccia (MC), via Aldo Moro n. 6, P.IVA: 02020790438, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale con il concordamento di n. 16 Nuovi Prezzi.
4. **Di dare atto** che il perfezionamento contrattuale dei lavori di perizia sarà attuato mediante l'ordinazione degli stessi da parte del Direttore dei Lavori.
5. **Di dare atto** che la spesa è interamente esigibile nell'anno 2021.
6. **Di dichiarare**, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

Pareri ex art. 49 e 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto e attesta la copertura finanziaria.

Muccia, 22-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Mario Baroni)

PARERE DI Regolarita' tecnica LL.PP.

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Muccia, 22-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Marco Piccioni)

IL PRESIDENTE
F.to Mario Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 23-01-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to SILVANO SECCACINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-01-2021 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Muccia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*GIULIANA APPIGNANESI*)